ЭК-3
52/22

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: апрель 2018 г.

Заявка №: 1 / Application No.: 1

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	**25,00%**	6 493 042,98	0,00	6 493 042,98
2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	**35,30%**	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/з - 37335 м2	258 352 854,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/з - 2736 м2	21 848 954,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
7	Дорожная одежда Тип 3 ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
8	Установка бордюрного камня БР 100 30 18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	**50,00%**	30 020 774,80	0,00	30 020 774,80
9	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9817 м	70 408 962,31	**20,00%**	14 081 792,46	0,00	14 081 792,46
10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
11	Дорожная одежда Тип 5. Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
12	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
14	Поперечные улицы Маметова. Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1848 м2	29 921 270,87	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
16	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 860 455,63	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
17	Устройство открытых водосборных лотков Бортовые камни БР 100 20.8 -225 м	1 903 502,70	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
21	Круглая ж/б труба ø0,5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 758 360,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО:	**1 003 585 131,25**		53 643 610,24	0,00	53 643 610,24
	СКИДКА - 48,62209433515860 %	**487 964 109,25**		26 082 646,78		26 082 646,78
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**515 621 022,00**	**5,35%**	27 560 963,46		27 560 963,46
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	61 874 522,64		3 307 315,62		3 307 315,62
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	25 781 051,10		1 378 048,17		1 378 048,17
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	489 839 970,90		26 182 915,29		26 182 915,29
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	551 714 493,54		29 490 230,91		29 490 230,91

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Аничкин А.А.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

"НҰРСӘТ"

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	28.04.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-28.04.2018	услуга	1	27 560 963,46	27 560 963,46	
			Итого без НДС:			27 560 963,46	
			НДС по ставке 12 %			3 307 315,62	
			Всего с НДС			30 868 279,08	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. дирек. / Бозаров К. / Бозаров К.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НҰРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	27 560 963,46	3 307 315,62	30 868 279,08
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	27 560 963,46	3 307 315,62	30 868 279,08

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

"НҰРСӘТ"

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Заявка №: 2 / Application No.: 2

Предмет:/Subject: май 2018 г.

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	**50,00%**	12 986 085,96	6 493 042,98	6 493 042,98
2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	**50,00%**	4 317 111,00	3 048 000,00	1 269 111,00
3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/з - 37335 м2	258 352 854,00	**50,00%**	129 176 427,00	0,00	129 176 427,00
4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	**50,00%**	14 274 081,40	0,00	14 274 081,40
6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/з - 2736 м2	21 848 954,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
7	Дорожная одежда Тип 3. ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
8	Установка бордюрного камня БР 100.30.18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	**50,00%**	30 020 774,80	30 020 774,80	0,00
9	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9617 м	70 408 962,31	**20,00%**	14 081 792,46	14 081 792,46	0,00
10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
11	Дорожная одежда Тип 5. Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
12	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
14	Поперечные улицы Маметова. Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1846 м2	29 921 270,87	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
16	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 880 455,63	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
17	Устройство открытых водосборных лотков. Бортовые камни БР 100.20.8 -225 м	1 903 502,70	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
21	Круглая ж/б труба ø0,5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 758 360,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО:	**1 003 585 131,25**		204 856 272,62	53 643 610,24	151 212 662,38
	СКИДКА - 48,62209433515860 %	**487 964 109,25**		99 605 410,12	26 082 646,78	73 522 763,35
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**515 621 022,00**	**20,41%**	105 250 862,49	27 560 963,46	77 689 899,03
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	61 874 522,64		12 630 103,50	3 307 315,62	9 322 787,88
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	25 781 051,10		5 262 543,12	1 378 048,17	3 884 494,95
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	489 839 970,90		99 988 319,37	26 182 915,29	73 805 404,08
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	551 714 493,54		112 618 422,87	29 490 230,91	83 128 191,96

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Аничкин А.А.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

"НҰРСӘТ"

Karachaganak

OPENED BY MAIL ROOM
Date: 04.06.18
Signature:

Эксперт в области технического надзора
Свидетельство об аккредитации №00041

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Bakhyt Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	28.05.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	28.04.2018-28.05.2018	услуга	1	77 689 899,03	77 689 899,03	
			Итого без НДС:			77 689 899,03	
			НДС по ставке 12 %			9 322 787,88	
			Всего с НДС			87 012 686,91	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Базаров К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	77 689 899,03	9 322 787,88	87 012 686,91
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	77 689 899,03	9 322 787,88	87 012 686,91

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

Checked by
Umarov A.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: июнь 2018 г.

Заявка №: 3 / Application No.: 3

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	80,00%	20 777 737,54	12 986 085,96	7 791 651,58
2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	75,00%	6 475 666,50	4 317 111,00	2 158 555,50
3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/з - 37335 м2	258 352 854,00	70,00%	180 846 997,80	129 176 427,00	51 670 570,80
4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	0,00%	0,00	0,00	
5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	50,00%	14 274 081,40	14 274 081,40	0,00
6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/з - 2736 м2	21 848 954,40	50,00%	10 924 477,20	0,00	10 924 477,20
7	Дорожная одежда Тип 3. ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	0,00%	0,00	0,00	
8	Установка бордюрного камня БР 100.30.18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	70,00%	42 029 084,72	30 020 774,80	12 008 309,92
9	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9817 м	70 408 962,31	35,00%	24 643 136,81	14 081 792,46	10 561 344,35
10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	40,00%	14 238 407,36	0,00	14 238 407,36
11	Дорожная одежда Тип 5. Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	0,00%		0,00	
12	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	50,00%	3 915 937,50	0,00	3 915 937,50
13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	50,00%	23 325 418,13	0,00	23 325 418,13
14	Поперечные улицы Маметова. Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1848 м2	29 921 270,87	50,00%	14 960 635,44	0,00	14 960 635,44
15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	0,00%		0,00	
16	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 880 455,63	0,00%		0,00	
17	Устройство открытых водосборных лотков. Бортовые камни БР 100.20.8 -225 м	1 903 502,70	0,00%		0,00	
18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	0,00%		0,00	
19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	0,00%		0,00	
20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	0,00%		0,00	
21	Круглая ж/б труба Ø0,5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 758 360,40	0,00%		0,00	
22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	0,00%		0,00	
23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	0,00%		0,00	
	ВСЕГО:	**1 003 585 131,25**		356 411 580,39	204 856 272,62	151 555 307,77
	СКИДКА - 48,62209433515860 %	**487 964 109,25**		173 294 774,84	99 605 410,12	73 689 364,71
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**515 621 022,00**	**35,51%**	183 116 805,55	105 250 862,50	77 865 943,05
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	61 874 522,64		21 974 016,67	12 630 103,50	9 343 913,17
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	25 781 051,10		9 155 840,28	5 262 543,12	3 893 297,15
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	489 839 970,90		173 960 965,27	99 988 319,37	73 972 645,90
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	551 714 493,54		195 934 981,94	112 618 422,87	83 316 559,07

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Аничкин
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

"НҰРСӘТ"

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	26.06.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	28.04.2018-26.06.2018	услуга	1	77 865 943,05	77 865 943,05	
			Итого без НДС			77 865 943,05	
			НДС по ставке 12 %			9 343 913,17	
			Всего с НДС			87 209 856,22	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Бозгаров К. Принял (Заказчик)_____ / Sarsengaliyev Samat

должность подпись расшифровка подписи — должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2018г.

М.П. — М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	77 865 943,05	9 343 913,17	87 209 856,22
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	77 865 943,05	9 343 913,17	87 209 856,22

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Базаров к-к

Name (Ф.И.О.)

"ҰРСӘТ"

Checked by
Checked A

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Заявка №: 4 / Application No.: 4

Предмет:/Subject: июль 2018 г.

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	100,00%	25 972 171,92	20 777 737,54	5 194 434,38
2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	100,00%	8 634 222,00	6 475 666,50	2 158 555,50
3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/э - 37335 м2	258 352 854,00	90,00%	232 517 568,60	180 846 997,80	51 670 570,80
4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	30,00%	81 040 183,43	0,00	81 040 183,43
5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	90,00%	25 693 346,52	14 274 081,40	11 419 265,12
6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/э - 2736 м2	21 848 954,40	90,00%	19 664 058,96	10 924 477,20	8 739 581,76
7	Дорожная одежда Тип 3. ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	0,00%	0,00	0,00	
8	Установка бордюрного камня БР 100.30.18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	90,00%	54 037 394,64	42 029 084,72	12 008 309,92
9	Установка бордюрного камня БР 100 20.8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9817 м	70 408 962,31	70,00%	49 286 273,62	24 643 136,81	24 643 136,81
10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	60,00%	21 357 611,04	14 238 407,36	7 119 203,68
11	Дорожная одежда Тип 5. Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	0,00%		0,00	
12	Поперечные улицы Маметова Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	100,00%	7 831 875,00	3 915 937,50	3 915 937,50
13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	100,00%	46 650 836,26	23 325 418,13	23 325 418,13
14	Поперечные улицы Маметова Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1848 м2	29 921 270,87	100,00%	29 921 270,88	14 960 635,44	14 960 635,44
15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	100,00%	14 685 422,63	0,00	14 685 422,63
16	Поперечные улицы Маметова Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 880 455,63	100,00%	9 880 455,63	0,00	9 880 455,63
17	Устройство открытых водосборных лотков. Бортовые камни БР 100.20.8 -225 м	1 903 502,70	0,00%		0,00	
18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	0,00%		0,00	
19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	0,00%		0,00	
20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	0,00%		0,00	
21	Круглая ж/б труба Ø0.5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 758 360,40	0,00%		0,00	
22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	0,00%		0,00	
23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	0,00%		0,00	
	ВСЕГО:	**1 003 585 131,25**		627 172 691,11	356 411 580,39	270 761 110,72
	СКИДКА - 48,62209433515860 %	**487 964 109,25**		304 944 497,52	173 294 774,84	131 649 722,68
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**515 621 022,00**	**62,49%**	322 228 193,59	183 116 805,55	139 111 388,04
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	61 874 522,64		38 667 383,23	21 974 016,67	16 693 366,57
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	25 781 051,10		16 111 409,68	9 155 840,28	6 955 569,40
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	489 839 970,90		306 116 783,91	173 960 965,27	132 155 818,64
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	551 714 493,54		344 784 167,14	195 934 981,94	148 849 185,20

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Аничкин А.А.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

"НҰРСӘТ"

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Kaziyev Samat
Social Projects Manager

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	139 111 388,04	16 693 366,57	155 804 754,61
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	139 111 388,04	16 693 366,57	155 804 754,61

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	28.07.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-28.07.2018	услуга	1	139 111 388,04	139 111 388,04	
			Итого без НДС:			139 111 388,04	
			НДС по ставке 12 %			16 693 366,57	
			Всего с НДС			155 804 754,61	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Бозоров К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Checked by Umarov A.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Заявка №: 5 / Application No.: 5

Предмет:/Subject: август 2018 г.

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	**100,00%**	25 972 171,92	25 972 171,92	
2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	**100,00%**	8 634 222,00	8 634 222,00	
3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/з - 37335 м2	258 352 854,00	**100,00%**	258 352 854,00	232 517 568,60	25 835 285,40
4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	**60,00%**	162 080 366,86	81 040 183,43	81 040 183,43
5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	**100,00%**	28 548 162,80	25 693 346,52	2 854 816,28
6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/з - 2736 м2	21 848 954,40	**100,00%**	21 848 954,40	19 664 058,96	2 184 895,44
7	Дорожная одежда Тип 3. ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	**60,00%**	11 877 564,96	0,00	11 877 564,96
8	Установка бордюрного камня БР 100.30.18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	**100,00%**	60 041 549,60	54 037 394,64	6 004 154,96
9	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9817 м	70 408 962,31	**90,00%**	63 368 066,08	49 286 273,62	14 081 792,46
10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	**90,00%**	32 036 416,56	21 357 611,04	10 678 805,52
11	Дорожная одежда Тип 5. Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	**30,00%**	4 967 787,60	0,00	4 967 787,60
12	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	**100,00%**	7 831 875,00	7 831 875,00	
13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	**100,00%**	46 650 836,26	46 650 836,26	
14	Поперечные улицы Маметова. Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1848 м2	29 921 270,87	**100,00%**	29 921 270,88	29 921 270,88	
15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	**100,00%**	14 685 422,63	14 685 422,63	
16	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 880 455,63	**100,00%**	9 880 455,63	9 880 455,63	
17	Устройство открытых водосборных лотков. Бортовые камни БР 100.20.8 -225 м	1 903 502,70	**0,00%**		0,00	
18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	**80,00%**	922 400,64	0,00	922 400,64
19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	**0,00%**	0,00	0,00	
20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	**0,00%**		0,00	
21	Круглая ж/б труба ø0,5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 758 360,40	**0,00%**	0,00	0,00	
22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	**0,00%**		0,00	
23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	**0,00%**	0,00	0,00	
	ВСЕГО:	**1 003 585 131,25**		787 620 377,80	627 172 691,11	160 447 686,69
	СКИДКА - 48,62209433515860 %	**487 964 109,25**		382 957 523,09	304 944 497,52	78 013 025,58
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**515 621 022,00**	**78,48%**	404 662 854,70	322 228 193,59	82 434 661,11
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	61 874 522,64		48 559 542,56	38 667 383,23	9 892 159,33
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	25 781 051,10		20 233 142,74	16 111 409,68	4 121 733,06
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	489 839 970,90		384 429 711,97	306 116 783,91	78 312 928,05
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	551 714 493,54		432 989 254,52	344 784 167,14	88 205 087,38

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Базаров К.К.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Аничкин А.А.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	25.08.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	29.07.2018-25.08.2018	услуга	1	82 434 661,11	82 434 661,11	
			Итого без НДС:			82 434 661,11	
			НДС по ставке 12 %			9 892 159,33	
			Всего с НДС			92 326 820,44	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Говоров К. /

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	82 434 661,11	9 892 159,33	92 326 820,44
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	82 434 661,11	9 892 159,33	92 326 820,44

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: сентябрь 2018 г.

Заявка №: 6 / Application No.: 6

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	100,00%	25 972 171,92	25 972 171,92	
2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	100,00%	8 634 222,00	8 634 222,00	
3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/з - 37335 м2	258 352 854,00	100,00%	258 352 854,00	258 352 854,00	
4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	100,00%	270 133 944,75	162 080 366,85	108 053 577,90
5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	100,00%	28 548 162,79	28 548 162,79	
6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/з - 2736 м2	21 848 954,40	100,00%	21 848 954,40	21 848 954,40	
7	Дорожная одежда Тип 3. ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	100,00%	19 795 941,60	11 877 564,96	7 918 376,64
8	Установка бордюрного камня БР 100.30.18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	100,00%	60 041 549,60	60 041 549,60	
9	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9817 м	70 408 962,31	100,00%	70 408 962,31	63 368 066,08	7 040 896,23
10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	100,00%	35 596 018,40	32 036 416,56	3 559 601,84
11	Дорожная одежда Тип 5. Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	100,00%	16 559 292,00	4 967 787,60	11 591 504,40
12	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	100,00%	7 831 875,00	7 831 875,00	
13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	100,00%	46 650 836,26	46 650 836,26	
14	Поперечные улицы Маметова. Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1846 м2	29 921 270,87	100,00%	29 921 270,88	29 921 270,88	
15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	100,00%	14 685 422,63	14 685 422,63	
16	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 880 455,63	100,00%	9 880 455,63	9 880 455,63	
17	Устройство открытых водосборных лотков. Бортовые камни БР 100.20.8 -225 м	1 903 502,70	47,00%	894 646,27	0,00	894 646,27
18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	100,00%	1 153 000,80	922 400,64	230 600,16
19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	0,00%	0,00	0,00	
20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	47,00%	30 199 072,85	0,00	30 199 072,85
21	Круглая ж/б труба Ø0,5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 756 360,40	0,00%	0,00	0,00	
22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	0,00%		0,00	
23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	0,00%	0,00	0,00	
	ВСЕГО:	**1 003 585 131,25**		957 108 654,09	787 620 377,80	169 488 276,29
	СКИДКА - 48,622094335158 60 %	**487 964 109,25**		465 366 272,67	382 957 523,09	82 408 749,58
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**515 621 022,00**	**95,37%**	491 742 381,41	404 662 854,70	87 079 526,71
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	61 874 522,64		59 009 085,77	48 559 542,56	10 449 543,20
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	25 781 051,10		24 587 119,07	20 233 142,74	4 353 976,34
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	489 839 970,90		467 155 262,34	384 429 711,97	82 725 550,37
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	551 714 493,54		526 164 348,10	432 989 254,52	93 175 093,57

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Аничкин А.А.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Local Business Development Controllership Social Projects Department

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Акжай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангистауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	27.09.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	25.08.2018-27.09.2018	услуга	1	87 079 526,71	87 079 526,71	
			Итого без НДС:			87 079 526,71	
			НДС по ставке 12 %			10 449 543,20	
			Всего с НДС			97 529 069,91	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Бозаров К. / Принял (Заказчик) / Тлеш Кенжанов А.

должность подпись расшифровка подписи — должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018г.

М.П. М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	87 079 526,71	10 449 543,20	97 529 069,91
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	87 079 526,71	10 449 543,20	97 529 069,91

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО.
Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт
№:/Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907 CO3)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907 CO3)
Предмет /Subject: декабрь 2018 г.

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Заявка №: 7 / Application No.: 7

№ п/п	№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
ten	1	2	3	4	5	6	7
	1	Подготовительные работы, демонтаж бортового камня -10594 м	25 972 171,92	100,00%	25 972 171,92	25 972 171,92	
	2	Дорожная одежда Тип 1. Фрезерование - 33993 м2	8 634 222,00	100,00%	8 634 222,00	8 634 222,00	
	3	Дорожная одежда Тип 1. Асфальтобетон к/з - 37335 м2	258 352 854,00	100,00%	258 352 854,00	258 352 854,00	
	4	Дорожная одежда Тип 1. ЩМА-20 - 37335 м2	270 133 944,75	100,00%	270 133 944,75	270 133 944,75	
	5	Дорожная одежда Тип 2 (Съезды во дворы к жилыми домам) - 2931 м2	28 548 162,79	100,00%	28 548 162,79	28 548 162,79	
	6	Дорожная одежда Тип 3. Асфальтобетон к/з - 2736 м2	21 848 954,40	100,00%	21 848 954,40	21 848 954,40	
	7	Дорожная одежда Тип 3. ЩМА-20 - 2736 м2	19 795 941,60	100,00%	19 795 941,60	19 795 941,60	
	8	Установка бордюрного камня БР 100.30 18 (на основной дороге) - 6817 м	60 041 549,60	100,00%	60 041 549,60	60 041 549,60	
	9	Установка бордюрного камня БР 100.20 8 (на тротуарах и съездах к жилым домам) - 9817 м	70 408 962,31	100,00%	70 408 962,31	70 408 962,31	
	10	Дорожная одежда Тип 4. Тротуарные плитки - 5794 м2	35 596 018,40	100,00%	35 596 018,40	35 596 018,40	
	11	Дорожная одежда Тип 5 Асфальт - 4721 м2	16 559 292,00	100,00%	16 559 292,00	16 559 292,00	
	12	Поперечные улицы Маметова Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 1 - 540 м2	7 831 875,00	100,00%	7 831 875,00	7 831 875,00	
	13	Поперечные улицы Маметова. Ул. Мухита, дорожная одежда Тип 3 - 2879 м2	46 650 836,26	100,00%	46 650 836,26	46 650 836,26	
	14	Поперечные улицы Маметова. Ул. Скоробогатова, дорожная одежда Тип 3 - 1848 м2	29 921 270,87	100,00%	29 921 270,88	29 921 270,88	
	15	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 1 - 1012,5 м2	14 685 422,63	100,00%	14 685 422,63	14 685 422,63	
	16	Поперечные улицы Маметова. Ул. Исаева, дорожная одежда Тип 3 - 609 м2	9 880 455,63	100,00%	9 880 455,63	9 880 455,63	
	17	Устройство открытых водосборных лотков. Бортовые камни БР 100 20 8 -225 м	1 903 502,70	64,54%	1 228 546,27	894 646,27	333 900,00
	18	Переустройство люков - 20 шт	1 153 000,80	100,00%	1 153 000,80	1 153 000,80	
	19	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков - 161 м2	1 701 770,00	0,00%	0,00	0,00	
	20	Устройство дождеприемных лотков - 1233 м	64 253 346,49	64,54%	41 467 986,04	30 199 072,85	11 268 913,19
	21	Круглая ж/б труба Ø0,5 с цилиндрическим звеном - 152 м	4 758 360,40	0,00%	0,00	0,00	
	22	Устройство лежачего полицейского марки ИНД500 - 12 м	202 488,00	100,00%	202 488,00	0,00	202 488,00
	23	Таблица объемов работ	4 750 728,70	0,00%	0,00	0,00	
		ВСЕГО:	1 003 585 131,25	96,55%	968 913 955,28	957 108 654,09	11 805 301,19
		СКИДКА - 48,62209433515860 %	487 964 109,25		471 106 257,35	465 366 272,67	5 739 984,68
		Описание видов работ / Description	**Добавляемая сумма**		**Исключаемая сумма**		
		Дорожная одежда тип2 (Съезды во дворы и ж/домам)	21 052 933,35		10 816 556,24		10 236 377,11
		Установка бордюрного камня БР100.30 18			5 208 355,19		-5 208 355,19
		Установка бордюрного камня БР100.20.8 (на тротуарах)			5 212 937,79		-5 212 937,79
		Дорожная одежда тип4 . Тротуарные плитки	29 823 998,00		9 436 792,23		20 387 205,77
		Поперечные улицы. Ул.Мухита дорожная одежда тип.3	2 714 459,17				2 714 459,17
		Поперечные улицы. Ул. Скоробогатова тип.3	611 339,30				611 339,30
		Поперечные улицы. Ул. Исаева дорожная одежда тип 1	7 073 224,70				7 073 224,70
		Поперечные улицы Ул. Исаева дорожная одежда тип.3	1 791 342,57				1 791 342,57
		Дорожные знаки	3 542 362,00				3 542 362,00
		Дорожная разметка (краской)	1 935 999,20				1 935 999,20
		Резервные кабельные футляры (электроснабжние)	2 167 223,60				2 167 223,60
		Резервные кабельные футляры (система связи)	1 037 127,03				1 037 127,03
		Объемы согласно приложение 2	3 673 691,80				3 673 691,80
		Устройство обочин (от ул.Тайманова до ул.Неусыпова)	1 216 995,00				1 216 995,00
		Перекресток пр.Достык и Маметова (тротуар)	905 768,00				905 768,00
	A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**545 006 795,00**	**99,94%**	**544 679 520,18**	**491 742 381,40**	**52 937 138,78**
	B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	65 400 815,40	99,94%	65 361 542,42	59 009 085,77	6 352 456,65

C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	27 250 339,75	99,94%	27 233 976,01	24 587 119,07	2 646 856,94
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	517 756 455,25	99,94%	517 445 544,17	467 155 262,34	50 290 281,84
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	583 157 270,65	99,94%	582 807 086,59	526 164 348,10	56 642 738,50

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Базаров К.К.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Аничкин А.А.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Samat Social Projects Manager

RECEIVED ON
15 APR 2019
KPO AKSAI

Project: Capital repair of the road at M.Mametova street from Neusipova str. to Petrovskogo str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске.

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	52 937 138,78	6 352 456,65	59 289 595,43
Equipment & Instruments Оборудование			
Crand total Итого	52 937 138,78	6 352 456,65	59 289 595,43

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/05907 СОЗ)

Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г

Номер документа	Дата составления
7	28.12.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маметова от ул. Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-28.12.2018	услуга	1	52 937 138,78	52 937 138,78	
			Итого без НДС:			52 937 138,78	
			НДС по ставке 12 %			6 352 456,65	
			Всего с НДС			59 289 595,43	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора Бобаров К. Бобаров К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

РЕСПУБЛИКАСЫ МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ЖАНАОЗЕН Қ. ЖШС "НҰРСӘТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НҰРСӘТ"

RECEIVED ON 15 APR 2019 KPO AKSAI