Полная сметная стоимость работ **36 542 990,00** тенге
Лимит финансирорвания на 2020г **32 888 691,36** тенге

Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Адрес: РК, г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, 9А,5
БИН: 051 140 008 585

ИИК: KZ7596525F0007368765
БИК: IRTYKZKA
БАНК: АО «ForteBank»

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **29 679 622,22** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **3 209 069,14** **тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ОТ 26 АВГУСТА 2020 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		284	01.06.2020						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт оконных блоков здания школы по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с.Сарытерек"	тенге	3 209 069,14	0,00	0,00	0,00	29 679 622,22	32 888 691,36	0,00	3 209 069,14	32 888 691,36
	Итого	**тенге**	**3 209 069,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 679 622,22**	**32 888 691,36**	**0,00**	**3 209 069,14**	**32 888 691,36**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Актогайского района"
Жунусов С.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Назылов Ж.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS g V"
Бикулин М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ДС Альянс"
Портнова Н.А.

Директор школы Б. Бусаитова
Инженер-строитель Ф. Нутолбаев

Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт оконных блоков здания школы по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с.Сарытерек"

Договор: №284 от 01.06.2020 года.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
от 26 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтажные работы										
1	1110-0501-0401	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,9	1182,76	30,68	250627	6501	78274	123339	403883
					782,69	25,73	165852	5452	–	29917	
2	1110-0501-0401	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	211,9	845		179056		179056	–	193380
					–		–		–	14324	
3	1110-0501-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР = 72 %	м2 фасада	211,9	408,06	3,26	86468	690	54855	22499	117684
					145,93	1,54	30923	326	–	8717	
4	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция мтами минераловатными прошивными безобкладочными	м3 изоляции	11,9	21524,12	1363,41	256137	16224,6	25222,4	160174	449616
					18041,18	653,29	214690	7774,2	–	33304,6	

5 1115-0402-0302	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	11,9	14745		175465,5		175465,5	–	189503
				–		–		–	14037,1	
6 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Устройство пластиковых откосов НР=72%	м откоса	741,65	409,33	5,16	433683	3823,4	35259	191566,2	534756
				356,63	2,12	264495,7	1568,7	–	39611,6	
7 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм К=0,450;	1000 м2	0,333746	2819643		941044,3		941044,3	–	1016328
				–		–		–	75283,6	

Итого по смете	**2 905 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	675 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 489 176
Накладные расходы, тенге	497 578
в т.ч. зарплата, тенге	44 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	215 195

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 905 149,00**
Временные здания и сооружения (2,9%), К=0,8	**67 399,46**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 972 548,46**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**59 450,97**
ИТОГО по сметному расчету:	**3 031 999,43**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,05	**3 183 599,40**
Налог на добавленную стоимость - 12%	**382 031,93**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3 565 631,32**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ К=0,9	**3 209 069,14**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Актогайского района"

Жунусов С.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS g У"

Бикулин М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ДС Альянс"

Портнова Н.А.

Инженер-строитель Е. Нурмабад

Директор Абусеитова А.С