Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Danai group»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.10.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**15 472 905**	1 657 811							1 053 428	**9 831 998**
Затраты инжиниринговых услуг	316 307	33 890							21 535	**200 992**
Затраты авторского надзора	72 722	7 792							4 951	**46 210**
Всего по стройке	**15 861 934**	**1 699 493**							**1 079 914**	**10 079 200**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Ж.Борсибаев

Главный специалист

_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО «Danai group»

_____ Кульбаев Д.Е.

Инженер-эксперт

_____ Кульбаев Д.Е.

Подрядчик:
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ Шалхаров А.М.

Начальник участка _____ Камалов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО «Danai group»

Авторский надзор: ТОО «ALPHA PROJECT»

Подрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Стройка :
«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №1 от 16.08.2024г. к договору № 145 от 13.06.2024г.

Акт выполненных работ № 2
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружные сети электроснабжения / Добавить /				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149476**
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**149476**
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1		У6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	5 628	22512
2		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2	44 836	86085
3		У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	38 724	40879
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7235716**
			оборудование	тенге			2351991
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**3785070**
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	1	У6101-0102-0102 6101-0102-0102	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	3,9042888	455	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1207512	6 940	
3	3	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,3	3 623	
4	4	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,32	38 262	
	5	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,11	55 845	
6	6	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,00435	302 205	
7	7	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,97	3 623	
8	8	С1211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	$м^3$	0,97		
9	9	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,8	4 674	17761

1		2	3	4	5	6	7
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
10	10	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	127 271	509084
11	11	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1.0 м х2,0 м	секция	3	166 658	499974
12	12	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 837	147837
			КТПН				
13	13	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0	36 966	36966
14	14	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0	107 048	107048
15	15	515-102-0504 515-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	836 873	836873
16	16	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
17	17	У6101-0102-0102 6101-0102-0102	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м^3	м^3 грунта		455	
18	18	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,1866744	6 940	1296
19	19	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,1	3 623	3985
20	20	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,56	38 262	21427
21	21	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	3,18	55 845	177587
22	22	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,011	302 205	3324
23	23	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,56	3623	2029
24	24	С1211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	м^3	0,56		
25	25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	5,7	4 674	26642
			ДЭС				
26	28	Е11-330204-0202 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,037	385 006	14245
27	29	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,111	428 735	47590
		Раздел 2.	Сети ВЛЗ-10кВ				
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				1880087
28	30	Е11-330206-0101 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1,0	7 747	7747
29	31	С1252-207-0530 252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1,0	19 297	19297
30	32	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1,0	1 800	1800

1		2	3	4	5	6	7
31	33	С1252-102-0205 252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3,0	1 750	5250
32	34	С1252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
33	35	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
34	36	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
35	37	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0	52 020	52020
36	38	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3,0	73 609	220827
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
37	39	С1252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	2	8 101	16202
38	40	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1,0	14 974	14974
39	41	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	1,0	5 939	5939
40	42	С1252-207-0216 252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143/КИs1	шт.	1,0	3 546	3546
41	43	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799
42	44	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	2,0	1 800	3600
43	45	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	4	3 525	14100
44	46	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273 701	325
			АРМАТУРА				
45	47	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2 691	16146
46	48	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	624	3744
47	49	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	18 775	56325
48	50	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32 535	195210
49	51	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836
50	52	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
51	53	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	6	36 820	220920
52	54	С1252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	6 406	19218
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
53	55	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0	52 020	52020
54	56	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2,0	73 609	147218
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
55	57	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1,0	14 974	14974
56	58	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60а	шт.	1,0	5 939	5939
57	59	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799
58	60	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	2	2 243	4486
59	61	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
60	62	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525	7050
61	63	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273 701	325
			АРМАТУРА				
62	64	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455
63	65	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624	3120
64	66	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775	75100

1		2	3	4	5	6	7
65	67	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	32 535	162675
66	68	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918
67	69	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
68	70	С1252-207-0702	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 438	13314
			Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
69	71	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324	46324
70	72	515-201-0503 515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1,0	183 716	183716
71	73	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
72	74	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1 510 113	1838
73	75	С1252-206-0505 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6,0	1 717	10302
74	76	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
75	77	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
76	78	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
77	79	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
78	80	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	3	1 800	5400
79	81	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	1	1 800	1800
80	82	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647	7412
		Раздел 3.	Заземления				65623
			Земляные работы				
81	83	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	2,6	379	985
82	84	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,08	88	183
83	85	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1	3 623	1884
84	86	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	3	575	1495
85	87	У6124-0203-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж	шт.	2	5 698	11396
86	88	У6124-0203-0201 6124-0203-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40,0	1 242	49680
		Раздел 4.	КЛ-0,4кВ				601968
			Земляные работы				
87	89	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	12,6197	379	4783
88	90	У6101-0201-0102 6101-0201-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м^3 грунта	0,3903	10 220	3989
89	91	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,44	88	919
90	92	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3	3 623	9456
91	93	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	47	736	34592
92	94	У6124-0201-0202 6124-0201-0202	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	51,0	226	11526
93	95	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0	21	1
94	96	С1249-101-0503 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	48,0	80	3840
			Монтажные работы				
95	97	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	94	1 116	104904
96	98	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	34	2 152	73168

1		2	3	4	5	6	7
97	99	С1243-113-0807 243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,123	1 639 416	201648
98	100	С1243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0	946 290	6624
99	101	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606
100	102	С1243-903-2014 243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	11 924	23848
101	103	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,0	2 167	13002
102	104	С1241-102-0123 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6,0	1 124	6744
			Наружный контур заземления				
103	105	У6124-0203-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	8	6 872	54976
104	106	У6124-0203-0202 6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27,0	1 346	36342
		Раздел 5.	Наружное освещение				
105	107	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	13,2696	379	902968
106	108	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м^3 грунта	0,4104	10 220	5029
			Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				4194
107	109	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,944	88	963
108	110	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3	3 623	9913
109	111	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	11	575	6293
110	112	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	76	736	55936
111	113	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр	0	606 940	4856
112	114	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8,0	1 439	11512
113	115	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	72	1 116	80352
114	116	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и	м кабеля	8	1 387	11096
115	117	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	2 152	17216
116	118	С1243-113-0602 243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,09	449 754	40478
			Опора наружного освещения/ЭСН-8				
117	119	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3,0	30 043	90129
118	120	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0	58 032	20892
119	121	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,02832	596 047	16880
120	122	С1241-102-0154 241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм/65х4,0	м	12,0	2 953	35436
121	123	С1241-102-0108 241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2,1	646	1357

1		2	3	4	5	6	7
122	124	У6111-0501-0205	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	254	209
123	125	У6111-0501-0505	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1	395	324
124	126	Е11-330207-103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	3	14 978	44934
125	127	С1247-105-0101 247-105-0101	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3,0	67 411	202233
126	128	С1247-106-0107	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W/прим.	шт.	3	723	2169
127	129	С1247-202-0205	Коробка протяжная/прим.	шт.	3	2 598	7794
128	130	С1247-207-0603	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А/прим.	шт.	3	960	2880
129	131	У6124-0203-0101 6124-0203-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	27,0	5 548	149796
130	132	С1214-201-0102 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10179	465 324	47365
131	133	С1214-203-0101 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,01452	489 184	7103
132	134	У6124-0203-0201 6124-0203-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	7,5	1 242	9315
133	135	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и	м кабеля	15	966	14490
134	136	С1243-110-0601 243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,015	121 568	1824

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				
в том числе оборудование	Тенге			7385192
в том числе СМР	Тенге			2 351 991
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге			5 033 201
Итого	Тенге		5,90%	296 959
Сметная прибыль	Тенге			5 330 160
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	266 508
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		5,00%	384 108
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге			8 332 766
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		1,075	8 957 724
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге			8 957 724
НДС (12%)	Тенге	0,979999999982673		8 778 569
Всего	Тенге		12%	1 053 428
	Тенге			**9 831 998**

Технадзор:
ТОО «Danai group»
Директор _____ **Кульбаев Д.Е.**
Инженер-эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»
Директор _____ **Байдылдаев Даулет**
Инженер-проектировщик _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»
Директор _____ **Шалхаров А.М.**
Начальник участка _____ **Камалов А.**