Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Danai group»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 05.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**27 393 545,18**	2 935 022,70							1 277 211,45	**11 920 640,18**
Затраты инжиниринговых услуг	560 449,01	60 048,11							26 158,07	**244 142,01**
Затраты авторского надзора	128 453,92	13 762,92							5 971,28	**55 731,92**
Всего по стройке	**28 082 448,11**	**3 008 833,74**							**1 309 340,81**	**12 220 514,11**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Ж.Борсабаев

Главный специалист
_____Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО «Danai group»
_____Кульбаев Д.Е.

Инженер-эксперт
_____Кульбаев Д.Е.

Подрядчик:
ТОО «АрхСтройКомпани»
Директор _____Шалхаров А.М.

Главный инженер участка _____Камалов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Danai group»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 16.08.2024г. к договору № 145 от 13.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 3
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4800552**
			оборудование	тенге			4678358
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**4800552**
			оборудование	тенге			4678358
			ДЭС				
1	**26**	**Ц13-080301-0903** **1308-0301-0903** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28***	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**1**	**122 194**	**122194**
2	**27**	**515-103-0106** **515-103-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa/прим. AC-110**	**шт.**	**1**	**4 678 358**	**4678358**
			Локальная смета № 06-02. Выгреб на 10м3				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3053801**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**165996**
1	**1**	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**143,66115**	**442**	**63498**
2	**2**	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**2,55885**	**8 328**	**21310**

1		2	3	4	5	6	7
3	3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	29,2	1 220	35624
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,42	88	2677
5	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,38	3 623	12246
6	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30,42	575	17492
7	7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,22	158	13149
		Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**2094895**
8	8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	1,3	38 262	49741
9	9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	76 733	1426466
10	10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	302 205	142864
11	11	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	345 245	21619
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	351 783	27186
			Покрытие				
13	13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	1,85	131 065	242470
14	14	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	345 245	63988
			Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
15	15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	43 240	5189
16	16	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 014	6014
17	17	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 080	6080
18	18	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	8 828	8828
19	19	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
			КРЫШКА				
20	20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,72	1 188	855

1		2	3	4	5	6	7
21	21	С1218-101-0101 218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,72	3 059	2202
22	22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	6 673	5338
23	23	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	485 417	2214
24	24	С1234-306-0101 234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 764 658	1059
25	25	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1 510 113	237
26	26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	985 693	2445
27	27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /скоба опорная/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	351 783	872
			Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	59 435	11887
29	29	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	345 245	635
30	30	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022 /опорное кольцо/*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	377 792	1334
31	31	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852	3704
32	32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 385	10385
33	33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 447 973	492
34	34	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	1 510 113	424
			Отмостка				
35	35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	$м^3$	0,801	38 724	31018
		Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				**792910**
			Гидроизоляция покрытия				
36	36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	6 920	89960
37	37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 798	18914
38	38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 674	31596

1		2	3	4	5	6	7
39	39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 337	178042
40	40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023* *К=1,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	7 011	233887
41	41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 674	155925
42	42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,52	813	8553
43	43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 256	29995
44	44	С1211-302-0302 211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,16712	18 918	40998
45	45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	504	5040
			Локальная смета № 07-01-01. Генеральный план				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1279878
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				1279878
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ/	$м^3$ грунта	22	108	2376
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=3*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	22	257	5654
3	3	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ	$м^3$ уплотненного грунта	20,9	193	4034
4	4	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/	$м^3$ грунта	38,2	108	4126
5	5	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023 К=3*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	38,2	257	9817
6	6	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,2	130	4966
			Брусчатых покрытий тротуаров П2 ТИП 2=50$м^2$				
7	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,5	11 874	29685
8	8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	50	709	35450
9	9	С1211-201-0704 211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	50	6 724	336200
10	10	С1211-201-0707 211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	50	5 709	285450

1		2	3	4	5	6	7
11	11	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	50	3 957	197850
12	12	С1255-102-0207 255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	50		
13	13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	5 090	305400
14	14	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8	$м^3$	0,96	61 323	58870

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**9 134 231**
в том числе оборудование	Тенге			**4 678 358**
в том числе СМР	Тенге			**4 455 873**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	262 897
Итого	Тенге			**4 718 770**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	235 938
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	469 856
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**10 102 922**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	10 860 642
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**10 860 642**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**10 643 429**
НДС (12%)	Тенге		12%	1 277 211
Всего	**Тенге**			**11 920 640,18**

Технадзор:
ТОО «Danai group»

Директор _____ **Кульбаев Д.Е.**

Инженер-эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор _____ **Байдылдаев Даулет**

Инженер-проектировщик _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**