Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » ноября 2017 г.

Заказчик
АО МПФ «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 30 ноября 2017 года.
ТОО «Энергохолдинг-А» Директор Дусипов Д.Б.
г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 30 ноября 2017г. ТОО «Gas Technology» г. Астана, р-н «Есиль», Д. Кунаева 14/3. б/ц Нурсая, Нестеренко В.М. KZ43VJE00011354 от 25.05.2015г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от « 30 » ноября 2017 г. Директор ТОО «КАТЭК» Нупов Кундуз Шамахович
эксперт Шаянбаев Кенжебек Саржанович в соответствии с приказом от 17.08.2016г. № 317,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Акимат Мангистауского района № 388 от 12.11.2015г.
Акимат села Шетпе, № 139 от 26.01.2016г.

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» № KZ67REA00034971 от 01 сентября 2016 года.,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 1298-05-15R ТОО « КАТЭК»

утвержденного(й)

Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

приказ № 94 от 27.07.2016 года

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17 месяцев**

фактически, месяц: **15 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Газопровод-отвод на АГРС «Шетпе»	$м^3$	Снятие растительного слоя грунта с обратным возвратом	504056	504056
	км	Рытье траншеи с устройством основания из песка	90,01	90,362
	км	Сварка, укладка в траншею трубопровода Ду 325х7мм, испытание на герметичность, обратная засыпка	90,01	90,362
	км	Бестраншейная укладка кожухов из стальных труб Ду500	0,26	0,26
Узел запуска очистного устройства (УЗОУ)	Комплект	Блочно-комплектное заводское исполнение на металлических опорах. БКЗ36-М-300-10,0-Л	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду300	2	2
		Ду150 6,3МПа	1	1
		Ду100 6,3МПа	3	3

		Анодный заземлитель АЗК-2 Электрод сравнения ЭСН Датчик скорости коррозии	48 130 1	48 130 1
Доп. работы	км шт	Сварка, укладка на опоры трубопровода Ду 159х6мм, испытание на герметичность, огрунтовка и окраска. Монтаж опор ОП-3	-------- -------- 	0,226 22

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Переходы через автодороги предусмотрены бестраншейным способом, стальной футляр выполнен из труб Д 530х9 мм с устройством вытяжной свечи.

Изоляция газопровода-отвода от коррозии усиленная трехслойная полиэтиленовая заводская. Стыки трубопроводов изолированы термоусаживающими манжетами.

Изоляция подземных кранов – трубчатая изоляция.

Крановые узла размещены на открытых площадках. Площадки имеют покрытие из песчано-гравийной смеси.

Блокбоксы СЛТМ- здание контейнерного типа размерами 2,8х2,5х2,9м – 4шт.

На площадках УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС на всех стальных опорах и для переходного мостика выполнена огнезащита конструкций.

Ограждение площадок выполнено из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, по верху панелей устроена сетка СББ «Егоза». Высота ограждения 2,21м. Всего ограждения 856 м, 12 ворот 17 калиток.,

Площадка АГРС «Шетпе» включает в себя:

Узел переключения, Узел очистки газа- изделие заводского изготовления, на раме с навесом.

Емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата 1,0м^3

Узел подогрева газа

Блок редуцирования-отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления

Блок подготовки теплоносителя- отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления

Емкость теплоносителя 1,0м^3

Узел учета расхода газа

Блок автоматической одоризации газа БАОГ

Емкость хранения и выдачи одоранта 1м^3

Блок операторной

Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ 16,6- ТП 3.407.9-172.

Молниеотвод отдельно стоящий -2шт. -сборная железобетонная опора с молниеприемником на металлическом оголовнике Н16м, сборная железобетонная опора СВ-164.

Свечи Д 57мм -1шт., Д 89мм -2шт.

Септик-1,5м^3/сут.

Битуалет
Переносной мусорный контейнер
Пожарный щит типа ЩП-А – 2шт.
Трансформаторная подстанция –КТПН-25-10/0,4
Радиобашня
Установлены мачтовые трансформаторные подстанции МПТО-10-10/0,23 -4шт.

Протяженность ВЛ-10кВ -5,008+4,487+13,558+0,026+0,463 =23,542 км. Внутриплощадочные сети выполнены кабелем ВБбШв в траншее.

Электрохимзащита. Установлены станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-62-48-У1 мощностью 3,0 кВт – 5шт. Анодные заземления комплектно-блочного исполнения АЗМР-ГУ (3 скважины глубиной 30м). В местах прокладки стальных кожухов установлены протектора ПМ-20У. На трассе газопровода через 1 км установлены контрольно-измерительные пункты (КИК) совмещенные с опознавательными знаками.

По периметру площадок УЗОУ, УПОУ, АГРС «Шетпе», КУ-1, КУ-2 установлено оборудование
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
Видеонаблюдение-площадки УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС «Шетпе». На площадках установлены видеокамеры погодозащищенные на специальных опорах для видеокамер.

Состав технологических объектов:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Краны охранные ОК Ду 325 установлены на площадках размером 5х5м (0,0025Га) в ограждении, на площадках размещены также продувочная свеча Д 100мм, молниеотвод отдельно стоящий Н=16м

Площадка УЗОУ размерами 55х39м (0,2145Га) в ограждении. Площадка освещена, установлена охранная сигнализация, на ней размещен УЗОУ Ду300, продувочная свеча Д 108мм и Д 57мм, молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой Н=24,3м, блок-бокс СЛТМ, биотуалет, молниеотвод отдельно стоящий-2шт., радиобашня. Для проезда к площадке построена подъездная дорога с покрытием из ПГС -37,85х8,0х0,3м^3.

Линейный кран КУ-1 площадка размером 24х15 и линейный кран КУ-2 площадка 24х9м, в ограждении.
На площадках размещены крановый узел КУ, блок-бокс СЛТМ, продувочная свеча Д 100мм, молниеотвод отдельно стоящий, радиобашня.

Площадка УПОУ размером 72х42м(0,3024Га) в ограждении. На площадке размещены УПОУ Ду 300, узел сбора продуктов очистки (УСПО), молниеотвод отдельно стоящий, продувочная свеча Д 159мм, Д 89мм, Д57мм, блокбокс СЛТМ, молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ-16,6.

Площадка АГРС «Шетпе» в ограждении размером 60х39м (0,234Га).
Площадь внутриплощадочных дорог и тротуаров – 693 кв.м, площадь песчано-гравийного покрытия – 1513кв.м.

Радиобашни заводского изготовления для размещения УКВ связи Н=30м – 4 шт. Площадка для радиобашни в плане 15х15м (0,0225Га) в ограждении покрыты песчано-гравийной смесью 214кв.м. Радиобашни установлены на фундаменты.

Площадка АГРС «Шетпе» включает в себя:
Узел переключения, Узел очистки газа- изделие заводского изготовления, на раме с навесом.
Емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата 1,0м^3
Узел подогрева газа
Блок редуцирования-отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления
Блок подготовки теплоносителя- отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления
Емкость теплоносителя 1,0м^3
Узел учета расхода газа
Блок автоматической одоризации газа БАОГ
Емкость хранения и выдачи одоранта 1м^3
Блок операторной
Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ 16,6- ТП 3.407.9-172.
Молниеотвод отдельно стоящий -2шт. -сборная железобетонная опора с молниеприемником на металлическом оголовнике Н16м, сборная железобетонная опора СВ-164.
Свечи Д 57мм -1шт., Д 89мм -2шт.
Септик-1,5м^3/сут.
Биотуалет
Переносной мусорный контейнер
Пожарный щит типа ЩП-А – 2шт.
Трансформаторная подстанция –КТПН-25-10/0,4
Радиобашня

Установлены мачтовые трансформаторные подстанции МПТО-10-10/0,23 - 4шт.

Протяженность ВЛ-10кВ -5,008+4,487+13,558+0,026+0,463 =23,542 км. Внутриплощадочные сети выполнены кабелем ВБбШв в траншее.

Электрохимзащита. Установлены станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-62-48-У1 мощностью 3,0 кВт – 5шт. Анодные заземления комплектно-блочного исполнения АЗМР-ГУ (3 скважины глубиной 30м). В местах прокладки стальных кожухов установлены протектора ПМ-20У. На трассе газопровода через 1 км установлены контрольно-измерительные пункты (КИК) совмещенные с опознавательными знаками.

По периметру площадок УЗОУ, УПОУ, АГРС «Шетпе», КУ-1, КУ-2 установлено оборудование охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
Видеонаблюдение-площадки УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС «Шетпе». На площадках установлены видеокамеры погодозащищенные на специальных опорах для видеокамер.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *1* единиц;
фактически *1* единиц.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего *6 021 997* тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ *4 247 115* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *772 180* тысяч тенге, прочие затраты *1 022 702* тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *5 744 322,88752* тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *4 242 504,768* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *774 722,086* тысяч тенге;

стоимость прочих затрат *727 094,03352* тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

«Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК»** **Нупов К.Ш.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «Энергохолдинг-А»** **Дусипов Д.Б.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)