Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО Катон-Карагайского района с.Улкен Нарын, ул.Абылайхана, 87
РНН 180200210905, БИН 060140010764, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Товарищество с ограниченой ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 30апреля 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 20.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	11 472 322	11 472 322
	Итого	11 472 322	11 472 322
	НДС 12%	1 376 679	1 376 679
	Итого	12 849 000	12 849 000
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	12 849 000	12 849 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Мухамедов Д.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "ОблШығысЖол"

Казанов Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО Катон-Карагайского района с.Улкен Нарын, ул.Абылайхана, 87
РНН 180200210905, БИН 060140010764, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Стройка : Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Объект : Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 30апреля 2020г

Акт №1 от 20 апреля 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Детали котла									
1	1306-0103-0301	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Трубная система котла КВМ-3, нижнаяя часть. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	6,2	12638,7097	5534,68	78360	34315	0	32766	120016
					7104,03	1559,68	44045	9670	–	8890	

2	1306-0201-0101	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	1,6	18845,625	912,50	30153	1460	0	17673	51652
					17933,13	174,38	28693	279	–	3826	
	1.2 Детали механизма шурующей планки										
3	1306-0202-0214	Детали механизма шурующей планки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,698	27348,1375	1510,028653	19089	1054	0	11251	32767
					25838,1089	585,9598854	18035	409	–	2427	
	1.3 Детали дробилки										
4	1306-0202-0115	Детали дробилки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,13	26961,5385	6838,461538	3505	889	0	1820	5751
					20123,0769	2830,769231	2616	368	–	426	
5	1307-0301-0301	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 0,15 т. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	14539	2551	14539	2551	0	7884	24217
					11988	937	11988	937	–	1794	
	1.4 Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления										
6	1306-0201-0301	Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,83	13345,7831	913,25	11077	758	0	6383	18857
					12432,53	174,6987952	10319	145	–	1397	
	1.5 Электрооборудование										
7	1391-0503-1401	Снятие электродвигателя с помощью стационарного грузоподъемного механизма; мощность до 5 кВт НР = 0	шт.	3	641,33		1924	0	0	0	2078
					641,33		1924	0	–	154	

8	1391-0503-1402	Снятие электродвигателя с помощью стационарного грузоподъемного механизма; мощность свыше 5 до 40 кВт НР = 0	шт.	12	935,17		11222	0	0	0	12120
					935,166667		11222	0	–	898	
1.6 Электрическая часть											
9	1308-0103-2904	Блок-контактор. Демонтаж оборудования. НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	54	722,72	278,72	39027	15051	0	21875	65774
					444,0	118,63	23976	6406	–	4872	
10	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Демонтаж оборудования. НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	48	743,38		35683	0	0	21767	62046
					743,38		35683	0	–	4596	
11	1308-0303-1804	Выключатель путевой . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	460,13	30,25	3681,08	242	0	2539	6718
					430	10,88	3439	87	–	498	
12	1308-0103-1001	Предохранитель. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	20	506,4	62,4	10128	1248	0	6758	18237
					444	25,3	8880	506	–	1351	
13	1308-0305-0106	Переключатель кулачковый. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	153,5	1	307	2	0	220	569
					152,5		305	0	–	42	
14	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	24	876,63	31,21	21039	749	0	14795	38701
					845,42	10,79	20290	259	–	2867	
1.7 Запорная арматура и КИП											

15	1312-1101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	4379,8	1764,5	17519	7058	0	8030	27593
					2615,3	675,75	10461	2703	–	2044	
16	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	3080	1095	12321	4382	0	5866	19642
					1985	419	7939	1677	–	1455	
17	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10	177,7		1777	0	0	1741	3799
					177,7		1777	0,000	–	281	
18	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10	135,3		1353	0	0	1326	2893
					135,3		1353	0	–	214	

Итого по разделу 1 **513 430**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 242 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 447
- накладные расходы, тенге 162 694
  в т.ч. зарплата, тенге 14642
- сметная прибыль (8 %), тенге 38 032

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Детали котла

19	1306-0103-0301	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Монтаж оборудования НР = 61 %								
			т	6,2	62780,6452	18449,35484	389240	114386	128038	109217	538334
					23680	5198,225806	146816	32229	–	39877	
20	5810-1000-0000 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Трубная система котла КВм-3,0ТТ									
			к-т	2	4032454		8064908			0	8064908
							0	0	8064908		
21	1306-0201-0101	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			т	1,59	65681,875	3042,5	104295	4831	4543	58466	175782
					59778,125	583,125	94920	926	–	13021	
22	5810-1000-0001 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Блок решетка									
			к-т	1	1593750		1593750	0		0	1593750
							0	0	1593750		
	2.2 Детали механизма шурующей планки										
23	1306-0202-0214	Детали механизма шурующей планки. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			т	0,698	97628	5034	68144	3514	4513	37503	114099
					86128	1954	60117	1364	–	8452	
24	5810-1000-0002 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Шурующая планка									
			шт	1	129625		129625	0		0	129625
							0	0	129625		
27	5810-1000-0005 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Зубчатые сегменты для штанки и шурующей планки									
			шт	19	12750		242250	0		0	242250
							0	0	242250		
	Итого по разделу 2						**10 858 747**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						301 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						122 731				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 094
- оборудование, тенге	10 030 531
- накладные расходы, тенге	205 189
в т.ч. зарплата, тенге	18 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 349
Итого по смете	**11 372 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	544 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 966
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 094
- оборудование, тенге	10 030 531
- накладные расходы, тенге	367 883
в т.ч. зарплата, тенге	33 109
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 380
Всего по акту:	
в том числе	**11 372 027**
Оборудование, тенге	**10 030 399**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Временные здания и сооружения (3,1%)	41 590
Итого	11 413 618
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	30 431
Итого	11 444 049

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**28 273**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 472 321,66**
НДС (12%)	1 376 679
итого	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**12 849 000**

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Казанов Ж.Б.**

Принял (ЗАКАЗЧИК)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" _____ **Мухамедов Д.М.**

Заказ 2

Наименование стройки: Ремонт центральной котельной с.Улкен Нарын акт май 20г

Сводная ресурсная ведомость по акту №1

Составлена в текущих ценах с 06.04.20г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	374		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**509329**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,038918	5570,00	28067
				2115,00	10657
2 3105-0104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,072592	5224,00	380
				1769,00	129
3 3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	22,0038	6278,00	138139
				1769,00	38925
4 3105-0201-0105	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	0,11232	3335,00	375
				1769,00	199
5 3105-0202-0401	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 30 т	маш.-ч	0,02418	6231,00	151

				2654,00	64
6 3105-0202-0402	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т	маш.-ч	0,0273	7027,00	192
				2654,00	72
7 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,1609168	87,00	275
				0,00	0
8 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,241538	251,00	563
				0,00	0
9 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,06	3911,00	235
				1239,00	74
10 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	43,0369752	152,00	6542
				0,00	0
11 3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,1284	102,00	115
				0,00	0
12 3202-0201-0102	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,01014	12342,00	125
				3249,00	33
13 3202-0201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,03744	381,00	14
				0,00	0
14 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,853234	2876,00	8206
				1480,00	4223
15 3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	1,556532	765,00	1191
				0,00	0
16 3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	1,556532	4098,00	6379
				1769,00	2754
17 3401-0201-0101	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,5642	1663,00	938

				1480,00	835
18 3403-0202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	2,45505	239,00	587
				0,00	0
19 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,4544	11,00	16
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**192490**
					57966
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062	327938,00	20332
2 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062	287277,00	17811
3 2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,062	646333,00	40073
4 2113-0405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,008376	528002,00	4423
5 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,168	374,00	3803
6 2113-0701-0801	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 высшего сорта	м3	0,496	1351,00	670
7 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,914	164,00	478
8 2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003839	234319,00	90
9 2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,026028014	247745,00	6448
10 2401-0102-0502	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	55,8	770,00	42966
	Итого по материалам				**137094**
	Инженерное оборудование				
1 5810-1000-0000 (пл)	Трубная система котла КВм-3,0ТТ	к-т	2	4032454,00	8064908
2 5810-1000-0001 (пл)	Блок решетка	к-т	1	1593750,00	1593750