Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО Катон-Карагайского района с.Улкен Нарын, ул.Абылайхана, 87
РНН 180200210905, БИН 060140010764, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Товарищество с ограниченой ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 30 апреля 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 22.06.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	38 241 071	26 768 750
	Итого	38 241 071	26 768 750
	НДС 12%	4 588 929	3 212 250
	Итого	42 829 999,97	29 980 999,97
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	42 829 999,97	29 980 999,97

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Мухамедов Д.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "ОблШығысЖол"

Казанов Ж.Б.

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО-Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ул.Абылайхана, 87

РНН 180200210905, БИН 060140010764, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Объект : Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 30апреля 2020г

Акт №2 от 22 июня 2020г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	Раздел 2 Монтажные работы										
	2.1 Детали котла										
19	1306-0103-0301	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Монтаж оборудования НР = 61 %									
			т	6,2	62780,6452	18449,35484	386101	113464	127005	108337	533993
					23680	5198,225806	145632	31969	–	39555	
20	5810-1000-0000 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Трубная система котла КВм-3,0ТТ									
			к-т	2	4032454		7368503			0	7368503
							0	0	7368503		
21	1306-0201-0101	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,01	65681,875	3042,5	796	37	35	446	1342
					59778,125	583,125	725	7	–	99	
22	5810-1000-0001 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Блок решетка									
			к-т	1	1593750		1593750	0		0	1593750
							0	0	1593750		
	2.2 Детали механизма шурующей планки										

23	1306-0202-0214	Детали механизма шурующей планки. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,698	97628	5034	68144	3514	4513	37503	114099
					86128	1954	60117	1364	–	8452	
24	5810-1000-0002 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Шурующая планка	шт	3	129625		388875	0		0	388875
							0	0	388875		
25	5810-1000-0003 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Вал с опрокидывающимися колосниками	шт	2	531250		1062500	0		0	1062500
							0	0	1062500		
26	5810-1000-0004 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Комплект крепления соденительной муфты механизма планки	к-т	4	63750		255000	0		0	255000
							0	0	255000		
27	5810-1000-0005 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Зубчатые сегменты для штанки и шурующей планки	шт	5	12750		63750	0		0	63750
							0	0	63750		
28	5810-1000-0006 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Редуктор Ч-125	шт	2	371875		743750	0		0	743750
							0	0	743750		
	2.3 Детали дробилки										
29	1306-0202-0115	Детали дробилки. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,13	92707,69	22784,62	12052	2962	371	6068	19570
					67069,23	9446,15	8719	1228		1450	
30	5810-1000-0007 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Шнек дробилки	шт	2	371875		743750	0		0	743750
							0	0	743750		
31	1307-0301-0301	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 0,15 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	52331	8504,5	104661	17009	7732	52560	169799
					39960	3122	79920	6244	–	12578	
32	5810-1000-0008 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Колесо вентилятора левого вращения Ду655мм	шт	1	181687		181687	0		0	181687

							0	0	181687		
33	5810-1000-0009 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Колесо вентилятора правого вращения Ду370мм	шт	1	82875		82741	0		0	82741
							0	0	82741		
34	5810-1000-0010 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Дутьевой вентилятор ВД-2,7/3000 в сборе	шт	2	244375		488750	0		0	488750
							0	0	488750		
	2.4 Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления										
35	1306-0201-0301	Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,83	47332,53	3043,37	39286	2526	2365	21276	65407
					41439,76	581,93	34395	483	–	4845	
36	5810-1000-0011 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Цепь Р2-80-290 в сборе со скребками (200м.)	к-т	1	4568750,4		4568750	0		0	4568750
							0	0	4568750		
37	5810-1000-0012 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Звездочка привода цепи	шт	8	63750		510000	0		0	510000
							0	0	510000		
38	5810-1000-0013 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Комплект мягкого сединения редуктора с эл.двигателем	шт	2	63750		127500	0		0	127500
							0	0	127500		
	2.5 Электрооборудование										
39	1337-0102-0201	Монтаж электродвигателей НР = 61 %	шт.	15	55115,7	13808,6	826736	207129	22046	403146	1328273
					39837,4	4222,27	597561	63334	–	98391	
40	5810-1000-0014 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Эл.двигатель 3 кВт, 1000об/мин., для механизма планки	шт	3	133875		401625	0		0	401625
							0	0	401625		
41	5810-1000-0015 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Эл.двигатель 11 кВт, 1500об/мин., для дробилки	шт	2	221000		442000	0		0	442000
							0	0	442000		
42	5810-1000-0016 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Эл.двигатель 5,5 кВт, 1500об/мин., поддувочный вентилятор	шт	4	138125		552500	0		0	552500

						0	0	552500		
43 5810-1000-0017 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Эл.двигатель 7,5 кВт, 3000об/мин., фланцевый, удлиненный вал (моноблок), для циркуляционного насоса	шт	2	162562		325124	0		0	325124
						0	0	325124		
44 5810-1000-0018 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Эл.двигатель 15 кВт, 3000об/мин., дымосос	шт	4	293250		1173000	0		0	1173000
						0	0	1173000		
2.6 Электрическая часть										
45 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	34	2523,17647	929,06	85788	31588	3880	45911	142235
				1480	395,44	50320	13445	–	10536	
46 2307-0208-0508	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	34	11734		398956	0	398956	0	430872
						0	0		31916	
47 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	2523,2	929,1	25232	9291	1141	13504	41835
				1480	395,5	14800	3955	–	3099	
48 2910-1000-0007 (пл)ООО Завод "Гарант"	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт	10	5844		58440	0	58440	0	63115
						0	0	–	4675	
49 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	34	2478		84252	0	0	51394	146498
				2478		84252	0	–	10852	
50 2910-1000-0008 (пл)ООО Завод "Гарант"	Реле электротепловое модели РТИ-1321, от 12 до 18 А, типа ИЭК	шт	34	5844		198696	0	198696	0	214592
						0	0	–	15896	
51 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	2478		24780	0	0	15116	43088
				2478		24780	0	–	3192	
52 2910-1000-0005 (пл)ООО Завод "Гарант"	Тепловое реле РТЭ-D13	шт	10	5844		58440	0	58440	0	63115
						0	0	–	4675	
53 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	2523,2	929,1	25232	9291	1141	13504	41835

				1480	395,5	14800	3955	–	3099		
54	1308-0303-1804	Выключатель путевой . Монтаж НР = 72 %	шт.	8	1533,625	100,625	12269	805	0	8461	22388
					1433	35,875	11464	287	–	1658	
55	2910-1000-0010 (пл)ООО Завод "Гарант"	Выключатель путевой ВПК 2112-БУ2	шт	8	4250		34000	0	34000	0	36720
							0	0	–	2720	
56	2910-1000-0011 (пл)ООО Завод "Гарант"	Плавкая вставка ППН-33-Х0-00-100А-УХЛ3	шт	10	1329		13290	0	13290	0	14353
							0	0	–	1063	
57	2910-1000-0012 (пл)ООО Завод "Гарант"	Плавкая вставка ППН-35-Х0-00-2500А-УХЛ3	шт	10	2922		29220	0	29220	0	31558
							0	0	–	2338	
58	1308-0305-0106	Переключатель кулачковый. Монтаж НР = 72 %	шт.	2	511	3,5	1022	7	0	733	1895
					507,5	1,5	1015	3	–	140	
59	2910-1000-0013 (пл)ООО Завод "Гарант"	Переключатель кулачковый ПКП63-11/У 63А "откл.-выкл." 1Р/400В ИЭК	шт	2	9562		19124	0	19124	0	20654
							0	0	–	1530	
60	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Монтаж НР = 72 %	шт.	24	2922,04167	104,042	70129	2497	0	49316	129001
					2818	35,96	67632	863	–	9556	
61	2910-1000-0014 (пл)ООО Завод "Гарант"	Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК	шт	8	8500		68000	0	68000	0	73440
							0	0	–	5440	
62	2910-1000-0015 (пл)ООО Завод "Гарант"	Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО 1НЗ ИЭК	шт	8	18594		148752	0	148752	0	160652
							0	0	–	11900	
63	2910-1000-0016 (пл)ООО Завод "Гарант"	Контактор КМИ-5115 40А 230В/АС3 ИЭК	шт	8	66406		531248	0	531248	0	573748
							0	0	–	42500	

64	1312-1101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	4	15397,8	5880,75	61591	23523	3199	26766	95426
					8717,25	2252,5	34869	9010	–	7069	
65	2910-1000-0000 (пл)ООО Завод "Гарант"	Кран шаровый фл. 11с67п Dn100 Pn16									
			шт	4	38250		153000	0	153000	0	165240
							0	0	–	12240	
66	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	4	10792,223	3650,99	43169	14604	2103	19553	67740
					6615,5	1398,00	26462	5592	–	5018	
67	2910-1000-0001 (пл)ООО Завод "Гарант"	Кран шаровый фл. 11с67п Dn150 Pn16									
			шт	4	96687		386748	0	386748	0	417688
							0	0	–	30940	
68	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %									
			комплект	10	502,6		5026	0	584	4353	10129
					444,2		4442	0	–	750	
69	2910-1000-0002 (пл)	Термометр ТТЖ-М исп.1 П 5(0+150С)-2-240/103 ТУ 25-2022.0006-90									
			шт	10	1329		13290	0	13290	0	14353
							0	0	–	1063	
70	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %									
			комплект	10	356,5		3565	0	181	3316	7432
					338,4		3384	0	–	551	
71	2910-1000-0003 (пл)	Манометр ДМ 05-МП-3У 100-1,6МПа-1,5 М20*1,5									
			шт	10	3454		34540	0	34540	0	37303
							0	0	–	2763	

Итого по смете	**26 372 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 265 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	438 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 739

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 322 041
- оборудование, тенге	21 073 555
- накладные расходы, тенге	881 264
в т.ч. зарплата, тенге	79 314
- сметная прибыль (8 %), тенге	392 546
Всего по акту:	**26 372 596**
в том числе	
Оборудование, тенге	**21 073 278**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Временные здания и сооружения (3,1%)	164 279
Итого	26 536 875
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	120 199
Итого	26 657 074
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**111 676**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**26 768 749,97**
НДС (12%)	3 212 250
итого	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**29 980 999,97**

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Казанов Ж.Б.**

Принял (ЗАКАЗЧИК)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" _____ **Мухамедов Д.М.**