Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ОблШыгысЖол»РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2

наименование организации, юридический адрес

в лицедиректора ТОО «ОблШыгысЖол»Казанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО Катон-Карагайского района в лице руководителя Мухамедова Д.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным
проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ТОО «Терезе»__
наименование организации

3.Проект(проектно-сметная документация)
Сметный расчет,заказ 2020э ТОО «Градопроект»_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" № 11 от_11марта 2020 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Демонтажные работы					
Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Трубная система котла КВМ-3, нижнаяя часть. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	6,2		6,2	
Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	1,6		1,6	
Детали механизма шурующей планки					
Детали механизма шурующей планки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,698		0,698	
Детали дробилки					
Детали дробилки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,13		0,13	
Вентилятор					

дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 0,15 т. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	1		1	
Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления					
Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,83		0,83	
Электрооборудование					
Снятие электродвигателя с помощью стационарного грузоподъемного механизма; мощность до 5 кВт НР = 0	шт	3		3	
Снятие электродвигателя с помощью стационарного грузоподъемного механизма; мощность свыше 5 до 40 кВт НР = 0	шт	12		12	
Электрическая часть					
Блок-контактор. Демонтаж оборудования. НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	54		54	
Реле, ключ, кнопка и др. Демонтаж оборудования. НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	48		48	

Выключатель путевой . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	8		8	
Предохранитель. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	20		20	
Переключатель кулачковый. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	2		2	
Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	24		24	
Запорная арматура и КИП					
Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	4		4	
Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода	шт	4		4	

100 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;					
Термометры в оправе прямые или угловые. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10		10	
Манометры с трехходовым краном. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10		10	
Монтажные работы					
Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Монтаж оборудования НР = 61 %	т	6,2		6,2	
Трубная система котла КВм-3,0ТТ	К-т	4		4	
Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,6		1,6	
Блок решетка	к-т	2		2	
Детали механизма шурующей планки					
Детали механизма шурующей планки. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,698		0,698	
Шурующая планка	шт	4		4	
Вал с	шт	2		2	

опрокидывающими ся колосниками					
Комплект крепления соденительной муфты механизма планки	к-т	4		4	
Зубчатые сегменты для штанки и шурующей планки	шт	24		24	
Редуктор Ч-125	шт	2		2	
Детали дробилки					
Детали дробилки. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,13		0,13	
Шнек дробилки	шт	2		2	
Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 0,15 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2		2	
Колесо вентилятора левого вращения Ду655мм	шт	1		1	
Колесо вентилятора правого вращения Ду370мм	шт	1		1	
Дутьевой вентилятор ВД-2,7/3000 в сборе	шт	2		2	
Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления					
Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудалени я. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,83		0,83	
Цепь Р2-80-290 в сборе со скребками (200м.)	к-т	1		1	
Звездочка привода цепи	шт	8		8	
Комплект мягкого сединения редуктора с эл.двигателем	шт	2		2	
Электрооборудование					
Монтаж	шт	15		15	

электродвигателей НР = 61 %					
Эл.двигатель 3 кВт, 1000об/мин., для механизма планки	шт	3		3	
Эл.двигатель 11 кВт, 1500об/мин., для дробилки	шт	2		2	
Эл.двигатель 5,5 кВт, 1500об/мин., поддувочный вентилятор	шт	4		4	
Эл.двигатель 7,5 кВт, 3000об/мин., фланцевый, удлиненный вал (моноблок), для циркуляционного насоса	шт	2		2	
Эл.двигатель 15 кВт, 3000об/мин., дымосос	шт	4		4	
Электрическая часть					
Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	34		34	
Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт	34		34	
Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	10		10	
Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт	10		10	
Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	34		34	
Реле электротепловое модели РТИ-1321, от 12 до 18 А, типа	шт	34		34	

ИЭК					
Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	10		10	
Тепловое реле РТЭ-D13	шт	10		10	
Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	10		10	
Выключатель путевой . Монтаж НР = 72 %	шт	8		8	
Выключатель путевой ВПК 2112-БУ2	шт	8		8	
Плавкая вставка ППН-33-Х0-00-100А-УХЛ3	шт	10		10	
Плавкая вставка ППН-35-Х0-00-2500А-УХЛ3	шт	10		10	
Переключатель кулачковый. Монтаж НР = 72 %	шт	2		2	
Переключатель кулачковый ПКП63-11/У 63А "откл.-выкл." 1Р/400В ИЭК	шт	2		2	
Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Монтаж НР = 72 %	шт	24		24	
Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК	шт	8		8	
Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО 1НЗ ИЭК	шт	8		8	
Контактор КМИ-5115 40А 230В/АС3 ИЭК	шт	8		8	
Запорная арматура и КИП					
Арматура фланцевая с	шт	4		4	

ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %					
Кран шаровыйфл. 11с67п Dn100 Pn16	шт	4		4	
Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4		4	
Кран шаровыйфл. 11с67п Dn150 Pn16	шт	4		4	
Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10		10	
Термометр ТТЖ-М исп.1 П 5(0+150С)-2-240/103 ТУ 25-2022.0006-90	шт	10		10	
Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10		10	
Манометр ДМ 05-МП-3У 100-1,6МПа-1,5 М20*1,5	шт	10		10	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь кварт $м^2$	
		общая	жилая		общая	жил
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____2020 года;
месяц, год
окончание работ _____2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц_____:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской областиготовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директора ТОО «ОблШыгысЖол»Казанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)