Б» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
Эмилер Н
(Т.А.Ж., қолы)
Күні 2024 ж. « 17 » 12

Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере строительной
деятельности, в которые
вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноября 2024 года

Заказчик **Государственное учреждение «Управление строительства области Абай», руководитель Риаханов Шынгыс Нуртасович, БИН 220740016432, город Семей, ул. Достоевского, 110**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « 23 » ноября **2024 года ТОО "Құрылыс-ТМ" , директор Қимадиев Нуржан Қайратұлы, БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А, тел. 87779205500**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «23» ноября **2024 г., ТОО "СемСтройИнжиниринг", БИН 160240020548 тел. 87023051517, эксперт технического надзора Рамазанов Талгатбек Жанибекович , ИИН 580919300739, аттестат № KZ91VJE00031539 от 19.10.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ от « 23 » ноября **2024 года, ТОО "СемKZ" БИН 160540001969 тел. 87751422883, эксперт авторского надзора Утенева Зайсана Куандыковича ИИН 560903301141 аттестат №KZ16VJE00075569, от 21.07.2022 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)» , вид строительства –новое строительство, уровень ответственности – II (нормальный) уровень ответственности (технический не сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ, с. Новая Шульба, Бородулихинский район,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____ 20__ года, дата ознакомления документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) акта на земельный участок № 2304061020775813 от 06.04.2023 года (кадастровый номер 23-241-039-2236), выданный Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Абай,
2) решение ГУ «Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района от 31.03.2023 года № 51.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года №_____;

2) талона о приемке уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление по контролю области Абай (ГАСК, инспекция труда)» № KZ43REA00401384 от 02.07.2024 г**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры", ГСЛ №000006, от 12.12.1994 г номер проекта - 92.1 (привязка)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» № 41 н/к от 04.03.2024 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 года;**
окончание работ **ноябрь 2024 года;**

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца;
фактически, 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,31		0,31	
Площадь застройки	М2	563,69		563,69	
Этажность	эт	1		1	
Общая площадь здания	М2	448,87		448,87	
Полезная площадь здания	М2	399,72		399,72	
Строительный объем	М3	2467,30		2467,30	
Пропускная способность	Посещ,в смену	45		45	
Площадь отмостки	М2	105		105	
Площадь покрытия	М2	1110		1274	
Площадь озеленения	М2	1356,1		1356,1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	***Единица измерения***	***По проекту***	***Фактически***
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	***По проекту***			***Фактически***		
	число квартир	***площадь квартир, м2***		***число квартир***	***площадь квартир, м2***	
		общая	***жилая***		***общая***	***жилая***

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание Врачебной амбулаторий запроектировано в одноэтажном исполнении.

В плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 37,72х12,2м.

Высота этажа принята 3,00м в чистоте.

Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением.

Основные конструкции зданий:

Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W8, F100 на портландцементе. ФБС блоки 3 ряда по ГОСТ 13579-78;

Гидроизоляцию фундамента обмазать грячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510 мм.

Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75.

Стены армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Утепления наружный стен - утеплитель 130мм плотность130 кг/м3

Внутренние несущая стена - из кирамического кирпича толщиной 380мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75.

Внутренние перегородки - из кирамического кирпича толщиной 250мм и 120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75, перегородки армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Перемычки -железобетонные по ГОСТ 948-84

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-2016

Кровля- скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам

Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки - деревянные, металлические

Плиты покрытия многопустотные 220 мм.

При благоустройстве территории участка строительства предусмотрено устройство следующих типов дорожных одежд:

- тип 1 – асфальтобетонное покрытие проездов;
- тип 2 – покрытия из сборных бетонных плит.

Территория ограждена металлической оградой и озеленена.

Проект разработан в IIIА климатическом подрайоне.

При разработке проекта принято:

- Уровень ответственности здания - II
- Степень огнестойкости здания - II
- Класс конструктивной пожарной опасности - СО
- Класс функциональной опасности - Ф3,4
- Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО
- Коэффициент надежности по ответственности- КС-2
- Расчетный срок службы здания - 50 лет
- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – 35,7о С

- Ветровой район -II , нормальная ветровая нагрузка - 0,39 кПа
- Снеговой район -II , нормативная снеговая нагрузка -1,2 кПа
- Сейсмичность района - 7 баллов

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения:

1. Вестибюль – 19,21 м2
2. Тамбур – 4,06 м2
3. Регистратура с мед.архивом – 6,38 м2
4. Процедурный кабинет – 12,03 м2
5. Прививочный кабинет – 8,03 м2
6. Помещение для картотеки- 10,03 м2
7. Стерилизационная – 8,03 м2
8. Каб. для приема противотуберкулезн. препаратов – 8,07 м2
9. Тамбур – 2,64 м2
10. Тамбур – 2,58 м2
11. Коридор – 6,6 м2
12. Электрощитовая – 2,65 м2
13. Помещение уборочного инвентаря – 4,02 м2
14. Складское помещение – 11,21 м2
15. Комната для персонала – 10,01 м2
16. Тамбур – 3,32 м2
17. Помещ. для хранения дезинфицирующих средств – 6,01 м2
18. Комната временного хранения медотходов – 4,04 м2
19. Душевая – 2,91 м2
20. Помещение для надевания СИЗ – 2,77 м2
21. Помещение для снятия СИЗ – 2,00 м2
22. Санузел с душевой – 2,59 м2
23. Изолятор – 9,39 м2
24. Кабинет акушерского приема – 17,9 м2
25. Санузел персонала – 4,77 м2
26. Санузел МГН – 5,56 м2
27. Коридор – 10,38 м2
28. Мужской санузел – 4,26 м2
29. Женский санузел – 4,26 м2
30. Дневной стационар на 4 койкоместа – 24,08 м2
31. Зал ЛФК – 20,07 м2
32. Кабинет физиотерапевтического лечения – 18,15 м2
33. Техпомещение – 9,49 м2
34. Комната забора мокроты – 6,06 м2
35. Помещение обработки прокладок – 4,08 м2
36. Коридор – 33,15 м2
37. Тамбур – 1,83 м2
38. Аптечный пункт – 9,04 м2
39. Кабинет заведующего – 10,03 м2
40. Кабинет информатизации – 10,03 м2
41. Кабинет врачебного приема – 12,03 м2
42. Кабинет доврачебного приема – 12,03 м2
43. Гардероб – 7,02 м2
44. Коридор – 23,55 м2

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **404 407,916** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **267 876,532** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **77 126 ,847** тысяч тенге, прочие затраты **59 404, 537 тыс. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **395 568, 026** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **262 519,001** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **75 584,310** тысяч тенге, прочие затраты **57 464,715 тыс. тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергетической эффективности здания не предусмотрен;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Риаханов Шынгыс Нуртасович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМесто печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Рамазанов Талгатбек Жанибекович , № KZ91VJE00031539 от 19.10.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация
ТОО"СемСтройИнжиниринг", директор Анкежанов Н. Б.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

<u>АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры</u>, директор_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

<u>ТОО "СемKZ", директор Сатпаев А.С</u>

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный эксперт

<u>Утенев Зайсан Куандыкович №KZ16VJE00075569, от 21.07.2022года</u>. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

<u>ТОО "Құрылыс-ТМ, Кимадиев Н.К.</u>_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общиесведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь нежилых помещений (м2)	Площадь парковочных мест (м2)	Площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Врачебная амбулатория	**1**		**44**	**563,69**	**2467,30**	**448,87**				

Продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжение	Водоснабжение	Горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W4, F100 на сульфатостойком цементе	**Из силикатного кирпича**	**Жесткая по деревянному каркасу с покрытием из оцинкованного проф. листа Н=44 мм толщиной 0,7 мм с утеплением из минераловатных плит толщиной 200 мм марки П-200 и засыпкой щебнем газобетонным**	**От индивидуального отопительного прибора (электрокотел ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт)**	**От существующей ТП**	**От Скважины**	**От электровонагревателей**	**Септик**	**Не предусмотрено.**

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

Продолжение таблицы

Изобщего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольныхэтажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

Продолжение таблицы

Общественно го питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			244,87					
			154,85					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

_____

2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	Под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	Асфальтовые покрытия	Прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
Оборудованные площадки				Зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	Плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полез-ная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**		**Вестибюль**	**19,21**			
1	**2**		**Тамбур**	**4,06**			
1	**3**		**Регистратура с мед.архивом**	**6,38**			
1	**4**		**Процедурный кабинет**	**12,03**			
1	**5**		**Прививочный кабинет**	**8,03**			
1	**6**		**Помещение для картотеки**	**10,03**			
1	**7**		**Стерилизационная**	**8,03**			
1	**8**		**Каб. для приема противотуберкулезн.**	**8,07**			

			препаратов				
1	9		Тамбур	2,64			
1	10		Тамбур	2,58			
1	11		Коридор	6,6			
1	12		Электрощитовая	2,65			
1	13		Помещение уборочного инвентаря	4,02			
1	14		Складское помещение	11,21			
1	15		Комната для персонала	10,01			
1	16		Тамбур	3,32			
1	17		Помещ. для хранения дезинфицирующих средств	6,01			
1	18		Комната временного хранения медотходов	4,04			
1	19		Душевая	2,91			
1	20		Помещение для надевания СИЗ	2,77			
1	21		Помещение для снятия СИЗ	2,00			
1	22		Санузел с душевой	2,59			
1	23		Изолятор	9,39			
1	24		Кабинет акушерского приема	17,9			
1	25		Санузел персонала	4,77			
1	26		Санузел МГН	5,56			
1	27		Коридор	10,38			
1	28		Мужской санузел	4,26			
1	29		Женский санузел	4,26			
1	30		Дневной стационар на 4 койкоместа	24,08			
1	31		Зал ЛФК	20,07			
1	32		Кабинет физиотерапевтического лечения	18,15			
1	33		Техпомещение	9,49			
1	34		Комната забора мокроты	6,06			
1	35		Помещение обработки прокладок	4,08			
1	36		Коридор	33,15			
1	37		Тамбур	1,83			
1	38		Аптечный пункт	9,04			
1	39		Кабинет заведующего	10,03			
1	40		Кабинет	10,03			

			информатизации				
1	**41**		**Кабинет врачебного приема**	**12,03**			
1	**42**		**Кабинет доврачебного приема**	**12,03**			
1	**43**		**Гардероб**	**7,02**			
1	**44**		**Коридор**	**23,55**			

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименованиеконструктивныхэлементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		**Бетона кл.С 20/25, W8, F100**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**
	2) перегородки		**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**
3	Перекрытия	чердачное	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**

		междуэтажное	
4	Крыша		**По деревянному каркасу с покрытием из оцинкованного проф. листа Н=44 мм толщиной 0,7 мм**
5	Полы	1-го этажа	**Плитка керамогранитная 600х600х8 мм, Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**
		Последующих этажей	-
6	Проемы	окна	**Из ПВХ-профилей**
		двери	**1. Металлические, 2. Из алюминиевых профилей, 3. С декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**
7	Отделочные работы	внутренние	**Оштукатуривание улучшенное, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионное окрашивание, облицовка стен керамическими плитками на клее из сухих смесей**
		наружные	**Металлосайдинг Europanel ral 5005 глянец 0,45 мм без теплоизоляционного слоя**
8	Горячее водоснабжение		**От электрических водонагревателей**
9	Водопровод		**От Скважины**
10	Канализация		**Септик**
11	Электроосвещение		**Светильники светодиодные**
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	
16		От индивидуальной отопительной установки	**Электрокотел ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт**

17			На твердом топливе	-
18		От районной котельной	На газе	
19			На твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняяотделка									
Наружнаяотделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименованиесооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высотаилиглубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описаниеэлементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняяотделка	крыша	дополнительныеустройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименованиеконструктивныхэлементов		Техническоеописаниеконструктивныхэлементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разныеработы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		

Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочныеработы	внутренние	
	наружные	
Разныеработы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочныеработы	внутренние	
	наружные	
Разныеработы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

	по наружному обмеру					по наружному обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик

Государственное учреждение «Управление строительства области Абай»

Руководитель _____ **Риаханов Шынгыс Нуртасович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "СемKZ"

Директор _____ **Сатпаев А.С**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)