Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства области Абай",область Абай, г.Семей, Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740016432**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-ТМ",Республика Казахстан, Абай обл., Урджарский р-он, с. Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН д. 104А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070240015822

Договор (контракт) Договор № 284 от 24.06.2024.г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	05.08.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привя			рейс	1	36 196 630,00	36 196 630,00	3 878 210,36
				Итого	1	x	36 196 630,00	3 878 210,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директоры / ҚИМАДИЕВ Н.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2024

М.П.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А, Тел.: 87779205500

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код генподрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Оргнизационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24	24.06.2024				

Тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала стоительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	включаемых в стоимость работ					
	в том числе:					
		36 196 630.00	36 196 630,00	32 318 419,64	3 878 210,36	36 196 630,00
	Итого:					
	Всего к оплате:			32 318 419,64	3 878 210,36	36 196 630,00
						36 196 630,00

Принял Заместитель руководителя / Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал Директор / Кимадиев Н.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор / Кимадиев Н.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 92-1

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №1

за 25.07.2024

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**950,212**	**379**	**360 130**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**29,388**	**9575**	**281 390**	
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**83,9**	**4166**	**349 527**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**755,1**	**67**	**50 592**	
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**755,1**	**659**	**497 611**	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-6)					

6	6	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	22,1	18276	403 900	
7	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	22,1	10481	231 630	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,542	26985	608 296	Казахстан
8	8	6103-0101-0210	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	57	24579	1 401 003	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	57,855	35330	2 044 017	Казахстан
9	9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	4,00372	344489	1 379 237	Казахстан
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,43616	385266	553 304	Казахстан
11	11	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
12	12	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226,824	4330	982 148	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8)					
13	13	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	18276	1 645	
14	14	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	127100	58 466	
15	15	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	356088	3 775	Казахстан
17	17	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
18	18	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	385266	370	Казахстан
20	20	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
21	21	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	

22	22	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4330	14 809	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9)					
23	23	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	56	5532	309 792	
24	24	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6134	73 608	
25	25	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	101	8194	827 594	
26	26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	68,943	37455	2 582 260	Казахстан
27	27	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,15284	316645	48 396	
28	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0774	356088	27 561	Казахстан
29	29	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0754	424610	32 016	
30	30	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	5,43	21464	116 550	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,51145	26985	148 726	Казахстан
31	31	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,944	4330	1 658 148	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23)					
32	32	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,824	10913	696 511	
33	33	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,943	87135	82 168	
34	34	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,943	176641	166 572	
35	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,072	385266	27 739	Казахстан
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,871	356088	310 153	Казахстан
37	37	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	12,93	11845	153 156	
			неучтенные ресурсы					

37.1	37.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,12395	30885	405 333	Казахстан
38	**38**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**63,824**	**6673**	**425 898**	
39	**39**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-9)**	**м2**	**155,3**	**5964**	**926 209**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	357,19	1699	606 866	Казахстан

Итого:		
из них:		**18 963 507**
затраты на труд рабочих	Тенге	**4 417 368**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	2 183 666
машины и механизмы	Тенге	**2 190 478**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	498 485
материалы, изделия и конструкции	Тенге	**12 355 659**
оборудование	Тенге	**0**
перевозки	Тенге	**0**
прочие затраты	Тенге	**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч	**1 088**

Всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	**18 963 507**
Итого с общеплощадочными затратами	1 384 336
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	**20 347 843**
Сметная прибыль (5%)	193 890
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 017 392
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**410 835**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**21 969 960**
	23 617 707

Итого с учетом скидки подрядчика	23 145 353
НДС (12%)	2 777 442
Итого к оплате	25 922 796

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Пртказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Семkz» , Утенев З.К.

Пртказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 92-1

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №2

за 25.07.2024

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6103-0101-0105**	**Демонтаж фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**10,9**	**14760**	**160 884**	
2	**2**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**18,53**	**254**	**4 707**	
3	**3**	**412-102-0103 Коб=3**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**1 т·км**	**55,59**	**124**	**6 893**	
4	**4**	**6101-0103-0216**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /снятие насыпного грунта в отвал/**	**м3**	**1860**	**482**	**896 520**	
5	**5**	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**3069**	**93**	**285 417**	
6	**6**	**6101-0101-0302**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**1860**	**80**	**148 800**	

7	7	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	271	98	26 558	
8	8	6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный грунт/	м3	349	249	86 901	
9	9	412-102-0102 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км	1 т·км	628,2	162	101 768	
10	10	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	349	65	22 685	
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
11	11	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	764	121	92 444	
12	12	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	764	273	208 572	
13	13	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	3356	482	1 617 592	
14	14	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	28526	93	2 652 918	
15	15	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	3356	67	224 852	
16	16	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3356	273	916 188	
17	17	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3100	20	62 000	

Итого:		
из них:		7 515 699
затраты на труд рабочих	Тенге	
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	351 120
машины и механизмы	Тенге	1 029 834
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	4 107 311
материалы, изделия и конструкции	Тенге	942 872
		5 565

	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	3 051 703
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	323
Всего			
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)			**7 515 699**
Итого с общеплощадочными затратами			548 646
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)			**8 064 345**
Сметная прибыль (5%)			76 844
Непредвиденные работы и затраты: (2%)			403 217
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.			**162 824**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)			**8 707 230**
Итого с учетом скидки подрядчика			**9 360 272**
НДС (12%)			**9 173 066**
Итого к оплате			1 100 768
			10 273 834

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Курылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Семкz» , Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569