Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства области Абай",область Абай, г.Семей, Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740016432**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-ТМ",Республика Казахстан, Абай обл., Урджарский р-он, с. Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН д. 104А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070240015822

Договор (контракт) Договор № 284 от 24.06.2024.г.

Номер документа	Дата составления
2	**26.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			усл	1	64 634 363,00	64 634 363,00	6 925 110,32
				Итого	1	x	64 634 363,00	6 925 110,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ҚИМАДИЕВ Н.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2024

М.П.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А, Тел.: 87779205500

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код генподрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Оргнизационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24	24.06.2024				

Тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	включаемых в стоимость работ					
	в том числе:					
		100 830 993,00	100 830 993,00	57 709 252,68	6 925 110,32	64 634 363,00
	Итого:					
	Всего к оплате:			57 709 252,68	6 925 110,32	64 634 363,00
						64 634 363,00

Принял Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал Директор / Кимадиев Н.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор / Ахмедов А.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Заказ 92-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №3

за 26.08.2024

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**155,7968**	**37432**	**5 831 786**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	37,391232	25976	971 275	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	59,202784	97904	5 796 189	Казахстан
2	**2**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**421,86**	**9831**	**4 147 306**	
3	**3**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**2,03**	**316645**	**642 789**	
			неучтенные ресурсы					

3.1	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,03	310546	630 408	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14)					
4	4	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	268,339	5204	1 396 436	
5	5	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	2,5149	42786	107 603	
6	6	214-210-0201 Коб=83	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,6517	356088	588 151	Казахстан
7	7	214-210-0101 Коб=83	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8632	385266	332 562	Казахстан
8	8	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14,94	19040	284 458	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1641	30885	468 343	Казахстан
9	9	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	268,339	2378	638 110	
10	10	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	18,544	5204	96 503	
11	11	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,29	42786	12 408	
12	12	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2156	344453	74 264	Казахстан
13	13	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	385266	28 664	Казахстан
14	14	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	19040	33 510	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7864	30885	55 173	Казахстан
15	15	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,544	2378	44 098	

16	16	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	24,288	5204	126 395	
17	17	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1188	42786	5 083	
18	18	214-210-0201 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0836	356088	29 769	Казахстан
19	19	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0352	385266	13 561	Казахстан
20	20	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,1	19040	20 944	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	30885	34 483	Казахстан
21	21	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	24,288	2378	57 757	
22	22	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
23	23	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
24	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	356088	5 484	Казахстан
25	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	385266	3 005	Казахстан
26	26	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	30885	5 643	Казахстан
27	27	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15)					
28	28	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	89,604	5204	466 299	

29	29	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,55976	42786	66 736	
30	30	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,24896	344453	430 208	Казахстан
31	31	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3108	385266	119 741	Казахстан
32	32	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,01	19040	209 630	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,17515	30885	345 145	Казахстан
33	33	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89,604	2378	213 078	
			Подраздел 1.4. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16)					
34	34	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,28	23414	29 970	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3056	30885	40 323	Казахстан
35	35	6103-0301-0402	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,13504	146851	19 831	
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12544	356088	44 668	Казахстан
37	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0096	385266	3 699	Казахстан
			Подраздел 1.5. Узлы крепления перегородок (АС17)					
38	38	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,97859	316645	626 509	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,978585	310546	614 442	
39	39	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,494	1133384	559 892	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,494	1154557	570 351	Казахстан
40	40	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	487	475	231 325	

			Подраздел 1.6. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-18)					
41	41	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,4	31101	603 359	
			неучтенные ресурсы					
41.1	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,691	28617	563 497	Казахстан
42	42	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,3037	351229	106 668	Казахстан
43	43	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	51,9	5964	309 532	
			неучтенные ресурсы					
43.1	43.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	119,37	1699	202 810	Казахстан
			Подраздел 1.7. Перемычки (АС-20)					
44	44	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр1...Пр11/	м3	0,86	112002	96 322	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8729	30885	26 960	Казахстан
45	45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,171	356088	60 891	Казахстан
46	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04	385266	15 411	Казахстан
47	47	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр12...Пр15/	м3	2,02	112002	226 244	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0503	30885	63 324	Казахстан
48	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	356088	34 184	Казахстан
49	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,039	385266	15 025	Казахстан
			Подраздел 1.8. Монолитный пояс Мп-3 (АС 21)					
50	50	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10913	333 850	
51	51	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,318	96264	30 612	

52	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,228	356088	81 188	Казахстан
53	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09	385266	34 674	Казахстан
54	54	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	3,98	11845	47 143	
			неучтенные ресурсы					
54.1	54.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,0397	30885	124 766	Казахстан
55	55	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Подраздел 1.9. Монолитный пояс Мп-2 (АС 26)					
56	56	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10913	333 850	
57	57	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,4971	96264	336 645	
58	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07585	356088	27 009	Казахстан
59	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,32536	344453	456 524	Казахстан
60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,09589	385266	807 475	Казахстан
61	61	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	17,4	11845	206 103	
			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,661	30885	545 460	Казахстан
62	62	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
63	63	6104-0402-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	64	23768	1 521 152	
64	64	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	424,3408	10964	4 652 473	Казахстан
65	65	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06891	311705	21 480	
66	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06891	385266	26 549	Казахстан

			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-27)					
67	67	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,73	80612	58 847	
68	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07953	356088	28 320	Казахстан
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28)					
69	69	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	18276	10 966	
70	70	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,06	32199	34 131	
			неучтенные ресурсы					
70.1	70.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,0759	27605	29 700	Казахстан
71	71	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,00326	357997	1 167	Казахстан
72	72	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,32002	364193	116 549	
73	73	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,32002	1158981	370 897	Казахстан
74	74	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	16,64104	209	3 478	
75	75	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,3	5858	31 047	
			неучтенные ресурсы					
75.1	75.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,095	3799	23 155	Казахстан
76	76	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	8,52	8216	70 000	
77	77	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	14,36	967	13 886	
78	78	232-104-0103 Коб=2	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	14,36	3250	46 670	

79	79	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,76	3850	22 176	
			неучтенные ресурсы					
79.1	79.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,8752	2865	16 832	
80	80	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,144	28184	4 058	Казахстан
			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31)					
81	81	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,2	18276	58 483	
82	82	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	6,8	32199	218 953	
			неучтенные ресурсы					
82.1	82.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,902	27605	190 530	Казахстан
83	83	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	Казахстан
84	84	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
			неучтенные ресурсы					
84.1	84.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
85	85	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35544	364193	129 449	
86	86	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,35544	1158981	411 948	Казахстан
87	87	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	24,8808	209	5 200	
88	88	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
89	89	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
			неучтенные ресурсы					
89.1	89.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
89.2	89.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
89.3	89.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
90	90	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	6,12	5858	35 851	
			неучтенные ресурсы					

90.1	90.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,038	3799	26 737	Казахстан
91	91	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,36	8216	44 038	
92	92	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,65	3850	48 703	
			неучтенные ресурсы					
92.1	92.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,903	2865	36 967	
93	93	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,25	28184	7 046	Казахстан
94	94	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	12	3112	37 344	
95	95	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1226	1145627	140 454	Казахстан
96	96	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,14848	209	449	
97	97	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	76352	2 443	
			Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34)					
98	98	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,52	18276	9 504	
99	99	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,3	32199	74 058	
			неучтенные ресурсы					
99.1	99.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,3345	27605	64 444	Казахстан
100	100	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,12957	357997	46 386	Казахстан
101	101	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0912	364193	33 214	
102	102	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0912	1158981	105 699	Казахстан
103	103	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	6,384	209	1 334	

104	104	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5,2	8275	43 030	
105	105	217-206-0112 Коб=1,02	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	1 м2	5,304	4415	23 417	
106	106	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,28	3850	20 328	
			неучтенные ресурсы					
106.1	106.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,3856	2865	15 430	
107	107	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,1	28184	2 818	Казахстан
			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35)					
108	108	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,89	18276	16 266	
109	109	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	3,4	32199	109 477	
			неучтенные ресурсы					
109.1	109.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,451	27605	95 265	Казахстан
110	110	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,235	357997	84 129	Казахстан
111	111	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00092	332404	306	
			неучтенные ресурсы					
111.1	111.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	479041	441	Казахстан
112	112	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,38138	364193	138 896	
113	113	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,38138	1158981	442 012	Казахстан
114	114	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,6966	209	5 580	
115	115	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,084	234015	19 657	
116	116	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,084	4318	363	
			неучтенные ресурсы					
116.1	116.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
116.2	116.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	
116.3	116.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	

117	117	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,09	5858	41 533	
			неучтенные ресурсы					
117.1	117.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,1535	3799	30 975	Казахстан
118	118	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,78	8216	39 272	
119	119	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,31	3850	20 444	
			неучтенные ресурсы					
119.1	119.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,4162	2865	15 517	
120	120	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,12	28184	3 382	Казахстан
			Подраздел 3.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-32,33)					
121	121	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
122	122	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
123	123	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
124	124	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 3.6. Вентканалы (АС-36)					
125	125	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	64891	246 586	
126	126	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	375727	37 084	
127	127	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1653	1485450	245 539	
128	128	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	106,7	5142	548 651	
129	129	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	106,7	3353	357 765	Казахстан
130	130	6111-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,54	38091	58 660	

131	131	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,4784	56845	84 040	Казахстан
132	132	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,7	7210	221 347	
133	133	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04953	310546	15 380	
134	134	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
			неучтенные ресурсы					
134.1	134.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
135	135	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
			Подраздел 3.7. Стремянка Ст-1 (АС-37)					
136	136	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
137	137	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
138	138	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
			Подраздел 3.9. Узел крепления перегородок					
139	139	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,13038	316645	41 283	
			неучтенные ресурсы					
139.1	139.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,130375	310546	40 487	
140	140	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
			неучтенные ресурсы					
140.1	140.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
141	141	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	

Итого:		47 282 485
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	15 258 252
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	7 600 364
машины и механизмы	Тенге	4 065 402
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	864 598

	материалы, изделия и конструкции	Тенге	27 958 830
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 427

Всего	**47 282 485**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 451 621
Итого с общеплощадочными затратами	**50 734 106**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	483 435
Сметная прибыль (5%)	2 536 705
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 024 351**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**54 778 598**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**58 886 992**
Итого с учетом скидки подрядчика	**57 709 253**
НДС (12%)	6 925 110
Итого к оплате	**64 634 363**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Semkz» Утенев З.К

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569