Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства области Абай",область Абай, г.Семей, Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740016432**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-ТМ",Республика Казахстан, Абай обл., Урджарский р-он, с. Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН д. 104А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070240015822

Договор (контракт) Договор № 284 от 24.06.2024.г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
5	**25.11.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			усл	1	38 046 376,00	38 046 376,00	4 076 397,43
				Итого	1	x	38 046 376,00	4 076 397,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / ҚИМАДИЕВ Н.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, Абайская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А, Тел.: 87779205500

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за Ноябрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код генподрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Оргнизационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24	24.06.2024				

Тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала стоительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	включаемых в стоимость работ					
	в том числе:					
		243 082 300,00	243 082 300,00	33 969 978,57	4 076 397,43	38 046 376,00
	Итого:					
	Всего к оплате:			33 969 978,57	4 076 397,43	38 046 376,00
						38 046 376,00

Принял **Заместитель руководителя** / **Артыкбаева Ф.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал **Директор** / **Кимадиев Н.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор / /

(подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841 **Заказ** 92-1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №13

за 22.11.2024

на Конструктивную часть здания (Корректировочный)

Основание: ЛС № 2-01-02-02, Сопоставительная ведомость, Техническое решение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исключается: Заактированный объем АВР №3 от 26.08.24								
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**-155,7968**	**37432**	**-5 831 786**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	-37,391232	25976	-971 275	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	-59,202784	97904	-5 796 189	Казахстан
2	**2**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**-421,86**	**9831**	**-4 147 306**	

3	**3**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**-0,225**	**316645**	**-71 245**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-0,225	310546	-69 873	Казахстан
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.6. Вентканалы (АС-36)					
4	**125**	**1114-0301-0201**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**-3,8**	**64891**	**-246 586**	
5	**126**	**1114-0301-0204**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**-0,01094**	**375727**	**-4 110**	
			Итого:				**-17 138 370**	
Всего							**-17 138 370**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)							-1 251 101	
Итого с общеплощадочными затратами							**-18 389 471**	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)							-175 230	
Сметная прибыль (5%)							-919 474	
Непредвиденные работы и затраты: (2%)							**-371 294**	

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**-19 855 468**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**-21 344 628**
Итого с учетом скидки подрядчика	**-20 917 735**
НДС (12%)	-2 510 128
Итого к оплате	**-23 427 863**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822	ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Қимадиев Н.Қ	Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора	ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.
	Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора	ТОО «Semkz» , Утенев З.К.
	Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ18VJE00075569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказ 92-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №14

за 22.11.2024

на Архитектурная часть здания (Корректировочный)

Основание: ЛС № 2-01-03-03, Сопоставительная ведомость, Техническое решение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исключается: Заактированный объем АВР №9 от 09.10.24								
			Подраздел 2.1. Тип А					
1.1	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	-208,896	3147	-657 396	Казахстан
			Итого:				**-657 396**	
Всего							**-657 396**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)							-47 990	
Итого с общеплощадочными затратами							**-705 386**	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	-6 721
Сметная прибыль (5%)	-35 269
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**-14 242**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**-761 618**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**-818 740**
Итого с учетом скидки подрядчика	**-802 365**
НДС (12%)	-96 284
Итого к оплате	**-898 649**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора — ТОО «СемСтройИнжиниринг», Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ01VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора — ТОО «Семkz», Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841 **Заказ** 92-1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №15

за 22.11.2024

на Конструктивная часть здания (По техрешению)

Основание: ЛС на добавляемые работы, Сопоставительная ведомость, Техническое решение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Кладка наружных и внутренних стен из силикатного кирпича						
		Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен						
1	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича силикатного, простой**	**м3**	**155,7968**	**37432**	**5 831 786**	
.1.5	.1.5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	33,652	25976	874 147	Казахстан
.1.6	.1.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	45,586	96018	4 377 090	Казахстан
2	**2**	**1114-0301-0203 Кклим = 1,12**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**421,86**	**8563**	**3 612 387**	

3	3	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Кирпичная кладка парапета /прим./	м3 кладки	14,49075	55184	799 658	
		Раздел 3 Разные работы						
		Подраздел 3.6 Вентканалы						
4	4	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича силикатного. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	55184	209 699	
			Итого:					

Всего	15 704 767
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	**15 704 767**
Итого с общеплощадочными затратами	1 146 448
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	**16 851 215**
Сметная прибыль (5%)	160 572
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	842 561
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**340 236**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**18 194 583**
Итого с учетом скидки подрядчика	**19 559 177**
НДС (12%)	**19 167 994**
Итого к оплате	2 300 159
	21 468 153

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Абылкаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора — ТОО «СемСтройИнжиниринг», Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031556

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора — ТОО «Семкz», Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00037569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 92-1

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №16

за 22.11.2024

на Архитектурная часть здания (По техрешению)

Основание: ЛС на добавляемые работы, Сопоставительная ведомость, Техническое решение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1 Кровля					
5	**5**	**6111-0403-0501 Кклим = 1,06**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной**	**м3**	**89,5**	**24119**	**2 158 651**	
6	**6**	**261-101-0138 Коб=1,1**	**Щебень газобетонный /прим./**	**1 м3**	**98,45**	**3364**	**331 186**	Казахстан
7	**7**	**234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (до уровня 200 мм)**	**1 м3**	**24,921**	**63122**	**1 573 063**	Казахстан
8	**8**	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**6,569**	**234015**	**1 537 245**	
9	**9**	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**6,97**	**135446**	**944 059**	
10	**10**	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**532,4**	**5858**	**3 118 799**	

11	**11**	**224-102-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**588,81**	**2984**	**1 757 009**	Казахстан
12	**12**	**6110-0202-0203 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**27,4**	**2383**	**65 294**	
13	**13**	**224-105-0211**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**27,4**	**1887**	**51 704**	Казахстан
14	**14**	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**13,539**	**4318**	**58 461**	
			неучтенные ресурсы					
.14.1	.14.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	120106	2 764	Казахстан
.14.2	.14.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	1629070	147 775	Казахстан
.14.3	.14.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	107485	1 455	Казахстан
15	**15**	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**60,2**	**8216**	**494 603**	
16	**16**	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**532,4**	**166**	**88 378**	
			неучтенные ресурсы					
.16.1	.16.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,031944	120106	3 837	Казахстан
.16.2	.16.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,122452	1629070	199 483	Казахстан
.16.3	.16.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,021296	107485	2 289	Казахстан
			Раздел 3. Полы					
.17	.17	**231-302-0105 Коб=1,02**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х8мм /прим./	1 м2	208,896	4179	872 976	Казахстан
			Раздел 5. Фасад					
18	**18**	**6112-0401-0116 Кклим = 1,06**	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**489,654**	**6853**	**3 355 599**	
.18.1	.18.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1077,2388	355	382 420	Казахстан
19	**19**	231-303-0101	**Металлосайдинг Europanel ral 5005 глянец 0,45 /прим./**	**1 м2**	**489,654**	**3089**	**1 663 795**	Казахстан
20	**20**	**6112-0401-0117 Кклим = 1,06**	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**694,85**	**6931**	**4 816 005**	
21	**21**	**261-107-0605**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**182,11**	**954**	**173 733**	Казахстан
22	**22**	**261-107-0608**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**1 м**	**189,04**	**665**	**125 712**	Казахстан

23	23	224-105-0115	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**323,7**	**1411**	**456 741**	Казахстан
			Итого:				**24 383 036**	
Всего							**24 383 036**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)							1 779 962	
Итого с общеплощадочными затратами							**26 162 998**	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)							249 302	
Сметная прибыль (5%)							1 308 150	
Непредвиденные работы и затраты: (2%)							**528 246**	
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.							**28 248 695**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)							**30 367 348**	
Итого с учетом скидки подрядчика							**29 760 000**	
НДС (12%)							3 571 200	
Итого к оплате							**33 331 200**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қимадиев Н.Қ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ01VJE00031530

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Семkz», Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075569

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бородулихинский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, Тел.: +77784549841 **Заказ** 92-1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А Тел.: 87779205500
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор о государственных закупках работ № 284 от 2024-06-24

Акт приемки выполненных работ №17

за 22.11.2024

на Благоустройство (По техрешению)

Основание: ЛС на добавляемые работы, Сопоставительная ведомость, Техническое решение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2 Покрытие					
			Подраздел 3.1 Асфальтобетонное покрытие					
24	**24**	**7101-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**164**	**2384**	**390 976**	
25	**25**	**7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм =1,667;К1экс=1,667; К1мат=1,667;**	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**164**	**5500**	**902 000**	
.25.1	.25.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,005741148	164356	944	Казахстан

26	**26**	**7101-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**164**	**504**	**82 656**	
.26.1	.26.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16,0064	27572	441 328	Казахстан
27	**27**	**7101-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =8**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**1312**	**9**	**11 808**	
.27.1	.27.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,8752	27572	437 711	Казахстан
28	**28**	**7101-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =8**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**6672**	**9**	**60 048**	
.28.1	.28.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	80,7312	27572	2 225 921	Казахстан
			3.2 Мощение тротуарной плиткой. Тип 2					
29	**29**	**255-102-0605**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**271,584**	**3634**	**986 936**	Казахстан
			Итого:				**5 540 328**	

Всего	**5 540 328**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	404 444
Итого с общеплощадочными затратами	**5 944 772**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2219,118/217041,461=0,0102244)	56 647
Сметная прибыль (5%)	297 239
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**120 028**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**6 418 685**

Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**6 900 087**
Итого с учетом скидки подрядчика	**6 762 085**
НДС (12%)	811 450
Итого к оплате	**7 573 535**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822	ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Қимадиев Н.Қ	Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора — ТОО «СемСтройИнжиниринг» , Рамазанов Т.Ж.

Приказ №19 от 01.07.2024г. ИИН 580919300739 атестат KZ91VJE00031539

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора — ТОО «Semkz» , Утенев З.К.

Приказ №5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 атестат KZ16VJE00075568