Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Құрылыс-ТМ", БИН 070240015822, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхана 104А, лицензия КСЛ № II-0599, 19.04.2024, II кат**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кимадиев Нуржан Қайратұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ, с. Новая Шульба, Бородулихинский район**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства области Абай», Республика Казахстан,область Абай, улица Достоевского 110, руководитель Риаханов Шынгыс Нуртасович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры", ГСЛ №000006, от 12.12.1994 г номер проекта - 92.1 (привязка)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден Рабочий проект, ГУ "Управление строительства области Абай", № 41 н/к от 04.03.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,31		0,31	
Площадь застройки	М2	563,69		563,69	
Этажность	эт	1		1	
Общая площадь здания	М2	448,87		448,87	
Полезная площадь здания	М2	399,72		399,72	
Строительный объем	М3	2467,30		2467,30	
Пропускная способность	Посещ,в смену	45		45	
Площадь отмостки	М2	105		105	
Площадь покрытия	М2	1110		1274	
Площадь озеленения	М2	1356,1		1356,1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	***Единица измерения***	***По проекту***	***Фактически***
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание Врачебной амбулаторий запроектировано в одноэтажном исполнении.

В плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 37,72х12,2м.

Высота этажа принята 3,00м в чистоте.

Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением.

Основные конструкции зданий:

Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W8, F100 на портландцементе. ФБС блоки 3 ряда по ГОСТ 13579-78;

Гидроизоляцию фундамента обмазать грячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510 мм.

Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75.

Стены армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Утепления наружный стен - утеплитель 130мм плотность130 кг/м3

Внутренние несущая стена - из кирамического кирпича толщиной 380мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75.

Внутренние перегородки - из кирамического кирпича толщиной 250мм и 120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75, перегородки армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Перемычки -железобетонные по ГОСТ 948-84

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-2016

Кровля- скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам

Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки - деревянные, металлические

Плиты покрытия многопустотные 220 мм.

При благоустройстве территории участка строительства предусмотрено устройство следующих типов дорожных одежд:

- тип 1 – асфальтобетонное покрытие проездов;
- тип 2 – покрытия из сборных бетонных плит.

Территория ограждена металлической оградой и озеленена.

Проект разработан в IIIA климатическом подрайоне.
При разработке проекта принято:
- Уровень ответственности здания - II
- Степень огнестойкости здания - II
- Класс конструктивной пожарной опасности - СО
- Класс функциональной опасности - Ф3,4
- Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО
- Коэффициент надежности по ответственности- КС-2
- Расчетный срок службы здания - 50 лет
- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – 35,7о С
- Ветровой район -II , нормальная ветровая нагрузка - 0,39 кПа
- Снеговой район -II , нормативная снеговая нагрузка -1,2 кПа
- Сейсмичность района - 7 баллов

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения:

1. Вестибюль – 19,21 м2
2. Тамбур – 4,06 м2
3. Регистратура с мед.архивом – 6,38 м2
4. Процедурный кабинет – 12,03 м2
5. Прививочный кабинет – 8,03 м2
6. Помещение для картотеки- 10,03 м2
7. Стерилизационная – 8,03 м2
8. Каб. для приема противотуберкулезн. препаратов – 8,07 м2
9. Тамбур – 2,64 м2
10. Тамбур – 2,58 м2
11. Коридор – 6,6 м2
12. Электрощитовая – 2,65 м2
13. Помещение уборочного инвентаря – 4,02 м2
14. Складское помещение – 11,21 м2
15. Комната для персонала – 10,01 м2
16. Тамбур – 3,32 м2
17. Помещ. для хранения дезинфицирующих средств – 6,01 м2
18. Комната временного хранения медотходов – 4,04 м2
19. Душевая – 2,91 м2
20. Помещение для надевания СИЗ – 2,77 м2
21. Помещение для снятия СИЗ – 2,00 м2
22. Санузел с душевой – 2,59 м2
23. Изолятор – 9,39 м2
24. Кабинет акушерского приема – 17,9 м2
25. Санузел персонала – 4,77 м2
26. Санузел МГН – 5,56 м2
27. Коридор – 10,38 м2
28. Мужской санузел – 4,26 м2
29. Женский санузел – 4,26 м2
30. Дневной стационар на 4 койкоместа – 24,08 м2
31. Зал ЛФК – 20,07 м2
32. Кабинет физиотерапевтического лечения – 18,15 м2
33. Техпомещение – 9,49 м2
34. Комната забора мокроты – 6,06 м2
35. Помещение обработки прокладок – 4,08 м2
36. Коридор – 33,15 м2
37. Тамбур – 1,83 м2

38. Аптечный пункт – 9,04 м2
39. Кабинет заведующего – 10,03 м2
40. Кабинет информатизации – 10,03 м2
41. Кабинет врачебного приема – 12,03 м2
42. Кабинет доврачебного приема – 12,03 м2
43. Гардероб – 7,02 м2
44. Коридор – 23,55 м2

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **4** месяца;
фактически, **5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „ОЖК" Бородулихинский РЭК гл. инженер Романов 11.02.2025г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и АД Бородулихинского р-на" руководитель 11.02.2025г.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель Отдел

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство врачебной амбулатории в с. Новая Шульба, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Құрылыс-ТМ"**
Директор **Қимадиев Нуржан Қайратулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись, дата)

М.П.