Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройста территории по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 300	07.07.2021г.	областной бюджет местный бюджет	017-028-421 017-015-421	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	100 000 000,00	89 285 714,29	89 285 714,29	89 285 714,29			48 083 487,00		10 714 285,71	100 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27, БИН 060140009176 , БИК: KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KS N181 6000, РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройство территории по адресу: РК,ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов,7/2**

Договор №300 от 07.июля 2022г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. 26.07.2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 общестроительные работы												
1	1	1109-0601-0102	Монтаж решетки РОА1-РОА3 НР=72 %	т конструкций	1,79346	80881,31	3290,28	145057	5901	8925	94711	258949
						72614,45	731,31	130231	1312	–	19181	
2	2	295-100-1000 (пл)	Решетка кованая РОА-1	шт	2	71429		142858		142858	–	154287

					–		–		–	11429		
3	3	295-100-2000 (пл)	Решетка кованая РОА-2	шт	13	151786		1973218		1973218	–	2131075
					–		–		–	157857		
4	4	295-100-3000 (пл)	Решетка кованая РОА-3	шт	29	125000		3625000		3625000	–	3915000
					–		–		–	290000		
		Раздел 2 Локальная смета 2-1-2 Система видеонаблюдения										
5	1	581-100-1000 (пл) (об)	Телевизор 43" HD	шт	2	409800		819600		–	–	819600
					–		–			819600	–	
6	2	581-100-2000 (пл) (об)	Телевизор 32" HD	шт	1	262500		262500		–	–	262500
					–		–			262500	–	
7	3	1333-0601-0203	АРМ оператора. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	10537,5	417,5	10538	418	–	7411	19385
						10120	173,43	10120	173	–	1436	
8	4	581-100-3000 (пл) (об)	АРМ оператора. Процессор S-1151 Intel Core i3-9100, материнская плата S-1151 GigaByte GA-H310M-82V, Накопитель SSD 128 Gb, модуль памяти DDR4 4Gb, Блок питания 400W	шт	3	551100		1653300		–	–	1653300
					–		–			1653300	–	

9	5	1310-0410-0114	Сетевой видеорегистратор. Монтаж оборудования НР=72 %	устройство	2	12093,77	–	24188	–	380	17142	44636
						11904	–	23808	–	–	3306	
10	6	581-000-4000 (пл) (об)	Видеорегистратор	шт	2	513688		1027376		–	–	1027376
						–		–		1027376	–	
11	7	581-000-5000 (пл) (об)	Жесткий диск	шт	8	222794		1782352		–	–	1782352
						–		–		1782352	–	
12	8	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	38	5081,33	5,66	193091	215	–	138870	358518
						5075,67	–	192875	–	–	26557	
13	9	248-402-0110	Уличная IP видеокамера IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп	шт.	38	129532		4922216		4922216	–	5315993
						–		–		–	393777	
14	10	1310-0702-0501	Коробка монтажная. Монтаж НР=72 %	шт.	38	835,95	–	31766	–	416	22572	58685
						825	–	31350	–	–	4347	
15	11	291-100-1100 (пл)	Коробка монтажная для цилиндрической камеры	шт	38	14868		564984		564984	–	610183
						–		–		–	45199	
16	12	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=72 %	камера	18	5922,39	10,28	106603	185	–	76621	197882

						5912,11	–	106418	–	–	14658		
17	13	248-402-0211	Купольная IP видеокамера IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	18	129531		2331558		2331558	–	2518083
						–		–		–	186525		
18	14	291-100-1200 (пл)	Кронштейн настенный для купольных камер	шт	18	9720		174960		174960	–	188957
						–		–		–	13997		
19	15	1310-0302-0105	Коммутатор . Монтаж оборудования HP=72 %	шт.	13	12325,17	1423,17	160227	18501	15444	95015	275661
						9714	437,13	126282	5683	–	20419		
20	16	581-000-8000 (пл) (об)	Коммутатор UTP3-SW04-TP60	шт	10	48783		487830		–	–	487830
						–		–		487830	–		
21	17	581-000-9000 (пл) (об)	Коммутатор Hikvision DS-3E0326P-E/M	шт	3	329810		989430		–	–	989430
						–		–		989430	–		
22	18	518-102-0529 (об)	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM	шт.	2	16988		33976		–	–	33976
						–		–		33976	–		
23	19	518-102-0602 (об)	Точка доступа WEP-2L 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz;2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 48 В DC-PoE, indoor	шт.	2	59709		119418		–	–	119418

						–		–		119418	–	
24	20	1310-0412-0113	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на стене HP=72 %	шт.	2	12436,44	–	24873	–	2207	16320	44488
						11333	–	22666	–	–	3295	
25	21	582-100-1000 (пл) (об)	Шкаф телекоммуникационный настенный 12U	шт	2	117200		234400		–	–	234400
						–		–		234400	–	
26	22	1310-0412-0301	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на полу HP=72 %	шт.	1	22981,33	2899,05	22981	2899	2862	13039	38902
						17220	890,45	17220	890	–	2882	
27	23	582-100-2000 (пл) (об)	Шкаф телекоммуникационный напольный 32U	шт	1	259060		259060		–	–	259060
						–		–		259060	–	
28	24	1310-0302-0108	Термо-шкаф. Монтаж оборудования HP=72 %	шт.	9	15068,49	1762,92	135616	15866	3182	87391	240848
						12952	534,27	116568	4808	–	17841	
29	25	582-100-3000 (пл) (об)	Термо шкаф для оборудования 395x310x220	шт	9	101600		914400		–	–	914400
						–		–		914400	–	
30	26	582-100-4000 (пл) (об)	Источник бесперебойного питания SVC. RTS-3KL-LCD	шт	1	418206		418206		–	–	418206
						–		–		418206	–	

31	27 582-100-5000 (пл) (об)	Источник бесперебойного питания SVC. RTS-6KL-LCD	шт	2	902400		1804800		–	–	1804800
					–		–		1804800	–	
32	28 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами HP=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м	2364	496,31	3,25	1173277	7683	102881	765783	2094185
					449,54	0,37	1062713	875	–	155125	
33	29 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах HP=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м	710	173,88	1,6	123455	1136	14392	77748	217299
					152,01	0,08	107927	57	–	16096	
34	30 243-304-0118	Кабель для структурированных кабельных систем типа FTP 4x2x0,52	км	2,214	889043		1968341		1968341	–	2125808
					–		–		–	157467	
35	31 243-501-0201	Кабель оптический ОК 2-х волокнистый	км	0,15	300309		45046		45046	–	48650

					–		–		–	3604	
36	32 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,71	341689		242599		242599	–	262007
					–		–		–	19408	

Раздел 3 Локальная смета 2-2-1 Демонтажные работы литер В

37	1 1208-0101-0202	Кровли из профлиста. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	146	119,03	0,07	17378	10	–	12505	32274
					118,96	–	17368	–	–	2391	
38	2 1110-0501-0202	Демонтаж перегородок из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	60	1005,15	167,67	60309	10060	–	39807	108125
					837,48	83,96	50249	5038	–	8009	
39	3 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	3,726	1307,52	194,58	4872	725	–	3267	8790
					1112,94	104,88	4147	391	–	651	
40	4 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	4,8	2213,99	194,58	10627	934	–	7341	19405

					2019,41	104,88	9693	503	–	1437	
41	5 1101-0205-0302	Демонтаж насыпного утеплителя НР=72 %	м3 грунта	6,5	2014,32	–	13093	–	–	9427	24322
					2014,32	–	13093	–	–	1802	
42	6 1207-0101-0208	Демонтаж стяжки. Разборка покрытия НР=72 %	м2	32,5	2172,94	666,18	70621	21651	–	43103	122822
					1506,76	335,24	48970	10895	–	9098	
43	7 1146-0401-0102	Разборка бетонной отмостки НР=72 %	м3	2,5	21052,01	9184,56	52630	22961	–	29638	88849
					11867,45	4597,96	29669	11495	–	6581	
44	8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	58	132,43	3,27	7681	190	–	5467	14200
					129,16	1,76	7491	102	–	1052	
45	9 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	3	982,94	36,2	2949	109	–	2087	5439
					946,74	19,51	2840	59	–	403	
46	10 1212-0104-0504	Зачистка поверхности стен и потолков от покраски НР=72 %	м2	87,5	291,44	–	25501	–	–	18361	47371
					291,44	–	25501	–	–	3509	
47	11 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	25	891		22275		–	–	24057

						–		–		–	1782
48	12 411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=15,000;	т·км	375	102		38250		–	–	41310
					–		–		–	3060	
49	13 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	8	485,69	3,43	3886	27	290	2578	6981
					446,07	1,36	3569	11	–	517	
50	14 1215-0101-0102	Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	3	835,52	5,87	2507	18	187	1662	4503
					767,31	2,3	2302	7	–	334	
51	15 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	1,5	919,06	4,02	1379	6	–	991	2560
					915,04	2,17	1373	3	–	190	

52	16 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	7	1142,53	8,04	7998	56	–	5739	14836
					1134,49	4,34	7941	30	–	1099	
53	17 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	872,32	7,29	872	7	–	626	1618
					865,03	3,93	865	4	–	120	
54	18 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	701,66	6,54	702	7	–	503	1301
					695,12	3,52	695	4	–	96	
55	19 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	4	1327,91	56,31	5312	225	–	3749	9786
					1271,6	30,35	5086	121	–	725	
56	20 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	40	485,69	3,43	19428	137	1448	12886	34899
					446,07	1,36	17843	54	–	2585	
57	21 1308-0205-1002	Демонтаж щитка электрического НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	966,92	354,35	967	354	–	552	1641
					612,57	153,31	613	153	–	122	

58	22 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	20	216,51	2,01	4330	40	–	3105	8030
					214,5	1,08	4290	22	–	595	
59	23 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	25	66,23	–	1656	–	–	1192	3076
					66,23	–	1656	–	–	228	
60	24 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	150	28,8	–	4320	–	–	3110	8024
					28,8	–	4320	–	–	594	
61	25 1310-0701-0104	Демонтаж прибора приемно-контрольного НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	5858,54	1,04	5859	1	–	4218	10883
					5857,5	–	5858	–	–	806	
62	26 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	10	971,98	0,58	9720	6	–	6994	18051
					971,4	–	9714	–	–	1337	

63	27 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	80	109,57	0,25	8766	20	–	6305	16277
					109,32	0,14	8746	11	–	1206	

Раздел 4 Локальная смета 2-3-1 Демонтажные работы Литер Г

64	1 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	50	1234,63	763,47	61732	38174	–	27155	95998
					471,16	283,13	23558	14157	–	7111	
65	2 1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=72 %	м2	270	166,55	3,48	44969	940	–	31701	82804
					163,07	–	44029	–	–	6134	
66	3 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 изоляции	54	5229,52	1500,56	282394	81030	–	166164	484443
					3728,96	544,82	201364	29420	–	35885	
67	4 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	7,659	1307,52	194,58	10014	1490	–	6715	18067
					1112,94	104,88	8524	803	–	1338	

68	5	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %								
				м2	9,14	2213,99	194,58	20236	1778	–	13980	36953
						2019,41	104,88	18457	959	–	2737	
69	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %								
				м2	11	982,94	36,2	10812	398	–	7653	19942
						946,74	19,51	10414	215	–	1477	
70	7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %								
				м2	19,2	132,43	3,27	2543	63	–	1810	4701
						129,16	1,76	2480	34	–	348	
71	8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %								
				м2 облицовки	43,5	920,75	61,84	40053	2690	–	27881	73369
						858,91	31,29	37363	1361	–	5435	
72	9	1146-0401-0102	Разборка бетонной отмостки НР=72 %								
				м3	3,5	21052,01	9184,56	73682	32146	–	41493	124389
						11867,45	4597,96	41536	16093	–	9214	
73	10	1212-0104-0504	Зачистка поверхности стен и потолков от покраски НР=72 %								
				м2	1770	291,44	–	515849	–	–	371411	958241
						291,44	–	515849	–	–	70981	

74	11 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	11	485,69	3,43	5343	38	398	3544	9598
					446,07	1,36	4907	15	–	711	
75	12 1215-0101-0102	Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	11	835,52	5,87	9191	65	686	6095	16509
					767,31	2,3	8440	25	–	1223	
76	13 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	6	919,06	4,02	5514	24	–	3962	10234
					915,04	2,17	5490	13	–	758	
77	14 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	10	1142,53	8,04	11425	80	–	8199	21194
					1134,49	4,34	11345	43	–	1570	
78	15 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	872,32	7,29	872	7	–	626	1618
					865,03	3,93	865	4	–	120	
79	16 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	701,66	6,54	702	7	–	503	1301
					695,12	3,52	695	4	–	96	

80	17 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	746,04	104,92	746	105	–	500	1346
					641,12	52,62	641	53	–	100	
81	18 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	3	1327,91	56,31	3984	169	–	2812	7340
					1271,6	30,35	3815	91	–	544	
82	19 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	16	156,49	14,24	2504	228	–	1716	4558
					142,25	6,68	2276	107	–	338	
83	20 1215-0101-0101	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	96	485,69	3,43	46626	329	3474	30927	83757
					446,07	1,36	42823	131	–	6204	
84	21 1308-0205-1002	Демонтаж щитка электрического НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	966,92	354,35	967	354	–	552	1641

					612,57	153,31	613	153	–	122	
85	22	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	40	216,51	2,01	8660	80	–	6209	16059
						214,5	1,08	8580	43	–	1190	
86	23	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	41	66,23	–	2715	–	–	1955	5044
						66,23	–	2715	–	–	374	
87	24	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	500	28,8	–	14400	–	–	10368	26749
						28,8	–	14400	–	–	1981	
88	25	1310-0701-0104	Демонтаж прибора приемно-контрольного НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	5858,54	1,04	5859	1	–	4218	10883
						5857,5	–	5858	–	–	806	
89	26	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	971,98	0,58	1944	1	–	1399	3610

						971,4	–	1943	–	–	267	
90	27	1310-0701-0203	Извещатель пламени. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	1252,28	0,68	10018	5	–	7209	18605
						1251,6	–	10013	–	–	1378	
91	28	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	300	109,57	0,25	32871	75	–	23643	61035
						109,32	0,14	32796	42	–	4521	
			Раздел 5 Локальная смета 2-3-2 Общестроительные работы									
92	26	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокасетами и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	318	2915,43	18,61	927107	5918	30398	642270	1694927
						2801,23	3,93	890791	1250	–	125550	
93	27	291-100-1000 (пл)	Металлокасеты закрытого типа К=1,100;	м2	349,8	8929		3123364		3123364	–	3373233
						–		–		–	249869	
94	28	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПТЭ-150 К=0,100;	м3	31,8	50750		1613850		1613850	–	1742958
						–		–		–	129108	

95	29 261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	5500	132	726000	726000	–	784080
					–	–	–	58080	
96	30 217-109-0109	Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции	шт.	9800	29	284200	284200	–	306936
					–	–	–	22736	
97	31 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3300	619	2042700	2042700	–	2206116
					–	–	–	163416	
98	32 243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 40 мм, шириной 40 мм	м	3300	2237	7382100	7382100	–	7972668
					–	–	–	590568	
99	33 243-907-2905	Профиль, типа Z-образный 20х20х40	м	750	1859	1394250	1394250	–	1505790
					–	–	–	111540	
100	34 243-907-5107	Анкер-дюбель 10х100	1000 шт.	6	109016	654096	654096	–	706424
					–	–	–	52328	
101	35 261-107-0996	Заклепка	кг	800	1276	1020800	1020800	–	1102464
					–	–	–	81664	

102	36 292-100-1000 (пл)	Рейка оцинкованная стартовая 0,7х2500									
			шт	320	2679		857280		857280	–	925862
					–		–		–	68582	
103	37 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	318	236,24	0,31	75124	99	59355	11318	93357
					49,28	0,15	15671	48	–	6915	
104	38 293-100-1000 (пл)	Гофроящик на поддоне	шт	450	179		80550		80550	–	86994
					–		–		–	6444	
105	39 261-404-0669	Полоса стыковочная	м	320	369		118080		118080	–	127526
					–		–		–	9446	
106	40 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %									
			м	23	1339,18	7,36	30801	169	16014	10553	44662
					635,54	1,73	14617	40	–	3308	
107	41 261-107-0815	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;									
			м	24,15	656		15842		15842	–	17109
					–		–		–	1267	

108	42 261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	28	724		20272		20272	–	21894
					–		–		–	1622	

Раздел 6 Локальная смета 4-1-1 Система уличного охранного электроосвещения

109	1 1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка . НР=72 %	опора	8	11007,76	7348,82	88062	58791	–	40026	138335
					3658,94	3290,03	29272	26320	–	10247	
110	2 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,476	459047		218506		218506	–	235986
					–		–		–	17480	
111	3 1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах . Установка НР=72 %	светильник	20	4660,57	993,54	93211	19871	–	58774	164144
					3667,03	414,46	73341	8289	–	12159	
112	4 247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20	102961		2059220		2059220	–	2223958
					–		–		–	164738	
113	5 247-306-0306	Кронштейн	шт.	20	8948		178960		178960	–	193277

						–		–		–	14317
114	6 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	710	153,71	1,27	109134	902	14392	67602	190875
					132,17	0,07	93841	50	–	14139	
115	7 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,71	341689		242599		242599	–	262007
					–		–		–	19408	
Раздел 7 Локальная смета 7-1-1 Демонтажные работы											
116	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	255,8	3353,3	1358,45	857774	347492	–	485013	1450210
					1994,85	638,57	510283	163346	–	107423	
117	2 1127-0302-0105	Покрытия и основания бетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	20	1336,5	775,17	26730	15503	–	11655	41456
					561,33	248,07	11227	4961	–	3071	

118	3 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	742	919,63	–	682365	–	–	491303	1267561
					919,63	–	682365	–	–	93893	
119	4 1109-0604-0105	Демонтаж ограждения НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	8,54	85245,45	24895,81	727996	212610	38772	403384	1221890
					55809,54	9794,28	476613	83643	–	90510	
120	5 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	800	117		93600		–	–	101088
					–		–		–	7488	
121	6 411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=15,000;	т·км	12000	102		1224000		–	–	1321920
					–		–		–	97920	
	Раздел 8 Локальная смета 7-1-2 Вертикальная планировка										
122	1 1101-0104-0101	Снятие растительного слоя НР=72 %	м3 грунта	65	45,97	45,97	2988	2988	–	891	4189
					–	19,04	–	1238	–	310	

123	2 1101-0104-0102	Устройство корыта НР=72 %	м3 грунта	189	53,73	53,73	10155	10155	–	3028	14238
					–	22,25	–	4205	–	1055	
124	3 1101-0102-0380	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	189	281,97	281,97	53292	53292	–	6921	65030
					–	50,86	–	9613	–	4817	
125	4 411-101-0117	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=25,000;	т·км	8275	97		802675		–	–	866889
					–		–		–	64214	
126	5 1101-0102-0379	Погрузка недостающего плодородного грунта НР=72 %	м3 грунта	469	265,31	265,31	124430	124430	–	16161	151838
					–	47,86	–	22446	–	11247	

- оборудование, тенге		10 806 648
- перевозка грузов, тенге		3 546 075
- накладные расходы, тенге		5 563 474
в т.ч. зарплата, тенге		500 713
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 293 220
Всего		**82 265 110**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		857 502
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (5445/163,33*1,50*3063+8*5445*10/1960*(8227758/5445+1,50*3063/163,33))/1000		495 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 446 319**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.		**85 064 178**
Итого в текущих ценах с 2022 г. К-1,050		89 317 387
С учетом понижающего коэффициента	0,999645394395	89 285 714,29
НДС (12 %)		10 714 285,71
Итого		**100 000 000**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"
Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**

118	3 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	742	919,63	–	682365	–	–	491303	1267561
					919,63	–	682365	–	–	93893	
119	4 1109-0604-0105	Демонтаж ограждения НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	8,54	85245,45	24895,81	727996	212610	38772	403384	1221890
					55809,54	9794,28	476613	83643	–	90510	
120	5 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	800	117		93600		–	–	101088
					–		–		–	7488	
121	6 411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=15,000;	т·км	12000	102		1224000		–	–	1321920
					–		–		–	97920	
	Раздел 8 Локальная смета 7-1-2 Вертикальная планировка										
122	1 1101-0104-0101	Снятие растительного слоя НР=72 %	м3 грунта	65	45,97	45,97	2988	2988	–	891	4189
					–	19,04	–	1238	–	310	

123	2 1101-0104-0102	Устройство корыта НР=72 %	м3 грунта	189	53,73	53,73	10155	10155	–	3028	14238
					–	22,25	–	4205	–	1055	
124	3 1101-0102-0380	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	189	281,97	281,97	53292	53292	–	6921	65030
					–	50,86	–	9613	–	4817	
125	4 411-101-0117	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=25,000;	т·км	8275	97		802675		–	–	866889
					–		–		–	64214	
126	5 1101-0102-0379	Погрузка недостающего плодородного грунта НР=72 %	м3 грунта	469	265,31	265,31	124430	124430	–	16161	151838
					–	47,86	–	22446	–	11247	

- оборудование, тенге		10 806 648
- перевозка грузов, тенге		3 546 075
- накладные расходы, тенге		5 563 474
в т.ч. зарплата, тенге		500 713
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 293 220
Всего		**82 265 110**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		857 502
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (5445/163,33*1,50*3063+8*5445*10/1960*(8227758/5445+1,50*3063/163,33))/1000		495 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 446 319**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.		**85 064 178**
Итого в текущих ценах с 2022 г. К-1,050		89 317 387
С учетом понижающего коэффициента	0,999645394395	89 285 714,29
НДС (12 %)		10 714 285,71
Итого		**100 000 000**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"
Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**