Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройста территории по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
		282554	№ 300	07.07.2022г.	областной бюджет местный бюджет	017-028-421 017-015-421	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 2	143 900 000,00	39 196 428,57	39 196 428,57	39 196 428,57			18 820 215,00		4 703 571,43	43 900 000,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27, БИН 060140009176 , БИК: KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KS N181 6000, РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройство территории по адресу: РК,ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов,7/2

Договор №300 от 07.июля 2022г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. 22.08.2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы												
1	9	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,070;	м3 подстилающего слоя	1,568	27533,69	9	43173	14	34955	5906	53005
						5231,79	–	8203	–	–	3926	

2	10 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	12,6	2251,4	107,54	28368	1355	5387	16042	47963
					1716,35	51,92	21626	654	–	3553	
3	11 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	12,852	2276		29251		29251	–	31591
					–		–		–	2340	
4	12 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	5	469,58	2,47	2348	12	173	1562	4223
					432,61	1,21	2163	6	–	313	
5	13 231-302-0401	Плинтус керамический К=1,010;	м	5,05	1173		5924		5924	–	6398
					–		–		–	474	
6	14 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,070;	м3 подстилающего слоя	3,43	27533,69	9	94441	31	76465	12920	115950
					5231,79	–	17945	–	–	8589	
7	15 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	49	550,04	61,12	26952	2995	6194	13716	43921

					362,51	26,26	17763	1287	–	3253	
8	16 233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 К=1,040;	м2	50,96	4426		225549		225549	–	243593
					–		–		–	18044	
9	17 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	70	316,23	3,19	22136	223	13511	6115	30511
					120,02	1,32	8401	92	–	2260	
10	18 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2,03	1958,64	111,18	3976	226	1834	1407	5814
					943,88	18,55	1916	38	–	431	
11	19 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2,03	1218,86	55,5	2474	113	1206	847	3587
					569,51	10,58	1156	21	–	266	
12	20 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,070;	м3 подстилающего слоя	0,1421	27533,69	9	3913	1	3168	535	4804
					5231,79	–	743	–	–	356	

13	21 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %									
			м2 покрытия	2,03	2251,4	107,54	4570	218	868	2584	7726
					1716,35	51,92	3484	105	–	572	
14	22 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;									
			м2	2,0706	2276		4713		4713	–	5090
					–		–		–	377	
15	23 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=72 % К=2,000;									
			м2 проемов	3,78	3071,27	190,88	11609	722	–	8077	21261
					2880,39	87,29	10888	330	–	1575	
16	24 223-207-0201	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой утепленный, однопольный К=2,000;									
			м2	3,78	58149		219803		219803	–	237387
					–		–		–	17584	

17	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % К=5,000;	м2	8,4	2252,11	113,14	18918	950	4702	9867	31088
					1579,21	52,28	13265	439	–	2303	
18	26 223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П К=5,000;	м2	8,4	20527		172427		172427	–	186221
					–		–		–	13794	
19	27 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3663		25641		25641	–	27692
					–		–		–	2051	
20	28 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	7	5262		36834		36834	–	39781
					–		–		–	2947	

21	29 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % К=4,000;	м2 проемов	4,8	3631,7	255,94	17432	1229	7560	6655	26014
					1800,72	125,1	8643	600	–	1927	
22	30 223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка К=4,000;	м2	4,8	33050		158640		158640	–	171331
					–		–		–	12691	
23	31 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	4,8	4248,63	7,44	20393	36	18773	1154	23271
					330,2	3,72	1585	18	–	1724	
24	32 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	5	800,79	315,66	4004	1578	1229	1153	5570

					239,32	80,75	1197	404	–	413	
25	33 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,04	88740		3550		3550	–	3834
					–		–		–	284	
26	34 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	74,3	1016,42	6,43	75520	478	20178	39627	124359
					738,41	2,33	54864	173	–	9212	
27	35 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,3	1032,52	7,23	76716	537	15010	44233	130625
					823,27	3,58	61169	266	–	9676	
28	36 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,2	1919,91	115,35	234613	14096	57561	125585	389014
					1333,52	93,84	162956	11467	–	28816	

29	37 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	164	1441,54	25,11	236413	4118	78071	112098	376392
					940,39	8,95	154224	1468	–	27881	
30	38 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	164	537,35	4,43	88125	727	23749	46086	144948
					388,11	2,19	63650	359	–	10737	
31	39 291-100-1000 (пл)	Колер (20мл)	шт	119	884		105196		105196	–	113612
					–		–		–	8416	
32	40 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	13,5	4664,27	22,49	62968	304	28199	24916	94915
					2552,94	10,44	34465	141	–	7031	

33	41	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокасетами и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	100	2915,43	18,61	291543	1861	9559	201972	532996
						2801,23	3,93	280123	393	–	39481	
34	42	291-100-1000 (пл)	Металлокасеты закрытого типа К=1,100;	м2	110	8929		982190		982190	–	1060765
						–		–		–	78575	
35	43	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПТЭ-150 К=0,100;	м3	10	50750		507500		507500	–	548100
						–		–		–	40600	
36	44	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	450	132		59400		59400	–	64152
						–		–		–	4752	
37	45	217-109-0109	Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции	шт.	400	29		11600		11600	–	12528
						–		–		–	928	

38	46	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	360	619		222840		222840	–	240667
						–		–		–	17827	
39	47	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 40 мм, шириной 40 мм	м	360	2237		805320		805320	–	869746
						–		–		–	64426	
40	48	243-907-2905	Профиль, типа Z-образный 20х20х40	м	210	1859		390390		390390	–	421621
						–		–		–	31231	
41	49	243-907-5107	Анкер-дюбель 10х100	1000 шт.	0,45	109016		49057		49057	–	52982
						–		–		–	3925	
42	50	261-107-0996	Заклепка	кг	45	1276		57420		57420	–	62014
						–		–		–	4594	
43	51	292-100-1000 (пл)	Рейка оцинкованная стартовая 0,7х2500	шт	70	2679		187530		187530	–	202532
						–		–		–	15002	
44	52	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	100	236,24	0,31	23624	31	18665	3559	29358
						49,28	0,15	4928	15	–	2175	

45	53	293-100-1000 (пл)	Гофроящик на поддоне	шт	50	179		8950		8950	–	9666
						–		–		–	716	
46	54	261-404-0669	Полоса стыковочная	м	800	369		295200		295200	–	318816
						–		–		–	23616	
47	55	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %									
				м	24	1339,18	7,36	32140	177	16711	11012	46604
						635,54	1,73	15253	42	–	3452	
48	56	261-107-0815	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;									
				м	25,2	656		16531		16531	–	17853
						–		–		–	1322	
49	57	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием									
				м	20	724		14480		14480	–	15638
						–		–		–	1158	
50	58	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	62,1	853,32	33,9	52991	2105	33540	12769	71021
						279,32	6,27	17346	389	–	5261	

51	59 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	62,1	1161,9	69,38	72154	4308	21970	33859	114494
					738,74	18,53	45876	1151	–	8481	
52	60 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	9,94	69019		686049		686049	–	740933
					–		–		–	54884	
53	62 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. НР=72 %	м2 кровли	146	8282,71	133,91	1209276	19551	792941	290097	1619323
					2717,7	41,98	396784	6129	–	119950	
54	63 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита влаго-био-огнезащитным составом ТХЭФ-ПТ НР=72 %	м3 древесины в конструкции	6	1323,44	83,31	7941	500	3	5522	14540
					1239,65	38,74	7438	232	–	1077	
55	64 292-500-1000 (пл)	Влаго-био-огнезащитный состав ТХЭФ-ПТ	кг	300	1786		535800		535800	–	578664
					–		–		–	42864	

56	65 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита огнезащитным составом Щит-1 на 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 древесины в конструкции	6	2646,91	166,63	15881	1000	6	11046	29081
					2479,31	77,47	14876	465	–	2154	
57	66 292-500-2000 (пл)	Огнезащитный состав Щит-1	кг	6	580		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
58	67 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	37	944,61	20,35	34951	753	16556	12933	51715
					476,79	8,7	17641	322	–	3831	
59	68 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,9	9326,88	2366,75	8394	2130	5171	1516	10703
					1215,03	1124,43	1094	1012	–	793	
60	69 1106-0101-0101	Бетонное покрытие. Устройство НР=72 %	м3	0,9	24949,22	1438,39	22454	1295	19575	1378	25739
					1760,54	366,91	1584	330	–	1907	

Раздел 2 Локальная смета 2-2-3 Водопровод и канализация

61	1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	1890,91	29,7	7564	119	4935	1843	10160
					627,44	12,54	2510	50	–	753	
62	2 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3	3182,75	56,55	9548	170	6231	2314	12811
					1049,32	22,06	3148	66	–	949	
63	3 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	7	121,44	1,43	850	10	14	595	1561
					118,06	–	826	–	–	116	
64	4 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953		1906		1906	–	2058
					–		–		–	152	
65	5 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	1	1336,12	0,15	1336	–	33	938	2456

					1303,3	–	1303	–	–	182	
66	6 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором									
			шт.	1	7605		7605		7605	–	8213
					–		–		–	608	
67	7 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %									
			кран	1	21656,1	–	21656	–	21098	402	23823
					558,56	–	559	–	–	1765	
68	8 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %									
			узел	1	27351,2	620,21	27351	620	12186	10601	40988
					14545,2	179,23	14545	179	–	3036	
69	9 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15									
			шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	

70	10 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка НР=72 %									
			фильтр	1	14147,41	209,44	14147	209	12586	1027	16388
					1351,54	73,72	1352	74	–	1214	
71	11 261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б8бк1	шт.	1	674		674		674	–	728
					–		–		–	54	
72	12 242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50									
			шт.	3	4231		12693		12693	–	13708
					–		–		–	1015	
73	13 1116-0501-0212	Вставки гибкие . Монтаж НР=72 %	м подводок	1	481,72	–	482	–	–	347	895
					481,72	–	482	–	–	66	
74	14 245-405-0704	Вставка гибкая , DN 50	шт.	1	29610		29610		29610	–	31979
					–		–		–	2369	
75	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,6	109,62	3,35	66	2	26	27	100
					62,36	0,4	37	–	–	7	

76	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=2,000;	м2	1,2	89,92	2,39	108	3	61	32	151
					36,46	0,4	44	–	–	11	
77	17 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	1890,91	29,7	7564	119	4935	1843	10160
					627,44	12,54	2510	50	–	753	
78	18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	4	121,44	1,43	486	6	8	340	892
					118,06	–	472	–	–	66	
79	19 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953		953		953	–	1029
					–		–		–	76	

80	20 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1,5	1132,82	1,88	1699	3	3	1220	3153
					1128,96	0,69	1693	1	–	234	
81	21 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм									
			м	1,5	270		405		405	–	437
					–		–		–	32	
82	22 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	7	1091,5	4,54	7641	32	31	5464	14153
					1082,56	1,59	7578	11	–	1048	
83	23 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм									
			м	7	1094		7658		7658	–	8271
					–		–		–	613	
84	24 241-512-0102	Ревизия диаметром 100 мм									
			шт.	1	3356		3356		3356	–	3624

					–		–		–	268	
85	25 241-512-0101	Прочистка диаметром 50 мм	шт.	1	1833		1833		1833	–	1980
					–		–		–	147	
86	26 241-216-0203	Крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	145		435		435	–	470
					–		–		–	35	
87	27 241-216-0201	Крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	45		90		90	–	97
					–		–		–	7	
88	28 1106-0101-0101	Бетонный упор НР=72 %	м3	0,1	22976,54	1438,39	2298	144	1978	153	2647
					1760,54	366,91	176	37	–	196	
89	29 1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР=72 %	комплект	1	57162,4	184,79	57162	185	53999	2212	64124
					2978,91	92,57	2979	93	–	4750	
90	30 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1	23992,19	261,64	23992	262	19661	3025	29178
					4069,48	133,13	4069	133	–	2161	

Раздел 3 Локальная смета 2-2-4 Отопление и вентиляция

91	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	40	1165,4	58,25	46616	2330	1054	31781	84669
					1080,8	22,71	43232	908	–	6272	
92	2 241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	8	520		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
93	3 241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	32	1009		32288		32288	–	34871
					–		–		–	2583	
94	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	40	125,01	1,47	5000	59	78	3502	9182
					121,59	–	4864	–	–	680	

95	5 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=72 %	м2	0,8	97,42	4,18	78	3	37	28	114
					47,45	0,81	38	1	–	8	
96	6 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,1	68201,28	1593,33	6820	159	3719	2174	9714
					29417,23	769,03	2942	77	–	720	
97	7 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0062	376300		2333		2333	–	2520
					–		–		–	187	
98	8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	2983,29	118,17	17900	709	1645	11283	31518
					2590,94	20,84	15546	125	–	2335	

99	10 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	6707		26828		26828	–	28974
					–		–		–	2146	
100	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	4	553,43	–	2214	–	1222	714	3162
					247,89	–	992	–	–	234	
101	16 1120-1401-0101	Вентиляторы канальные. Установка НР=72 %	вентилятор	1	10310,3	223,3	10310	223	738	6767	18443
					9349,5	49,14	9350	49	–	1366	
102	17 246-401-0701	Вентилятор канальный VENT 160L	шт.	1	141169		141169		141169	–	152463
					–		–		–	11294	
103	18 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=72 %	узел	1	27017,52	10,7	27018	11	22987	2897	32308
					4020,29	4,05	4020	4	–	2393	
104	19 296-100-1000 (пл)	Лючок пьезометрический	шт	1	893		893		893	–	964
					–		–		–	71	
105	20 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов	кг	3	655		1965		1965	–	2122

					–		–		–	157	
106	21 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,074	49713,78	2110,98	3679	156	1582	1452	5541
					26227,82	1032,11	1941	76	–	410	
107	22 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,48	8086,09	59,5	3881	29	2757	796	5051
					2283,07	20,32	1096	10	–	374	
	Раздел 4 Локальная смета 2-2-5 Электроснабжение										
108	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	26065,81	918,03	26066	918	14241	8145	36948
					10906,56	405,39	10907	405	–	2737	
109	2 247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547		11547		11547	–	12471

					–		–		–	924	
110	3 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкция х, щитах и пультах НР=72 %									
			шт.	10	874,98	–	8750	–	345	6052	15986
					840,5	–	8405	–	–	1184	
111	4 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	655		655		655	–	707
					–		–		–	52	
112	5 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
			шт.	3	622		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	
113	6 247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"									
			шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
114	7 247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА									
			шт.	5	3959		19795		19795	–	21379
					–		–		–	1584	
115	8 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %									
			шт.	22	1608,02	65,35	35376	1438	132	24808	64999

					1536,69	29,48	33807	649	–	4815	
116	9 247-102-0167	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED	шт.	4	19129		76516		76516	–	82637
					–		–		–	6121	
117	10 247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Призма, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014									
			шт.	15	6127		91905		91905	–	99257
					–		–		–	7352	
118	11 247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED (аварийный)	шт.	2	11476		22952		22952	–	24788
					–		–		–	1836	
119	12 247-202-0409	Коробка распаячная для открытой установки , размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм									
			шт.	20	574		11480		11480	–	12398
					–		–		–	918	
120	13 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	25	250,39	0,28	6260	7	242	4330	11437
					240,44	0,12	6011	3	–	847	

121	14 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	16	358		5728		5728	–	6186
					–		–		–	458	
122	15 247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54									
			шт.	5	1170		5850		5850	–	6318
					–		–		–	468	
123	16 247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54									
			шт.	4	1170		4680		4680	–	5054
					–		–		–	374	
124	17 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %									
			м	75	398,42	2,84	29882	213	984	20662	54588
					382,46	0,16	28685	12	–	4044	
125	18 241-102-0104	Труба гофрированная д= 20 мм	м	75	520		39000		39000	–	42120

						–		–		–	3120
126	19 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	75	141,87	1,51	10640	113	838	6978	19027
					129,19	0,04	9689	3	–	1409	
127	20 1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	90	543,77	4,17	48939	375	3917	32196	87626
					496,08	0,78	44647	70	–	6491	
128	21 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,065	301095		19571		19571	–	21137
					–		–		–	1566	
129	22 243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	311231		9337		9337	–	10084
					–		–		–	747	

130	23 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,07	468325		32783		32783	–	35406
					–		–		–	2623	
131	24 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			м	10	890,82	25,25	8908	253	6462	1642	11394
					219,38	8,65	2194	87	–	844	
132	25 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	3	6738,41	202,03	20215	606	15378	3208	25297
					1410,3	74,69	4231	224	–	1874	
133	26 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
			м	9	654,95	22,91	5895	206	3150	1876	8393
					282,06	7,47	2539	67	–	622	

Раздел 5 Локальная смета 2-2-6 Пожарная сигнализация

134	1 1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	19729,36	3,48	19729	3	201	14058	36490
					19525	–	19525	–	–	2703	
135	2 248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472		19472		19472	–	21030
					–		–		–	1558	
136	3 1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3552,49	–	3552	–	314	2331	6354
					3238	–	3238	–	–	471	
137	4 296-100-1000 (пл)	Аккумулятор 12В,7А/ч	шт	1	7589		7589		7589	–	8196
					–		–		–	607	
138	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	10	3309,1	1,92	33091	19	692	23314	60917
					3238	–	32380	–	–	4512	
139	6 248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63М	шт.	10	3910		39100		39100	–	42228
					–		–		–	3128	

140	7 1310-0701-0201	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1659,1	0,72	1659	1	39	1166	3051
					1619	–	1619	–	–	226	
141	8 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3СУ	шт.	1	1762		1762		1762	–	1903
					–		–		–	141	
142	9 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3271,81	–	6544	–	68	4663	12104
					3238	–	6476	–	–	897	
143	10 248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели "Выход"	шт.	2	1931		3862		3862	–	4171
					–		–		–	309	
144	11 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	921,46	4,84	921	5	11	654	1701
					905,75	1,62	906	2	–	126	
145	12 297-100-1000 (пл)	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Призма-200	шт	1	2679		2679		2679	–	2893
					–		–		–	214	

146	13 1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР=72 %									
			м	75	204,49	25,83	15337	1937	43	10045	27413
					178,09	7,93	13357	595	–	2031	
147	14 243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50									
			км	0,06	27972		1678		1678	–	1812
					–		–		–	134	
148	15 243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50									
			км	0,015	50713		761		761	–	822
					–		–		–	61	
149	16 1310-0105-0303	Кабель и провод питания сечением 20 мм2. Прокладка на провододержателях НР=72 %									
			м	5	279,26	35,84	1396	179	3	914	2495
					242,85	11,01	1214	55	–	185	
150	17 243-801-0107	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х10 мм2									
			км	0,005	1010758		5054		5054	–	5458
					–		–		–	404	
151	18 1308-0304-0502	Резистор. Установка НР=72 %									
			шт.	2	2090,2	272,58	4180	545	273	2591	7313
					1681	117,93	3362	236	–	542	

152	19 261-404-0590	Резисторы	шт.	2	48		96		96	–	104
					–		–		–	8	
153	20 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	10	835,95	–	8360	–	110	5940	15444
					825	–	8250	–	–	1144	
154	21 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	154		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
155	22 1121-0102-0102	Миниканал. Прокладка НР=72 %	м	10	393,09	5,24	3931	52	151	2687	7147
					372,8	0,4	3728	4	–	529	
156	23 243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	10	413		4130		4130	–	4460
					–		–		–	330	
157	24 243-907-5905	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х17	шт.	4	58		232		232	–	251
					–		–		–	19	
158	25 243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, тройник размерами 25х17	шт.	2	70		140		140	–	151
					–		–		–	11	
159	26 243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х17	шт.	6	56		336		336	–	363
					–		–		–	27	

160	27 248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63М (резерв)	шт.	1	3910		3910		3910	–	4223
					–		–		–	313	
161	28 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР (резерв)	шт.	1	1762		1762		1762	–	1903
					–		–		–	141	
	Раздел 6 Локальная смета 2-3-2 Общестроительные работы										
162	1 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	10,72	919,18	40,79	9854	437	4300	3851	14801
					477,3	21,51	5117	231	–	1096	
163	2 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=10,000;	м2 стяжки	107,2	112,87	7,04	12100	755	10730	718	13843
					5,74	3,56	615	382	–	1025	
164	3 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	10,72	2251,4	107,54	24135	1153	4583	13648	40806
					1716,35	51,92	18399	557	–	3023	

165	4 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	10,9344	2276		24887		24887	–	26878
					–		–		–	1991	
166	5 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	20	469,58	2,47	9392	49	690	6247	16890
					432,61	1,21	8652	24	–	1251	
167	6 231-302-0401	Плинтус керамический К=1,010;	м	20,2	1173		23695		23695	–	25591
					–		–		–	1896	
168	7 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	19,2	919,18	40,79	17648	783	7701	6895	26506
					477,3	21,51	9164	413	–	1963	
169	8 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=10,000;	м2 стяжки	192	112,87	7,04	21671	1352	19217	1286	24794
					5,74	3,56	1102	684	–	1837	
170	9 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	19,2	550,04	61,12	10561	1174	2427	5374	17210

					362,51	26,26	6960	504	–	1275	
171	10 233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 К=1,040;	м2	19,968	4426		88378		88378	–	95448
					–		–		–	7070	
172	11 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	12	316,23	3,19	3795	38	2316	1048	5230
					120,02	1,32	1440	16	–	387	
173	12 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	227,7	919,18	40,79	209297	9288	91328	81777	314360
					477,3	21,51	108681	4898	–	23286	
174	13 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=10,000;	м2 стяжки	2277	112,87	7,04	257005	16030	227905	15247	294032
					5,74	3,56	13070	8106	–	21780	
175	14 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	7,77	2252,11	113,14	17499	879	4349	9127	28756
					1579,21	52,28	12270	406	–	2130	

176	15 223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П									
			м2	7,77	14016		108904		108904	–	117616
					–		–		–	8712	
177	16 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3663		18315		18315	–	19780
					–		–		–	1465	
178	17 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %									
			м2 проемов	4,82	3631,7	255,94	17505	1234	7592	6683	26123
					1800,72	125,1	8679	603	–	1935	

179	18	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка								
				м2	4,82	33050		159301		159301	–	172045
						–		–		–	12744	
180	19	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	4,32	3127,87	255,26	13512	1103	5251	5548	20585
						1657,09	126,62	7159	547	–	1525	

181	20 223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	4,32	34681		149822		149822	–	161808
					–		–		–	11986	
182	21 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	10,72	1016,42	6,43	10896	69	2911	5718	17943
					738,41	2,33	7916	25	–	1329	
183	22 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	257,6	1032,52	7,23	265977	1862	52040	153357	452881
					823,27	3,58	212074	922	–	33547	

184	23 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	43,5	5687,36	28,74	247400	1250	94674	109524	385478
					3482,2	14,73	151476	641	–	28554	
185	24 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	706,1	1083,22	25,11	764862	17730	83122	482637	1347299
					940,39	8,95	664009	6320	–	99800	
186	25 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1443,01	1122,75	4,84	1620139	6984	457535	834540	2651053
					800,84	2,4	1155620	3463	–	196374	
187	43 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	255,1	853,32	33,9	217682	8648	137780	52455	291748
					279,32	6,27	71255	1599	–	21611	
188	44 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	255,1	1161,9	69,38	296401	17699	90249	139090	470330

					738,74	18,53	188453	4727	–	34839	
189	45 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	28,1	69019		1939434		1939434	–	2094589
					–		–		–	155155	
190	46 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72 %	м3 утеплителя	26,28	21885,63	2398,88	575154	63043	419235	79890	707448
					3534,11	688,08	92876	18083	–	52404	
191	47 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	255,1	828,18	142,13	211269	36257	94170	65416	298820
					316,9	39,26	80841	10015	–	22135	
192	48 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=15,000;	м2 стяжки	3826,5	23,53	2,11	90038	8074	77448	4904	102537
					1,18	0,6	4515	2296	–	7595	

193	49 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	255,1	437,84	20,07	111693	5120	55477	38211	161896
					200,3	7,74	51097	1974	–	11992	
194	50 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 % К=2,000;	м2 кровли	510,2	152,99	9,51	78055	4852	26939	34667	121740
					90,68	3,69	46265	1883	–	9018	
195	51 235-103-0102	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,4, стеклохолст, пленка/пленка К=1,150;	м2	880,095	394		346757		346757	–	374498
					–		–		–	27741	

196	52 235-103-0106	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка К=1,150;									
			м2	293,365	462		135535		135535	–	146378
					–		–		–	10843	
197	53 1107-0107-0103	Установка костыля НР=72 %	т стальных элементов	0,0369	1009979,48	8708,68	37268	321	33787	2331	42767
					85639,12	2084,46	3160	77	–	3168	
198	54 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	14,66	5554,9	18,71	81435	274	58956	16044	105277
					1514,62	5,47	22204	80	–	7798	
199	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,00605	340698,64	1881,04	2061	11	–	1480	3824
					338817,6	858,49	2050	5	–	283	
200	56 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00605	441876		2673		2673	–	2887

						–		–		–	214	
201	57	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	1,45	9326,88	2366,75	13524	3432	8330	2442	17243
						1215,03	1124,43	1762	1630	–	1277	
202	58	1106-0101-0101	Бетонное покрытие. Устройство НР=72 %	м3	1,45	24949,22	1438,39	36176	2086	31538	2221	41469
						1760,54	366,91	2553	532	–	3072	

Раздел 7 Локальная смета 2-3-3 Водопровод и канализация

203	1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	11	1890,91	29,7	20800	327	13571	5069	27939
						627,44	12,54	6902	138	–	2070	
204	2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	41	3182,75	56,55	130493	2319	85152	31627	175090
						1049,32	22,06	43022	904	–	12970	
205	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	52	121,44	1,43	6315	74	101	4420	11594

					118,06	–	6139	–	–	859	
206	4 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	2	953		1906		1906	–	2058
					–		–		–	152	
207	5 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %									
			шт.	1	1336,12	0,15	1336	–	33	938	2456
					1303,3	–	1303	–	–	182	
208	6 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором									
			шт.	1	7605		7605		7605	–	8213
					–		–		–	608	
209	7 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %									
			кран	1	21656,1	–	21656	–	21098	402	23823
					558,56	–	559	–	–	1765	

210	8 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %									
			узел	1	28425,2	620,21	28425	620	13260	10601	42148
					14545,2	179,23	14545	179	–	3122	
211	9 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15									
			шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
212	10 242-202-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50									
			шт.	5	10089		50445		50445	–	54481
					–		–		–	4036	
213	11 242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	1	4899		4899		4899	–	5291
					–		–		–	392	

214	12 1312-1302-0302	Задвижка стальная с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж НР=72 %									
			шт.	1	10734,53	559,17	10735	559	461	7164	19331
					9714	235,86	9714	236	–	1432	
215	13 519-101-0101 (об)	Задвижка фланцевая с электроприводом DN 50	шт.	1	119521		119521		–	–	119521
					–		–		119521	–	
216	14 1116-0501-0212	Вставки гибкие . Монтаж НР=72 %	м подводок	2	481,72	–	963	–	–	693	1788
					481,72	–	963	–	–	132	
217	15 245-405-0704	Вставка гибкая , DN 50	шт.	2	29610		59220		59220	–	63958
					–		–		–	4738	
218	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	8,37	109,62	3,35	918	28	368	378	1400
					62,36	0,4	522	3	–	104	
219	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=2,000;	м2	16,74	89,92	2,39	1505	40	855	444	2105
					36,46	0,4	610	7	–	156	
220	18 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	2	1325,62	23,49	2651	47	38	1860	4872

					1282,9	8,9	2566	18	–	361	
221	19 248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	22452		44904		44904	–	48496
					–		–		–	3592	
222	20 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	4	33530,04	164,56	134120	658	126759	5001	150251
					1675,67	60,72	6703	243	–	11130	
223	21 248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	4	5434		21736		21736	–	23475
					–		–		–	1739	
224	22 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	16	1890,91	29,7	30255	475	19740	7373	40638
					627,44	12,54	10039	201	–	3010	
225	23 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	16	121,44	1,43	1943	23	31	1360	3567
					118,06	–	1889	–	–	264	

226	24 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	1	953		953		953	–	1029
					–		–		–	76	
227	25 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	1132,82	1,88	6797	11	12	4880	12611
					1128,96	0,69	6774	4	–	934	
228	26 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм									
			м	6	270		1620		1620	–	1750
					–		–		–	130	
229	27 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	1091,5	4,54	10915	45	44	7806	20219
					1082,56	1,59	10826	16	–	1498	

230	28 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм									
			м	10	1094		10940		10940	–	11815
					–		–		–	875	
231	29 241-512-0102	Ревизия диаметром 100 мм									
			шт.	1	3356		3356		3356	–	3624
					–		–		–	268	
232	30 241-512-0101	Прочистка диаметром 50 мм	шт.	1	1833		1833		1833	–	1980
					–		–		–	147	
233	31 241-216-0203	Крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
			шт.	3	145		435		435	–	470
					–		–		–	35	
234	32 241-216-0201	Крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
			шт.	2	45		90		90	–	97
					–		–		–	7	
235	33 1106-0101-0101	Бетонный упор НР=72 %	м3	0,1	22976,54	1438,39	2298	144	1978	153	2647
					1760,54	366,91	176	37	–	196	

236	34 1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР=72 %									
			комплект	1	57162,4	184,79	57162	185	53999	2212	64124
					2978,91	92,57	2979	93	–	4750	
237	35 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %									
			комплект	1	23992,19	261,64	23992	262	19661	3025	29178
					4069,48	133,13	4069	133	–	2161	
238	36 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %									
			комплект	1	20714,18	327,88	20714	328	18543	1445	23932
					1843,23	164,43	1843	164	–	1773	
	Раздел 8 Локальная смета 2-3-4 Отопление и вентиляция										
239	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	96	1165,4	58,25	111878	5592	2530	76275	203205
					1080,8	22,71	103757	2180	–	15052	

240	2 241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	8	520		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
241	3 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	52	663		34476		34476	–	37234
					–		–		–	2758	
242	4 241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	36	1009		36324		36324	–	39230
					–		–		–	2906	
243	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	96	125,01	1,47	12001	141	187	8405	22038
					121,59	–	11673	–	–	1632	

244	6 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=72 %	м2	1,2	97,42	4,18	117	5	55	42	172
					47,45	0,81	57	1	–	13	
245	7 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,1	68201,28	1593,33	6820	159	3719	2174	9714
					29417,23	769,03	2942	77	–	720	
246	8 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0062	376300		2333		2333	–	2520
					–		–		–	187	
247	9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	12	2983,29	118,17	35799	1418	3290	22566	63034
					2590,94	20,84	31091	250	–	4669	

248	10 242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	6207		6207		6207	–	6704
					–		–		–	497	
249	11 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	6707		20121		20121	–	21731
					–		–		–	1610	
250	12 242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	11517		92136		92136	–	99507
					–		–		–	7371	
251	13 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка HP=72 %	шт.	7	553,43	–	3874	–	2139	1249	5533
					247,89	–	1735	–	–	410	

252	14 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР=72 %	м труб нитки регистра	5,6	4005,47	45,83	22431	257	19815	1785	26153
					421,25	21,5	2359	120	–	1937	
253	15 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	2,25	17812,32	235,12	40078	529	36893	2105	45558
					1180,24	118,8	2656	267	–	3375	
254	16 261-301-0329	Рукава резинотканевые, d 20 мм	м	10	1007		10070		10070	–	10876
					–		–		–	806	
255	17 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР=72 %	агрегат	1	13948,43	1076,76	13948	1077	728	8979	24761
					12144	326,64	12144	327	–	1834	
256	18 299-120-1200 (пл)	Воздушно-тепловая завеса	шт	1	35714		35714		35714	–	38571
					–		–		–	2857	
	Раздел 9 Локальная смета 2-3-5 Электроснабжение										
257	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	26065,81	918,03	26066	918	14241	8145	36948
					10906,56	405,39	10907	405	–	2737	
258	2 247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547		11547		11547	–	12471

						–		–		–	924
259	3 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкция х, щитах и пультах НР=72 %									
			шт.	11	874,98	–	9625	–	379	6657	17585
					840,5	–	9246	–	–	1303	
260	4 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	655		655		655	–	707
					–		–		–	52	
261	5 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
			шт.	3	622		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	
262	6 247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"									
			шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
263	7 247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА									
			шт.	6	3959		23754		23754	–	25654
					–		–		–	1900	
264	8 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	4	9809,48	–	39238	–	2902	26162	70632
					9084	–	36336	–	–	5232	

265	9 247-103-0931	Прожектор , мощность 30 Вт,	шт.	4	16781		67124		67124	–	72494
					–		–		–	5370	
266	10 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	44	1608,02	65,35	70753	2875	263	49616	129998
					1536,69	29,48	67614	1297	–	9629	
267	11 247-102-0167	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED	шт.	7	19129		133903		133903	–	144615
					–		–		–	10712	
268	12 247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Призма, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	6127		18381		18381	–	19851
					–		–		–	1470	
269	13 247-102-0164	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ARCTIC STANDARD1200, IP65	шт.	27	14347		387369		387369	–	418359
					–		–		–	30990	
270	14 247-102-1401	Светильник светодиодный, типа НПП03-100, IP54	шт.	2	4910		9820		9820	–	10606
					–		–		–	786	
271	15 299-100-1000 (пл)	Лампа MD36	шт	2	1786		3572		3572	–	3858

						–		–		–	286
272	16 247-202-0409	Коробка распаячная для открытой установки , размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм									
			шт.	25	574		14350		14350	–	15498
					–		–		–	1148	
273	17 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	41	250,39	0,28	10266	11	396	7101	18756
					240,44	0,12	9858	5	–	1389	
274	18 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	23	358		8234		8234	–	8893
					–		–		–	659	
275	19 247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54									
			шт.	17	1170		19890		19890	–	21481
					–		–		–	1591	

276	20 247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54									
			шт.	1	1170		1170		1170	–	1264
					–		–		–	94	
277	21 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %									
			м	197	398,42	2,84	78489	559	2585	54271	143381
					382,46	0,16	75345	32	–	10621	
278	22 241-102-0104	Труба гофрированная д= 20 мм	м	197	520		102440		102440	–	110635
					–		–		–	8195	
279	23 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %									
			м	197	141,87	1,51	27948	297	2200	18330	49980
					129,19	0,04	25450	8	–	3702	
280	24 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %									
			м	300	496,31	3,25	148893	975	13056	97181	265760
					449,54	0,37	134862	111	–	19686	

281	25 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66									
			км	0,245	301095		73768		73768	–	79669
					–		–		–	5901	
282	26 243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,06	311231		18674		18674	–	20168
					–		–		–	1494	
283	27 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,192	468325		89918		89918	–	97111
					–		–		–	7193	
284	28 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			м	30	890,82	25,25	26725	758	19386	4926	34183
					219,38	8,65	6581	260	–	2532	

285	29 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	6738,41	202,03	20215	606	15378	3208	25297
					1410,3	74,69	4231	224	–	1874	
286	30 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	9	654,95	22,91	5895	206	3150	1876	8393
					282,06	7,47	2539	67	–	622	
	Раздел 10 Локальная смета 2-3-6 Пожарная сигнализация										
287	1 1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	19729,36	3,48	19729	3	201	14058	36490
					19525	–	19525	–	–	2703	
288	2 248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472		19472		19472	–	21030
					–		–		–	1558	
289	3 1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3552,49	–	3552	–	314	2331	6354
					3238	–	3238	–	–	471	
290	4 296-100-1000 (пл)	Аккумулятор 12В,7А/ч	шт	1	7589		7589		7589	–	8196
					–		–		–	607	

291	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	10	3309,1	1,92	33091	19	692	23314	60917
					3238	–	32380	–	–	4512	
292	6 248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63М									
			шт.	10	3910		39100		39100	–	42228
					–		–		–	3128	
293	7 1310-0701-0201	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	1659,1	0,72	1659	1	39	1166	3051
					1619	–	1619	–	–	226	
294	8 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3СУ									
			шт.	1	1762		1762		1762	–	1903
					–		–		–	141	
295	9 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	2	3271,81	–	6544	–	68	4663	12104
					3238	–	6476	–	–	897	
296	10 248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели "Выход"									
			шт.	2	1931		3862		3862	–	4171
					–		–		–	309	

297	11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %								
				шт.	1	921,46	4,84	921	5	11	654	1701
						905,75	1,62	906	2	–	126	
298	12	297-100-1000 (пл)	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Призма-200									
				шт	1	2679		2679		2679	–	2893
						–		–		–	214	
299	13	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР=72 %									
				м	75	204,49	25,83	15337	1937	43	10045	27413
						178,09	7,93	13357	595	–	2031	
300	14	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50									
				км	0,06	27972		1678		1678	–	1812
						–		–		–	134	
301	15	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50									
				км	0,015	50713		761		761	–	822
						–		–		–	61	

302	16 1310-0105-0303	Кабель и провод питания сечением 20 мм2. Прокладка на провододержателях НР=72 %	м	5	279,26	35,84	1396	179	3	914	2495
					242,85	11,01	1214	55	–	185	
303	17 243-801-0107	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х10 мм2	км	0,005	1010758		5054		5054	–	5458
					–		–		–	404	
304	18 1308-0304-0502	Резистор. Установка НР=72 %	шт.	2	2090,2	272,58	4180	545	273	2591	7313
					1681	117,93	3362	236	–	542	
305	19 261-404-0590	Резисторы	шт.	2	48		96		96	–	104
					–		–		–	8	
306	20 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	10	835,95	–	8360	–	110	5940	15444
					825	–	8250	–	–	1144	
307	21 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	154		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
308	22 1121-0102-0102	Миниканал. Прокладка НР=72 %	м	10	393,09	5,24	3931	52	151	2687	7147
					372,8	0,4	3728	4	–	529	
309	23 243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	10	413		4130		4130	–	4460

						–		–	–	330
310	24	243-907-5905	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х17							
				шт.	4	58		232	232	– 251
						–		–	–	19
311	25	243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, тройник размерами 25х17							
				шт.	2	70		140	140	– 151
						–		–	–	11
312	26	243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х17							
				шт.	6	56		336	336	– 363
						–		–	–	27
313	27	248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63М (резерв)							
				шт.	1	3910		3910	3910	– 4223
						–		–	–	313
314	28	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР (резерв)							
				шт.	1	1762		1762	1762	– 1903
						–		–	–	141
			Раздел 11 Локальная смета 2-4-1 Демонтажные работы							
315	1	1146-0401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка НР=72 %							
				м2	97	98,35	1,05	9540	102	– 6795 17642
						97,3	–	9438	–	– 1307

316	2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	46	199,25	20,67	9166	951	–	6162	16554
					178,58	7,45	8215	343	–	1226	
317	3 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	46	349,52	18,87	16078	868	–	11177	29435
					330,65	6,8	15210	313	–	2180	
Раздел 12 Локальная смета 2-4-2 Общестроительные работы											
318	13 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2,7	177667,74	2011,91	479703	5432	385956	65295	588598
					32709,11	878,73	88315	2373	–	43600	
319	14 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	20,4	1807,46	14,31	36872	292	31873	3498	43600
					230,77	7,42	4708	151	–	3230	
320	15 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,665	177397,51	1554,79	117969	1034	94429	16554	145285

					33844,5	728,55	22507	484	–	10762		
321	16	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита влаго-био-огнезащитным составом ТХЭФ-ПТ НР=72 %	м3 древесины в конструкции	4,015	1323,44	83,31	5314	334	2	3696	9731
						1239,65	38,74	4977	156	–	721	
322	17	292-500-1000 (пл)	Влаго-био-огнезащитный состав ТХЭФ-ПТ	кг	200,75	1786		358540		358540	–	387223
						–		–		–	28683	
323	18	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита огнезащитным составом Щит-1 на 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 древесины в конструкции	4,015	2646,91	166,63	10627	669	4	7391	19459
						2479,31	77,47	9954	311	–	1441	
324	19	292-500-2000 (пл)	Огнезащитный состав Щит-1	кг	4	580		2320		2320	–	2506
						–		–		–	186	
325	20	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	60	944,61	20,35	56677	1221	26848	20973	83862
						476,79	8,7	28607	522	–	6212	

326	21 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-1) НР=72 %	т стальных элементов	0,05878	373890,64	15074,88	21977	886	1050	14521	39418
					340952	2165,41	20041	127	–	2920	
327	22 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,036	464522		16723		16723	–	18061
					–		–		–	1338	
328	23 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00408	346394		1413		1413	–	1526
					–		–		–	113	
329	24 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01326	335138		4444		4444	–	4800
					–		–		–	356	
330	25 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00544	441876		2404		2404	–	2596
					–		–		–	192	

Раздел 13 Локальная смета 7-1-3 Благоустройство территории

331	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	6	3993,9	1154,32	23963	6926	16002	2004	28044
					172,66	291,32	1036	1748	–	2077	
332	10 1127-0402-0105	Основания из песчано-цементных смесей . Устройство НР=72 %	м2 дорожного основания	60	231,86	113,85	13912	6831	5944	1496	16641
					18,94	15,7	1136	942	–	1233	
333	11 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=72 % К=0,070;	м3 сборных железобетонных плит	4,2	5706,34	3755,7	23967	15774	1079	9347	35979
					1693,75	1397,26	7114	5868	–	2665	
334	12 255-102-0205	Плита бетонная толщиной 70 мм серая	м2	60	2888		173280		173280	–	187142
					–		–		–	13862	
335	13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	194	2392,07	34,35	464062	6664	277300	131731	643456
					928,34	14,75	180098	2862	–	47663	
336	14 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,104	58159		180526		180526	–	194968

					–		–		–	14442	
	Раздел 14 Локальная смета 7-1-4 Ограждение										
337	1 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	13	1746,36	–	22703	–	–	16346	42173
					1746,36	–	22703	–	–	3124	
338	2 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=129,000;									
			м3	2,58	24431,9	1150,71	63034	2969	56116	3389	71737
					1530,9	293,52	3950	757	–	5314	
339	3 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 % К=129,000;									
			м3	16,125	33187,94	1214,96	535156	19591	408502	80847	665283
					6639,5	324,08	107062	5226	–	49280	
340	4 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %									
			т	0,2838	1203440,83	1504,83	341537	427	257495	60342	434029
					294624	686,79	83614	195	–	32150	
341	5 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	24,40971	68032,83	7235,38	1660662	176614	96920	1029131	2904976
					56826,9	1729,64	1387128	42220	–	215183	
342	109 1106-0401-0101	Стены подпорные бетонные. Устройство НР=72 %									
			м3	45,25342	30728,14	1368,35	1390553	61923	1133657	152790	1666810
					4308,48	380,86	194973	17235	–	123467	

Всего		**35 693 123**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7 764 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		622 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		195 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге		18 820 215
- оборудование, тенге		119 521
- накладные расходы, тенге		5 730 913
в т.ч. зарплата, тенге		515 783
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 635 084
Всего		**35 693 123**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		426 883
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (5370/163,33*1,50*3063+8*5370*10/1960*(8475386/5370+1,50*3063/163,33))/1000		503 159
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**720 010**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.		**37 343 175**
Итого в текущих ценах с 2022 г. К-1,050		39 210 334
С учетом понижающего коэффициента	0,999645394395	39 196 428,57
НДС (12 %)		4 703 571,43
Итого		**43 900 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "
Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**