Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройста территории по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 300	07.07.2022г.	областной бюджет	017-028-421	ТОО "Alyans XXI "	17
		доп.соглаш №1	28.09.2022г	местный бюджет	017-015-421		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 3	172 900 000,00	25 892 857,14	25 892 857,14	25 892 857,14			11 116 572,00		3 107 142,86	29 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27, БИН 060140009176 , БИК: KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KS N181 6000, РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания, гаража, склада и благоустройство территории по адресу: РК,ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов,7/2**

Договор №300 от 07.июля 2022г. Доп соглашение №1 от 28.09.2022 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. 20.10.2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Локальная смета 2-2-4											
1	12	1311-0203-0102	Клапан терморегулятора с термостатическим элементом НР=72 %	шт.	4	1607,04	–	6428	–	796	4055	11322
						1408	–	5632	–	–	839	

2	13 295-100-1000 (пл)	Клапан терморегулятора RTD-20 с термостатическим элементом Danfoss	шт	4	14286		57144		57144	–	61716
					–		–		–	4572	

Раздел 2 Локальная смета 2-4-2

3	34 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	113	6214,37	29,28	702224	3309	591398	78394	843067
					951,48	12,06	107517	1363	–	62449	

Раздел 3 Локальная смета 7-1-3

4	2 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 % К=-1,000;	м бортового камня	-30	2392,07	34,35	-71762	-1031	-42881	-20371	-99504
					928,34	14,75	-27850	-443	–	-7371	
5	3 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=-1,000;	м3	-1,35	58159		-78515		-78515	–	-84796
					–		–		–	-6281	
6	15 1106-0101-0114	Устройство монолитного участка из бетона В12,5 НР=72 %	м3	6,46407	25137,25	1248,54	162489	8071	145922	7651	183751
					1314,35	329,62	8496	2131	–	13611	

Раздел 4 Локальная смета 7-1-4

7	6 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм									
			т	1,40616	474612		667380		667380	–	720770
					–		–		–	53390	
8	8 214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более									
			т	2,08128	479533		998042		998042	–	1077885
					–		–		–	79843	
9	12 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %									
			м2 окрашиваемой поверхности	659	1067,54	1,24	703509	817	91792	440147	1235148
					927,01	0,63	610900	415	–	91492	
10	13 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	0,1	1746,36	–	175	–	–	126	325
					1746,36	–	175	–	–	24	

11	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,02	24431,9	1150,71	489	23	435	27	557
					1530,9	293,52	31	6	–	41	
12	15 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 %	м3	0,125	33187,94	1214,96	4148	152	3167	627	5157
					6639,5	324,08	830	41	–	382	
13	16 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0022	1203440,83	1504,83	2648	3	1996	468	3365
					294624	686,79	648	2	–	249	
14	17 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,16394	68032,83	7235,38	11153	1186	651	6912	19510
					56826,9	1729,64	9316	284	–	1445	
15	24 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,43	1067,54	1,24	4729	6	617	2959	8303
					927,01	0,63	4107	3	–	615	
16	25 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,2	1746,36	–	349	–	–	251	648
					1746,36	–	349	–	–	48	

17	26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=2,000;	м3	0,04	24431,9	1150,71	977	46	870	53	1112
					1530,9	293,52	61	12	–	82	
18	27 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 % К=2,000;	м3	0,25	33187,94	1214,96	8297	304	6333	1254	10315
					6639,5	324,08	1660	81	–	764	
19	28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0088	1203440,83	1504,83	10590	13	7984	1871	13458
					294624	686,79	2593	6	–	997	
20	29 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,17032	68032,83	7235,38	11587	1232	676	7181	20269
					56826,9	1729,64	9679	295	–	1501	
21	36 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,6	1067,54	1,24	4911	6	641	3072	8622
					927,01	0,63	4264	3	–	639	
22	37 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,1	1746,36	–	175	–	–	126	325
					1746,36	–	175	–	–	24	

23	38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,02	24431,9	1150,71	489	23	435	27	557
					1530,9	293,52	31	6	–	41	
24	39 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 %	м3	0,125	33187,94	1214,96	4148	152	3167	627	5157
					6639,5	324,08	830	41	–	382	
25	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0022	1203440,83	1504,83	2648	3	1996	468	3365
					294624	686,79	648	2	–	249	
26	41 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,35861	68032,83	7235,38	24397	2595	1424	15119	42677
					56826,9	1729,64	20379	620	–	3161	
27	48 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,7	1067,54	1,24	10355	12	1351	6479	18181
					927,01	0,63	8992	6	–	1347	
28	49 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,1	1746,36	–	175	–	–	126	325
					1746,36	–	175	–	–	24	

29	50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,02	24431,9	1150,71	489	23	435	27	557
					1530,9	293,52	31	6	–	41	
30	51 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 %	м3	0,125	33187,94	1214,96	4148	152	3167	627	5157
					6639,5	324,08	830	41	–	382	
31	52 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0022	1203440,83	1504,83	2648	3	1996	468	3365
					294624	686,79	648	2	–	249	
32	53 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,48046	68032,83	7235,38	32687	3476	1908	20256	57178
					56826,9	1729,64	27303	831	–	4235	
33	60 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13	1067,54	1,24	13878	16	1811	8682	24365
					927,01	0,63	12051	8	–	1805	
34	61 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,1	1746,36	–	175	–	–	126	325
					1746,36	–	175	–	–	24	

35	62 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,02	24431,9	1150,71	489	23	435	27	557
					1530,9	293,52	31	6	–	41	
36	63 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 %	м3	0,125	33187,94	1214,96	4148	152	3167	627	5157
					6639,5	324,08	830	41	–	382	
37	64 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0022	1203440,83	1504,83	2648	3	1996	468	3365
					294624	686,79	648	2	–	249	
38	65 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,25784	68032,83	7235,38	17542	1866	1024	10871	30686
					56826,9	1729,64	14652	446	–	2273	
39	72 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	1067,54	1,24	7473	9	975	4675	13120
					927,01	0,63	6489	4	–	972	
40	73 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,1	1746,36	–	175	–	–	126	325
					1746,36	–	175	–	–	24	

41	74 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,02	24431,9	1150,71	489	23	435	27	557
					1530,9	293,52	31	6	–	41	
42	75 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 %	м3	0,125	33187,94	1214,96	4148	152	3167	627	5157
					6639,5	324,08	830	41	–	382	
43	76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0022	1203440,83	1504,83	2648	3	1996	468	3365
					294624	686,79	648	2	–	249	
44	77 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,50086	68032,83	7235,38	34075	3624	1989	21116	59606
					56826,9	1729,64	28462	866	–	4415	
45	84 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	1067,54	1,24	14412	17	1880	9017	25303
					927,01	0,63	12515	9	–	1874	
46	96 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	1067,54	1,24	26155	30	3413	16363	45919

53	103 214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм К=0,500;	т	0,0033	505450	1668	1668	–	1801
					–	–	–	133	
54	104 214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более К=0,500;	т	0,19267	479533	92396	92396	–	99788
					–	–	–	7392	
55	105 241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм К=0,500;	м	7,44	3953	29410	29410	–	31763
					–	–	–	2353	
56	106 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=0,500;	т	0,00384	464522	1784	1784	–	1927

					–		–		–	143	
57	107 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка шарнира Ш1 НР=72 % К=0,500;	т стальных элементов	0,02352	997067,42	6966,94	23451	164	21536	1290	26720
					74468,8	1667,57	1752	39	–	1979	
58	108 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 % К=0,500;	м2 окрашиваемой поверхности	10,265	1067,54	1,24	10958	13	1430	6856	19239
					927,01	0,63	9516	6	–	1425	
59	109 1106-0401-0101	Стены подпорные бетонные. Устройство НР=72 %	м3	4,99698	30728,14	1368,35	153548	6838	125181	16871	184053
					4308,48	380,86	21529	1903	–	13634	
Раздел 5 Локальная смета 2-1-1д											
60	1 1120-2601-1605	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Демонтаж НР=98 %	сплит-система	28	10776,61	15,6	301745	437	4104	291260	640445
					10614,44	–	297204	–	–	47440	
61	2 1120-2601-1605	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене НР=98 %	сплит-система	24	13650,61	15,6	327615	374	72494	249652	623448

					10614,44	–	254747	–	–	46181	
62	3 261-302-0154	Кондиционер "GREE Bora-07"	комплект	1	144642		144642		144642	–	156213
					–		–		–	11571	
63	4 261-302-0154	Кондиционер "GREE Bora-12"	комплект	1	234821		234821		234821	–	253607
					–		–		–	18786	
64	5 1109-0606-0113	Кронштейны . Демонтаж НР=69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,8	51046,24	9204,48	40837	7364	1033	24475	70537
					40551,09	3787,72	32441	3030	–	5225	
65	6 1109-0606-0113	Кронштейны . Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,8	1087807,71	13149,24	870246	10519	805659	40294	983383
					67585,16	5411,03	54068	4329	–	72843	
66	7 290-000-0001 (пл)	Изготовление и установка вывески	шт	1	494241		494241		494241	–	533780
					–		–		–	39539	

Раздел 6 Локальная смета 2-2-2д

67	1 1110-0401-0102	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=72 %	м2 перегородок	73,9	5220,02	72,54	385759	5361	185868	141828	569794

					2632,35	33,18	194531	2452	–	42207	
Раздел 7 Локальная смета 2-2-4д											
68	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	1165,4	58,25	6992	350	158	4767	12700
					1080,8	22,71	6485	136	–	941	
69	2 241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	6	1009		6054		6054	–	6538
					–		–		–	484	
70	3 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	6	125,01	1,47	750	9	12	526	1378
					121,59	–	730	–	–	102	
71	4 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6707		13414		13414	–	14487

					–		–		–	1073	
72	5 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %									
			шт.	2	553,43	–	1107	–	611	357	1581
					247,89	–	496	–	–	117	
73	6 1311-0203-0102	Клапан терморегулятора с термостатическим элементом НР=72 %									
			шт.	2	1607,04	–	3214	–	398	2028	5661
					1408	–	2816	–	–	419	
74	7 295-100-1000 (пл)	Клапан терморегулятора RTD-20 с термостатическим элементом Danfoss									
			шт	2	14286		28572		28572	–	30858
					–		–		–	2286	
75	8 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %									
			кВт	10,08	15078,56	21,77	151992	219	142463	6763	171455
					923,59	8,22	9310	83	–	12700	
Раздел 8 Локальная смета 2-2-5д											
76	1 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %									
			шт.	6	1608,02	65,35	9648	392	36	6766	17727
					1536,69	29,48	9220	177	–	1313	

77	2 247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Призма, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014									
			шт.	7	6127		42889		42889	–	46320
					–		–		–	3431	
78	3 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	10	250,39	0,28	2504	3	97	1732	4575
					240,44	0,12	2404	1	–	339	
79	4 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	8	358		2864		2864	–	3093
					–		–		–	229	
80	5 247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54									
			шт.	2	1170		2340		2340	–	2527
					–		–		–	187	

81	6 1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %									
			м	135	543,77	4,17	73409	563	5875	48295	131440
					496,08	0,78	66971	105	–	9736	
82	7 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66									
			км	0,065	301095		19571		19571	–	21137
					–		–		–	1566	
83	8 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,07	468325		32783		32783	–	35406
					–		–		–	2623	
Раздел 9 Локальная смета 2-3-2д											
84	1 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	34,2	6164,9	194,69	210840	6658	153477	50582	282336
					1482,58	90,86	50704	3107	–	20914	
85	2 1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,7	576,55	–	40762	–	–	32610	79242

					576,55	–	40762	–	–	5870	
86	3 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	27,2	7101,36	28,74	193157	782	97659	76094	290791
					3482,2	14,73	94716	401	–	21540	
87	4 1203-0101-1503	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2 НР=72 %	м2 отремонтированной поверхности	14,6	23477,25	108,3	342768	1581	153212	135828	516884
					12874,99	46,24	187975	675	–	38288	
88	5 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	246,88	1016,42	6,43	250934	1587	67048	131669	413211
					738,41	2,33	182299	575	–	30608	
89	6 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	644,9	1083,22	25,11	698569	16193	75918	440806	1230525
					940,39	8,95	606458	5772	–	91150	
90	7 1206-0101-1902	Ворота. Ремонт НР=72 %	м2 полотна	56	4911,14	10,66	275024	597	110070	118337	424830

					2934,95	–	164357	–	–	31469	
91	8 1115-0403-0504	Заполнения проемов ворот. Окраска масляными составами НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56	2656,59	5,16	148769	289	7724	112720	282408
					2513,5	2,57	140756	144	–	20919	

Раздел 10 Локальная смета 7-1-1д

92	1 1218-0101-0306	Деревья: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях НР=72 %	складочный м3 кряжей	26	10616,37	963,33	276026	25047	–	180705	493269
					9653,04	–	250979	–	–	36538	
93	2 1109-0604-0105	Демонтаж ограждения НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	12,2	99840,83	31119,76	1218058	379661	55389	671307	2040514
					64180,97	12242,86	783008	149363	–	151149	
94	3 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж НР=94 % ктрр1=0,8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=0;	м2 покрытия	75	2301,37	1193,35	172603	89501	–	103957	298685
					1108,02	366,54	83102	27491	–	22125	

Раздел 11 Локальная смета 7-1-3д

95	1 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %									
			м2 покрытия	452	2407,14	212,14	1088027	95887	979823	18212	1194738
					27,25	28,71	12317	12977	–	88499	
96	2 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %									
			м3 материала основания в плотном теле	242,0605	3993,9	1154,32	966765	279415	645556	80864	1131439
					172,66	291,32	41794	70517	–	83810	
97	3 1127-1301-0101	Покрытия спортивные из искустренного газона НР=108 %									
			м2 покрытия	450	3407,97	26,71	1533587	12020	1163664	391337	2078918
					795,34	9,88	357903	4446	–	153994	

Раздел 12 Локальная смета 7-1-4д

98	2 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %									
			т конструкций	1,96184	743643,97	14668,06	1458910	28776	991816	308066	1908334

					223422	4156,83	438318	8155	–	141358	
99	3 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм									
			т	0,9	489955		440960		440960	–	476237
					–		–		–	35277	
100	5 241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм									
			м	1375	799		1098625		1098625	–	1186515
					–		–		–	87890	

Всего	**23 555 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 325 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 000 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	303 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 116 572
- накладные расходы, тенге	4 368 868
в т.ч. зарплата, тенге	393 197
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 744 858
Всего	**23 555 689**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	282 668
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (3678/163,33*1,50*3063+8*3678*10/1960*(6022103/3678+1,50*3063/163,33))/1000	353 486
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**476 767**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**24 668 610**
Итого в текущих ценах с 2022 г. К-1,050	25 902 040,50

С учетом понижающего коэффициента	25 892 857,14
НДС (12 %)	3 107 142,86
Итого	**29 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"
Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Руководитель _____ **Танекенов К.А.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"
Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**