Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» марта 2019 года;

Заказчик:

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., 090300 РК, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона, тел: 85732222262; факс: 85732222667;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии:

от 13.11.2018 года, ТОО «Нұрсәт», гос. Лицензия ГСЛ № 13008023 от 13.05.2013 года, Республика Казахстан, Мангистауская область, 130 000, г. Актау, микрорайон 14, дом 58, кв 22

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:

от 04 марта 2019 года, ТОО «ИКпоОСП» Эксперт Чупров Алексей Юрьевич, №KZ01784 от 18.05.2012 года, №KZ01785 от 18.05.2012 года, №KZ01786 от 18.05.2012 года, №KZ67VJE00000349 от 27.05.2014 года;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

от 04 марта 2019 года, ТОО «Каспий Инжиниринг», Эксперт Фадин Андрей Викторович, №KZ08VJE00022072 от 18.01.2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту Абулхаир хана от ул.С.Датова до ул.Кызылжарской в г.Уральск, ЗКО**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Абулхаир хана

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании;

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»

(наименование органа, вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от:

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», №KZ15REA00090227 от 13.04.2018 года;

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО "ТС Индустрия», № 012-2016-АД

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й):

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска», №40, от 29.03.2017 года;

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2017 года;**

(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2018 года;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,0;**

фактически, месяц: **18,0;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Общая протяженность дороги	п.м.	1970		1970	
Ширина проезжей части	м	от 14 до 18		от 14 до 18	

Ширина тротуаров	м	от 1,5 до 3,0		от 1,5 до 3,0	
Тип дорожного покрытия		Облегченный, асфальтобетонное			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Дорожно-климатическая зона - IV;

2. Категория дороги - III;

Конструкция дорожной одежды (ТИП I):
Двухслойное покрытие:
- Черный щебень - 100 мм;
- розлив вязкого битума БНД 60/90;

- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II СТ РК 1225- 2003 - 70 мм;
- розлив вязкого битума БНД 60/90
- щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 - 50 мм;

Конструкция дорожной одежды (ТИП 2):

Двухслойное покрытие:
- розлив вязкого битума БНД 60/90;
- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II СТ РК 1225- 2003 - 70 мм;
- розлив вязкого битума БНД 60/90;
- щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 - 50 мм;

Конструкция дорожной одежды (ТИП 2.1):

Двухслойное покрытие:
- ПГС по ГОСТу 8756-93 - 15 см;
- Фракционный щебень фр.20-40 мм - 17 см;
- Черный щебень - 100 мм;
- розлив вязкого битума БНД 60/90;
- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II СТ РК 1225-2003 - 60 мм;
- розлив вязкого битума БНД 60/90;
- щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 - 50 мм;
- так же предусмотрено, устройство резервных труб ПВХ диаметром 110 мм, согласно ТУ №7/1567 от 16.05.2016 года, выданным Уральским городским филиалом АО Зап.Каз.РЭК и ТУ №4-37-16/Л-ТУ от 27.04.2016 года, выданным ЗК ОДТ АО «Казахтелеком» и замена существующего водопровода диаметром 400 мм, согласно ТУ №08-08/1576 от 27.04.2016 года, выданным ТОО «БатысСуАрнасы», устройство светофорного объекта согласно ТУ №5-2/6819 от 28.11.2016 года, выданным ГУ «ОЖКХ ПТиАД» г.Уральска;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; прочие затраты _____ тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 657 620,864 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 643 381,962 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

прочие затраты 14 238,902 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаир хана от ул.С.Датова до ул. Кызылжарская в г.Уральск, ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

Технический надзор

Чупров Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись

Авторский надзор

Фадин Андрей Викторович 04.03.2019

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Базаров Колдасбай Канарбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

Приложение 10

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1970	Участок асфальт к/з-7 см, асфальт ЩМА-20 – 5 см	
2	Ширина проезжей части	м	От 14 до 18	Участок асфальт к/з – 7 см, асфальт ЩМА-20 - 5 см	
3					
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	От 0,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		4 - 6		
11	Дорожные знаки	шт	186		

12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			Участок Конструкция дорожной одежды двухслойное покрытие: - Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый толщиной 7 см. СТ РК 1225-2003 Горячий плотный щебеночно-мастичный асфальтобетон .Марки ЩМА-20 – 5 см	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: **Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **Фадин Андрей Викторович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П