Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" БИН 131040000187
Подрядчик: ТОО"ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН 100840011232
Технадзор: ТОО "SSK Holding"
Договор: Договору №96/24 от 18.11.2024г;
Наименование обьекта: «Строительство ИКИ к жилому дому по улице Гагарина 70/3 (электроснабжение). Корректировка.»

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) форма 3-КС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года.

Наименование обьекта	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство ИКИ к жилому дому по улице Гагарина 70/3 (электроснабжение).	1 219 327	1 088 685							130 642	1 219 327
Гарантийное удержание 5%	60 966	54 434							6 532	60 966
Всего к оплате	1 158 361	1 034 251							124 110	1 158 361

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" БИН 131040000187

Руководитель _____ **Келмаганбетова М. К.**

Технический надзор ТОО "SSK Holding"

Эксперт _____ **Ташимбетов А.А.**

Подрядчик ТОО "Ювон Электро Строй" БИН 100840011232

Директор _____ **Карембаев А.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" область Ұлытау, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 39А

Технический надзор: ТОО "SSK Holding"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Договор: №96/24 от 18.11.2024г;

Наименование стройки: «Строительство ИКИ к жилому дому по улице Гагарина 70/3 (электроснабжение). Корректировка.»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**948 906**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**948906**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта2**	м^3	29,1	379	11 029
2	У6101-0201-0102 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,9	11 914	10 723
3	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта2**	м^3	18,6	99	1 841
4	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	3	4 223	12 669
5	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	3	5 908	17 724
		Прокладка кабеля				
6	У6401-0201-0703	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 мдо 3 кг**	м	200	1 634	326 800

Договор: №96/24 от 18.11.2024г;

7	**С1243-113-0909**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**м**	**200**	**2 790**	**558 000**
8	**У6401-0201-0407**	**Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2**	**шт.**	**4**	**2 315**	**9 260**
9	**СПрайс**	**Наконечник кабельный типа ТА 70-10-12**	**шт**	**4**	**215,05**	**860**

Итог по смете	Тенге	948 906
Оборудования	Тенге	-
Итого без оборудования	Тенге	948 906
Общеплощадочные затраты 8,4%	Тенге	79 708
Итого	Тенге	1 028 614
Сметная прибыль 5%	Тенге	51 431
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	30 858
Итого	Тенге	1 110 903
в том числе на 2024год 100% К=1	Тенге	1 110 903
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	1 088 685
НДС 12%	Тенге	130 642
Итого с НДС	Тенге	1 219 327

Технический надзор:

ТОО "SSK Holding"
Инженер-эксперт:

_____Ташимбетов А.А.

Авторский надзор:

ТОО "Шынар Проект и Компания"
Инженер-эксперт:

_____Турсынбай А. Б.

Подрядчик:

ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
Директор:

_____Карсыбаев А. К

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____Келмаганбетова М. К.