ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: сентябрь 2017 г.

Заявка №: 1/ Application No.: 1

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	**100,00%**	14 035 578,24	0,00	14 035 578,24
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	**100,00%**	21 475 598,64	0,00	21 475 598,64
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	**100,00%**	5 193 860,00	0,00	5 193 860,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	**100,00%**	81 789 448,25	0,00	81 789 448,25
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	**100,00%**	59 059 725,25	0,00	59 059 725,25
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	**100,00%**	4 745 990,00	0,00	4 745 990,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	**100,00%**	85 476 961,55	0,00	85 476 961,55
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	**100,00%**	136 830 441,85	0,00	136 830 441,85
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	**100,00%**	4 955 171,00	0,00	4 955 171,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	**100,00%**	34 958 339,00	0,00	34 958 339,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	**100,00%**	38 299 342,30	0,00	38 299 342,30
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	**100,00%**	956 564,00	0,00	956 564,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	**100,00%**	137 537,78	0,00	137 537,78
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**487 914 557,86**	**-**	**487 914 557,86**
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**173 066 101,71**	**-**	**173 066 101,71**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**423 257 344,00**	**74,39%**	**314 848 456,15**	**-**	**314 848 456,15**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	50 790 881,28		37 781 814,74	0,00	37 781 814,74
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	21 162 867,20		15 742 422,81	0,00	15 742 422,81
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	402 094 476,80		299 106 033,35	0,00	299 106 033,34
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	452 885 358,08		336 887 848,08	0,00	336 887 848,08

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

"НҰРСӘТ"

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	18.09.2017 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	30.08..2017-18.09.2017	услуга	1	314 848 456,15	314 848 456,15	
			Итого без НДС:			314 848 456,15	
			НДС по ставке 12 %			37 781 814,74	
			Всего с НДС			352 630 270,89	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) директор _____ / Актореев А.Б

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2017г.

М.П. "НҰРСӘТ"

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НҰРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	314 848 456,15	37 781 814,74	352 630 270,89
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	314 848 456,15	37 781 814,74	352 630 270,89

Chief accountant of the Company

"НҰРСӘТ"

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: сентябрь 2017 г.
Заявка №: 2 / Application No.: 2

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	25,00%	1 121 185,90	0,00	1 121 185,90
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	30,00%	8 273 547,21	0,00	8 273 547,21
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	50,00%	15 427 886,84	0,00	15 427 886,84
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	15,00%	1 907 655,75	0,00	1 907 655,75
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	0,00	5 450 968,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	0,00	522 057,20
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**520 617 358,76**	**487 914 557,86**	**32 703 300,90**
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**184 666 150,75**	**173 066 101,71**	**11 600 049,04**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**423 257 344,00**	79,37%	**335 951 708,01**	**314 848 456,15**	**21 103 251,86**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	50 790 881,28		40 314 204,96	37 781 814,74	2 532 390,22
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	21 162 867,20		16 797 585,40	15 742 422,81	1 055 162,59
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	402 094 476,80		319 154 122,61	299 106 033,34	20 048 089,27
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	452 885 358,08		359 468 327,57	336 887 848,08	22 580 479,49

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursa@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	29.09.2017 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулханрхана от ул.С.Датова до ул.Кызылжарская в г.Уральске, ЗКО**	19.09.2017-29.09.2017	услуга	1	21 103 251,86	21 103 251,86	
			Итого без НДС			21 103 251,86	
			НДС по ставке 12 %			2 532 390,22	
			Всего с НДС			23 635 642,08	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) _____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2017г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: декабрь 2017 г.

Заявка №: 3 / Application No.: 3

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	**100,00%**	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	**100,00%**	21 475 598,64	21 475 598,54	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	**70,00%**	3 139 320,52	1 121 185,90	2 018 134,62
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	**100,00%**	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	**100,00%**	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	**100,00%**	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	**100,00%**	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	**100,00%**	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	**100,00%**	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	**100,00%**	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	**100,00%**	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	**100,00%**	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	**100,00%**	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	**100,00%**	27 578 490,70	8 273 547,21	19 304 943,49
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	**100,00%**	30 855 773,68	15 427 886,84	15 427 886,84
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	**29,17%**	14 646 020,00	0,00	14 646 020,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	**100,00%**	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	**50,00%**	6 358 852,50	1 907 655,75	4 451 196,75
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	**100,00%**	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	**100,00%**	15 168 945,00	0,00	15 168 945,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	**100,00%**	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	**100,00%**	1 253 860,04	0,00	1 253 860,04
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	**100,00%**	97 674,64	0,00	97 674,64
	Всего:	**655 913 712,84**		**592 986 520,14**	**520 617 858,76**	**72 368 661,38**
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**210 335 731,44**	**184 666 150,75**	**25 669 580,69**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**423 257 344,00**	**90,41%**	**382 650 788,70**	**335 951 708,01**	**46 699 080,69**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	50 790 881,28		45 918 094,64	40 314 204,96	5 603 889,68
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	21 162 867,20		19 132 539,43	16 797 585,40	2 334 954,03
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	402 094 476,80		363 518 249,27	319 154 122,61	44 364 126,66
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	452 885 358,08		409 436 343,91	359 468 327,57	49 968 016,34

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г.

Номер документа	Дата составления
3	07.12.2017 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	30.09.2017-07.12.2017	услуга	1	46 699 080,69	46 699 080,69	
			Итого без НДС:			46 699 080,69	
			НДС по ставке 12 %			5 603 889,68	
			Всего с НДС			52 302 970,37	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Актореев Б.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Кистанова Т.Д.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2017г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НҰРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	46 699 080,69	5 603 889,68	52 302 970,37
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	46 699 080,69	5 603 889,68	52 302 970,37

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: декабрь 2017 г.
Заявка №: 4 / Application No.: 4

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	100,00%	4 484 743,61	3 139 320,52	1 345 423,09
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	100,00%	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	100,00%	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	72,93%	36 615 075,55	14 646 020,00	21 969 055,55
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	100,00%	12 717 705,00	6 358 852,50	6 358 852,50
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	100,00%	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	100,00%	1 302 181,82	0,00	1 302 181,82
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	100,00%	4 436 117,64	0,00	4 436 117,64
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	100,00%	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	100,00%	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**628 398 150,74**	**592 986 520,14**	**35 411 630,60**
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**222 896 440,62**	**210 335 731,44**	**12 560 709,18**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**423 257 344,00**	**95,81%**	**405 501 710,12**	**382 650 788,70**	**22 850 921,42**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	50 790 881,28		48 660 205,21	45 918 094,64	2 742 110,57
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	21 162 867,20		20 275 085,50	19 132 539,43	1 142 546,07
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	402 094 476,80		385 226 624,61	363 518 249,27	21 708 375,35
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	452 885 358,08		433 886 829,81	409 435 343,91	24 450 485,01

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПС б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karsenbayev Samat
Social Projects Manager

4421 87132 71126

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Ura'sk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НҰРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	22 850 921,42	2 742 110,57	25 593 031,99
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	22 850 921,42	2 742 110,57	25 593 031,99

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангистауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867)

Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г.

Номер документа	Дата составления
4	15.12.2017 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызылжарская в г.Уральске, ЗКО**	07.12.2017-15.12.2017	услуга	1	22 850 921,42	22 850 921,42	
			Итого без НДС:			22 850 921,42	
			НДС по ставке 12 %			2 742 110,57	
			Всего с НДС			25 593 031,99	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) директор Акбореев Ж.Б

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2017г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятие) работ различны.

Checked by Umarova A

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"

Предмет:/Subject: май 2018 г.

Заявка №: 4 / Application No.: 4

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	**100,00%**	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	**100,00%**	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	**100,00%**	4 484 743,61	4 484 743,61	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	**100,00%**	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	**100,00%**	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	**100,00%**	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	**100,00%**	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	**100,00%**	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	**100,00%**	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	**100,00%**	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	**100,00%**	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	**100,00%**	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	**100,00%**	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	**100,00%**	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	**100,00%**	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	**100,00%**	50 206 591,60	36 615 075,55	13 591 516,05
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	**100,00%**	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	**100,00%**	12 717 705,00	12 717 705,00	0,00
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	**100,00%**	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	**100,00%**	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	**100,00%**	5 739 860,85	0,00	5 739 860,85
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	**100,00%**	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	**100,00%**	1 302 181,82	1 302 181,82	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	**100,00%**	8 184 185,20	0,00	8 184 185,20
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	**100,00%**	4 436 117,64	4 436 117,64	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	**100,00%**	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	**100,00%**	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**655 913 712,84**	**628 398 150,74**	**27 515 562,10**
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**232 656 368,85**	**222 896 440,62**	**9 759 928,23**
	Всего с учетом скидки:	**423 257 344,00**		**423 257 344,00**	**405 501 710,12**	**17 755 633,88**
	Дополнительные объемы работ					
28	раздел 1. Электоснабжение	13 771 591,20	50,00%	**6 885 795,60**		**6 885 795,60**
29	раздел 2. Система связи	5 368 189,20	80,00%	**4 294 551,36**		**4 294 551,36**
30	раздел 3. Светофорный объект.	11 141 430,40	100,00%	**11 141 430,40**		**11 141 430,40**
31	раздел 4. Наружные сети водоснабжения.	120 766 017,49	0,00%			
	Всего по доп.объемам работ:	**151 047 228,29**		**22 321 777,36**		**22 321 777,36**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**574 304 572,29**	**77,59%**	**445 579 121,36**	**405 501 710,12**	**40 077 411,24**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	68 916 548,67		53 469 494,56	48 660 205,21	4 809 289,35
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	28 715 228,61		22 278 956,07	20 275 085,51	2 003 870,56
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	545 589 343,67		423 300 165,29	385 226 624,62	38 073 540,68
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	614 505 892,35		476 769 659,86	433 886 829,83	42 882 830,03

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Джумаев С.К.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

"НҰРСӘТ"

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	28.05.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхайрхана от ул. С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-28.05.2018	услуга	1	40 077 411,24	40 077 411,24	
			Итого без НДС:			40 077 411,24	
			НДС по ставке 12 %			4 809 289,35	
			Всего с НДС			44 886 700,59	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам.ген. директора Бозаров К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НҰРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	40 077 411,24	4 809 289,35	44 886 700,58
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	40 077 411,24	4 809 289,35	44 886 700,58

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

"НҰРСӘТ"

Checked by Imanov A.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"

Предмет:/Subject: июнь 2018 г.

Заявка №: 5 / Application No.: 5

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	100,00%	4 484 743,61	4 484 743,61	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	100,00%	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	100,00%	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	100,00%	50 206 591,60	50 206 591,60	0,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	100,00%	12 717 705,00	12 717 705,00	0,00
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	100,00%	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	100,00%	5 739 860,85	5 739 860,85	
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	100,00%	1 302 181,82	1 302 181,82	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	100,00%	8 184 185,20	8 184 185,20	
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	100,00%	4 436 117,64	4 436 117,64	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	100,00%	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	100,00%	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**655 913 712,84**	**655 913 712,84**	
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**232 656 368,85**	**232 656 368,85**	
	Всего с учетом скидки:	423 257 344,00		423 257 344,00	423 257 344,00	
	Дополнительные объемы работ					
28	раздел 1. Электоснабжение	13 771 591,20	100,00%	**13 771 591,20**	**6 885 795,60**	**6 885 795,60**
29	раздел 2. Система связи	5 368 189,20	80,00%	**4 294 551,36**	**4 294 551,36**	
30	раздел 3. Светофорный объект.	11 141 430,40	100,00%	**11 141 430,40**	**11 141 430,40**	
31	раздел 4. Наружные сети водоснабжения.	120 766 017,49	50,00%	**60 383 008,75**		**60 383 008,75**
	Всего по доп.объемам работ:	**151 047 228,29**		**89 590 581,71**	**22 321 777,36**	**67 268 804,35**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**574 304 572,29**	**89,30%**	**512 847 925,71**	**445 579 121,36**	**67 268 804,35**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	68 916 548,67		61 541 751,08	53 469 494,56	8 072 256,52
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	28 715 228,61		25 642 396,29	22 278 956,07	3 363 440,22
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	545 589 343,67		487 205 529,42	423 300 165,29	63 905 364,13
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	614 505 892,35		548 747 280,50	476 769 659,86	71 977 620,65

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative: Базаров К.К.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision: Джумаев С.К.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ИИН/БИН

Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	26.06.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхайрхана от ул. С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-26.06.2018	услуга	1	67 268 804,35	67 268 804,35	
			Итого без НДС:			67 268 804,35	
			НДС по ставке 12 %			8 072 256,52	
			Всего с НДС			75 341 060,87	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Бозаров К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2018г.

М.П. М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	67 268 804,35	8 072 256,52	75 341 060,87
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	67 268 804,35	8 072 256,52	75 341 060,87

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

"НҰРСӘТ"

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"

Предмет:/Subject: июль 2018 г.

Заявка №: 6 / Application No.: 6

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	100,00%	4 484 743,61	4 484 743,61	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	100,00%	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	100,00%	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	100,00%	50 206 591,60	50 206 591,60	0,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	100,00%	12 717 705,00	12 717 705,00	0,00
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	100,00%	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	100,00%	5 739 860,85	5 739 860,85	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	100,00%	1 302 181,82	1 302 181,82	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	100,00%	8 184 185,20	8 184 185,20	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	100,00%	4 436 117,64	4 436 117,64	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	100,00%	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	100,00%	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**655 913 712,84**	**655 913 712,84**	
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**232 656 368,85**	**232 656 368,85**	
	Всего с учетом скидки:	**423 257 344,00**		**423 257 344,00**	**423 257 344,00**	
	Дополнительные объемы работ					
28	раздел 1. Электоснабжение	13 771 591,20	100,00%	**13 771 591,20**	**13 771 591,20**	0,00
29	раздел 2. Система связи	5 368 189,20	80,00%	**4 294 551,36**	**4 294 551,36**	0,00
30	раздел 3. Светофорный объект.	11 141 430,40	100,00%	**11 141 430,40**	**11 141 430,40**	0,00
31	раздел 4. Наружные сети водоснабжения.	120 766 017,49	80,00%	**96 612 813,75**	**60 383 008,75**	36229805,00
	Всего по доп.объемам работ:	**151 047 228,29**		**125 820 386,71**	**89 590 581,71**	0,00
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**574 304 572,29**	**95,61%**	**549 077 730,71**	**512 847 925,71**	36229805,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	68 916 548,67		65 889 327,69	61 541 751,08	4 347 576,60
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	28 715 228,61		27 453 886,54	25 642 396,29	1 811 490,25
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	545 589 343,67		521 623 844,17	487 205 529,42	34 418 314,75
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	614 505 892,35		587 513 171,86	548 747 280,50	38 765 891,35

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Джумаев С.К.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	36 229 805,00	4 347 576,60	40 577 381,59
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	36 229 805,00	4 347 576,60	40 577 381,59

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г.

Номер документа	Дата составления
6	28.07.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхайрхана от ул. С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-28.07.2018	услуга	1	36 229 805,00	36 229 805,00	
			Итого без НДС:			36 229 805,00	
			НДС по ставке 12 %			4 347 576,60	
			Всего с НДС			40 577 381,60	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Кабдоров Бакытжан /

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"

Предмет:/Subject: август 2018 г.

Заявка №: 7 / Application No.:7

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	100,00%	4 484 743,61	4 484 743,61	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	100,00%	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	100,00%	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	100,00%	50 206 591,60	50 206 591,60	0,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	100,00%	12 717 705,00	12 717 705,00	0,00
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	100,00%	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	100,00%	5 739 860,85	5 739 860,85	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	100,00%	1 302 181,82	1 302 181,82	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	100,00%	8 184 185,20	8 184 185,20	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	100,00%	4 436 117,64	4 436 117,64	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	100,00%	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	100,00%	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**655 913 712,84**	**655 913 712,84**	
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**232 656 368,85**	**232 656 368,85**	
	Всего с учетом скидки:	**423 257 344,00**		**423 257 344,00**	**423 257 344,00**	
	Дополнительные объемы работ					
28	раздел 1. Электоснабжение	13 771 591,20	100,00%	**13 771 591,20**	**13 771 591,20**	0,00
29	раздел 2. Система связи	5 368 189,20	80,00%	**4 294 551,36**	**4 294 551,36**	0,00
30	раздел 3. Светофорный объект.	11 141 430,40	100,00%	**11 141 430,40**	**11 141 430,40**	0,00
31	раздел 4. Наружные сети водоснабжения.	120 766 017,49	90,00%	**108 689 415,50**	**96 612 813,75**	12076601,75
	Всего по доп.объемам работ:	**151 047 228,29**		**137 896 988,46**	**125 820 386,71**	0,00
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**574 304 572,29**	**97,71%**	**561 154 332,46**	**549 077 730,71**	12076601,75
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	68 916 548,67		67 338 519,90	65 889 327,69	1 449 193,21
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	28 715 228,61		28 057 716,62	27 453 886,54	603 830,09
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	545 589 343,67		533 096 615,84	521 623 844,17	11 472 771,66
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	614 505 892,35		600 435 135,73	587 513 171,86	12 921 963,87

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative: Базаров К.К.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision: Джумаев С.К.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
7	25.08.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхайрхана от ул. С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	29.07.2018-25.08.2018	услуга	1	12 076 601,75	12 076 601,75	
			Итого без НДС:			12 076 601,75	
			НДС по ставке 12 %			1 449 192,21	
			Всего с НДС			13 525 793,96	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Бозаров Бозаров К

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	12 076 601,75	1 449 192,21	13 525 793,96
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	12 076 601,75	1 449 192,21	13 525 793,96

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Бабаров К.К.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: октябрь 2018 г.
Заявка №: 8 / Application No.: 8

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	100,00%	4 484 743,61	4 484 743,61	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	100,00%	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	100,00%	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	100,00%	50 206 591,60	50 206 591,60	0,00
17	Тип 5. Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5. Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	100,00%	12 717 705,00	12 717 705,00	0,00
19	Тип 5. Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	100,00%	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	100,00%	5 739 860,85	5 739 860,85	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	100,00%	1 302 181,82	1 302 181,82	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	100,00%	8 184 185,20	8 184 185,20	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	100,00%	4 436 117,64	4 436 117,64	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	100,00%	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	100,00%	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**655 913 712,84**	**655 913 712,84**	
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**232 656 368,85**	**232 656 368,85**	
	Всего с учетом скидки:	**423 257 344,00**		**423 257 344,00**	**423 257 344,00**	
	Дополнительные объемы работ					
28	раздел 1. Электоснабжение	13 771 591,20	100,00%	**13 771 591,20**	**13 771 591,20**	0,00
29	раздел 2. Система связи	5 368 189,20	100,00%	**5 368 189,20**	**4 294 551,36**	1073637,84
30	раздел 3. Светофорный объект	11 141 430,40	100,00%	**11 141 430,40**	**11 141 430,40**	0,00
31	раздел 4. Наружные сети водоснабжения.	120 766 017,49	95,00%	**114 727 716,62**	**108 689 415,74**	6038300,87
	Всего по доп.объемам работ:	**151 047 228,29**		**145 008 927,42**	**137 896 988,70**	0,00
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**574 304 572,29**	**98,95%**	**568 266 271,42**	**561 154 332,70**	7111938,71
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	68 916 548,67		68 191 952,57	67 338 519,92	853 432,65
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	28 715 228,61		28 413 313,57	28 057 716,63	355 596,94
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	545 589 343,67		539 852 957,83	533 096 616,06	6 756 341,78
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	614 505 892,35		608 044 910,41	600 435 135,99	7 609 774,42

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Чупров А.Ю.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ИИН/БИН

Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO1)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
8	20.10.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхайрхана от ул. С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	01.10.2018-20.10.2018	услуга	1	7 111 938,71	7 111 938,71	
			Итого без НДС			7 111 938,71	
			НДС по ставке 12 %			853 432,65	
			Всего с НДС			7 965 371,36	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. / Бозоров К.,
директора
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2018г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	7 111 938,71	853 432,65	7 965 371,36
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	7 111 938,71	853 432,65	7 965 371,36

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO5)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO5)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: декабрь 2018 г.
Заявка №: 9 / Application No.:9

№	Описание видов работ / Description	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
		вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7,00
1	Подготовительные работы, демонтаж бордюр - 5495 м	14 035 578,24	100,00%	14 035 578,24	14 035 578,24	0,00
2	Установка бортового камня - 7700 м	21 475 598,64	100,00%	21 475 598,64	21 475 598,64	0,00
3	Тротуарные плитки - 779,63 м2	4 484 743,61	100,00%	4 484 743,61	4 484 743,61	0,00
	Дорожная одежда					
4	Тип 1. Фрезирование асфальта - 8065 м2	5 193 860,00	100,00%	5 193 860,00	5 193 860,00	0,00
5	Тип 1. Устройство нижнего слоя - 8065 м2	81 789 448,25	100,00%	81 789 448,25	81 789 448,25	0,00
6	Тип 1. Устройство верхнего слоя - 8065 м2	59 059 725,25	100,00%	59 059 725,25	59 059 725,25	0,00
7	Тип 2. Фрезирование асфальта - 18685 м2	4 745 990,00	100,00%	4 745 990,00	4 745 990,00	0,00
8	Тип 2. Устройство нижнего слоя - 18685 м2	85 476 961,55	100,00%	85 476 961,55	85 476 961,55	0,00
9	Тип 2. Устройство верхнего слоя - 18685 м2	136 830 441,85	100,00%	136 830 441,85	136 830 441,85	0,00
10	Тип 2.1. Фрезирование асфальта - 3810 м2, щебеночное основание - 1420 м2	4 955 171,00	100,00%	4 955 171,00	4 955 171,00	0,00
11	Тип 2.1. Устройство нижнего слоя - 5230 м2	34 958 339,00	100,00%	34 958 339,00	34 958 339,00	0,00
12	Тип 2.1. Устройство верхнего слоя - 5230 м2	38 299 342,30	100,00%	38 299 342,30	38 299 342,30	0,00
13	Тип 3. Фрезирование асфальта - 3766 м2	956 564,00	100,00%	956 564,00	956 564,00	0,00
14	Тип 3. Устройство верхнего слоя - 3766 м2	27 578 490,70	100,00%	27 578 490,70	27 578 490,70	0,00
15	Тип 4. Устройство слоя из щебня - 6856 м2	30 855 773,68	100,00%	30 855 773,68	30 855 773,68	0,00
16	Тип 4. Устройство верхнего слоя - 6856 м2	50 206 591,60	100,00%	50 206 591,60	50 206 591,60	0,00
17	Тип 5., Тип 5.1. Демонтажные работы	137 537,78	100,00%	137 537,78	137 537,78	0,00
18	Тип 5., Тип 5.1. Тротуарные плитки - 2100 м2	12 717 705,00	100,00%	12 717 705,00	12 717 705,00	0,00
19	Тип 5., Тип 5.1. Бортовые камни - 1724 м	5 450 968,00	100,00%	5 450 968,00	5 450 968,00	0,00
20	Тип 6. Тротуарные плитки - 1970 м2	15 168 945,00	100,00%	15 168 945,00	15 168 945,00	0,00
21	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникаций - 989 м2	5 739 860,85	100,00%	5 739 860,85	5 739 860,85	0,00
22	Искусственные сооружения. Переустройство люков - 7 шт	522 057,20	100,00%	522 057,20	522 057,20	0,00
23	Устройство открытых водосборных лотков - 394 м	1 302 181,82	100,00%	1 302 181,82	1 302 181,82	0,00
24	Устройство дождеприемных лотков - 128,18 м3	8 184 185,20	100,00%	8 184 185,20	8 184 185,20	0,00
25	Установка дорожных знаков на металлических стойках - 120 шт	4 436 117,64	100,00%	4 436 117,64	4 436 117,64	0,00
26	Устройство горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами - 7541 м	1 253 860,04	100,00%	1 253 860,04	1 253 860,04	0,00
27	Разметка, наносимая трафаретом - 1615 м	97 674,64	100,00%	97 674,64	97 674,64	0,00
	Всего:	**655 913 712,84**		**655 913 712,84**	**655 913 712,84**	
	скидка - 35,4705755173080 %	**232 656 368,84**		**232 656 368,85**	**232 656 368,85**	
	Всего с учетом скидки:	**423 257 344,00**		**423 257 344,00**	**423 257 344,00**	
	Дополнительные объемы работ					
28	раздел 1. Электоснабжение	13 771 591,20	100,00%	13 771 591,20	13 771 591,20	0,00
29	раздел 2. Система связи	5 368 189,20	100,00%	5 368 189,20	5 368 189,20	
30	раздел 3. Светофорный объект.	11 141 430,40	100,00%	11 141 430,40	11 141 430,40	0,00
31	раздел 4. Наружные сети водоснабжения.	120 766 017,49	100,00%	120 766 017,49	114 727 716,62	6 038 301,12
	Всего по доп.объемам работ:	**151 047 228,29**		**151 047 228,29**	**145 008 927,17**	**6 038 301,12**
32	**согласно дополнению № 05**	**143 608,23**		**143 608,23**		143 608,23
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**574 448 180,52**	100,00%	**574 448 180,52**	**568 266 271,17**	**6 181 909,35**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	68 933 781,66		68 933 781,66	68 191 952,54	741 829,12
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	28 722 409,03		28 722 409,03	28 413 313,56	309 095,47
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	545 725 771,49		545 725 771,49	539 852 957,61	5 872 813,89
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**614 659 553,16**		**614 659 553,16**	**608 044 910,15**	**6 614 643,01**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

"НҰРСӘТ"

Представитель Технадзора: Чупров А.Ю.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Karachaganak
Social Projects Manager

Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04867 CO5)

Дополнение №_____ «___»_____ 20__ г.

Номер документа	Дата составления
9	28.12.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхайрхана от ул. С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО**	16.04.2018-28.12.2018	услуга	1	6 181 909,35	6 181 909,35	
			Итого без НДС			6 181 909,35	
			НДС по ставке 12 %			741 829,12	
			Всего с НДС			6 923 738,47	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Кызазаров Базаров К. / должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____ / должность подпись расшифровка подписи

Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2018г.

М.П. М.П.

"НҰРСӘТ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Abulkair Khana street from S.Datov str. to Kyzalzharskaya str. in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызалжарская в г.Уральске, ЗКО

Company: "НҰРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	6 181 909,35	741 829,12	6 923 738,47
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	6 181 909,35	741 829,12	6 923 738,47

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)