Счет-фактура № 00000000015 от 29 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/470 от 10.10.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная.

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	троительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 22 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	3 516 881,75	3 516 881,75	12%	422 025,81	3 938 907,56		
Всего по счету:					**3 516 881,75**		**422 025,81**	**3 938 907,56**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 03-3/470 от 10.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	29.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

о ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 22 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	3 938 907,56	3 938 907,56
				Итого	1	x	3 938 907,56

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов к.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

чик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

дчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

енование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №22 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -ноябрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/470	от10,10,2017г.		наименован.	код		

нование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ельство жилья по системе ройсбережений"(кредитное жилье) на ории жилого массива многоэтажной йки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 й жилой дом №22 в МКР №4 жилого а "Нур-Актобе". Инженерные сети	3516881,75	3516881,75	3430284,56	3430284,56					422025,81	3938907,56
а -ноябрь 2017г.		3516881,75							422025,81	3938907,56
к оплате =3938907,56=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование стройки: Строительство арендного жилья для молодых семей, на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №22 в МКР №4 жилого массива "НУР-АКТОБЕ"

Договор № 03-3/470 от "10.10.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
31.10.2017г.	с 10.10.2017г.	по 31.10.2017г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за -ноябрь месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Стоимость -тенге Всего
1	2	3	4	6	7	8
		Локальная смета 6-1 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы				
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"Обратная лопата с ковшом емк.0,5м3	м3 грунта	169	90,05	15218,04
		Накладные расходы	%		25,52	4312,38
		Сметная прибыль	%	8	9,25	1562,43
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную глуб.до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок	м3 грунта	5	2130,13	10650,66
		Накладные расходы	%		1402,6	7013,01
		Сметная прибыль	%		282,62	1413,09
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта	3	1775,11	5325,33
		Накладные расходы	%		1168,84	3506,51
		Сметная прибыль	%		235,52	706,55
4	11-010104-0102	Грунты 2 группы Разработка бульдозером мощн.59 кВт перемещ.до 10м в резерв	м3 грунта	177	30,86	54652,61
		Накладные расходы	%		8,01	1418,61
		Сметная прибыль	%		3,11	550,5
5	11-010201-0501	Уплотнение дна траншеи пневмотрамбовками на				

		глубину 0,3м	м3грунта	8	115,93	927,45
		Накладные расходы	%		59,05	472,41
		Сметная прибыль	%		14	111,99
6	11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощн.59 кВт при перемещении грунта до 10м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	176	30,86	5431,75
		Накладные расходы	%		8,01	1410,6
		Сметная прибыль	%		3,11	547,39
7	11-010104-0402-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульджозерами мощн. 59кВт при перемещении грунта до 5м Группа грунта 2	м3 грунта	132	21,63	2855,21
		Накладные расходы	%		5,62	741,48
		Сметная прибыль	%		2,18	287,74
8	11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 3	м3грунта	44	843,79	37126,91
		Накладные расходы	%		555,6	24446,53
		Сметная прибыль	%		111,95	4925,88
9	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневмотрамбовками	м3грунта	132	115,93	15302,85
		Накладные расходы	%		59,05	7794,78
		Сметная прибыль	%		14	1847,81
10	11-010102-0314	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автосамосвалы экскаватором емк.ковша 0,5м3 излишнего грунта	м3 грунта	1	133,92	133,92
		Накладные расходы	%		36,13	36,13
		Сметная прибыль	%		13,6	13,6
11	С341-020101-1010	Перевозка строит-ных грузов самосвалами вне карьеров.Г/подъемн.7,5т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км.	т	1,73	401,37	694,37
		Накладные расходы	%		17,02	29,44
		Сметная прибыль	%		33,47	57,9
12	11-010102-0601	Грунты 1 группы.Работы на отвале	м3грунта	1	12,36	12,36
		Накладные расходы	%		3,69	3,69
		Сметная прибыль	%		1,28	1,28
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3основания	1	2507,42	2507,42
		Накладные расходы	%		585,38	585,38

		Сметная прибыль	%		247,42	247,42
14	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=100мм				
		Укладка	км	0,0235	218413,79	5132,72
		Накладные расходы	%		121745,09	2861,01
		Сметная прибыль	%		27212,71	639,5
15	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100SDR21				
	23-010501-1112	110х5,3 питьевая	м	23,735	1065,72	25294,86
		Накладные расходы	%		45,19	1072,5
		Сметная прибыль	%		88,87	2109,39
16	11-220701-0103	Трубопроводы д=100мм.Пролмывка с дезинфекцией	км	0,0235	49582,48	1165,19
		Накладные расходы	%		26373,68	619,78
		Сметная прибыль	%		6076,49	142,8
17	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные д=100мм	задвижка или			
		Установка	клапан	1	1423,17	1423,17
		Накладные расходы	%		761,69	761,69
		Сметная прибыль	%		174,79	174,79
18	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100				
	23-040102-0105	для воды,корпус из серого чугуна PN10 DN100 типа FAF	шт	1	35331,73	35331,73
		Накладные расходы	%		1498,07	1498,07
		Сметная прибыль	%		2946,38	2946,38
19	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам д=100мм Приварка	фланец	2	681,6	1363,19
		Накладные расходы	%		396,55	793,1
		Сметная прибыль	%		86,25	172,5
20	С123-020103-0210	Фланцы к стальны приварные плоские PN10 DN100мм	шт	2	1715,08	3430,16
		Накладные расходы	%		72,72	145,44
		Сметная прибыль	%		143,02	286,05
21	11-221101-0106	Штуцеры(патрубки)стальн.д=250мм. Врезка в существ.				
		сети из стальных труб	врезка	1	14100,34	14100,34
		Накладные расходы	%		5322,26	5322,26
		Сметная прибыль	%		1553,81	1553,81
22	С232-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива 45 кВт	ма.ч	4	1107,11	4428,44
		Накладные расходы	%		46,94	187,77

		Сметная прибыль	%		92,32	369,3
23	11-220801-0201	Фасонные части ПЭ:отводы,патрубки,переходы,втулки.Уст	шт	1	827,81	827,81
		Накладные расходы	%		349,59	349,59
		Сметная прибыль	%		94,19	94,19
24	С123-020303-7306	Втулка под фланец ПЭ сварная ПЭ100SDR17,PN10	шт	1	1459,18	1459,18
		Накладные расходы	%		61,87	61,87
		Сметная прибыль	%		121,68	121,68
25	11-220301-0105	Гильза из стальн.водопроводн.трубы д=150мм. Установка	км	0,0005	501447	250,72
		Накладные расходы	%		258816,75	129,41
		Сметная прибыль	%		60821,1	30,41
26	С123-010201-0218	Трубы стальн.эл.сварные д=159х4мм	м	0,502	2710,97	1360,91
		Накладные расходы	%		114,95	57,7
		Сметная прибыль	%		226,07	113,49
		Итого прямые затратыпо локальной смете 6-1:				**197217,3**
		Накладные расходы				**65631,15**
		Сметная прибыль				**21027,88**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**283876,32**
		Итого с временными зданиями и сооружениями-0,9%				**286430,32**
		Итого с зимними удорожаниями - 1,61%				**291041,32**
		НДС -12%				**34924**
		Всего:по локальной смете 6-1:				**325965,32**
Локальная смета №6-2 Наружная канализация Раздел 1 Строительные работы						
1	11-010101-0314	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаватором "Драг лайн с ковшом емк.0,5м3	м3грунта	425	90,05	38270,22
		Накладные расходы	%		25,52	10844,74
		Сметная прибыль	%		9,25	3929,2
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы,Разработка вручную в траншеях. Дора ботка грунта,зачистка дна и стенок с выкидкой	м3грунта	14	2130,13	29821,84
		Накладные расходы	%		1402,6	19636,44
		Сметная прибыль	%		282,62	3956,66
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3грунта	8	1775,11	14200,88

		Накладные расходы	%		1168,84	9350,69
		Сметная прибыль	%		235,52	1884,13
4	11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощн.59 кВт во временный резерв	м3грунта	447	30,86	13795,41
		Накладные расходы	%		8,01	3582,6
		Сметная прибыль	%		3,11	1390,24
5	11-010201-0501	Уплотнение дна траншеи пневмотрамбовками на глуб. 0,3м	м3	26	115,93	3014,2
		Накладные расходы	%		59,05	1535,34
		Сметная прибыль	%		14	363,96
6	11-010104-0102	Грунты 2гр-пы Разработка бульдозером с перемещ.до10м из времен.резерва для обратной засыпки	м3грунта	426	30,86	13147,3
		Накладные расходы			8,01	3414,29
		Сметная прибыль			3,11	1324,93
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозером с пкеремещ до 5м Группа грунтов 2	м3	319,5	21,63	6910,91
		Накладные расходы	%		5,62	1794,73
		Сметная прибыль	%		2,18	696,45
8	11-010205-0503	Засыпка вручную траншей,пазух и ям.Гр.грунтов 3	м3	106,5	843,79	89864,01
		Накладные расходы	%		555,6	59171,71
		Сметная прибыль	%		111,95	11922,86
9	11-010201-0501	Грунты 1,2группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	319,5	115,93	37039,85
		Накладные расходы	%		59,05	18866,92
		Сметная прибыль	%		14	4472,54
10	11-010102-0314	Гр-ты 2 группы Разработка с погрузкой в а/самосвалы экскаваторос излишнего грунта	м3	21	133,92	2812,36
		Накладные расходы	%		36,13	758,79
		Сметная прибыль	%		13,6	285,69
11	341-020101-1010	Перевозка строит.грузов самосвалами вне карьера Расстояние перевозки 10км	т	36,33	401,37	14581,77
		Накладные расходы	%		17,02	618,27
		Сметная прибыль	%		33,47	1216
12	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работы на отвале	м3грунта	21	12,36	259,5

		Накладные расходы	%		3,69	77,4
		Сметная прибыль	%		1,28	26,95
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	3	2507,42	7522,26
		Накладные расходы	%		585,38	1756,15
		Сметная прибыль	%		247,42	742,27
14	11-220501-0105	Трубопров.из полипропилен.гофрир.труб д=150мм				
		Укладка	км	0,0777	290695,98	22587,08
		Накладные расходы	%		156066,46	12126,36
		Сметная прибыль	%		35741	2777,08
15	С123-010603-0103	Трубы Полипропилен. Безнапорные гофрированные для				
		нар.сетей канализ.с раструбом DN/ID150 SN8PP	м	78,477	905,27	71042,87
		Накладные расходы	%		38,38	3012,22
		Сметная прибыль	%		75,49	5924,41
16	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сб.ж/б д=1,5м				
		Устройство.Грунты сухие	м3	3,97	22897,54	90903,22
		Накладные оасходы	%		6930,98	27516,01
		Сметная прибыль	%		2386,28	9473,54
17	С123-030101-0308	Люк чугунный тиС(В125)	к-т	2	14375,15	28750,3
		Накладные расходы	%		609,51	1219,01
		Сметная прибыль	%		1198,77	2397,55
18	С121-060510-0109	Горловина колодца из керамич.кирпича Кладка	т	0,06	24622,65	1477,36
		Накладные расходы	%		3436,57	206,19
		Сметная прибыль			2244,74	134,68
19	С121-060510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,0277	397795,37	11010,98
		Накладные расходы			16866,52	466,87
		Сметная прибыль	%		33172,95	918,23
20	11-110101-0201	Песчанные подстилающ.слои.Устр-во с уплотнен.под отм	м3	1,08	4487,41	4846,4
		Накладные расходы			1670,46	1804,1
		Сметная прибыль			492,63	532,04
21	11-110101-0209	Бетонная отмостка Устройство	м3	0,54	19692,59	10634
		Накладные расходы	%		2455,22	1325,82
		Сметная прибыль	%		1771,82	956,79
22	11-080101-0307	Стены.Фундам.колодцы.Боковая гидроизоляция обмазочн	м2	18,32	720,95	13207,82
		Накладные расходы	%		122,68	2247,52

		Сметная прибыль	%		67,49	1236,43
23	С121-040302-0102	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН15	шт	2	14401,53	28803,06
		Накладные расходы	%		610,52	1221,25
		Сметная прибыль	%		1200,97	2401,94
24	С121-040302-0109	Плиты перекрытий ж/б для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	2	13972,98	27945,96
		Накладные расходы	%		592,45	1184,91
		Сметная прибыль	%		1165,23	2330,47
25	С121-040301-0110	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС15.6	шт	4	10431,43	41725,72
		Накладные расходы	%		442,29	1769,17
		Сметная прибыль	%		869,9	3479,59
26	С121-040301-0201	Кольца опорные ж/б для колодцев КО6	шт	2	1407,42	2814,84
		Накладные расходы	%		59,67	119,35
		Сметная прибыль	%		117,37	234,74
		Итого прямых затрат по лок4альной смете 6-2:				**626990,1**
		Накладные расходы				**185626,83**
		Сметная прибыль				**65009,35**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**877626,29**
		Итого с временными зданиями и сооружениями-0,9%				**885524,29**
		Итого с зимними удорожаниями - 1,61%				**899780,29**
		НДС -12%				**107973**
		Всего:по локальной смете 6-2:				**1007753,9**
Локальная смета 6-3 Наружный газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы						
1	11-010101-0314	Грунты группы.Разработка в отвал экскаватором "Драг лайн" емк.ковша 0,5м3	м3грунта	63,5	90,05	5718,02
		Накладные расходы			25,52	1620,33
		Сметная прибыль			9,25	587,07
2	11-010205-0303	Грунты 3группы.Разработка вручную в траншеях.Дора-ботка вручну.,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта	м3грунта	2	2130,13	4260,26
		Накладные расходы			1402,6	2805,21
		Сметная прибыль			282,62	565,24
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы 3асыпка бульдозером при переме щении гр-та 2гр.до5м	м3	45,5925	21,63	986,18

		Накладные расходы			5,62	256,11
		Сметная прибыль			2,18	99,38
4	11-010205-0503	Траншеи пазухи и ямы.Засыпка вручную Гр.гр-ов3	м3грунта	15,1975	843,79	12823,55
		Накладные расходы			555,6	8443,78
		Сметная прибыль			111,95	1701,39
5	11-010201-0501	Грунт1,2группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	45,5925	115,93	5285,57
		Накладные расходы			59,05	2692,3
		Сметная прибыль			14	638,23
6	11-010102-0314	Грунты 2группы. Разработка с погрузкой в а/самосвалы экскаватором излишнего грунта	м3 грунта	4,71	133,92	630,77
		Накладные расходы			36,13	170,19
		Сметная прибыль			13,6	64,08
7	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров, На расстояние 10км	т	8,1483	401,37	3270,48
		Накладные расходы			17,02	138,67
		Сметная прибыль			33,47	272,73
8	11-010102-0601	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3грунта	4,71	12,36	58,2
		Накладные расходы			3,69	17,36
		Сметная прибыль			1,28	6,05
9	11-230101-0101	Песчанное основание под трубопроводы.Устройство	м3	4,2	2507,42	10531,16
		Накладные расходы			585,38	2458,6
		Сметная прибыль			247,42	1039,18
10	11-220501-0103	Трубопроводы из п/этиленовых труб д=100мм Укл-ка	км	0,037	218413,79	8081,31
		Накладные расходы			121745,09	4504,57
		Сметная прибыль			27212,71	1006,87
11	С123-010502-0606	Труба п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗSDR17 75х4,5	м	37,37	602,11	22500,85
		Накладные расходы			25,53	954,04
		Сметная прибыль			50,21	1876,39
12	11-220501-0106	Футляр из стальн.труб д=160х14,6мм Укладка	км	0,005	354392,01	1771,96
		Накладные расходы			184140	920,7
		Сметная прибыль			43082,63	215,41
13	С123-010502-0817	Трубв п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗ SDR11-160х14,6	м	5,02	3985,76	20008,52
		Накладные расходы			169	848,36

		Сметная прибыль			332,38	1668,55
14	11-221401-0301	Протаскивание в футляр п/этилен.труб д=75х4,5мм	м	5	850,89	4254,45
		Накладные расходы			486,06	2430,31
		Сметная прибыль			106,96	534,78
15	С123-010502-0606	Труба п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗSDR17 75х4,5	м	5,05	602,11	3040,66
		Накладные расходы			25,53	128,92
		Сметная прибыль			50,21	253,57
16	11-220301-0105	Прокладка футдяра д=159х5мм	км	0,0008	469899,93	375,92
		Накладные расходы			257479,15	205,98
		Сметная прибыль			58190,33	46,55
17	С123-010201-0220	Трубы стальн.эл.сварн.д=159х5мм Футляр	м	0,8	3003,6	2402,88
		Накладные расходы			127,35	101,88
		Сметная прибыль			250,48	200,38
18	11-160601-0103	Вентили,задвижки,краны на труб-дах из ст.труб д=до100	шт	1	2710,69	2710,69
		Накладные расходы			1406,57	1406,57
		Сметная прибыль			329,38	329,38
19	С123-040902-0108	Кран шаровый д=65мм	шт	1	23532,18	23532,18
		Накладные расходы			997,76	997,76
		Сметная прибыль			1962,4	1962,4
20	прайс лист	Отвод 90" д=75мм	шт	2	9172,99	18345,98
		Накладные расходы			388,93	777,87
		Сметная прибыль			764,95	1529,91
21	прайс лист	Отвод 135" д=75мм	шт	4	17694,37	70777,46
		Накладные расходы			750,24	3000,96
		Сметная прибыль			1475,57	5902,27
22	прайс лист	Муфта д=75мм	шт	8	4255,65	34045,19
		Накладные расходы			180,44	1443,52
		Сметная прибыль			354,89	2839,12
23	прайс лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь д=75мм/д=76мм	шт	1	5227,68	5227,68
		Накладные расходы			221,65	221,65
		Сметная прибыль			435,95	435,95
24	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	5101,83	5101,83
		Накладные расходы			1941,28	1941,28

		Сметная прибыль			563,45	563,45
25	С123-010502-0605	Труба п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗSDR17 63х3,8	м	1,7	433,33	736,66
		Накладные расходы			18,37	31,23
		Сметная прибыль			36,14	61,43
26	прайс-лист	Патрубок-накладка д=160мм/д=63мм	шт	1	19397,3	19397,3
		Накладные расходы			822,45	822,45
		Сметная прибыль			1617,58	1617,58
27	прайс-лист	Муфта д=63мм	шт	1	2186,6	2186,6
		Накладные расходы			92,71	92,71
		Сметная прибыль			182,35	182,35
28	прайс-лист	Заглушка резьбовая д=63мм	шт	1	4759,48	4759,48
		Накладные расходы			201,8	201,8
		Сметная прибыль			396,9	396,9
29	11-230101-0101	Подсыпка песка под ковер. Устройство	м3	0,51	2507,42	1278,78
		Накладные расходы			585,38	298,54
		Сметная прибыль			247,42	126,19
30	11-060101-0101	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5 Устр-во	м3	0,08	18349,45	1467,96
		Накладные расходы			1307,94	104,64
		Сметная прибыль			1572,59	125,81
31	Ц13-080201-0201	Алюминиевый провод сеч.4мм2	м	42	205,17	8617,07
		Накладные расходы			62,85	2639,53
		Сметная прибыль			21,44	900,53
32	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода сеч.4мм2	1000м	0,042	27531,91	1156,34
		Накладные расходы			1167,35	49,03
		Сметная прибыль			2295,94	96,43
33	11-110101-0501	Укладка п/этилен.пленки поверх подсыпки	м2	8,4	1477,19	12408,42
		Накладные расходы			850,28	7142,33
		Сметная прибыль			186,2	1564,06
34	11-250128-0201	Трубопров.1-4 категории д=350мм Контроль качества сварн.соединен.методом магнитографирования	стык	1	5823,05	5823,05
		Накладные расходы			1347,39	1347,39
		Сметная прибыль			573,64	573,64
35	11-220601-0305	Трубопров.стальн.д=150мм Нанесен.изоляц.битумно-рез	км	0,0008	1925790,31	1540,63

		Накладные расходы			229388,58	183,51
		Сметная прибыль			172414,31	137,93
36	11-060101-0101	Отмостка из бетона В7,5 Устройство соедин.методом магнитографирования	м3	0,05	18349,45	917,47
		Накладные расходы			1307,94	65,4
		Сметная прибыль			1572,59	78,63
37	11-160401-0202	Трубопроводы газоснабж.д=57х3м по фасаду.Прокладка	м	21,5	1293,44	27809,02
		Накладные расходы			350,92	7544,69
		Сметная прибыль			131,55	2828,3
38	11-160401-0203	Трубопроводы газоснабж.д=76х3м по фасаду.Прокладка	м	43	1620,52	69682,46
		Накладные расходы			419,83	18052,86
		Сметная прибыль			163,23	7018,83
39	С123-020101-0163	Отвод д=70мм	шт	13	417,76	5430,88
		Накладные расходы			17,71	230,27
		Сметная прибыль			34,84	452,89
40	С123-020101-0152	Отводы 90* нар.д=57х3мм	шт	6	233,81	1402,86
		Накладные расходы			9,91	59,48
		Сметная прибыль			19,5	116,99
41	С123-020101-1023	Переход д=89х3мм на д=57х3мм	шт	1	451,19	451,19
		Накладные расходы			19,13	19,13
		Сметная прибыль			37,63	37,63
42	11-191101-0101	Газопроводы пневмоиспытания	м	106,5	328,04	34935,74
		Накладные расходы			215,59	22960,01
		Сметная прибыль			43,49	4631,66
43	11-070107-0103	Крепление трубопров.газопров.к стене. Установка	т	0,0137	415079,57	5665,84
		Накладные расходы			42241,81	576,6
		Сметная прибыль			36585,71	499,39
44	С123-020103-2806	Заглушка д=50мм	шт	1	975,62	975,62
		Накладные расходы			41,37	41,37
		Сметная прибыль			81,36	81,36
45	11-130301-0406	Огрунтовка металлич.поверхн.ГФ021	м2	28,64	52,64	1708,18
		Накладные расходы			17,77	509,06
		Сметная прибыль			6,19	177,38

46	11-130301-1421	Окраска металлич.поверхн.БТ-177	м2	28,64	95,18	2725,99
		Накладные расходы			11,18	320,3
		Сметная прибыль			8,51	243,7
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-3:				**476819,29**
		Накладные расходы				**101779,26**
		Сметная прибыль				**46287,88**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**624886,43**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**630509,43**
		Итого с зимними удорожаниями 1,61%				**640660,43**
		НДС 12%				**76879**
		Всего по локальной смете 6-3:				**717539,43**
Локальная смета №6-4 Теплосети Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0314	Грунты 2 гр.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн	м3грунта	81	90,05	7293,85
		Накладные расходы			25,52	2066,88
		Сметная прибыль			9,25	748,86
2	11-010205-0303	Грунты 3 гр.Разработка вручную траншей.Доработка, зачистка с выкидкой грунта	м3	3	2130,13	6390,39
		Накладные расходы			1402,6	4207,81
		Сметная прибыль			282,62	847,86
3	11-010104-0102	Грунты 2 гр.Разработка бульдозером с перемещен.до10м	м3	84	30,86	2592,43
		Накладные расходы			8,01	673,24
		Сметная прибыль			3,11	261,25
4	11-010104-0102	Грунты 2гр.Разработка бульдозером из времен.резерва для обратной засыпки	м3	34	30,86	1049,32
		Накладные расходы			8,01	272,5
		Сметная прибыль			3,11	105,75
5	11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозером гр.2гр.	м3	25,5	21,63	551,57
		Накладные расходы			5,62	143,24
		Сметная прибыль			2,18	55,59
6	11-010205-0503	Засыпка траншей,пазух и котлованов вручную гр.2гр.	м3	8,5	843,79	7172,24
		Накладные расходы			555,6	4722,62
		Сметная прибыль			111,95	951,59

7	11-010201-0501	Грунты 1,2 группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	25,5	115,93	2956,23
		Накладные расходы			59,05	1505,81
		Сметная прибыль			14	356,96
8	11-010102-0314	Грунты 2гр.Разработка с погрузкой на а/самосвалы	м3	50	133,92	6696,08
		Накладные расходы			36,13	1806,65
		Сметная прибыль			13,6	680,22
9	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьера на 10км	м3	86,5	401,37	34718,5
		Накладные расходы			17,02	1472,06
		Сметная прибыль			33,47	2895,25
10	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работа на отвале	м3	50	12,36	617,86
		Накладные расходы			3,69	184,3
		Сметная прибыль			1,28	64,17
		Раздел 2 Трубопроводы				
11	11*230101-0101	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство	м3	46	2507,42	115341,31
		Накладные расходы			585,38	26927,56
		Сметная прибыль			247,42	11381,51
12	11-220301-0110	Стальной футляр д=426х7мм Прокладка	км	0,02	1184510,34	23690,21
		Накладные расходы			547945,95	10958,92
		Сметная прибыль			138596,5	2771,93
13	С123-010201-0257	Труба стальная д=426х7мм футляр	м	20,08	15522,78	311697,42
		Накладные расходы			658,17	13215,97
		Сметная прибыль			1294,48	25993,07
14	11-220601-0310	Трубопроводы стальн.д=400мм изолир.битумно-резинов	км	0,02	5078561,24	101571,22
		Накладные расходы			486078,32	9721,57
		Сметная прибыль			445171,17	8903,42
15	11-221401-0302	Протаскивание в футляр стальных труб д=133х4мм	м	20	947,54	18950,84
		Накладные расходы			518,47	10369,36
		Сметная прибыль			117,28	2345,62
16	С123-010402-0108	Труба стальн.изолиров.ППУ в ПЭ оболочке д=133х4	м	14,52	9918,28	144052,23
		Накладные расходы			420,54	8410,8
		Сметная прибыль			927,11	16542,1
17	11-240108-0105	Трубопроводы стальн.изолирован.ППУ д=125мм Бескан.	км	0,044	600524,19	26423,06
		прокладка Накладные расходы			313903,5	13811,75
		Сметная прибыль			73154,21	3218,59

18	С123-010402-0108	Труба стальн.изолиров.ППУ в ПЭ оболочке д=133х4	м		9918,28	
		Накладные расходы			420,54	
		Сметная прибыль			827,11	
19	С123-020201-4908	Неподвижная опора 133-340х16-1ППУ-ПЭ	шт	2	47246,59	94493,18
		Накладные расходы			2003,26	4006,51
		Сметная прибыль			3939,99	7879,98
20	прайс-лист	Скользящая опора д=133мм	шт	10	7812,5	78125
		Накладные расходы			331,25	3312,5
		Сметная прибыль			651,5	6515
21	прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции д=133мм	шт	2	8064,29	16128,57
		Накладные расходы			341,93	683,85
		Сметная прибыль			672,5	1344,99
22	прайс лист	Комплект для изоляции стыков д=133мм	шт	6	5791,96	34751,79
		Накладные расходы			245,58	1473,48
		Сметная прибыль			483	2898,02
23	11-250128-0201	Трубопров.1-4 категории д=350мм Контроль качества сварн.соединен.методом магнитографирования	стык	6	5823,05	34938,31
		Накладные расходы			1347,39	8084,35
		Сметная прибыль			573,64	3441,81
24	С123-020201-0108	Отвод Ст 133х4-90*-1ППУ-ПЭ	шт	4	34517,3	138069,2
		Накладные расходы			1463,53	5854,13
		Сметная прибыль			2878,47	11513,87
25	11-240106-0101	Задвижки стальн.для горячей воды и пара д=50мм Уст-ка	к-т	3	3228,22	9684,65
		Накладные расходы			1388,57	4165,72
		Сметная прибыль			369,34	1108,03
26	С123-040601-0902	Вентили проходн.фланцев.15с22нж для воды и пара д20	шт	1	15429,03	15429,03
		Накладные расходы			654,19	654,19
		Сметная прибыль			1286,66	1286,66
27	С123-040201-1501	Задвижки стальнфланцевые 30с41нж д=50мм Уст-ка	шт	2	23582,29	47164,58
		Накладные расходы			999,89	1999,78
		Сметная прибыль			1966,57	3933,15
28	11-240106-0104	Задвижки для горячей воды и пара д=150мм Устан-ка	к-т	2	8725,95	17451,89
		Накладные расходы			3922,92	7845,84

		Сметная прибыль			1011,91	2023,82
30	С123-020103-0411	Фланцы стальн.приварн.д=125мм	шт	2	4386,65	8773,3
		Накладные расходы			185,99	371,99
		Сметная прибыль			365,81	731,62
31	С123-020103-0407	Фланцы стальн.приварн.д=50мм	шт	2	1541,12	3082,24
		Накладные расходы			65,34	130,69
		Сметная прибыль			128,52	257,03
32	11-070501-0102	Блоки стен подвалов мас.до1тн Установка	шт	2	1588,11	3176,22
		Накладные расходы			561,22	1122,45
		Сметная прибыль			171,95	343,89
33	С121-041201-9903	Блоки стен подвалов об.до 0,3м3 из бетона В7,5	м3	0,586	21509,98	12604,85
		Накладные расходы			912,02	534,45
		Сметная прибыль			1793,76	570,37 *
34	Ц13-121001-0505	Трубопров.д=нар.133мм Врезаем.в действ.магистрали	врезка	2	11201,03	22402,06
		Накладные расходы			5029,69	10059,38
		Сметная прибыль			1298,46	2596,92
35	11-220301-0101	Трубы стальн.эл.сварн.д=50мм Укладка для дренажа	км	0,005	274207,62	1371,04
		Накладные расходы			166252,21	831,26
		Сметная прибыль			35236,79	176,18
36	С123-010201-0143	Трубы стальн.эл.сварн.д=57х3мм	м	5,02	782,81	3929,71
		Накладные расходы			33,19	166,62
		Сметная прибыль			65,28	327,71
37	прайс лист	Лента сигнальн.красная с надписью "Осторожно!Теплосеть	м	68	48,57	3302,86
		Накладные расходы			2,06	140,04
		Сметная прибыль			4,05	271,32
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-4:				**1356643,24**
		Накладные расходы				**161908,17**
		Сметная прибыль				**125344,11**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**1643895,52**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				***1658693,08**
		Итого с зимними удороэаниями 1,61%				**1685399,71 ***
		НДС 12%				**202249,81**

		Всего по локальной смете 6-4:				1887648,91
		Всего по объекту:				2657669,93
		Накладные расходы				514945,41
		Сметная прибыль				257673,33
		Итого с накладными и сметной прибылью:				3430284,56
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				3461157,12
		Итого с зимними удорожаниями 1,61%				3516881,75
		НДС 12%				422025,81
		Всего по объекту:				3938907,56

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор ТОО „Сокол Актобе" А. Барбосенов

Сметные расчеты проверил

Счет-фактура № 00000000023 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/470 от 10.10.2017 г. Доп.соглашение № 1 от 29.11.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 22 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	4 370 966,25	4 370 966,25	12%	524 515,95	4 895 482,20		
Всего по счету:					**4 370 966,25**		**524 515,95**	**4 895 482,20**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 03-3/470 от 10.10.2017 г. Доп.соглашение № 1 от 29.11.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000023	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 22 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	4 895 482,20	4 895 482,20
				Итого	1	x	4 895 482,20

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

ізчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
рядчик: Стройкорпорация "МЕДИН"
менование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №22 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети
соглашение №1 от 29.11.2017г. К договору №03-3/470 от 10.10.2017г.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за -декабрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
			№03-3/470	от10,10,2017г.		наименован.	код	наименов.	код

...нование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12 %	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
...льство жилья по системе ...йсбережений"(кредитное жилье) на ...ии жилого массива многоэтажной ...МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 ...жилой дом №22 в МКР №4 жилого ...Нур-Актобе". Инженерные сети	7887848	4370966,25	7693137,92	4262853,36					946541,76	8834389,76
...декабрь 2017г.		4370966,25							524515,95	4895482,2
...плате =4895482,2=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ОДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"

аименование стройки: Строительство арендного жилья для молодых семей, на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №22 в МКР №4 жилого массива "НУР-АКТОБЕ"

доп.соглашение №1 от 29.11.2017г. К договору № 03-3/470 от "10.10.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с 01.12.2017г.	по 31.12.2017г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за -декабрь месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Стоимость -тенге Всего
1	2	3	4	6	7	8
		Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ				
1	11-010101-0411	Грунты 2гр.Разработка экскаватором в отвал	м3грунта	42,1	172,83	7275,99
		Накладные расходы			34,05	1433,52
		Сметная прибыль			16,55	696,76
2	11-010205*0303	Грунты 3гр.Разработка вручную.Доработка -зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	10,3	2130,13	21940,35
		Накладные расходы			1402,6	14446,81
		Сметная прибыль			282,62	2910,97
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозером,перемещ5м	м3грунта	28,1	21,63	607,81
		Накладные расходы			5,62	157,85
		Сметная прибыль			2,18	55,37
4	11-010205-0503	Траншеи,пазухи и ямы.Засыпка вручную группа гр.3	м3грунта	6,8	843,79	5737,8
		Накладные расходы			555,6	3778,1
		Сметная прибыль			111,95	761,27
5	11-010201-0501	группы гр.1-2Уплотнение пневмотрамбовками	м3грунта	28,1	115,93	3257,65
		Накладные расходы			59,05	1659,34
		Сметная прибыль			14	393,36

6	11-010102-0411	Грунты 2гр.Разработка с погрузкой на а/самосвалы экскаватором излишнего грунта	м3грунта	17,5	252,65	4421,38
		Накладные расходы			54,9	960,79
		Сметная прибыль			24,6	430,57
7	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьера на 10км	тн	30,275	401,37	12151,48
		Накладные расходы			17,02	515,22
		Сметная прибыль			33,47	1013,34
8	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работа на отвале	м3грунта	17,5	12,36	216,25
		Накладные расходы			3,69	64,5
		Сметная прибыль			1,28	22,46
9	Ц13-080201-0203	Кабель до 35кВ Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	344	256,91	88377,64
		Накладные расходы			75,4	25939,03
		Сметная прибыль			26,59	9145,33
10	Ц13-080201-0301	Кабе6ль в траншее один.Устройство постели	м кабеля	99	323,81	32056,95
		Накладные расходы			78,58	7779,11
		Сметная прибыль			32,19	3186,88
11	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один.Устр.постели.Добавл.на послед	м кабеля	213	95,1	20256,45
		Накладные расходы			23,64	5036,31
		Сметная прибыль			9,5	2023,42
12	Ц13-080201-0401	Кабель в траншее Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	10	282,55	2825,52
		Накладные расходы			70,39	703,88
		Сметная прибыль			28,24	282,35
13	Ц13-080201-0402	Кабель в траншее.Покрытие кирпичом Каждый послед.	м кабеля	20	164,38	3287,58
		Накладные расходы			39,78	795,59
		Сметная прибыль			16,33	326,65
14	11-340201-0101	Трубопров.из а/цементн.труб с манжетами стальными	канало-км			
		До 2х отверстий	трубопров	0,054	998889,3	53940,02
		Накладные расходы			124132,91	6703,18
		Сметная прибыль			89841,78	4851,46
15	Ц13-080201-0903	Кабель до 35кВ Прокладка в трубах	м кабеля	54	361,5	19521,19
		Накладные расходы			112,31	6064,71
		Сметная прибыль			37,91	2046,87
16	Ц13-080201-0704	Кабель до 35кВ Прокладка с креплением наклад скобами	м кабеля	48	788,07	37827,33

		Накладные расходы			164,66	7903,48
		Сметная прибыль			76,22	3658,46
17	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидн.3х жильн.кабелясеч.до185мм2	шт	8	23487,58	187900,61
		Накладные расходы			5451,35	43610,78
		Сметная прибыль			2315,11	18520,91
		Итого по разделу 1:				**501602,01**
		Накладные расходы				**127552,2**
		Сметная прибыль				**50332,33**
		Итогго по разделу 1:				**679486,57**
		Раздел 2 Материалы				
18	С123-060137-0734	Кабели силовые АВБбШв4х120(мк)-1	км	0,446	1849423,32	824842,8
		Накладные расходы			78415,55	34973,33
		Сметная прибыль			154227,11	68785,29
19	С151610-58	Муфта концевая 1кВ rek-1кнТ-4-70/120-ВЛ-та	шт	8	12209,7	97678,08
		Накладные расходы			517,69	4141,55
		Сметная прибыль			1018,2	8145,57
21	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-600	м	57	242,15	13802,65
		Накладные расходы			10,27	585,23
		Сметная прибыль			20,19	1151,03
20	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	43	119,71	5147,33
		Накладные расходы			5,08	218,25
		Сметная прибыль			9,98	429,25
		Итого по разделу 2:				**941470,86**
		Накладные расходы				**39918,36**
		Сметная прибыль				**78511,14**
		Итого по разделу 2:				**1059900,37**
		Раздел 3 Строительные работы				
22	С121-010401-0101	Песок природный	м3	17,5	1526,2	26708,5
		Накладные расходы			64,71	1132,44
		Сметная прибыль			127,27	2227,28
23	С121-030101-0103	Кирпич керамический М100 р-ром 250х120х65мм	1000шт	0,08	38778,43	3102,27
		Накладные раходы			1644,21	131,54
		Сметная прибыль			3233,81	258,7

		Итого по разделу 3:				**29810,77**
		Накладные раходы				**1263,98**
		Сметная прибыль				**2485,98**
		Итого по разделу 3:				**33560,73**
		Отдел 2 Заземление Раздел 4 Монтаж, Раздел 5 Материалы, Раздел 6 Строительные работы				
24	Ц13-080208-0101	Заземлитель веритикальн.из уголка 50х50х5мм Монтаж	шт	6	1076,13	6456,77
		Накладные раходы			384,35	2306,09
		Сметная прибыль			116,84	701,03
25	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальн.из полосов.стали сеч.160мм2	м	90	169,73	15276,08
		Накладные раходы			59,24	5331,4
		Сметная прибыль			18,32	1648,6
26	С121-050106-1001	Прокат полосовой шир.40мм толщ.4мм	тн	0,1134	195064,13	22120,27
		Накладные раходы			8270,72	937,9
		Сметная прибыль			16266,79	1844,65
27	С121-050201-9901	Прокат угловой 50х50х5мм	тн	0,0723	157269,49	11370,58
		Накладные раходы			6668,23	482,11
		Сметная прибыль			13115,02	948,22
28	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	тн	0,1857	103434,47	19207,78
		Накладные раходы			4385,62	814,41
		Сметная прибыль			8625,61	1601,78
29	11-010106-0102	Траншеи глуб.1,6мдля трубопров.Рытье экскаватором	км траншеи	0,053	424509,94	22499,03
		Накладные раходы			155649,59	8249,43
		Сметная прибыль			46412,76	2459,88
30	11-010106-0106	Исключать на кажд.0,2м изменен.глуб.транш.дл 0,6м	км траншеи	0,265	-65357,52	-17319,74
		Накладные расходы			-31101,28	-8241,84
		Сметная прибыль			-7716,7	-2044,93
		Итого по разделам 4,5,6:				**79610,77**
		Накладные расходы				**9879,5**
		Сметная прибыль				**7159,22**
		Итого:				**96649,49**
		Итого прямые затраты по локальной смете 4-1:				**1552494,42**
		Накладные расходы				**178614,06**
		Сметная прибыль				**138488,68**

		Итого с накладными и сметной прибылью: **Итого с временными зданиями и сооружениями:** **Итого с зимними удорожаниями:** **НДС -12%** **Всего:по локальной смете 4-1 :**				**1869597,16** **1886423,16** **1916794,16** **230015** **2146809,16**
		Локальная смета 6-4 Теплосети Раздел 2 Трубопроводы				
16	С123-010402-0108	Труба стальн. ППУ-ПЭ д=133х4-1	м	5,48	9918,28	54313,37
		Накладные расходы			420,54	
		Сметная прибыль			827,11	
18	С123-010402-0108	Труба стальн.изолирован.1-ППУ-ПЭ д=133х4мм	м	44	9918,28	436404,32
		Накладные расходы			420,54	18503,54
		Сметная прибыль			827,11	36392,63
29	С123-040902-0708	Краны шаровые д=125мм для подземн.устан.со стандарт удлинением штока 350мм Управл.Т-образн.ключом	шт	2	461433,17	922866,34
		Накладные расходы			19564,77	39129,53
		Сметная прибыль			38479,83	76959,67
33	С121-041201-9903	Блоки бетон.для стен подвалов об.до0,3м3	м3	0,586	21509,98	
		Накладные расходы			912,02	
		Сметная прибыль			1793,76	480,77
		Итого прямые затраты по Разделу 2 :				**1413584,03**
		Накладные расходы				**57633,07**
		Сметная прибыль				**113352,3**
		Итого по Разделу 2:				**1584569,4**
		Раздел 3 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)				
38	11-100102-0401	Установка антисептированной доски	м3	0,0042	63353,96	266,09
		Накладные расходы			12909,69	54,22
		Сметная прибыль			6101,09	25,62
39	11-220801-0105	Фасонные части стальн.сварные д=100-250мм Установка	тн	0,0225	923264,08	20773,44
		Накладные расходы			288359	6488,08
		Сметная прибыль			96929,85	2180,92
40	11-060101-0114	Устройство подпорных стенок из бетона В15	м3	0,12	18613,38	2233,61
		Накладные расходы			1230,67	147,68

		Сметная прибыль			1587,52	190,5
41	11-160401-0204	Установка венттрубы д=80мм	м	2	2011,37	4022,74
		Накладные расходы			475,43	950,85
		Сметная прибыль			198,94	397,89
42	11-150403-1004	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы д=50мм.Окраска	м2	0,28	592,67	165,95
		Накладные расходы			304,39	85,23
		Сметная прибыль			71,76	20,09
43	11-080101-0305	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.оклеечная в 2слоя	м2	1,12	1861,67	2085,07
		Накладные расходы			282,75	316,68
		Сметная прибыль			171,55	192,14
44	11-080101-0306	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.оклеечная в 2слоя				
		Добавлять на каждый послед.слой сверх 2х слоев	м2	1,12	945,79	1059,29
		Накладные расходы			138,02	154,58
		Сметная прибыль			86,71	97,11
45	11-161201-0101	Заделка сальников	сальник	2	2092,05	4184,1
		Накладные расходы			967,36	1934,72
		Сметная прибыль			244,75	489,51
		Итого прямые затраты по разделу 3:				**34790,28**
		Накладные расходы				**10132,05**
		Сметная прибыль				**3593,79**
		Итого по разделу 3:				**48516,12**
		Раздел 4 Конструкция крепления неподвижной опоры для труб (1шт)				
46	11-080101-0202	Щебеночное основание под фундаменты Устройство	м3	0,176	4702,19	827,58
		Накладные расходы			753,58	132,63
		Сметная прибыль			436,46	76,82
47	11-060101-0101	Подготовка бетонная из ботона В15 Устройство	м3	0,16	19940,88	3190,54
		Накладные расходы			1375,42	220,07
		Сметная прибыль			1705,3	272,85
48	11-060101-0113	Устройство ж/б опоры из бетона В25	м3	2	25250,27	50500,53
		Накладные расходы			2957,1	5914,2
		Сметная прибыль			2256,59	4513,18
49*	С121-050301-0102	Сталь арматурн.кл А1 д=8мм	тн	0,0088	156359,21	1371,27
		Накладные расходы			6629,63	58,14

		Сметная прибыль			13039,11	114,35
50	С121-050301-0306	Сталь арматурн.кл Аш д=16мм до 18мм	тн	0,2629	148959,22	39161,38
		Накладные расходы			6315,87	1660,44
		Сметная прибыль			12422,01	3265,75
51	11-060301-0601	Сетка арматурн.Изготовлен. В построечн.услов.д=до16мм	тн	0,184	13237,4	2435,68
		Накладные расходы			6869,14	1263,92
		Сметная прибыль			1608,52	295,97
52	11-080101-0307	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.обмазочная в 2слоя	м2	8,72	720,95	6286,69
		Накладные расходы			122,68	1069,78
		Сметная прибыль			67,49	588,52
		Итого прямые затраты по разделу 4:				**103773,68**
		Накладные расходы				**10319,18**
		Сметная прибыль				**9127,43**
		Итого по разделу 4:				**123220,29**
		Раздел 5 Система ОДК				
53	Ц13-110203-0107	Система ОДК Монтаж	шт	1	7129,66	7129,66
		Накладные расходы			2816,3	2816,3
		Сметная прибыль			795,68	795,68
54	прайс лист	Тенрминал промежуточный КТ-13	шт	1	8839,29	8839,29
		Накладные расходы			374,79	374,79
		Сметная прибыль			737,13	737,13
55	прайс лист	Кабель 5х1,5 для соединен.стацинарн.детектора с терм	шт	2	580,36	1160,71
		Накладные расходы			24,61	49,21
		Сметная прибыль			48,4	96,79
56	прайс лист	Кабель 3х1,5мм для соединен.стационарн.детектора с т	шт	2	366,07	732,14
		Накладные расходы			15,52	31,05
		Сметная прибыль			30,53	61,05
57	прайс лист	Детектор переносной аккумуляторн.ДПП-А	шт	1	27678,57	27678,57
		Накладные расходы			1173,57	1173,57
		Сметная прибыль			2308,17	2308,17
58	прайс лист	Импульсный рефлектомер	шт	1	438839,29	438839,29
		Накладные расходы			18606,79	18606,79
		Сметная прибыль			36595,69	36595,69

59	прайс лист	Ковер навесной	шт	1	35714,29	35714,29
		Накладные расходы			1514,29	1514,29
		Сметная прибыль			2978,29	2978,29
		Итого прямые затраты по разделу 5:				**520093,94**
		Накладные расходы				**24565,99**
		Сметная прибыль				**43572,79**
		Итого по разделу 5:				**588232,73**
		Раздел 6 Наземный терминал для контроля состояния изоляции				
60	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаные Устройство	м3	0,06	2895,87	173,75
		Накладные расходы			542,32	32,54
		Сметная прибыль			275,06	16,5
61	11-060101-0101	Устройство Бетонной подготовки	м3	0,03	16055,18	481,66
		Накладные расходы			1210,67	36,32
		Сметная прибыль			1381,27	41,44
62	11-060101-0113	Устройство бетонного наземного терминала из бет.В15	м3	0,2	22449,82	4489,96
		Накладные расходы			2838,36	567,67
		Сметная прибыль			2023,05	404,61
63	С121-050301-0303	Сталь арматурн.кл АШ д=10мм	тн	0,001	150894,49	150,89
		Накладные расходы			6397,93	6,4
		Сметная прибыль			12583,39	12,58
64	11-160301-0210	Трубопров.из ст.в.г.пр.оцинков.труб д=до 100мм Проклад	м	2,5	4222,45	10556,12
		Накладные расходы			531,33	1328,32
		Сметная прибыль			380,3	950,75
65	11-090305-0301	Монтаж м/к терминала	тн	0,0522	68704,91	3582,96
		Накладные расходы			39298,27	2049,4
		Сметная прибыль			8640,25	450,59
66	С121-060801-0201	Стоимость м/к. терминала	тн	0,0522	364881,35	19028,56
		Накладные расходы			15470,97	806,81
		Сметная прибыль			30428,19	1586,83
67	11-340101-1504	Окраска металлоконструкций за два раза	тн	0,0522	23355,32	1217,98
		Накладные расходы			11497,48	599,59
		Сметная прибыль			2788,22	145,41
		Итого по разделу 6 прямые затраты:				**39681,88**

		Накладные расходы			5427,06
		Сметная прибыль			3608,72
		Итого по разделу 6:			48717,66
		Всего по локальной смете 6-4 прямых затрат:			2111923,81
		Накладные расходы			108558,13
		Сметная прибыль			173255,03
		Итогос накладными и сметной прибылью:			2393256,2
		Итого с временными зданиями и сооружениями:			2414795,2
		Итого с зимними удорожаниями:			2454172,09
		НДС -12%			294500,95
		Всего:по локальной смете 6-4:			2748673,04

Всего по объекту:	3664418,23
Накладные расходы	287172,19
Сметная прибыль	311743,71
Итого прямы с накладными и сметной прибылью:	4262853,36
Итого с временными зданиями и сооружениями:	4301219,36
Итого с зимними удорожаниями:	4370966,25
НДС 12%	524515,95
Всего по объекту:	4895482,2

ЗАКАЗЧИК: Технадзор ТОО „Сокол Актобе" Барбосников А.Н.

ПОДРЯДЧИК: