Приложение № 1
к договору № Z/20 от "4 " сентября " 2020г.

Генподрядчик: **ТОО "NAK Development"**

Субподрядчик: **ТОО "DK Build"**

Наименование объекта - **МЖК "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (без наружных инженерных сетей и благоустройства) первая очередь, первый пусковой комплекс, новое строительство, г. Астана, р-н Есиль, пр.Мангилик ел , дом 62/1, дом 62/2, дом 62/3, дом 62/4**

Шифр объекта **2-1**

Договор № Z/20 от "4 " сентября 2020 г

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2020г

на Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	2567,688	тыс.тенге
Сметная заработная плата	582,249	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,353	тыс.чел-ч

Составлен(а) редакция 2021.3.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружная отделка (лисмт АС 38-41)										
1	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	50,6		10992,03	48,24	556197	2441	13535	389417	1021263
		НР - 72%; СП - 8%				10676,31	12,57	540221	636		75649	
2	С122-030101-0202 2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	50,6		9578,00	--	484647	--	484647	--	523419
		СП - 8%				--	--	--	--		38772	
3	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	м2	50,6		14972,00	--	757583	--	757583	--	818190
		СП - 8%				--	--	--	--		60607	
4	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	30,36		3320,90	14,84	100823	451	59117	29802	141075
		НР - 72%; СП - 8%				1358,86	4,51	41255	137		10450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	279796 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,173052	336963,00				58312		
5	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	30,36		1944,00 --	-- --	59020 --	-- --	59020	-- 4722	63741
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**2567688**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					581476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						773			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1373902		
		- Накладные расходы	Тенге								419219	
		- Сметная прибыль	Тенге								190200	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге									308123
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2875811

Генподрядчик: ТОО "NAK Development"

Исполнительный директор _____ **Касенбеков С.С.**

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Директор _____ **Нургалиев Б. Т.**