Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: "Түркістан облысы, Отырар ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы"
Договор: № 83/3 от 17.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	651 499,00	581 696,00						69 803,00	**651 499,00**
Итоге к оплате									**651 499,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Түркістан облысы, Отырар ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы"

Договор: № 83/3 от 17.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ /АС 15/2022										
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,512		33310,85	1646,46	50366	2490	45191	2912	57541
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	2685	515		4262	
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$	1,614		40493,11	2007,65	65356	3240	54817	7271	78437
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	7299	690		5810	
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0622		28235,60	1308,14	1756	81	24	1528	3547
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	1651	28		263	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /134,66м/										
4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	3,28		1176,12	16,62	3858	55	1833	1855	6170
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	1970	25		457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					121336	5866	101865	13566	145695
								13605	1258	--	10792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					121336				
	Материалы		Тенге					101864				
	Всего заработная плата		Тенге						14863			
		Накладные расходы	Тенге					13566				
		Сметная прибыль	Тенге					10792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					145694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					145694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14863			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ /АС-17/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,02**	**38124,47**	**3406,40**	**77011**	**6881**	**52020**	**18381**	**103024**
		НР - 93%; СП - 8%			**8965,57**	**818,91**	**18110**	**1654**		**7631**	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**4,582**	**6426,18**	**386,49**	**29445**	**1771**	**14770**	**12387**	**45179**
		НР - 93%; СП - 8%			**2816,24**	**90,72**	**12904**	**416**		**3347**	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ-1 АС 16/	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0572**	**455717,00**	**--**	**26067**	**--**	**26067**	**--**	**28152**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2085**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**132523**	**8652**	**92857**	**30768**	**176355**
							31014	**2070**	**--**	**13063**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132523**				
	Материалы		Тенге				**66790**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33084**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26067**				
		Накладные расходы	Тенге				**30768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**176354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33084**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**176354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33084**			

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ /АС 18-20/2022

К-1 -30шт

8	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**$м^3$**	**1,732**	**56252,24**	**7661,81**	**97429**	**13270**	**64775**	**20050**	**126877**
		НР - 91%; СП - 8%			**11191,80**	**1529,13**	**19384**	**2648**		**9398**	
9	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	**т**	**0,0479**	**324570,00**	**--**	**15547**	**--**	**15547**	**--**	**16791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1244**	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0812**	**376202,00**	**--**	**30548**	**--**	**30548**	**--**	**32992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2444**	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0532**	**343688,90**	**1861,70**	**18284**	**99**	**--**	**16587**	**37661**
		НР - 91%; СП - 8%			**341827,20**	**796,91**	**18185**	**42**		**2790**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**161808**	**13369**	**110870**	**36637**	**214321**
							37569	**2690**	**--**	**15876**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161808**				
	Материалы		Тенге				**64774**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40259**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46095**				
		Накладные расходы	Тенге				**36637**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40259			
		РАЗДЕЛ 4. СБОРНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /АС 27/2022									
		НА ОТМ +3.600									
12	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	5197,29	2174,43	10395	4349	3455	4093	15646
		НР - 118%; СП - 8%			1295,73	438,38	2591	877		1159	
13	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	5,314	11695,00	--	62147	--	62147	--	67119
		СП - 8%			--	--	--	--		4972	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС /АС 27/2022									
		УЗЕЛ А /67,2м/									
14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	0,817	56559,32	7023,16	46209	5738	29045	11413	62231
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	11426	1115		4610	
15	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0262	353220,00	--	9254	--	9254	--	9994
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0332	376202,00	--	12490	--	12490	--	13489
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				140495	10087	116391	15506	168479
							14017	1992	--	12480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140495				
	Материалы		Тенге				32499				
	Всего заработная плата		Тенге					16009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83891				
		Накладные расходы	Тенге				15506				
		Сметная прибыль	Тенге				12480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				168481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16009			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ /АС 28-31/2022									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0842	195224,79	1557,11	16438	131	13430	2640	20604
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	2877	57		1526	
18	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0842	17976,16	59,62	1514	5	1250	235	1889
		НР - 90%; СП - 8%			3071,62	25,76	259	2		140	
19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	7,48	1071,46	28,89	8015	216	618	6683	15874
		НР - 92%; СП - 8%			959,99	11,19	7181	84		1176	
20	224-103-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	7,48	3555,00	--	26591	--	26591	--	28718
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	7,48	408,87	3,84	3058	28	2676	330	3659
		НР - 90%; СП - 8%			47,38	1,67	354	12		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55616	380	44565	9888	70744
							10671	155	--	5240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55616				
	Материалы		Тенге				17973				
	Всего заработная плата		Тенге					10826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26591				
		Накладные расходы	Тенге				9888				
		Сметная прибыль	Тенге				5240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10826			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								775594
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								581696
		НДС-12%	Тенге								69803
		ИТОГО к оплате:	Тенге								651499

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Есимкулов А. А.