Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2
Субподрядчик: ТОО "DK Build" адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2 БИН 990940000103ИИК KZ768562203103487810 АО Банк ЦентрКредит, БИК

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июль-ноябрь 2023 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		М-1	14.07.2023 г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, за июль-ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Сумма за отчетный период	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль-ноябрь месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы на объекте: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)	работа		0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	Удержание аванса					0,00	0,00				
	Итого без НДС	**работа**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 250 000**	**2 250 000**	**2 250 000**	**2 250 000**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор ТОО "DK Build"

Нургалиев Б. Т.

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

Шотабаев Д. С.

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "DK Build" адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2 БИН 99094000103ИИК KZ768562203103487810 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)

(наименование, адрес)

Договор субподряда №М-1 от 14.07.2023

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	8	26 811,79	1 424,87	214 494	11 399	188 580	15 741,62	248 654,8
					1 814,40	347,91	14 515	2 783	-	18 418,87	
12	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%**	м3	46,5896	33 678,80	2 192,98	1 569 082	102 170	1 332 979	145 635,92	1 851 895,2
					2 874,74	560,35	133 933	26 106	-	137 177,42	
13	**1107-0501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	6,25	2 806,46	1 539,41	17 540	9 621	4 309	6 995,04	26 498,2
					577,64	370,84	3 610	2 318	-	1 962,83	
14	**1107-0501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	20	3 220,96	1 509,49	64 419	30 190	20 860	24 358,27	95 879,7
					668,49	363,64	13 370	7 273	-	7 102,20	
15	**1107-0501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	13,75	4 129,87	1 922,90	56 786	26 440	16 359	24 019,98	87 270,1
					1 017,20	463,23	13 987	6 369	-	6 464,46	

Итого по разделу 1 **1 922 321,43**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 179 414,74
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 179 820,01
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 44 849,72
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 563 086,68
- накладные расходы, тенге 216 750,82

		в т.ч. зарплата, тенге												179 414,74
		перевозка грузов, тенге												0,00
		- сметная прибыль (8 %), тенге												171 125,78
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге											**1 922 321,43**
		Итого по акту в ценах 2022 г., МРП 2022 г. - 3063	тенге											1 922 321,43
		Итого по акту в ценах 2023 г., МРП 2023 г. - 3201	тенге											**2 008 928,57**
		В том числе:												
		СМР	тенге											*2 008 928,57*
		НДС 12%	тенге	12 %										241 071,43
		Всего по акту с учетом НДС 12%:	тенге											**2 250 000,00**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор ТОО "DK Build"

Нургалиев Б. Т.

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

Шотабаев Д. С.