Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖАР-TRADE-2005", 050240008447, Южно-Казахстанская Область, Аль-Фарабийский Район, Город Шымкент, Улица Байтурсынова, Дом 67 А, Кв. 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович, Республика Казахстан, область Карагандинская, город Балхаш, Микрорайон Злихи Сабитовой, дом 8, кв. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажного жилого дома №3 по объездной дороге в городе Туркестан, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоэтажного жилого дома №3 по объездной дороге в городе Туркестан, ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за март 2018 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1224	184.56 0	184.56 39.58	225898 0	225898 48447	0	34882 20862	281642
2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1224	179.47 8.29	171.18 36.79	219668 10143	209525 45027	0	39723 20751	280141
3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	460	44.23 0	44.23 15.7	20345 0	20345 7220	0	5199 2043	27587
4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	460	197.58 103.19	94.39 42.79	90889 47469	43419 19685	0	48351 11139	150378
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									739748
		Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14.2	21385.43 1540.89	1416.01 295.56	303673 21881	20107 4197	261685	23731 26192	353596
6	Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	142	27164.76 3755.18	2325.48 448.67	3857396 533236	330218 63711	2993943	543222 352049	4752667
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12.07	221225		2670186		2670186	213615	2883801
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1240	1110.68 340.37	27.42 3.26	1377244 422054	34004 4043	921187	396270 141881	1915396
9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	355	13358.84 5884.29	3113.24 652.08	4742389 2088924	1105200 231488	1548265	2157984 552030	7452403
10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/II-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1420	2971.01 1950.09	323.65 68.79	4218838 2769129	459578 97688	990131	2666140 550798	7435776
11	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14.2	56580.79 21699.6	2361.11 514.7	803447 308134	33528 7309	461785	287053 87240	1177740

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.207	221225		267019		267019		288380
										21361	
13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	57.6	36632.19	6030.46	2110014	347355	1350105	440075	2754096
					7162.42	1233.4	412555	71044		204007	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4.896	221225		1083118		1083118		1169767
										86649	
15	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	22.72	46220.71	7317.85	1050134	166262	472707	406739	1573424
					18097.08	1575.74	411166	35801		116550	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.9312	221225		427230		427230		461408
										34178	
		Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**32218454**
		Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1240	1795.91	178.25	2226926	221034	0	1689061	4229266
					1617.66	85.03	2005892	105434		313279	
18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	1240	3150		3906000		3906000		4218480
										312480	
19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2580	1758.29	98.68	4536393	254585	1268709	2566413	7671030
					1167.87	75.55	3013099	194916		568224	
20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2580	1261.37	11.93	3254346	30771	1797020	1148680	4755269
					552.93	3.6	1426556	9294		352242	
21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2580	800.46	5.67	2065194	14631	569838	1190189	3515813
					573.92	2.72	1480724	7013		260431	
22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1240	851.42	36.46	1055763	45211	487180	512156	1693352
					422.07	17.32	523371	21476		125434	
23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1240	874.55	49.68	1084443	61605	971088	75348	1252574
					41.73	22.91	51749	28409		92783	
24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1240	896.69	26.59	1111891	32973	464981	592165	1840380
					495.11	12.92	613937	16026		136324	
25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1240	7206		8935441				8935441
		Отпускная цена							8935441		
		Сметная стоимость оборудования			7206		8935441				
							8935441				
26	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	210	502.51	2.74	105528	574	83046	20851	136489
					104.32	1.3	21908	274		10110	
27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	112	2980.92	216.92	333863	24295	147001	156589	529688
					1451.49	101.97	162567	11421		39236	
28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	112	20859		2336208		2336208		2523105
										186897	
29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33.6	2136.12	97.28	71774	3269	22027	43103	124067
					1383.27	42.11	46478	1415		9190	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33.6	15239		512030		512030		552993
										40962	
31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	1785.82	134.52	10501	791	2781	6557	18422
					1178.32	60.75	6928	357		1365	
32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5.88	3222.95	64.11	18951	377	2966	10876	32213
					2654.49	26.11	15608	153		2386	
33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5.88	52160		306701		306701		331237
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								24536	
											42359819
		ИТОГО:									
		НДС			12 %		9038163				75318021
		Итого с НДС									84356184

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Арман Group» директор Азизов Арман

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЖАР-TRADE-2005" директор Рысмуханова Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Сатыбалдиев Избасар

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Мамбеталиев Алпамыс

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖАР-TRADE-2005", 050240008447, Южно-Казахстанская Область, Аль-Фарабийский Район, Город Шымкент, Улица Байтурсынова, Дом 67 А, Кв. 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович, Республика Казахстан, область Карагандинская, город Балхаш, Микрорайон Злихи Сабитовой, дом 8, кв. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажного жилого дома №3 по объездной дороге в городе Туркестан, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоэтажного жилого дома №3 по объездной дороге в городе Туркестан, ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июль 2018 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Кровля									
34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1240	82.93	2.62	102830	3249	28706	65035	181295
					57.16	1.12	70875	1386		13429	
35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1240	3636.46	127.72	4509214	158379	1401359	2752093	7842211
					2378.61	33.81	2949476	41929		580905	
36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1240	5728		7102720		7102720		7670938
37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1240	192.85	16.42	239136	20362	96720	568218	
					98.43	3.77	122053	4678		116593	384187
		Итого по разделу: 4. Кровля								28458	
											16078631
		Раздел: 5. Фасад									
38	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	284	869.6	2.39	246967	680	74838	159749	439253
					603.69	1.14	171449	324		32537	
39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	284	2580.31	43.33	732807	12304	222470	402972	1226641
					1753.64	20.01	498032	5683		90862	
40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	284	268.17	1.78	76161	507	36894	31193	115942
					136.48	0.82	38760	231		8588	
		Итого по разделу: 5. Фасад									**1781836**
		Раздел: 6. Отопление и вентиляция									
41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	96	1421.82	20.77	136494	1994	54513	79030	232766
					833.21	6.82	79988	655		17242	
42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	600	1768		1060800		1060800		1145664
										84864	
43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	50	359.1	0	17955	0	7101	10637	30879
					217.08	0	10854	0		2287	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2713 2201.47	124.28 16.3	135650 110074	6214 815	19362	108671 19546	263866
45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	25	9521		238025		238025	19042	257067
46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	25	11210		280250		280250	22420	302670
47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	385	1227.09 1210.75	2.66 0.36	472431 466139	1024 137	5268	456950 74351	1003732
48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	368	1191.73 1175.7	4.98 0.55	438556 432658	1832 204	4066	424204 69021	931781
49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	243	1793.33 1755.24	29.02 0.48	435779 426522	7053 115	2204	418105 68311	922195
50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	996	788.45 357.14	85.48 40.76	785292 355710	85133 40592	344449	301190 86919	1173400
51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	23	13312.51 11827.37	526.55 158.93	306188 272030	12111 3655	22047	270171 46109	622467
52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	23	157028		3611644		3611644	288932	3900576
53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	245	6839.14 2293.39	67.36 26.06	1675588 561881	16504 6386	1097204	556901 178599	2411089
54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	332	6631.63 2099.79	53.57 20.46	2201703 697131	17784 6794	1486788	689847 231324	3122874
55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	577	2415.08 1015.56	147.02 70.1	1393499 585978	84829 40447	722692	476083 149567	2019149
56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	45	2099.46 1653.34	41.43 17.12	94476 74400	1864 770	18211	73667 13451	181594
57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	45	2414		108630		108630	8690	117320
58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	24	3472.57 1653.34	73.86 17.12	83342 39680	1773 411	41889	39289 9810	132441
59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	24	2845		68280		68280	5462	73742
		Итого по разделу: 6. Отопление и вентиляция									**18845272**
		Раздел: 7. Водоснабжение и канализация									
60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	267	1214.01 988.48	1.75 0.56	324141 263924	466 149	59751	258791 46635	629568
61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	248	1941.98 947.86	4.27 1.28	481610 235068	1059 318	245482	230678 56983	769271

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	526	3825.15 549.38	26.12 10.11	2012028 288973	13741 5316	1709314	288403 184034	2484465
63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	447	2176.67 1840.66	25.68 0.2	972973 822774	11480 88	138719	806406 142350	1921729
64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	315	1945.89 1705.19	21.36 0.12	612954 537135	6728 37	69091	526429 91151	1230533
65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	762	788.45 357.14	85.48 40.76	600796 272140	65132 31055	263524	230428 66498	897722
66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	66	2713 2201.47	124.28 16.3	179058 145297	8202 1076	25558	143446 25800	348304
67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	66	1730		114180		114180		123314
68	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	16	33747.66 3178.89	172.49 84.39	539963 50862	2760 1350	486341	9134 51168 47290	638421
69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	17988		287808		287808		310833
70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	16	1530		24480		24480	23025	26438
71	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	12	2051.89 1320.46	67.25 32.37	24623 15846	807 388	7970	1958 15909 3243	43775
72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	12	7142		85704		85704		92560
		Итого по разделу: 7. Водоснабжение и канализация								6856	9516933
		ИТОГО:									46222672
		НДС			12 %		5546721				
		Итого с НДС									51769393

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЖАР-TRADE-2005", директор Рысмуханова Е.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Сатыбалдиев Избасар
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Мамбеталиев Алпамыс

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ...)

"АЕТРОЙ ПРОЕКТ" БИН:080840013946 Республика Казахстан

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖАР-TRADE-2005", 050240008447, Южно-Казахстанская Область, Аль-Фарабийский Район, Город Шымкент, Улица Байтурсынова, Дом 67 А, Кв. 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович, Республика Казахстан, область Карагандинская, город Балхаш, Микрорайон Злихи Сабитовой, дом 8, кв. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажного жилого дома №3 по объездной дороге в городе Туркестан, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоэтажного жилого дома №3 по объездной дороге в городе Туркестан, ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за август 2018 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Электрооборудование									
73	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	4683.5	97.24	23418	486	3401	14171	40596
					3906	30.45	19530	152		3007	
74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7600		38000		38000		41040
										3040	
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2640.8	26.34	73942	738	38625	24898	106747
					1235	0	34580	0		7907	
76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	28	3640		101920		101920		110074
										8154	
77	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	72	2087.68	625.2	150313	45014	66864	50857	217263
					533.82	447.21	38435	32199		16094	
78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	72	18435		1327320		1327320		1433506
										106186	
79	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	394.02	3.5	7880	70	259	5455	14402
					377.58	1.22	7552	24		1067	
80	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	469.35	3.5	32855	245	1622	22372	59645
					442.68	1.22	30988	85		4418	
81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	351		7020		7020		7582
										562	
82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	70	560		39200		39200		42336
										3136	
83	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	27700	825.97	407.74	22879476	11294334	6722130	6133987	31334540
					175.56	132	4863012	3656414		2321077	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12.5	171879		2148488		2148488		2320367
										171879	
85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15.2	269000		4088800		4088800		4415904
										327104	
		Итого по разделу: 8. Электрооборудование									**40144002**
		Раздел: 9. Покрытия									
86	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1646	184.56	184.56	303781	303781	0	46908	378744
					0	39.58	0	65150		28055	
87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	411.5	78.45	78.45	32282	32282	0	8899	44475
					0	30.04	0	12360		3294	
88	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	411.5	42.34	42.34	17423	17423	0	4830	24034
					0	16.3	0	6708		1780	
89	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	164.6	1516.55	1322.3	249624	217650	3349	80951	357021
					173.91	281.46	28625	46329		26446	
90	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1646	5417.82	47.67	8917732	78463	6196000	881395	10583058
					476.97	18.84	785099	31008		783930	
91	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	280	1760.99	39.57	493076	11081	220301	287122	842614
					934.62	14.85	261694	4159		62416	
92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4.48	37747		169107		169107		182635
										13529	
93	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	20	21385.43	1416.01	427709	28320	368570	33423	498022
					1540.89	295.56	30818	5911		36891	
94	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.844	287262		242449		242449		261845
										19396	
		Итого по разделу: 9. Покрытия									**13172448**
		ИТОГО:									**53316450**
		НДС			**12 %**		**6397974**				
		Итого с НДС									**59714424**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЖАР-TRADE-2005", директор Рысмуханова Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Сатыбалдиев Избасар

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Мамбеталиев Алпамыс

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)