Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «KZ Expert»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка**

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 05.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**30 366 553,93**	3 253 559							740 071	**6 907 328,93**
Затраты инжиниринговых услуг	543 016,66	58 180							13 276	**123 912,66**
Затраты авторского надзора	128 492,00	13 767							3 110	**29 027,00**
Всего по стройке	**31 038 062,59**	**3 325 507**							**756 457**	**7 060 268,59**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____Ж.Борсабаев

Главный специалист _____Бердалиев Р.

Технический надзор:
ТОО «KZ Expert»

Директор _____Корабоев У.Т.

Инженер-эксперт _____Тажиев М.А.

Инженер-эксперт _____Куралов А.Н.

Инженер-эксперт _____Алимов Д.Б.

Подрядчик:
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____Шалхаров А.М.

Начальник участка _____Камалов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «KZ Expert»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение № 2 от 24.10.2024г. к договору № 150 от 13.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 3
за Ноябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 890 880**
			оборудование	тенге			4 768 316
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**4 890 880**
			оборудование	тенге			4 768 316
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
			ДЭС				
1	28	**Ц13-080301-0903**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**1**	**122 564**	**122 564**
2	29	**515-103-0106** **515-103-0106**	**Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa/прим. AC-66**	**шт.**	**1**	**4 768 316**	**4 768 316**
			Локальная смета № 06-02. Выгреб на 10м3				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**981 727**
		Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**256 755**
			Покрытие				
1	13	**Е11-060801-0102** **1106-0801-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20**	**$м^3$**	**1,1475801**	**124 692**	**143 094**
			Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
2	15	У6104-0901-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных	0	42 889	5 147
3	16	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 639	4 639
4	17	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 373	4 373
5	18	У6302-0701-0101	Люки чугунные. Установка	шт.	1	8 740	8 740
6	19	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

1		2	3	4	5	6	7
			КРЫШКА				
7	20	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	1	1 181	850
8	21	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1	2 758	1 986
9	22	Е11-100107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	1	6 644	5 315
10	23	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	463 006	2 111
11	24	С1234-306-0101 234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 782 729	1 070
12	25	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	954 056	150
13	26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	980 718	2 432
14	27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /скоба опорная/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	291 882	724
			Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
15	28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1.04*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	54 789	10 958
16	29	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	279 350	514
17	30	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022 /опорное кольцо/*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	368 824	1 302
18	31	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852	3 704
19	32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 843	8 843
20	33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 468 558	499
21	34	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	954 056	268
			Отмостка				
22	35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	$м^3$	0,801	33 513	26 844
		Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				724972
			Гидроизоляция покрытия				
23	36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	6 027	78 351
24	37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 614	17 671
25	38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 085	27 615
26	39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 315	177 308

1		2	3	4	5	6	7
27	40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	м^2 поверхности	33,36	6 128	204 430
28	41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	м^2 поверхности	33,36	4 085	136 276
29	42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	10,52	761	8 006
30	43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	м^3 утеплителя	2,104	14 186	29 847
31	44	С1211-302-0302 211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	2,16712	18 918	40 998
32	45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м^3 емкости	10	447	4 470

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				
в том числе оборудование	Тенге			**5 872 607**
в том числе СМР	Тенге			**4 768 316**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге			**1 104 291**
Итого	Тенге		5,90%	65 153
Сметная прибыль	Тенге			**1 169 444**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	58 472
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		5,00%	296 888
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге			**6 293 120**
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		1,00	6 293 120
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге			**6 293 120**
НДС (12%)	Тенге	**0,979999987260943**		**6 167 258**
Всего	Тенге		12%	740 071
	Тенге			**6 907 328,92**

Технадзор:
ТОО «KZ Expert»

Директор _____ **Корабоев У.Т.**

Инженер-эксперт _____ **Тажиев М.А.**

Инженер-эксперт _____ **Куралов А.Н.**

Инженер-эксперт _____ **Алимов Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор _____ **Байдылдаев Даулет**

Инженер-проектировщик _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**