Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы

Подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование строительства и его адрес: Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№144	22.07.2024 г.				
		№144/1	26.12.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате, с учетом НДС 12%
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В	288 573 122	168 368 859							20 204 263	188 573 122
Погашение аванса 30%										56 571 936,60
Всего к оплате:										**132 001 185,40**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы

Директор_____ Токмолданова Р.У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Зере сервис"

_____
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ Есимкулов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **223-002 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-и ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл №144/1 от 26.12.2024г. к Договору №144 от 22.07.2024г**

Акт выполненных работ №2 за апрель 2025 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-03-01]										
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 4: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (листы 21-25)										
1	47	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м²	826	1 118 1 118	0 0	923 468 923 468	0 0			923 468	
2	49	1146-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	85	1 488 1 488	0 0	126 480 126 480	0 0			126 480	
3	50	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	581,12	3 476 3 297	179 59	2 019 973 1 915 953	104 020 34 286			2 019 973	
4	51	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	631,730692	254		160 460				160 460	
			Итого по подразделу 4:					**3 230 381** **2 965 901**	**104 020** **34 286**	**0** **0**	**0** **0**	**3 230 381**	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**3 230 381** **2 965 901**	**104 020** **34 286**	**0** **0**	**0** **0**	**3 230 381**	
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: ПРОЕМЫ (лист 32-35)										
5	67	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 м² Ок-1, Ок-3, Ок-4	м²	23,912	10 137 8 677	81 15	242 396 207 484	1 937 359	32 975		242 396	
6	68	223-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-1		11,9072	80 710		961 030		961 030		961 030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	69	223-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-3,ОК-4	$м^2$	12,0048	84 653		1 016 242		1 016 242		1 016 242	
8	70	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$ Ок-2	$м^2$	56,709071	9 118 7 866	79 15	517 073 446 074	4 480 851	66 520		517 073	
9	71	223-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками ОК-2	$м^2$	51,994058	83 368		4 334 641		4 334 641		4 334 641	
10	72	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой ОК-5	$м^2$	10,488	13 638 8 683	686 238	143 035 91 067	7 195 2 496	44 773		143 035	
11	73	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой ОК-5	$м^2$	10,488	32 390		339 706		339 706		339 706	
12	83	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	122,2	4 565 1 175	19 6	557 843 143 585	2 322 733	411 936		557 843	
13	84	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	122,2	1 730		211 406		211 406		211 406	
14	85	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	112,8	2 427 2 352	12 3	273 766 265 306	1 353 338	7 106		273 766	
15	86	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	118,44	443		52 469		52 469		52 469	
16	87	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	112,8	1 377		155 326		155 326		155 326	
17	88	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные (лист 32 примеч. поз.5)	$м^2$	343,491	25 898 24 863	99 37	8 895 730 8 540 217	34 005 12 709	321 508		8 895 730	
			Итого по подразделу 1: ПРОЕМЫ (лист 32-35)					17 700 663 9 693 733	51 292 17 486	7 955 637 0	0 0	17 700 663	
			Подраздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)										
18	280	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1 987	5 339 4 935	401 174	10 608 593 9 805 845	796 787 345 738	5 961		10 608 593	
19	281	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	37,156908	21 134		785 274		785 274		785 274	
20	293	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		1 120	10 012,0	59,0	11 213 440,27	66 080,06	570 080,2		11 213 440,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		9 444,0	20,0	10 577 280,01	22 400,06				
21	294	232-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м²	1 142,399382	2 876,0		3 285 540,34		3 285 540,34		3 285 540,34	
			Итого по подразделу 3:					25 892 848	862 867	4 646 856	0	25 892 848	
								20 383 125	368 138	0	0		
			Итого по разделу 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					43 593 510	914 159	12 602 493	0	43 593 510	
								30 076 857	385 624	0	0		
			ИТОГО по акту					46 823 892	1 018 179	12 602 493	0	46 823 892	
								33 042 758	419 910	0	0		
		Итого по акту										46 823 892	
			Отопление 2-01-04-02										
1	82	Коммерческое *предложение №741 от 27.12.2023г ТОО"OLIMP LTD"г.Караганда*	Гигиенический стальной панельный радиатор LEMAX H VC, стальной панельный радиатор LEMAX VC в комплекте: радиаторы, крепления, кран Маевского, пробка глухая	к-т	1	6 263 165		6 263 165		6 263 165		6 263 165	
			Итого по разделу 2: ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ					6 263 165	0	6 263 165	0	6 263 165	
								0	0	0	0		
			Раздел 4: ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ										
2	98	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	280	3 634 3 485	123 33	1 017 520 975 800	34 440 9 240	7 280		1 017 520	
3	99	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	117	463		54 171		54 171		54 171	
4	100	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	44	764		33 616		33 616		33 616	
5	101	241-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м	85	1 229		104 465		104 465		104 465	
6	102	241-102-0132 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм	м	34	1 381		46 954		46 954		46 954	
7	103	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	20	5 618 3 485	123 33	112 360 69 700	2 460 660	40 200		112 360	
8	104	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	6	7 989 4 568	214 54	47 934 27 408	1 284 324	19 242		47 934	
9	107	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629		2 516		2 516		2 516	
10	108	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм	шт.	12	489		5 868		5 868		5 868	
11	109	241-112-0114 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	2	292		584		584		584	
12	110	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт	8	242		1 936		1 936		1 936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	111	261-301-0256 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	4	36		144		144		144	
14	112	261-301-0257 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	51		102		102		102	
15	113	261-301-0258 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	81		162		162		162	
16	114	261-301-0259 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	4	109		436		436		436	
17	115	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	283		1 698		1 698		1 698	
18	116	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331		662		662		662	
19	117	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	306	2 026 1 363	234 78	619 956 417 078	71 604 23 868	131 274		619 956	
20	124	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	790	6 485 6 466	19 0	5 123 150 5 108 140	15 010 0			5 123 150	
21	125	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	782,1	224		175 190		175 190		175 190	
22	127	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	326,7	319		104 217		104 217		104 217	
23	128	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	32	7 660 7 616	29 0	245 120 243 712	928 0	480		245 120	
24	129	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	31.68	525		16 632		16 632		16 632	
25	130	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 152	395 392	2 0	455 040 451 584	2 304 0	1 152		455 040	
26	131	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	398	24		9 552		9 552		9 552	
27	132	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	103	43		4 429		4 429		4 429	
28	133	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	70		700		700		700	
29	134	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	120	39		4 680		4 680		4 680	
30	135	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	36	71		2 556		2 556		2 556	
31	136	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	34	111		3 774		3 774		3 774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	137	241-219-0201 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм	шт.	132	85		11 220		11 220		11 220	
33	138	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	2	62		124		124		124	
34	139	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	2	28		56		56		56	
35	140	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	21		630		630		630	
36	141	241-211-1204 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	8	47		376		376		376	
37	142	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	36	36		1 296		1 296		1 296	
38	143	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	270	234		63 180		63 180		63 180	
39	144	241-211-1803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	31	387		11 997		11 997		11 997	
40	145	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	76	251		19 076		19 076		19 076	
41	146	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	46	341		15 686		15 686		15 686	
42	147	241-211-1807 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4"	шт.	12	422		5 064		5 064		5 064	
43	148	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	5	597		2 985		2 985		2 985	
44	149	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	20	428		8 560		8 560		8 560	
45	150	241-211-2004 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	76	583		44 308		44 308		44 308	
46	151	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	63	666		41 958		41 958		41 958	
47	152	241-211-2007 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х3/4"	шт.	20	905		18 100		18 100		18 100	
48	153	241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	14	891		12 474		12 474		12 474	
			Итого по разделу 4: ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ					8 453 214	128 030	1 031 762	0	8 453 214	
								7 293 422	34 092	0	0		
			Раздел 5: КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ										
49	154	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	17		340		340		340	
50	155	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	320	12		3 840		3 840		3 840	
51	156	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		780	8		6 240		6 240		6 240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
52	157	217-111-0101 *СнрСЦ 11.2023*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	90	7 280		655 200		655 200		655 200	
53	158	217-111-0104 *СнрСЦ 11.2023*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 31-33 M20	шт.	20	7 740		154 800		154 800		154 800	
54	159	217-111-0107 *СнрСЦ 11.2023*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 42-45 M20	шт.	25	8 382		209 550		209 550		209 550	
55	160	217-111-0108 *СнрСЦ 11.2023*	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 47-50 M20	шт.	10	8 452		84 520		84 520		84 520	
56	161	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0.21	659 944		138 588		138 588		138 588	
57	162	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708		106 200		106 200		106 200	
58	163	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	86	279	4	23 994	344	6 364		23 994	
						201	0	17 286	0				
59	164	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	86	424	7	36 464	602	15 652		36 464	
						235	2	20 210	172				
60	165	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.(гильза)	м	1	4 829	214	4 829	214	47		4 829	
						4 568	54	4 568	54				
61	166	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1	2 687		2 687		2 687		2 687	
62	167	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.(гильза)	м	1	4 313	149	4 313	149	30		4 313	
						4 134	38	4 134	38				
63	168	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	2 282		2 282		2 282		2 282	
64	169	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.(гильза)	м	2	3 631	123	7 262	246	46		7 262	
						3 485	33	6 970	66				
65	170	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 696		3 392		3 392		3 392	
66	171	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.(гильза)	м	2	4 738	123	9 476	246	2 260		9 476	
						3 485	33	6 970	66				
67	172	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.(гильза)	м	12	3 631	123	43 572	1 476	276		43 572	
						3 485	33	41 820	396				
68	173	241-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	12	1 107		13 284		13 284		13 284	
			Итого по разделу 5: КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ					**1 510 833**	**3 277**	**1 405 598**	**0**	**1 510 833**	
								101 958	**792**	**0**	**0**		
			Раздел 6: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
69	174	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1 259	1 967	0	2 476 453	0			2 476 453	
						1 967	0	2 476 453	0				
70	175	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		150	5 034	153	755 100	22 950			755 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4 881	58	732 150	8 700				
71	176	6116-0301-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм	м	10,8	371	21	4 007	227			4 007	
						349	7	3 769	76				
72	177	6116-0301-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм	м	108	371	21	40 068	2 268			40 068	
						349	7	37 692	756				
73	178	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	8	4 977	17	39 816	136			39 816	
						4 960	6	39 680	48				
74	179	1215-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	8 275	0	16 550	0			16 550	
						8 275	0	16 550	0				
75	180	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,53375	254		2 676				2 676	
76	181	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	105,3375	69		7 268				7 268	
			Итого по разделу 6: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**3 341 938**	**25 581**	**0**	**0**	**3 341 938**	
								3 306 294	**9 580**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**19 569 150**	**156 888**	**8 700 525**	**0**	**19 569 150**	
								10 701 674	**44 464**	**0**	**0**		

на 2-01-04-03 ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ работы

			Раздел 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
1	10	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	19	6 986	147	132 734	2 793	68 951		132 734	
						3 210	43	60 990	817				
2	11	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	13	6 834	110	88 842	1 430	52 611		88 842	
						2 677	33	34 801	429				
3	12	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	17	4 132	63	70 244	1 071	33 762		70 244	
						2 083	18	35 411	306				
4	13	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	258	3 569	63	920 802	16 254	367 134		920 802	
						2 083	18	537 414	4 644				
5	14	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	169	6 499	19	1 098 331	3 211	2 366		1 098 331	
						6 466	0	1 092 754	0				
6	15	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	167,31	279		46 679		46 679		46 679	
7	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	19	399	2	7 581	38	95		7 581	
						392	0	7 448	0				
8	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	457	395	2	180 515	914	457		180 515	
						392	0	179 144	0				
9	18	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	3	788		2 364		2 364		2 364	
10	19	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	629		3 145		3 145		3 145	
11	20	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм		50	186		9 300		9 300		9 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
12	21	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585		585		585		585	
13	22	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	116	24		2 784		2 784		2 784	
14	23	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	35	39		1 365		1 365		1 365	
15	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	708		84 960		84 960		84 960	
16	25	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	35	428		14 980		14 980		14 980	
			Итого по разделу 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1					**2 665 211**	**25 711**	**691 538**	**0**	**2 665 211**	
								1 947 962	**6 196**	**0**	**0**		
			Раздел 3: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2										
17	58	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	35	5 618	123	196 630	4 305	70 350		196 630	
						3 485	33	121 975	1 155				
18	59	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	35	395	2	13 825	70	35		13 825	
						392	0	13 720	0				
			Итого по разделу 3: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2					**210 455**	**4 375**	**70 385**	**0**	**210 455**	
								135 695	**1 155**	**0**	**0**		
			Раздел 4: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3,Т4										
19	69	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	14,5	5 039	63	73 066	914	41 948		73 066	
						2 083	18	30 204	261				
20	70	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	14,5	4 449	63	64 510	914	33 394		64 510	
						2 083	18	30 204	261				
21	71	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	65	4 132	63	268 580	4 095	129 090		268 580	
						2 083	18	135 395	1 170				
22	72	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	84	3 569	63	299 796	5 292	119 532		299 796	
						2 083	18	174 972	1 512				
23	73	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	354	6 499	19	2 300 646	6 726	4 956		2 300 646	
						6 466	0	2 288 964	0				
24	74	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	346,5	224		77 616		77 616		77 616	
25	75	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	532	395	2	210 140	1 064	532		210 140	
						392	0	208 544	0				
26	76	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	9	569		5 121		5 121		5 121	
27	77	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	9	364		3 276		3 276		3 276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	78	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155		310		310		310	
29	79	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	30	186		5 580		5 580		5 580	
30	80	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	114	24		2 736		2 736		2 736	
31	81	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	57	39		2 223		2 223		2 223	
32	82	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	10	428		4 280		4 280		4 280	
33	83	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533		533		533		533	
34	84	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477		477		477		477	
			Итого по разделу 4: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3,Т4					**3 318 890**	**19 005**	**431 604**	**0**	**3 318 890**	
								2 868 283	**3 204**	**0**	**0**		
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
35	100	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	114,5	3 636 3 596	9 3	416 322 411 742	1 031 344	3 550		416 322	
36	101	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	114,271	1 065		121 699		121 699		121 699	
37	102	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	379	3 767 3 750	3 0	1 427 693 1 421 250	1 137 0	5 306		1 427 693	
38	103	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	378,242	524		198 199		198 199		198 199	
39	104	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	782		5 474		5 474		5 474	
40	105	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	335		8 040		8 040		8 040	
41	106	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм прочистка с заглушкой 3	шт.	5	782		3 910		3 910		3 910	
42	107	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм прочистка с заглушкой 3	шт.	31	335		10 385		10 385		10 385	
43	108	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	13	176		2 288		2 288		2 288	
44	109	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	100	117		11 700		11 700		11 700	
45	110	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	25	671		16 775		16 775		16 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	111	241-209-3801 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	6	470		2 820		2 820		2 820	
47	112	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	80	189		15 120		15 120		15 120	
48	113	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	792		4 752		4 752		4 752	
49	114	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	4	633		2 532		2 532		2 532	
50	115	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	234		3 744		3 744		3 744	
51	116	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	шт.	2	1 188		2 376		2 376		2 376	
52	117	241-212-0802 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х50 мм	шт.	2	690		1 380		1 380		1 380	
53	118	241-212-0801 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 50х50х50 мм	шт.	2	359		718		718		718	
54	119	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	52	111		5 772		5 772		5 772	
55	120	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	27	354		9 558		9 558		9 558	
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					2 271 257	2 168	436 098	0	2 271 257	
								1 832 992	344	0	0		
			Раздел 6: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (дефектная ведомость)										
56	162	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	72	3 021	18	217 512	1 296	4 176		217 512	
						2 945	4	212 040	288				
57	163	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	327	1 756	10	574 212	3 270	11 118		574 212	
						1 712	3	559 824	981				
58	164	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	47	2 802	10	131 694	470			131 694	
						2 792	0	131 224	0				
59	165	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35	2 594	8	90 790	280			90 790	
						2 586	0	90 510	0				
60	166	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	4 977	17	9 954	34			9 954	
						4 960	6	9 920	12				
61	167	1215-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	5 060	76	5 060	76			5 060	
						4 984	29	4 984	29				
62	168	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	8	3 398	34	27 184	272			27 184	
						3 364	11	26 912	88				
63	169	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	440	4 379	22	1 926 760	9 680			1 926 760	
						4 357	8	1 917 080	3 520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	170	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	243	3 525 3 514	11 4	856 575 853 902	2 673 972			856 575	
65	171	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	71	2 688 2 670	18 7	190 848 189 570	1 278 497			190 848	
66	172	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж душевых поддонов мелких	комплект	51	2 732 2 448	284 98	139 332 124 848	14 484 4 998			139 332	
67	173	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	47	3 343 3 323	20 7	157 121 156 181	940 329			157 121	
68	174	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Мойка. Демонтаж	прибор	3	5 394 5 340	54 20	16 182 16 020	162 60			16 182	
69	175	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,9832	254		2 790				2 790	
70	176	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	109,832	69		7 578				7 578	
			Итого по разделу 6: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (дефектная ведомость)					4 353 592 4 293 015	34 915 11 774	15 294 0	0 0	4 353 592	
			ИТОГО по акту					12 819 405 11 077 947	86 174 22 673	1 644 919 0	0 0	12 819 405	
			на 2-01-04-05 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ) работы										
			Раздел 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	15	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	283	11 254 11 158	3 0	3 184 882 3 157 714	849 0	26 319		3 184 882	
2	17	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	15	11 254 11 158	3 0	168 810 167 370	45 0	1 395		168 810	
3	22	243-305-0505 *СборСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38	км	1,18965	569 474		677 475		677 475		677 475	
			Итого по разделу 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					4 031 167 3 325 084	894 0	705 189 0	0 0	4 031 167	
			Раздел 2: РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
4	27	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	99	3 148 3 122	11 3	311 652 309 078	1 089 297	1 485		311 652	
5	36	243-305-0402 *СборСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,7622	355 371		270 864		270 864		270 864	
			Итого по разделу 2: РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ					582 516 309 078	1 089 297	272 349 0	0 0	582 516	
			Раздел 3: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
6	65	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 015	873 839	3 0	886 095 851 585	3 045 0	31 465		886 095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	66	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 025,15	120		123 018		123 018		123 018	
8	67	243-304-0114 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой, Cat.5e, UTP. 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м/б	км	1,02	1 078 032		1 099 593		1 099 593		1 099 593	
9	68	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16 коннектор RG45 категория 5е UTP S901A	шт.	60	389		23 340		23 340		23 340	
10	69	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18) S902-BLUE	шт.	60	62		3 720		3 720		3 720	
			Итого по разделу 3: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					**2 135 766**	**3 045**	**1 281 136**	**0**	**2 135 766**	
								851 585	**0**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**6 749 449**	**5 028**	**2 258 674**	**0**	**6 749 449**	
								4 485 747	**297**	**0**	**0**		
			Отдел 2: Добавить										
			Раздел 2: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01										
			Подраздел 1: Оконные блоки										
1	10	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м² Ок-2	м²	2,2448	9 118 7 866	79 15	20 468 17 658	178 34	2 633		20 468	
2	11	225-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции	м²	2,2448	83 368		187 144		187 144		187 144	
			Итого по подразделу 1: Оконные блоки					**207 612**	**178**	**189 777**	**0**	**207 612**	
								17 658	**34**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)										
3	12	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада линеарными панелями, с устройством теплоизоляционного слоя. с лесов	м²	1 120	12 891 10 363	36 7	14 437 920 11 606 560	40 320 7 840	2 791 040		14 437 920	
4	13	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	1 526,8	137		209 172		209 172		209 172	
5	14	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: Линеарные панели прим.	м²	1 526,8	5 389		8 227 925		8 227 925		8 227 925	
6	15	231-102-0401 *СборСЦ 11.2023*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м²	1 526,8	6 249		9 540 973		9 540 973		9 540 973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	16	231-305-0501 *СнрСП 11.2023*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной 0,7 мм	$м^2$	1 526,8	12 212,0		18 645 282,0		18 645 282,0		18 645 282,0	
			Итого по подразделу 2:					51 061 272	40 320	39 414 392	0	51 061 272	
								11 606 560	7 840	0	0		
			Итого по разделу 2: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01					51 268 884	40 498	39 604 169	0	51 268 884	
								11 624 218	7 874	0	0		
			Раздел 3: Электромонтажные работы										
8	17	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	100,91	1 841,0 1 784,0	6,0 1,0	185 775,0 180 023,0	606,0 101,0	5 146,0		185 775,0	
9	18	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,10091	377 891,0		38 133,0		38 133,0		38 133,0	
			Итого по разделу 3: Электромонтажные работы					223 908	606	43 279	0	223 908	
								180 023	101	0	0		
			ИТОГО по акту					51 492 792	41 104	39 647 448	0	51 492 792	
								11 804 241	7 975	0	0		
		Итого по акту										137 454 688	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%					7 834 917				145 289 605	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль 5%					7 264 480					
			Итого со сметной прибылью									152 554 085	
			Непредвиденные работы и затраты (5 %)					7 264 480					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									159 818 566	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									171 804 958	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					20 616 595					
			Итого с НДС									192 421 553	
			Итого с тендерной скидкой									188 573 122	

Подрядчик

ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

Карманова А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере-сервис", БИН 140740014364

Айдарханов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тоқмолданова Р.У.

Приложение №2
к протоколу №____ от _____202_г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

Подрядчик: ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

Договор: Доп.согл №144/1 от 26.12.2024г. к Договору №144 от 22.07.2024г

Акт корректировки на строительно-монтажные работы

По обьекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2022 табл.1)									
			ОТДЕЛ 1.Исключить									
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01									
			Подраздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (листы 21-25)									
			СТЕНЫ									
1	49	1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	1 779,92	-1 488	–	-2648521	–	–	–	-2648521
			Формула объема 5864,92-4000-85			-1 488	–	-2648521	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-2648521				
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								-2648521
			Подраздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)									
2	297	6112-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	$м^2$	1 526,8	-23 167	-918	-35371376	-1401602	-792410	–	-35371376
						-21 730	-29	-33177364	-44277		–	
3	298	217-109-0108 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	шт.	12 748,78	-67	–	-854168	–	-854168	–	-854168
			Формула объема = 8,35 1526,8			–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	299	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм *Формула объема = 3.34.1526,8*	шт.	5 099,512	-55 –	– –	-280473 –	– –	-280473	– –	-280473
5	301	222-528-0205 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	1 526,8	-6 286 –	– –	-9597465 –	– –	-9597465	– –	-9597465
6	302	231-102-0503 СпрСЦ 11.2023	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м² с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м² облицовки до 20 кг.	м²	1 526,8	-11 304 –	– –	-17258947 –	– –	-17258947	– –	-17258947
7	303	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	1 526,8	-842 -789	-2 -1	-1285566 -1204645	-3054 -1527	-77867	– –	-1285566
8	304	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 *Формула объема = 0,3900 1526,8*	кг	595,452	-607 –	– –	-361439 –	– –	-361439	– –	-361439
9	305	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *Формула объема = 22,55.16,6.4*	м² вертикальной проекции	1 497,32	-3 160 -2 675	-173 -58	-4731531 -4005331	-259037 -86845	-467163	– –	-4731531
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-38387340				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-1663693			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					-132649			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						-29689931		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								-69740965
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-72389486 -41035861	-1663693 -132649	-29689932 –	– –	-72389486
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-72389486				
		Материалы		тенге				-1337439				
		Всего заработная плата		тенге					-41168510			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				-28352492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-72389486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7481
			Сметная заработная плата	тенге					-41168510			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-72389486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7481
			Сметная заработная плата	тенге					-41168510			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					-5067264				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									-77456750
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					-232370				
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									-77689120
			Сметная прибыль 5%					-3884456				
			Итого со сметной прибылью									-81573576
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					-2330674				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-83904250
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192									-85515211
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					-10261825				
			Итого с НДС									-95777037
			Тендерная скидка 2%					-1915541				
			Итого со скидкой									-93861496
			ОТДЕЛ 2.Добавить									
			РАЗДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01									
			Подраздел 1.Оконные блоки									
1		6108-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м² Ок-2**	м²	2,2448	9 118	79	20468	178	2632	–	20468
						7 866	15	17658	34		–	
2		223-103-0117 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками ОК-2**	м²	2,2448	83 368	–	187144	–	187144	–	187144

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				17658				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					178			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					34			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						189777		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								207612
			Подраздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)									
3		6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада линеарными панелями, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	1 526,8	12 891	36	19681979	54965	3804786	–	19681979
						10 363	7	15822228	10688		–	
4		261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 526,8	137	–	209172	–	209172	–	209172
						–	–	–	–		–	
5		222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: Линеарные панели прим.	$м^2$	1 526,8	5 389	–	8227925	–	8227925	–	8227925
						–	–	–	–		–	
6		231-102-0401 СпрСЦ 11.2023	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фасадные кассеты и панели	$м^2$	1 526,8	6 249	–	9540973	–	9540973	–	9540973
						–	–	–	–		–	
7		231-305-0501 СпрСЦ 11.2023	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной 0,7 мм	$м^2$	1 526,8	12 212	–	18645282	–	18645282	–	18645282
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				15822228				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					54965			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					10688			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						40428137		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге								56305331
			Подраздел 3.Отделочные работы									
8		6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	985	15 891	30	15652635	29550	9055105	–	15652635
						6 668	9	6567980	8865		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6567980				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					29550			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					8865			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						9055105		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	тенге								15652635
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				72165578	84693	49673019	–	72165578
								22407866	19587	–	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге		(72165578)		72165578				
			Материалы	тенге		(1767761)		1767761				
			Всего заработная плата	тенге		(22427453)			22427453			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге		(36810496)		36810496				
			Местные материалы	тенге		(11094762)		11094762				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		(72165578)		72165578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(4218)						4218
			Сметная заработная плата	тенге		(22427453)			22427453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		(72165578)		72165578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(4218)						4218
			Сметная заработная плата	тенге		(22427453)			22427453			
			РАЗДЕЛ 3.Электромаонтажные работы									
9		6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	100,91	1 841	6	185775	606	5146	–	185775
			Формула объема = 2000+1000			1 784	1	180023	101		–	
10		243-107-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	км	0,10091	377 891	–	38133	–	38133	–	38133
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				223908	606	43279	–	223908
								180023	101	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				223908				
			Материалы	тенге				5146				
			Всего заработная плата	тенге					180124			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				38133				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				223908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	тенге					180124			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				223908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	тенге					180124			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				72389486	85299	49716298	–	72389486
								22587889	19688	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				72389486				
			Материалы	тенге				1772907				
			Всего заработная плата	тенге					22607577			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				36848629				
			Местные материалы	тенге				11094762				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				72389486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4251
			Сметная заработная плата	тенге					22607577			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				72389486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4251
			Сметная заработная плата	тенге					22607577			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					5067264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									77456750
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					232370				
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									77689120
		Сметная прибыль 5%					3884456				
		Итого со сметной прибылью									81573576
		Непредвиденные работы и затраты (3 %)					2330674				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									83904250
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192									85515211
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					10261825				
		Итого с НДС									95777037
		Тендерная скидка 2%					1915541				
		Итого со скидкой									93861496

Подрядчик

ТОО "РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Аскаров Е.Н.

Приложение №1
к протоколу №____ от _____202_г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

Подрядчик: ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

Договор: Доп.согл №144/1 от 26.12.2024г. к Договору №144 от 22.07.2024г

Ведомость объемов работ на строительно-монтажные работы

По объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Исключить						**Добавить**			
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01						**АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01**			
									Оконные блоки			
						1	70	6108-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м² Ок-2	м²	2,2448	
						2	71	223-103-0117 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками ОК-2	м²	2,2448	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (листы 21-25)									
			СТЕНЫ									
1	49	1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	1 779,92							
									Потолок			
						3		6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м²	985	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)						**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ (лист 47)**			
2	297	6112-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м²	1 526,8	4		6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада линеарными панелями, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	1 526,8	
3	298	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12 748,78	5		261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	1 526,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	299	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5 099,512	6		222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: Линеарные панели прим.	$м^2$	1 526,8	
5	301	222-528-0205 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	1 526,8	7		231-102-0401 СврСЦ 11.2023	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фасадные кассеты и панели	$м^2$	1 526,8	
6	302	231-102-0503 СврСЦ 11.2023	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 $м^2$ с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 $м^2$ облицовки до 20 кг.	$м^2$	1 526,8	8		231-305-0501 СврСЦ 11.2023	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной 0,7 мм	$м^2$	1 526,8	
7	303	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	1 526,8							
8	304	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	595,452							
9	305	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1 497,32							
									Электромаонтажные работы			
						9		6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	100,91	
						10		243-107-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,10091	

Подрядчик

ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Карминовв А.И.

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Гонаев Е.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20"Управления общественного здоровья города Алматы** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081240013808**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «РДМ Строй»,Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, ул.Сатпаева, дом 90/30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240003549**

Договор (контракт) Доп.согл №144/1 от 26.12.2024г. к Договору №144 от 22.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
13	01.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В			Работа	1	188 573 122,00	188 573 122,00	20 204 263,07
				Итого	1	x	188 573 122,00	20 204 263,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есимкулов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Токмолдинова Р.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2025

М.П.

Есмаев Е.Ч.