Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Технический надзор: **ТОО "IT-Invest company"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области**

Основание: Договор №83 от 26.07.2023г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 13.09.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	9 583 000,00	1 026 750,00				95,00			1 026 750,00	9 583 000,00
Услуги по техническому надзору	310 000,00	33 214,29							33 214,29	310 000,00
Услуги по авторскому надзору	107 000,00	11 464,29							11 464,29	107 000,00
Всего по стройке:	10 000 000,00	1 071 428,57							1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Егетаев Т.Д.

Главный специалист

Ералиев Е.

Генподрядчик:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Инженер-эксперт

Сатыбалды К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

Асильбеков А.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 13.09.2023 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №83 от 26.07.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС 6/									
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2672,2888	226,82	226,82	606129	606129	--	121242	785573
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,01	--	168381		58202	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	142,9659	68,54	68,54	9799	9799	--	2362	13133
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	3281		972	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	47,6553	3524,80	--	167975	--	--	120942	312031
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	--	167975	--		23113	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	1708,48	781,94	779,13	1335929	1331128	222	318273	1786541
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	4579	437456		132339	
	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	375,3	4573,00	--	1716247	--	1716247	--	1853547
		СП - 8%			--	--	--	--		137300	
	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	475,8	2634,32	2634,32	1253409	1253410	--	577812	1977719
		НР - 72%; СП - 8%			--	1686,67	--	802518		146499	

					6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022	карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 100 км СП - 8%	т·км	30024	31,00 –	– –	930744 –	– –		– 74460	1005204
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1423,88698	38,24 –	38,24 12,80	54449 –	54449 18226	–	13123 5406	72978
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	1423,88698	272,05 149,39	122,66 61,92	387368 212714	174654 88167	–	216635 48320	652323
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				8 459 049				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				8 459 049				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**8 459 049**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**8 459 049**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	245 312				
Итого с временными			Тенге				**8 704 362**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%			Тенге			0,27%	23 502				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**8 727 863**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	174 557				
Итого СМР			Тенге				**8 902 421**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**8 902 421**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	7 567 058				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,078	1 439 521				
Сметная стоимость			Тенге				9 006 579				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			0,9500000	8 556 250				
НДС			Тенге			12%	1 026 750				
Итого к оплате			Тенге				9 583 000,00				

Подрядчик:
Директор ТОО "Тейнат Company"
_____ Асильбеков А.

Технический надзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"
_____ Мамбеталиев А.С.
Инженер по техническому надзору
_____ Сатыбалды К.

Авторский надзор
Директор ТОО "ДИАС-проект"
_____ Сейлхан Н.Ө.
Инженер по авторскому надзору
_____ Нуралиев Е.