Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Технический надзор: **ТОО "IT-Invest company"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области**

Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №1 от 30.11.2023 г.

Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструктурного развития Республики

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 11.12.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**57 554 000,00**	**5 139 750,00**				**95,00**			**5 139 750,00**	**47 971 000,00**
Услуги по техническому надзору	**1 767 000,00**	**156 107,14**							**156 107,14**	**1 457 000,00**
Услуги по авторскому надзору	**679 000,00**	**61 285,71**							**61 285,71**	**572 000,00**
Всего по стройке:	**60 000 000,00**	**5 357 142,86**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Главный специалист

Технадзор:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Амбеталиев А.С.

Инженер-эксперт

Сатыбалды К.

Авторский надзор

ТОО "ДИАС-проект"

Нуралиев Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

Асильбеков А.

Амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма №2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 11.12.2023 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №1 от 30.11.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС 6/									
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	40,38402	38,24	38,24	1544	1544	–	372	2070
					–	12,80	–	517		153	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	40,38402	272,05	122,66	10986	4954	–	6144	18501
					149,39	61,92	6033	2501		1370	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	147,169	1532,49	–	225535	–	–	162385	418954
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		1532,49	–	225535	–		31034	
в том числе оборудование			Тенге				439 525				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ /АС 7-9/									
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	20,61	30205,82	1679,47	622542	34614	541948	49862	726197
					2230,96	427,64	45980	8814		53792	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	157,95	44016,98	3107,52	6952482	490833	5273006	1187361	8791029
					7525,44	735,35	1188643	116149		651187	
10	214-210-0301 РСНБ РК 2022 /С-1,-2,-3/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	1,0836	317635,00	--	344189	–	344189	–	371724
					--	--	–	–		27535	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 -9шт									

					6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 28										
12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	2,916	30205,82	1679,47	88080	4897	76678	7055	102746
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	6505	1247	-	7611	
13	214-210-0301 РСНБ РК 2022 /С-1/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	м^3	10,692	48165,04	2942,66	514981	31463	349641	129306	695829
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	133877	8217		51543	
14	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании /Каркас КР-1/	т	0,13824	317635,00	--	43910	--	43910	--	47423
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	
15	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,24057	87457,32	7794,26	21040	1875	3046	15361	39313
		НР - 91%; СП - 8%			67003,56	3165,81	16119	762		2912	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20925	313876,00	--	65679	--	65679	--	70933
		СП - 8%			--	--	--	--		5254	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 -12шт									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	1,728	363218,00	--	11376	--	11376	--	12286
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		910	
18	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	5,616	30205,82	1679,47	52196	2902	45439	4181	60887
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	3855	739		4510	
19	214-210-0301 РСНБ РК 2022 /С-2/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0708	48165,04	2942,66	270495	16526	183650	67918	365486
		СП - 8%			12521,25	768,50	70319	4316		27073	
20	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании /Каркас КР-1/	т	0,32076	317635,00	--	22489	--	22489	--	24288
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		1799	
					87457,32	7794,26	28053	2500	4061	20482	52418
					67003,56	3165,81	21492	1015		3883	

							8	9	10	11	12
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,279	313876,00	--	87571	--	87571	--	94577
		СП - 8%			--	--	--	--		7006	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ -166,8п.м.									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	т	0,04176	363218,00	--	15168	--	15168	--	16381
					--	--	--	--		1213	
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	8,34	30205,82	1679,47	251917	14007	219304	20177	293862
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	18606	3567		21767	
25	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	$м^3$	12,51	44016,98	3107,52	550652	38875	417634	94042	696269
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	94143	9199		51575	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,411996	317635,00	--	130864	--	130864	--	141333
		СП - 8%			--	--	--	--		10469	
		МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА МФЛ-1 -47,8п.м.									
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	т	0,163464	363218,00	--	59373	--	59373	--	64123
					--	--	--	--		4750	
28	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	2,868	30205,82	1679,47	86630	4816	75416	6939	101054
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	6398	1226		7486	
29	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	$м^3$	5,736	44016,98	3107,52	252481	17825	191490	43119	319248
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	43166	4218		23648	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16969	317635,00	--	53899	--	53899	--	58211
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм	т	0,05975	363218,00	--	21702	--	21702	--	23438
		НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		1736	
			$м^2$ поверхности	122,72	1332,03	18,73	163467	2298	68584	87180	270699
					754,44	9,43	92585	1157		20051	

					6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
			Тенге				13 439 754				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ /АС 12/									
32	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича.Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м /+парапет/	$м^3$ кладки	146,26	43154,22	4291,25	6311736	627638	4001906	1737048	8692686
		НР - 93%; СП - 8%			11501,38	1268,99	1682192	185602		643902	
33	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ-1/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,30038	405165,00	--	121703	--	121703	--	131439
		СП - 8%			--	--	--	--		9736	
34	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	700,28	-516,56	--	-361737	--	--	-336415	-754006
		НР - 93%; СП - 8%			-516,56	--	-361737	--		-55854	
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	88,74	42429,07	4277,25	3765156	379563	2428068	994837	5140792
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	957525	112191		380799	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				13 210 911				
в том числе оборудование			Тенге								
		РМ-1 -3шт									
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ /АС 17-24/									
		КОЛОННЫ В ОСЯХ 3,4,5									
45	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	3,96	53639,24	7936,99	212411	31430	125321	57571	291581
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	55660	7604		21599	
46	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,37152	313876,00	--	116611	--	116611	--	125940
		СП - 8%			--	--	--	--		9329	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18747	363218,00	--	68092	--	68092	--	73539
		СП - 8%			--	--	--	--		5447	
48	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01944	488365,00	--	9494	--	9494	--	10254
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
		РИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000									
49	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,59	95696,00	9619,96	439245	44156	262009	130615	615449
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	133080	10453		45589	
50	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,46608	313876,00	--	146291	--	146291	--	157994
		СП - 8%			--	--	--	--		11703	

					6	7	8	9	10	11	12
		2014 диаметром от 6 до 12 мм класса А-I (А240)									
		СП - 8%									
52	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,14886	363218,00	--	54069	--	54069	--	58394
					--	--	--	--		4325	
		СП - 8%									
53	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00648	488365,00	--	3165	--	3165	--	3418
					--	--	--	--		253	
		НР - 91%; СП - 8%									
54	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05088	87719,16	3285,62	4463	167	644	3381	8472
					71774,04	1252,88	3652	64		628	
		СП - 8%									
		РМ-2 -1шт									
		КОЛОННЫ В ОСЯХ 6,7									
55	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	0,88	317635,00	--	16161	--	16161	--	17454
					--	--	--	--		1293	
		НР - 91%; СП - 8%									
56	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,08256	53639,24	7936,99	47203	6985	27849	12794	64796
					14055,65	1920,30	12369	1690		4800	
		СП - 8%									
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04166	313876,00	--	25914	--	25914	--	27987
					--	--	--	--		2073	
		СП - 8%									
58	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00432	363218,00	--	15132	--	15132	--	16343
					--	--	--	--		1211	
		СП - 8%									
		РИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000									
59	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,77	488365,00	--	2110	--	2110	--	2279
					--	--	--	--		169	
		НР - 91%; СП - 8%									
60	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,0852	95696,00	9619,96	73686	7408	43953	21911	103245
					28993,54	2277,31	22325	1754		7648	
		СП - 8%									
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02481	313876,00	--	26742	--	26742	--	28881
					--	--	--	--		2139	
		СП - 8%									

						7	8	9	10	11	12
63	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	*СП - 8%* Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00216	488365,00 --	-- --	1055 --	-- --	1055	-- 84	1139
64	214-210-0301 РСНБ РК 2022	*НР - 91%; СП - 8%* Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00848	87719,16 71774,04	3285,62 1252,88	744 609	28 11	107	564 105	1412
		СП - 8%	т	0,00848	317635,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 215	2909
		РМ-3 -1шт									
		КОЛОННЫ В ОСЯХ 1,2									
65	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,88	53639,24 14055,65	7936,99 1920,30	47203 12369	6985 1690	27849	12794 4800	64796
66	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,08256	313876,00 --	-- --	25914 --	-- --	25914	-- 2073	27987
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,04166	363218,00 --	-- --	15132 --	-- --	15132	-- 1211	16343
68	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%	т	0,00432	488365,00 --	-- --	2110 --	-- --	2110	-- 169	2279
		РИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000									
69	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,76	95696,00 28993,54	9619,96 2277,31	168425 51029	16931 4008	100465	50083 17481	235989
70	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,24098	313876,00 --	-- --	75638 --	-- --	75638	-- 6051	81689
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,04263	363218,00 --	-- --	15484 --	-- --	15484	-- 1239	16723
72	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%	т	0,00216	488365,00 --	-- --	1055 --	-- --	1055	-- 84	1139

					6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*									
74	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01272	87719,16	3285,62	1116	42	161	845	2118
					71774,04	1252,88	913	16		157	
		СП - 8%	т	0,01272	317635,00	--	4040	--	4040	--	4363
		РМ-4 -2шт			--	--	--	--		323	
		КОЛОННЫ В ОСЯХ А/1,Б/1									
75	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,76	53639,24	7936,99	94405	13969	55698	25587	129591
76	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм			14055,65	1920,30	24738	3380		9599	
		СП - 8%	т	0,16512	313876,00	--	51827	--	51827	--	55973
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		4146	
		СП - 8%	т	0,08332	363218,00	--	30263	--	30263	--	32684
78	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм			--	--	--	--		2421	
		СП - 8%	т	0,00864	488365,00	--	4219	--	4219	--	4557
		РИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000			--	--	--	--		338	
79	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,32	95696,00	9619,96	126319	12698	75350	37563	176992
80	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм			28993,54	2277,31	38271	3006		13111	
		СП - 8%	т	0,14344	313876,00	--	45022	--	45022	--	48624
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		3602	
		СП - 8%	т	0,04154	363218,00	--	15088	--	15088	--	16295
82	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм			--	--	--	--		1207	
		СП - 8%	т	0,00432	488365,00	--	2110	--	2110	--	2279
83	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01484	87719,16	3285,62	1302	49	188	986	2471
					71774,04	1252,88	1065	19		183	

					6	7	8	9	10	11	12
		2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	0,01484	317635,00	--	4714	--	4714	--	5091
		РМ-5 -2шт			--	--	--	--		377	
		КОЛОННЫ В ОСЯХ А/1,Б,Б/1									
85	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2,64	53639,24	7936,99	141608	20954	83547	38381	194388
86	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм			14055,65	1920,30	37107	5070		14399	
		СП - 8%	т	0,24768	313876,00	--	77741	--	77741	--	83960
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		6219	
		СП - 8%	т	0,12498	363218,00	--	45395	--	45395	--	49027
88	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм			--	--	--	--		3632	
		СП - 8%	т	0,01296	488365,00	--	6329	--	6329	--	6835
		РИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000			--	--	--	--		506	
89	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,22	95696,00	9619,96	116749	11736	69641	34717	163583
90	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок			28993,54	2277,31	35372	2778		12117	
		СП - 8%	$м^3$	1,2383	27670,00	--	34264	--	34264	--	37005
91	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм			--	--	--	--		2741	
		СП - 8%	т	0,14344	313876,00	--	45022	--	45022	--	48624
92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		3602	
		СП - 8%	т	0,0277	363218,00	--	10061	--	10061	--	10866
93	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм			--	--	--	--		805	
		СП - 8%	т	0,00432	488365,00	--	2110	--	2110	--	2279
94	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании			--	--	--	--		169	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01484	87719,16	3285,62	1302	49	188	986	2471
					71774,04	1252,88	1065	19		183	

		А-10 мм									
		СП - 8%	т	0,01484	317635,00	--	4714	--	4714	--	5091
		РМ-6 -4шт			--	--	--	--		377	
		КОЛОННЫ В ОСЯХ 0/1									
96	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	3,52	53639,24	7936,99	188810	27938	111396	51174	259183
					14055,65	1920,30	49476	6759		19199	
97	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,33024	313876,00	--	103654	--	103654	--	111946
					--	--	--	--		8292	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,16664	363218,00	--	60527	--	60527	--	65369
					--	--	--	--		4842	
99	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%	т	0,01728	488365,00	--	8439	--	8439	--	9114
					--	--	--	--		675	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3 598 942				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 5.ИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000							
100	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,76	95696,00	9619,96	72729	7311	43383	21627	101904
					28993,54	2277,31	22035	1731		7548	
101	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм									
		СП - 8%	т	0,13856	313876,00	--	43491	--	43491	--	46970
					--	--	--	--		3479	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,03232	363218,00	--	11739	--	11739	--	12678
					--	--	--	--		939	
103	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%	т	0,00864	488365,00	--	4219	--	4219	--	4557
					--	--	--	--		338	
104	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0106	87719,16	3285,62	930	35	134	704	1765
					71774,04	1252,88	761	13		131	
105	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
			т	0,0106	317635,00	--	3367	--	3367	--	3636

						7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	...ки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			--	--	--	--		269	
		НР - 91%; СП - 8%									
107	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	м^3	1,5	95696,00	9619,96	143544	14430	85624	42685	201127
		СП - 8%			28993,54	2277,31	43490	3416		14898	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16116	313876,00	--	50584	--	50584	--	54631
		СП - 8%			--	--	--	--		4047	
109	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06231	363218,00	--	22632	--	22632	--	24443
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
110	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00972	488365,00	--	4747	--	4747	--	5127
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		380	
111	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01749	87719,16	3285,62	1534	58	221	1162	2912
		СП - 8%			71774,04	1252,88	1255	22		216	
		РМ-8 -1шт	т	0,01749	317635,00	--	5555	--	5555	--	5999
		КОЛОННЫ В ОСЯХ Б			--	--	--	--		444	
112	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,88	53639,24	7936,99	47203	6985	27849	12794	64796
113	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм			14055,65	1920,30	12369	1690		4800	
		СП - 8%	т	0,08256	313876,00	--	25914	--	25914	--	27987
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		2073	
		СП - 8%	т	0,04166	363218,00	--	15132	--	15132	--	16343
115	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм			--	--	--	--		1211	
		СП - 8%	т	0,00432	488365,00	--	2110	--	2110	--	2279
		РИГЕЛЬ НА ОТМ.+3.000			--	--	--	--		169	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
117	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	$м^3$	0,51	95696,00	9619,96	48805	4906	29112	14513	68383
					28993,54	2277,31	14787	1161		5065	
		СП - 8%									
118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05972	313876,00	--	18745	--	18745	--	20245
					--	--	--	--		1500	
		СП - 8%									
119	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01673	363218,00	--	6077	--	6077	--	6563
					--	--	--	--		486	
		СП - 8%									
120	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00216	488365,00	--	1055	--	1055	--	1139
					--	--	--	--		84	
		НР - 91%; СП - 8%									
121	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00583	87719,16	3285,62	511	19	74	387	970
					71774,04	1252,88	418	7		72	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			т	0,00583	317635,00	--	1852	--	1852	--	2000
					--	--	--	--		148	
в том числе оборудование			Тенге								
			Тенге				676 454				
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ,СЕРДЕЧНИКИ /АС 14-16/									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
122	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	11,448	98224,56	6711,36	1124475	76832	745690	291365	1529107
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	301953	18228		113267	
123	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,1076	317635,00	--	351813	--	351813	--	379958
		СП - 8%			--	--	--	--		28145	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30654	363218,00	--	111341	--	111341	--	120248
		СП - 8%			--	--	--	--		8907	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 -35,6п.м.									
125	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	1,78	52902,35	7936,99	94166	14128	55019	25878	129647
		НР - 91%; СП - 8%			14055,65	1920,30	25019	3418		9604	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат40 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	0,063368	317635,00 --	-- --	20128 --	-- --	20128 --	-- 1610	21738
127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,019936	363218,00 --	-- --	7241 --	-- --	7241 --	-- 579	7820
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2 -195п.м.									
128	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,925	52902,35 14055,65	7936,99 1920,30	154739 41113	23216 5617	90410	42524 15781	213044
129	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	0,3471	317635,00 --	-- --	110251 --	-- --	110251 --	-- 8820	119071
130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02925	363218,00 --	-- --	10624 --	-- --	10624 --	-- 850	11474
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2 532 107				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /АС 25-26/									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
139	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	$м^2$	482,769066	9693,00 --	-- --	4679481 --	-- --	4679481	-- 374358	5053839
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5 053 839				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				38 951 532				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1-1 на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											
2	515-102-0409 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА,мощность силового трансформатора 100 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2239877,00 --	-- --	2239877 --	-- --	2239877	-- --	2239877
3	515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1331117,00 --	-- --	1331117 --	-- --	1331117	-- --	1331117
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				3 570 994				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**42 522 526**				
в том числе оборудование			Тенге				**3 570 994**				
в том числе СМР			Тенге				**38 951 532**				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге		6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами	Тенге			2,9%	1 129 594				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**40 081 126**				
Итого СМР	Тенге			0,27%	108 219				
Итого оборудование	Тенге				**40 189 345**				
Итого СМР+оборудование	Тенге			2%	803 787				
Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге				**40 993 132**				
Итого в текущих ценах 2023 г.	Тенге				**3 570 994**				
Сметная стоимость	Тенге				**44 564 126**				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95	Тенге			1	37 879 507				
НДС	Тенге			1,078	7 206 019				
Итого к оплате	Тенге				45 085 526				
	Тенге			**0,9500000**	**42 831 250**				
	Тенге			12%	5 139 750				
					47 971 000,00				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асильбеков А.

Технический надзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"
_____ Мамбеталиев А.С.
Инженер по техническому надзору
_____ Сатыбалды К.

Авторский надзор
Директор ТОО "ДИАС-проект"
_____ Сеилхан Н.Ә.
Инженер по авторскому надзору
_____ Нуралиев Е.