Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Технический надзор: **ТОО "IT-Invest company"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области**

Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 24.05.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**177 554 000,00**	**6 428 571,43**				**95,00**			**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Услуги по техническому надзору	**5 411 702,00**	**195 251,89**							**195 251,89**	**1 822 351,00**
Услуги по авторскому надзору	**2 109 864,00**	**76 653,43**							**76 653,43**	**715 432,00**
Всего по стройке:	**185 075 566,00**	**6 700 476,75**							**6 700 476,75**	**62 537 783,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель: _____ **Ибрагимов Ж.Ю.**

Главный специалист: _____ **Нурмуханов Е.**

Авторский надзор
Директор ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Сеилхан Н.Ә.**

Инженер по авторскому надзору

_____ **Нуралиев Е.**

Технадзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Инженер-эксперт: _____ **Сатыбалды К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"

_____ **Асильбеков А.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулаторий на 25 по[illegible]ений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанс[illegible] области

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 24.05.2024 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ											
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.5,СЕР.2.244-1 В.6 /АС 13/									
		ТИП 1 ТД-09/9-145,51м^2									
40	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	145,51	378,00	50,10	55003	7290	29175	20210	81230
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	18538	2963		6017	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м^3 подстилающего слоя	11,6408	38029,54	11,75	442694	137	366854	71161	554963
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	75703	--		41108	
42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	145,51	3666,33	114,40	533488	16647	346184	163318	752550
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	170657	3085		55745	
43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	145,51	4374,55	114,40	636541	16646	413959	196887	900102
		НР - 94%; СП - 8%			1415,27	24,18	205936	3518		66674	
		ТИП 2 ТД-01/1-192,41м^2									
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	192,41	378,00	50,10	72731	9639	38579	26724	107411
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	24513	3917		7956	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м^3 подстилающего слоя	14,81557	38029,54	11,75	563429	174	466906	90568	706317
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	96349	--		52320	
		ТИП 3 -139,05м^2									

						7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	139,05	378,00 127,40	50,10 20,36	52561 17715	6966 2831	27880	19313 5750	77623
52	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	139,05	1187,68 599,15	43,10 24,60	165147 83312	5993 3421	75842	81528 19734	266409
53	211-302-0303 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м³ изоляции	13,905	9240,40 6663,21	2577,19 973,26	128488 92652	35836 13533	–	99814 18264	246566
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³	15,2955	18918,00 –	– –	289360 –	– –	289360	– 23149	312509
		ТИП 4 ТД-740/220-12,66м²	м² стяжки	139,05	1187,68 599,15	43,10 24,60	165147 83312	5993 3421	75842	81528 19734	266409
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	12,66	378,00 127,40	50,10 20,36	4785 1613	635 258	2537	1758 523	7067
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	1,0128	38029,54 6503,23	11,75 –	38516 6586	12 –	31918	6191 3577	48284
59	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	12,66	1738,84 607,56	153,04 62,58	22014 7692	1937 792	12385	7975 2399	32388
60	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	12,66	-322,47 -35,01	-12,63 -7,36	-4082 -443	-160 -93	-3479	-504 -367	-4953
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 354 875				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /АС 14/							
		ОКНА									
63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м²	3,6	5354,18 2099,94	278,77 147,60	19275 7560	1003 531	10712	7282 2125	28682

					6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	(откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м²	51,84	4839,22 1675,39	275,47 145,83	250865 86852	14281 7560	149732	84971 26867	362703
65	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м²	8,28	6427,07 2281,94	278,83 145,83	53216 18894	2308 1207	32014	18092 5705	77012
66	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м²	0,84	7719,98 2673,65	277,09 143,85	6485 2246	233 121	4006	2130 689	9304
67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м²	22,08	6973,39 2836,16	270,93 143,85	153972 62622	5982 3176	85368	59219 17055	230246
68	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками *СП - 8%*	м²	3,6	46275,00 --	-- --	166590 --	-- --	166590	-- 13327	179917
69	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м²	60,12	50566,00 --	-- --	3040028 --	-- --	3040028	-- 243202	3283230
70	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%*	м²	0,96	62141,00 --	-- --	59655 --	-- --	59655	-- 4772	64427
71	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м²	6,84	32378,00 --	-- --	221466 --	-- --	221466	-- 17717	239183
72	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м²	15,24	31080,00 --	-- --	473659 --	-- --	473659	-- 37893	511552

					6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	...ной проема (шириной) до 0,50 м ...ых *НР - 90%; СП - 8%*	м	39,2	3529,10 383,94	7,87 4,09	138341 15050	308 160	122983	13690 12163	164193
74	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм *СП - 8%*	м	39,2	2017,00 --	-- --	79066 --	-- --	79066	-- 6325	85391
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5 235 840				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС 16/									
		ПОТОЛОК									
88	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	489,63	658,97 633,76	3,54 2,13	322651 310308	1733 1043	10610	249080 45736	617467
89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	476,97	1836,81 1217,58	10,54 4,16	876103 580749	5027 1984	290327	466186 107385	1449674
		СТЕНЫ									
92	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1782,15	2316,64 1657,54	132,56 107,31	4128600 2953985	236242 191243	938373	2516182 531580	7176362
93	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1072,82	1278,53 663,10	6,75 2,65	1371633 711387	7242 2843	653004	571384 155441	2098458
		ОТКОСЫ									
98	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	93,94	5085,08 3941,90	66,31 39,90	477692 370302	6229 3748	101161	299240 62154	839087
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				12 181 048				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС 4,5,36/									
		ФАСАД									
	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	504,949262	4890,24 3481,40	17,87 4,49	2469323 1757930	9023 2267	702369	1408158 310198	4187680

					6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т *СП - 8%*	т	3,549939	1041212,00 --	-- --	3696239 --	-- --	3696239	-- 295699	3991938
	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг *СП - 8%*	$м^2$	719,939	3070,00 --	-- --	2210213 --	-- --	2210213	-- 176817	2387030
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				10 566 648				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				32 338 411				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-4 на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ											
				РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1							
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,5	1400,00 1304,11	69,71 25,22	9100 8477	453 164	170	8468 1405	18973
2	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм *СП - 8%*	м	6,5	851,00 --	-- --	5532 --	-- --	5532	-- 443	5975
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	828,79 779,61	33,64 14,34	7459 7016	303 129	140	7003 1157	15619
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	33	828,12 779,61	33,64 14,34	27328 25727	1110 473	491	25676 4241	57245
5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	118,5	827,74 779,61	33,64 14,34	98087 92384	3986 1699	1717	92201 15223	205511
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,5	827,45 779,61	33,64 14,34	5378 5067	218 93	93	5057 835	11270
7	241-101-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм *СП - 8%*	м	9	2037,00 --	-- --	18333 --	-- --	18333	-- 1467	19800
8	241-101-0303 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм *СП - 8%*	м	33	1791,00 --	-- --	59103 --	-- --	59103	-- 4728	63831

					6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм									
		СП - 8%									
10	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	118,5	1251,00	--	148244	--	148244	--	160103
		СП - 8%			--	--	--	--		11859	
11	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	м	6,5	643,00	--	4180	--	4180	--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
12	241-113-0102 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	1252,00	--	1252	--	1252	--	1352
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
13	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	2	750,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
14	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	34	428,00	--	14552	--	14552	--	15716
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
15	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	3	1098,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
16	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	5	630,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
17	241-112-0111 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	2	283,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	-		45	
18	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	3	226,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
19	241-112-0102 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	47	137,00	--	6439	--	6439	--	6954
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
			шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

			Тенге				7	8	9	10	11	12
56	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	Тенге					597 282				
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25,5	827,74	33,64	21107	858	369	19841	44224	
					779,61	14,34	19880	366		3276		
57	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6,5	827,45	33,64	5378	218	93	5057	11270	
					779,61	14,34	5067	93		835		
58	241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм										
		СП - 8%	м	25,5	1251,00	--	31901	--	31901	--	34453	
					--	--	--	--		2552		
59	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм										
		СП - 8%	м	6,5	643,00	--	4180	--	4180	--	4514	
					--	--	--	--		334		
60	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм										
		СП - 8%	шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296	
					--	--	--	--		22		
61	241-112-0102 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм										
		СП - 8%	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496	
					--	--	--	--		37		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				95 253					
в том числе оборудование			Тенге									
			РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
85	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	69	1382,50	5,11	95393	353	2183	91123	201437	
					1345,75	1,82	92857	126		14921		
86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	62	1419,31	2,10	87997	130	855	85320	187183	
					1403,42	0,79	87012	49		13866		
87	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм										
		СП - 8%	м	68,862	1576,00	--	108527	--	108527	--	117209	
					--	--	--	--		8682		

					6	7	8	9	10	11	12
		внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм.									
		СП - 8%	м	61,876	558,00	--	34527	--	34527	--	37289
					--	--	--	--		2762	
89	1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях /для устройства выпуска/									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	29816,81	68,11	208718	477	197635	10623	236888
					1515,11	33,41	10606	234		17547	
90	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--		103	
91	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	14	355,00	--	4970	--	4970	--	5368
					--	--	--	--		398	
92	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	50	107,00	--	5350	--	5350	--	5778
					--	--	--	--		428	
93	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	15	483,00	--	7245	--	7245	--	7825
					--	--	--	--		580	
94	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	16	596,00	--	9536	--	9536	--	10299
					--	--	--	--		763	
95	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	14	166,00	--	2324	--	2324	--	2510
					--	--	--	--		186	
96	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой									
		СП - 8%	шт.	14	483,00	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--		541	
97	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт.	46	179,00	--	8234	--	8234	--	8893
					--	--	--	--		659	
98	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	шт.	41	62,00	--	2542	--	2542	--	2745
					--	--	--	--		203	
99	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт.	3	812,00	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--		195	
100	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812,00	--	4060	--	4060	--	4385

	РСНБ РК 2022	резинкой диаметром 50 мм			--	--	--	--		325	
		СП - 8%									
102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
					--	--	--	--		64	
		НР - 76%; СП - 8%									
103	234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 114 мм	м трубопровода	6	1096,33	117,08	6578	703	2773	2626	9941
					517,00	58,97	3102	354		736	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			м	6,6	2141,00	--	14131	--	14131	--	15261
в том числе оборудование			Тенге		--	--	--	--		1130	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге				865 190				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-5 на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			Тенге				1 557 725				
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
37	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**85,44898**	**330,52**	**2,31**	**28243**	**197**	**1697**	**18977**	**50997**
		НР - 72%; СП - 8%			308,35	0,10	26348	9		3778	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				50 997				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
96	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1313**	**330,52**	**2,31**	**433973**	**3033**	**26076**	**291591**	**783612**
		НР - 72%; СП - 8%			308,35	0,10	404864	131		58048	
97	**243-107-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,75**	**406276,00**	**--**	**304707**	**--**	**304707**	**--**	**329084**
		СП - 8%			--	--	--	--		24377	
98	**243-108-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,23**	**561509,00**	**--**	**129147**	**--**	**129147**	**--**	**139479**
		СП - 8%			--	--	--	--		10332	
99	**243-107-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,333**	**588168,00**	**--**	**195860**	**--**	**195860**	**--**	**211529**
		СП - 8%			--	--	--	--		15669	
100	**241-207-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**989,8**	**46,00**	**--**	**45531**	**--**	**45531**	**--**	**49173**
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	

					6	7	8	9	10	11	12
		структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	336,33	55,00	–	18498	–	18498	–	19978
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		–	–	–	–		1480	
в том числе оборудование			Тенге				1 532 855				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				1 583 852				
6-4-1 на ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 2х110М3											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА 2 РЕЗЕРВУАРА									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /+въезд,выезд/ НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	634,832	217,12 –	217,12 60,32	137835 –	137835 38293	–	27571 13230	178636
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	33,726	68,54 –	68,54 22,95	2312 –	2312 774	–	557 229	3098
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	11,242	3524,80 3524,80	– –	39626 39626	– –	–	28531 5452	73609
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /+въезд,выезд/ НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	337,973	38,24 –	38,24 12,80	12924 –	12924 4326	–	3116 1284	17324
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	337,973	272,05 149,39	122,66 61,92	91946 50490	41455 20927	–	51419 11471	154836
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	33,397	1532,49 1532,49	– –	51181 51181	– –	–	36850 7042	95073
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство НР - 93%; СП - 8%	м^3 основания	9,1	8850,08 1539,93	2738,55 1310,57	80536 14013	24921 11926	41602	24124 8373	113033
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,1284	195400,87 –	3313,08 1635,28	220490 –	3738 1845	216752	1993 17799	240282
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				875 891				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									

					6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	строительство									
10	214-210-0301 РСНБ РК 2022 /С-1,-2,-3/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	$м^3$	88,72	53373,68	4494,48	4735313	398750	3017492	1358186	6580979
		НР - 91%; СП - 8%			14867,80	1954,93	1319071	173441		487480	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022 /Ф-1,-2,1у,2у,Ш-1,-2/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,1672	317635,00	--	1641284	--	1641284	--	1772587
		СП - 8%			--	--	--	--		131303	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	т	0,92312	363218,00	--	335294	--	335294	--	362118
		СП - 8%			--	--	--	--		26824	
13	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	м	2	4372,00	--	8744	--	8744	--	9444
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		700	
14	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,8112	87719,16	3285,62	71158	2665	10270	53908	135071
		СП - 8%			71774,04	1252,88	58223	1016		10005	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,8112	317635,00	--	257666	--	257666	--	278279
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		20613	
16	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,07328	431453,60	2110,40	31617	154	--	28697	65140
		СП - 8%			429343,20	1000,77	31462	73		4825	
17	241-102-0174 РСНБ РК 2022 /гильзы подачи и отвода/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2	1083235,00	--	79379	--	79379	--	85729
		СП - 8%			--	--	--	--		6350	
		ПОКРЫТИЕ									
18	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$.Установка	шт.сборных конструкций	8	3293,00	--	6586	--	6586	--	7113
		НР - 118%; СП - 8%			--	--	--	--		527	
					5312,99	2194,08	42504	17553	3440	30720	79082
					2688,82	565,39	21511	4523		5858	

					6	7	8	9	10	11	12
	вычетом до В20/	водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	$м^3$	5,1	73393,00 –	– –	374304 –	– –	374304	– 29944	404248
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Ду-1									
39	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,4	41119,80 8839,17	6260,91 1457,89	16448 3536	2504 583	10408	3748 1616	21812
40	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	4	1872,00 –	– –	7488 –	– –	7488	– 599	8087
41	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	9364,49 818,16	72,01 24,29	18729 1636	144 49	16949	1651 1630	22011
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,58	708,00 –	– –	411 –	– –	411	– 33	444
43	214-402-0302 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм *СП - 8%*	$м^2$	0,2	20927,00 –	– –	4185 –	– –	4185	– 335	4520
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04878	176375,73 159594,24	11327,88 748,05	8604 7785	552 36	267	5397 1120	15121
45	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04878	282744,67 214643,52	61363,04 23378,28	13792 10470	2993 1140	329	8011 1744	23548
46	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,04596	494281,00 –	– –	22717 –	– –	22717	– 1817	24534
47	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,00282	484006,00 –	– –	1365 –	– –	1365	– 109	1474
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
55	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону /днище+вн.стены/ *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	238,28	2975,89 1607,59	112,02 90,26	709095 383057	26692 21507	299346	323651 82619	1115365

						7	8	9	10	11	12
	и доп. вып. 28	/нар.стены/									
57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /покрытие/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	226,8	4066,40 492,55	27,44 4,72	922260 111710	6223 1070	804327	104886 82172	1109318
58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /покрытие/ *НР - 92%; СП - 8%*	м² стяжки	62,8	1111,81 401,58	164,67 45,76	69822 25219	10342 2874	34261	25845 7653	103321
59	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой /покрытие/ *НР - 92%; СП - 8%*	м² стяжки	62,8	145,62 7,44	12,16 3,54	9145 467	763 222	7915	634 782	10562
60	1112-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой /покрытие/ *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	62,8	1056,42 190,83	14,85 2,43	66343 11984	933 153	53426	11166 6201	83710
			м² изолируемой поверхности	62,8	316,62 84,33	9,09 1,04	19884 5296	571 65	14017	4932 1985	26801
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				12 350 418				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4-1			Тенге				13 226 309				
в том числе оборудование			Тенге								
6-5-1 на ВЫГРЕБ НА 10М3											

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /+въезд,выезд/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	224,966	217,12 –	217,12 60,32	48845 –	48845 13570	–	9770 4688	63304
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5,934	3524,80 3524,80	– –	20916 20916	– –	–	15060 2878	38854
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	30,56	1532,49 1532,49	– –	46833 46833	– –	–	33720 6444	86997
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /+въезд,выезд/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	155,34	38,24 –	38,24 12,80	5940 –	5940 1988	–	1432 590	7963

		НР - 72%; СП - 8%	м уплотненного грунта	155,34				8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					272,05	122,66	42260	19054	–	23633	71166	
в том числе оборудование			Тенге		149,39	61,92	23206	9619		5272		
			Тенге				268 284					
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,961	30205,82	1679,47	29028	1614	25270	2325	33861	
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство			2230,96	427,64	2144	411		2508		
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	14,196	53186,92	4494,48	755042	63803	480176	217322	1050153	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			14867,80	1954,93	211063	27752		77789		
		СП - 8%	т	0,38605	405165,00	–	156414	–	156414	–	168927	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–	–	–	–		12513		
		СП - 8%	т	0,054732	363218,00	–	19880	–	19880	–	21470	
		ПОКРЫТИЕ			–	–	–	–		1590		
10	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты перекрытий.Укладка										
		НР - 118%; СП - 8%	$м^3$ сборных конструкций	1,14	10530,81	3212,34	12005	3662	4536	5327	18719	
11	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012			3339,34	620,76	3807	708		1387		
		СП - 8%	$м^3$	1,14	72885,00	–	83089	–	83089	–	89736	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ -11,6п.м.			–	–	–	–		6647		
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство /11,6п.м./										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,4872	62022,29	7264,52	30217	3539	18117	8550	41869	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			17571,84	1714,08	8561	835		3101		
		СП - 8%	т	0,0412032	339988,00	–	14009	–	14009	–	15130	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–	–	–	–		1121		
		СП - 8%	т	0,0147784	363218,00	–	5368	–	5368	–	5797	
					–	–	–	–		429		

					6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	...ка при бетонировании /Ан-1/									
		НР - 91%; СП - 8%									
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036076	87719,16	3285,62	3165	118	458	2397	6007
					71774,04	1252,88	2589	45		445	
		СП - 8%									
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
37	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки.Устройство	т	0,036076	339988,00	--	12265	--	12265	--	13246
					--	--	--	--		981	
		НР - 91%; СП - 8%									
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$	0,2	42270,80	6260,91	8454	1253	5433	1874	11154
					8839,17	1457,89	1768	292		826	
		СП - 8%									
39	214-208-0102 РСНБ РК 2022 /опорное кольцо/	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00184	363218,00	--	668	--	668	--	721
					--	--	--	--		53	
		СП - 8%									
40	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	т	0,00174	488365,00	--	850	--	850	--	918
					--	--	--	--		68	
		СП - 8%									
41	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	м	2	1872,00	--	3744	--	3744	--	4044
					--	--	--	--		300	
		НР - 98%; СП - 8%									
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	зонт	1	9364,49	72,01	9364	72	8474	826	11005
					818,16	24,29	818	24		815	
		СП - 8%									
43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	кг	0,34	708,00	--	241	--	241	--	260
					--	--	--	--		19	
		СП - 8%									
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	т	0,000313	1528659,00	--	478	--	478	--	516
					--	--	--	--		38	
		НР - 91%; СП - 8%									
48	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^3$	0,37	32014,28	1679,47	11845	621	10399	895	13759
					2230,96	427,64	825	158		1019	
		НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	6,25	1838,91	18,73	11493	117	6661	4440	17208
					754,44	9,43	4715	59		1275	

		3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой /днище/	$м^2$ изолируемой поверхности	6,25	1876,15	57,39	11726	359	7242	3932	16911
		НР - 94%; СП - 8%			660,05	9,27	4125	58		1253	
	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 /днище/	$м^2$ изолируемой поверхности	6,25	1377,89	89,53	8612	560	3876	4017	13639
		НР - 94%; СП - 8%			668,21	15,53	4176	97		1010	
	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /вн.стены/	$м^2$ поверхности	21	2943,36	18,73	61811	393	20264	38457	108290
		НР - 93%; СП - 8%			1959,71	9,43	41154	198		8021	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /вн.стены/	$м^2$ поверхности	21	6099,60	41,15	128092	864	111713	14568	154072
		НР - 93%; СП - 8%			738,83	7,08	15515	149		11413	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /нар.стены/	$м^2$ поверхности	33	4066,40	27,44	134191	906	117031	15261	161408
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	16254	156		11956	
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /перекрытие/	$м^2$ стяжки	9,94	1111,81	164,67	11051	1637	5422	4091	16353
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	3992	455		1211	
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /перекрытие/	$м^2$ стяжки	9,94	145,62	12,16	1447	121	1252	100	1671
		НР - 92%; СП - 8%			7,44	3,54	74	35		124	
56	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	9,94	2526,77	74,74	25116	743	18711	5409	32967
		НР - 92%; СП - 8%			569,63	21,84	5662	217		2442	
57	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	321,90	4,21	3219	42	1776	1294	4874
		НР - 91%; СП - 8%			140,05	2,12	1401	21		361	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2 034 685				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-5-1			Тенге				2 302 969				
в том числе оборудование			Тенге								
6-6-1 на МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ											

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

					6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04	экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	18,43	266,17	266,17	4906	4906	–	1538	6959
					–	115,88	–	2136		515	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	0,57	2937,33	–	1674	–	–	1205	3110
					2937,33	–	1674	–		230	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	0,4	1532,49	–	613	–	–	441	1139
					1532,49	–	613	–		84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				11 208				
в том числе оборудование			Тенге								
		ФУНДАМЕНТ				РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м³ основания	11,9	8850,08	2738,55	105316	32589	54402	31547	147811
					1539,93	1310,57	18325	15596		10949	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	2,38	30205,82	1679,47	71890	3997	62583	5758	83860
					2230,96	427,64	5310	1018		6212	
6	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	8,71	17543,75	3107,52	152806	27067	60192	65476	235744
					7525,44	735,35	65547	6405		17463	
7	214-210-0301 РСНБ РК 2022 /С-1/	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	0,13246	317635,00	–	42074	–	42074	–	45440
					–	–	–	–		3366	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022 /Ф-1/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,03752	363218,00	–	13628	–	13628	–	14718
					–	–	–	–		1090	
9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,028356	127877,60	2110,40	3626	59	–	3271	7449
					125767,20	1000,77	3566	28		552	
10	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке									
		СП - 8%	т	0,028356	1083235,00	–	30716	–	30716	–	33173
					–	–	–	–		2457	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				568 195				
в том числе оборудование			Тенге								

			Тенге			6	7	8	9	10	11	12
								579 403				
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /вытесненный грунт-выемка/	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	647	68,54 --	68,54 22,95	44345 --	44346 14849	--	10688 4400	59433
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	647	108,49 --	108,49 36,32	70193 --	70193 23499	--	16919 6968	94080
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /планировка территории-насыпь/	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	484	68,54 --	68,54 22,95	33173 --	33174 11108	--	7996 3291	44460
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	484	108,49 --	108,49 36,32	52509 --	52509 17579	--	12657 5213	70378
5	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	484	114,14 --	114,14 39,63	55244 --	55244 19181	--	13809 5522	74575
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /плодородный грунт-выемка/	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	637	55,35 --	55,35 18,53	35258 --	35258 11804	--	8498 3504	47259
7	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	637	95,81 --	95,81 32,08	61031 --	61031 20435	--	14715 6058	81804
8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /плодородный грунт-насыпь/	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	187	55,35 --	55,35 18,53	10350 --	10350 3465	--	2495 1029	13873
9	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	187	95,81 --	95,81 32,08	17916 --	17917 5999	--	4320 1778	24014

	Кзтр и Кэм=1,04	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³				7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	170,02	268,18 12,79	254,92 73,79	45596 2175	43342 12546	79	10599 4495	60690
11	411-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 9 км									
		СП - 8%	т·км	2677,815	89,00 --	-- --	238326 --	-- --		-- 19066	257392
12	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	447	138,16 6,59	131,18 37,98	61758 2946	58637 16977	175	14344 6088	82190
13	411-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 9 км									
		СП - 8%	т·км	4827,6	89,00 --	-- --	429656 --	-- --		-- 34373	464029
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 374 177				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				1 374 177				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**52 962 846**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**52 962 846**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	1 535 923				
Итого с временными			Тенге				**54 498 768**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%			Тенге			0,27%	147 147				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**54 645 915**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 092 918				
Итого СМР			Тенге				**55 738 833**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**55 738 833**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	47 378 008				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,078	9 012 969				
Сметная стоимость			Тенге				56 390 977				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			0,9500000	**53 571 429**				
НДС			Тенге			12%	6 428 571				
Итого к оплате			**Тенге**				**60 000 000,00**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асильбеков А.

Технический надзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"
_____ Мамбеталиев А.С.
Инженер по техническому надзору
_____ Сатыбалды К.

Авторский надзор
Директор ТОО "ПИАС-проект"
_____ Сейілхан Н.Ә.
Инженер по авторскому надзору
_____ Нуралиев Е.