Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Технический надзор: **ТОО "IT-Invest company"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области**

Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 28.03.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**117 554 000,00**	**6 428 571,43**				**95,00**			**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Услуги по техническому надзору	**3 589 351,00**	**195 251,89**							**195 251,89**	**1 822 351,00**
Услуги по авторскому надзору	**1 394 432,00**	**76 653,43**							**76 653,43**	**715 432,00**
Всего по стройке:	**122 537 783,00**	**6 700 476,75**							**6 700 476,75**	**62 537 783,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Ералиев Т.Д.

Главный специалист

Бердалиев А.

Технадзор:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Инженер-эксперт

Сатыбалды К.

Авторский надзор

Директор ТОО "ДИАС-проект"

Сеныхан Н.Ә.

Инженер по авторскому надзору

Нуралиев Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

Асильбеков А.

...ему в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма №2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 28.03.2024 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ /АС 12/									
36	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	449,52	7675,39 3538,43	392,73 113,93	3450241 1590595	176540 51214	1683106	1526880 398171	5375292
37	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ-1/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,3806376	405165,00 --	-- --	154221 --	-- --	154221	-- 12338	166559
		ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИМ-1 -111шт									
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,065823	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	81098 7144	744 160	73210	8619 7177	96894
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА УЗЕЛ "3" -111шт									
39	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	222	1295,56 794,89	492,11 429,29	287614 176466	109248 95302	1900	228285 41272	557171
40	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,14763	615338,09 604125,60	3610,99 1715,13	90842 89187	533 253	1122	81391 13779	186011
41	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно	т	0,14763	308830,00	--	45593	--	45593	--	49240

	РСНБ РК 2022	Прямые детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно	4		6		8	9	10	11	12
		СП - 8%									
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,14763	308830,00	--	45593	--	45593	--	49240
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		3647	
43	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,334554	1457796,60	2110,40	487712	706	343368	131016	668226
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	143638	335		49498	
44	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,059052	87719,16	3285,62	5180	194	748	3924	9833
		СП - 8%			71774,04	1252,88	4238	74		728	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		317635,00	--	18757	--	18757	--	20258
в том числе оборудование			Тенге		--	--	--	--		1501	
							7 129 484				
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ /АС 25-26/				
138	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	66	12390,93	1959,14	817801	129303	296364	504252	1427817
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	392134	35198		105764	
139	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	45,451334	9693,00	--	440560	--	440560	--	475805
		СП - 8%			--	--	--	--		35245	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -72п.м.									
140	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	2,88	58339,10	4085,67	168017	11767	108643	45933	231065
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	47607	2868		17116	
141	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,22752	317635,00	--	72268	--	72268	--	78049
		СП - 8%			--	--	--	--		5781	
142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	363218,00	--	9415	--	9415	--	10168
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -2шт									
143	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,28	98282,27	4457,78	27519	1249	16122	9491	39971

		3	4		6		8	9	10	11	12
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
156	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	21,62	61509,72	7264,52	1329840	157059	792878	379435	1846017
					17571,84	1714,08	379903	37058		136742	
157	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	0,760144	317635,00	--	241448	--	241448	--	260764
					--	--	--	--		19316	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,207792	363218,00	--	75474	--	75474	--	81512
					--	--	--	--		6038	
159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,104946	363218,00	--	38118	--	38118	--	41167
					--	--	--	--		3049	
160	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	0,06216	317635,00	--	19744	--	19744	--	21324
					--	--	--	--		1580	
161	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,102592	87719,16	3285,62	8999	338	1298	6818	17082
					71774,04	1252,88	7363	129		1265	
162	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	0,102592	317635,00	--	32587	--	32587	--	35194
					--	--	--	--		2607	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5 127 625				
в том числе оборудование			Тенге								
					РАЗДЕЛ 9. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ /АС 27-29/						
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3 -50,4п.м.									
163	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,6632	52902,35	7936,99	87987	13201	51409	24180	121140
					14055,65	1920,30	23377	3194		8973	
164	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%	т	0,0898128	317635,00	--	28528	--	28528	--	30810
					--	--	--	--		2282	
165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0172872	363218,00	--	6279	--	6279	--	6781
					--	--	--	--		502	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4 -14п.м.									

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	4		6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
167	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	$м^3$	0,84	52902,35	7936,99	44438	6667	25964	12212	61182
					14055,65	1920,30	11807	1613		4532	
		СП - 8%									
168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049896	317635,00	--	15849	--	15849	--	17117
					--	--	--	--		1268	
		СП - 8%									
		ПОЯС ОБВЯЗКИ П-2 -140,2п.м.									
169	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	т	0,0217	363218,00	--	7882	--	7882	--	8513
					--	--	--	--		631	
		НР - 91%; СП - 8%									
170	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	$м^3$	5,1874	62384,65	7264,52	323614	37684	194778	91040	447826
					17571,84	1714,08	91152	8892		33172	
		СП - 8%									
171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4996728	317635,00	--	158714	--	158714	--	171411
					--	--	--	--		12697	
		СП - 8%									
		АНКЕР Ан-1 -70шт									
172	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,1746892	363218,00	--	63450	--	63450	--	68526
					--	--	--	--		5076	
		НР - 91%; СП - 8%									
173	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0252	87719,16	3285,62	2211	83	319	1675	4196
					71774,04	1252,88	1809	32		311	
		СП - 8%									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА -30шт									
174	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,0252	317635,00	--	8004	--	8004	--	8644
					--	--	--	--		640	
		НР - 69%; СП - 8%									
175	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,492	104393,56	3942,97	51362	1940	4142	31533	89526
					92033,14	852,51	45280	419		6632	
		НР - 69%; СП - 8%									
			т конструкций	0,4743	308237,38	18452,87	146197	8752	3196	94218	259648
					283046,40	4845,48	134249	2298		19233	

		углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	4		6		8	9	10	11	12
		СП - 8%									
177	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4098	494281,00	--	202556	--	202556	--	218761
		СП - 8%			--	--	--	--		16205	
178	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234	488365,00	--	11428	--	11428	--	12342
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
179	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	т	0,0411	363218,00	--	14928	--	14928	--	16122
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
180	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,7	2643,00	--	46781	--	46781	--	50523
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	--	--		3742	
181	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0453	1526,33	1,70	29763	33	3904	20675	54473
		НР - 91%; СП - 8%			1324,43	0,89	25826	17		4035	
182	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно	т	0,0453	615338,09	3610,99	27875	164	344	24975	57078
		СП - 8%			604125,60	1715,13	27367	78		4228	
183	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,24	308830,00	--	13990	--	13990	--	15109
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /СГ-2/	т металлических изделий	0,0702402	26082,00	--	6260	--	6260	--	6761
		НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		501	
185	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0702402	121473,23	3574,67	8532	251	--	7785	17622
		СП - 8%			117898,56	1273,71	8281	89		1305	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		405165,00	--	28459	--	28459	--	30736
					--	--	--	--		2277	
в том числе оборудование			Тенге				1 774 847				

	Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	объемом до 25 м³.Устройство			6		8	9	10	11	12
187	214-403-0101 РСНБ РК 2022	*НР - 91%; СП - 8%* Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	м³	6,3	37291,89 5836,52	654,79 257,85	234939 36770	4125 1624	194044	34939 21590	291468
188	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	*СП - 8%* Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,10238	405165,00 --	-- --	41481 --	-- --	41481	-- 3318	44799
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,046144	1514688,60 429343,20	2110,40 1000,77	69894 19812	97 46	49985	18071 7037	95002
		КРЫЛЬЦО Кр-2 - 2шт									
193	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	4,04	41392,50 7851,17	920,79 408,22	167226 31719	3720 1649	131787	30365 15807	213398
194	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,08906	405165,00 --	-- --	36084 --	-- --	36084	-- 2887	38971
195	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,020188	1514688,60 429343,20	2110,40 1000,77	30579 8668	42 20	21869	7906 3079	41564
		КРЫЛЬЦО Кр-3 - 4шт									
200	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	4,16	41392,50 7851,17	920,79 408,22	172193 32661	3830 1698	135702	31267 16277	219736
201	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,08344	405165,00 --	-- --	33807 --	-- --	33807	-- 2705	36512
202	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,023072	1514688,60 429343,20	2110,40 1000,77	34947 9906	49 23	24992	9035 3519	47501
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 028 951				
в том числе оборудование			Тенге								
						РАЗДЕЛ 11. ВЕНТШАХТА /АС 40/					
		Вш-1 -9шт									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 -1,2п.м.									
207	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	0,54	52902,35 14055,65	7936,99 1920,30	28567 7590	4286 1037	16691	7851 2913	39331

					6		8	9	10	11	12
		... ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм									
		СП - 8%									
209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019224	317635,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
210	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,63	363218,00	--	2197	--	2197	--	2373
		НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		176	
211	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,011871	56780,54	3051,02	35772	1922	18467	15122	54965
		НР - 93%; СП - 8%			24417,85	1391,64	15383	877		4071	
212	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,00693	121473,23	3574,67	1442	42	--	1316	2978
		СП - 8%			117898,56	1273,71	1400	15		221	
213	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-3/	т	0,004941	405165,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
214	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	0,27	405165,00	--	2002	--	2002	--	2162
		НР - 76%; СП - 8%			--	--	--	--		160	
215	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,27	72660,23	2003,04	19618	541	7281	9130	31047
		СП - 8%			43689,40	801,96	11796	217		2300	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ -2,09п.м.									
216	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,33858	44158,00	--	11923	--	11923	--	12877
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		954	
217	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0670392	62384,65	7264,52	21122	2459	12714	5942	29229
		СП - 8%			17571,84	1714,08	5949	580		2165	
218	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0158004	317635,00	--	21294	--	21294	--	22998
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
		Вш-2 -7шт			363218,00	--	5739	--	5739	--	6198
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2 -1,2п.м.			--	--	--	--		459	

	Кзтр и Кэм=1,04	высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство деревянной опалубке	4		6		8	9	10	11	12
220	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,42	52902,35 14055,65	7936,99 1920,30	22219 5903	3334 807	12982	6106 2266	30591
221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,014952	317635,00 --	-- --	4749 --	-- --	4749	-- 380	5129
222	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,004704	363218,00 --	-- --	1709 --	-- --	1709	-- 137	1846
223	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки (без вычета пустот)	0,28	56780,54 24417,85	3051,02 1391,64	15899 6837	855 390	8207	6721 1810	24429
224	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /С-1/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т металлических изделий	0,0052577	121473,23 117898,56	3574,67 1273,71	639 620	19 7	--	583 98	1319
225	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /С-3/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,00308	405165,00 --	-- --	1248 --	-- --	1248	-- 100	1348
226	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	т	0,0021777	405165,00 --	-- --	882 --	-- --	882	-- 71	953
227	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ *СП - 8%*	м³ изоляции	0,14	72660,23 43689,40	2003,04 801,96	10172 6117	280 112	3775	4734 1193	16098
		ПОЯС ОБВЯЗКИ -1,34п.м.	м³	0,14	44158,00 --	-- --	6182 --	-- --	6182	-- 495	6677
228	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,16884	62384,65 17571,84	7264,52 1714,08	10533 2967	1226 289	6340	2963 1080	14576
229	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	0,0334306	317635,00 --	-- --	10619 --	-- --	10619	-- 849	11468
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078792	363218,00	--	2862	--	2862	--	3091

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		--	--	--	--				
в том числе оборудование			Тенге				331 310				229	
		МОНОЛИТНЫЙ ЛОТОК МЛ-3 -53п.м.										
231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3,71	30205,82	1679,47	112064	6231	97556	8976		130723
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	8277	1587		9683		
232	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство	$м^3$	5,83	82568,78	9992,89	481376	58259	259207	173048		706778
		НР - 91%; СП - 8%			28114,94	4503,06	163910	26253		52354		
233	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /С-1/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,189475	405165,00	--	76769	--	76769	--		82910
		СП - 8%			--	--	--	--		6141		
234	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /МИ-1/	т	0,435236	1532693,60	2110,40	667083	919	479298	170444		904529
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	186866	436		67002		
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ -70шт										
235	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,38	13099,42	3890,73	31177	9260	4427	24973		60642
		НР - 118%; СП - 8%			7348,91	1543,42	17490	3673		4492		
236	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,38	72885,00	--	173466	--	173466	--		187343
		СП - 8%			--	--	--	--		13877		
237	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	37,1	1876,15	57,39	69605	2129	42988	23342		100382
		НР - 94%; СП - 8%			660,05	9,27	24488	344		7436		
238	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	37,1	459,30	29,84	17040	1107	7669	7948		26987
		НР - 94%; СП - 8%			222,74	5,18	8264	192		1999		
239	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	41,34	4066,40	27,44	168105	1134	146609	19118		202201
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	20362	195		14978		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2 402 495					
в том числе оборудование			Тенге									

		...ное оборудование			4		6		8	9	10	11	12
2-1-2 на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ					Тенге				17 794 712				
					Тенге								
			РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ /АС 30-35/										
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	641,7	641,60	18,69	411715	11994	308337	87297	538932	
		НР - 92%; СП - 8%			142,41	5,46	91384	3504		39920		
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	641,7	2182,67	77,49	1400619	49726	750063	565517	2123430	
		НР - 92%; СП - 8%			936,31	21,60	600830	13861		157294		
3	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	99,14265	73531,00	--	7290058	--	7290058	--	7873263	
		СП - 8%			--	--	--	--		583205		
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м² стяжки	641,7	1111,81	164,67	713448	105669	350085	264092	1055744	
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	257694	29364		78204		
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	641,7	291,22	24,32	186876	15606	161728	12956	215817	
		НР - 92%; СП - 8%			14,87	7,08	9542	4543		15985		
6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	1,848096	26657,68	2232,36	49266	4125	327	42560	99172	
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	44814	1955		7346		
7	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,848096	405165,00	--	748784	--	748784	--	808687	
		СП - 8%			--	--	--	--		59903		
8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой /по периметру/	м² изолируемой поверхности	140,2	641,60	18,69	89952	2620	67366	19073	117747	
		НР - 92%; СП - 8%			142,41	5,46	19966	765		8722		
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	91,3	595,40	18,69	54360	1706	39652	12420	72123	
		НР - 92%; СП - 8%			142,41	5,46	13002	498		5343		

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением	4		6		8	9	10	11	12	
		НР - 90%; СП - 8%	м^3 древесины в конструкции	9,732	253750,58 42271,10	1235,06 516,76	2469501 411382	12019 5029	2046100	374770 227542	3071813	
11	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам										
		НР - 90%; СП - 8%	м^3 древесины в конструкции	0,346	185224,15 32550,34	2112,87 1000,77	64088 11262	731 346	52095	10448 5963	80499	
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка										
		НР - 90%; СП - 8%	м^3 древесины в конструкции	5,868	211379,13 42915,60	1741,02 849,14	1240373 251829	10217 4983	978327	231130 117720	1589224	
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита										
		НР - 90%; СП - 8%	м^3 древесины в конструкции	15,6	13028,04 1570,48	93,76 45,15	203237 24499	1462 704	177276	22683 18074	243994	
14	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита										
		НР - 90%; СП - 8%	м^3 древесины в конструкции	0,346	12680,02 3857,61	67,52 32,35	4387 1335	23 11	3029	1211 448	6046	
15	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов										
		НР - 90%; СП - 8%	м^2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	140,2	2896,69 2824,19	42,40 21,23	406116 395951	5944 2976	4221	359035 61213	826364	
16	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2										
		СП - 8%	м^3	3,505	161672,00 --	-- --	566660 --	-- --	566660	-- 45333	611993	
17	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2										
		СП - 8%	м^3	1,505	161672,00 --	-- --	243316 --	-- --	243316	-- 19465	262781	
18	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита										
		НР - 90%; СП - 8%	м^3 древесины в конструкции	5,01	12680,02 3857,61	67,52 32,35	63527 19327	338 162	43862	17540 6485	87552	

	Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	дереву ... масляными составами по	4		6		8	9	10	11	12
20	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	*НР - 80%; СП - 8%* Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	140,2	1290,26 993,17	5,70 2,93	180894 139242	799 411	40853	111723 23409	316026
21	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^2$ кровли	828	3847,64 1982,07	33,83 7,58	3185846 1641154	28011 6276	1516681	1515637 376119	5077602
22	224-101-0303 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм *СП - 8%*	$м^3$	6,21	161672,00 --	-- --	1003983 --	-- --	1003983	-- 80319	1084302
23	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$	915,768	3794,00 --	-- --	3474424 --	-- --	3474424	-- 277954	3752378
24	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м планки	126,5	1440,68 585,47	13,83 5,22	182246 74062	1749 660	106435	68744 20079	271069
		СЛУХОВОЕ ОКНА -2шт	м	126,5	1501,00 --	-- --	189877 --	-- --	189877	-- 15190	205067
25	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	14522,56 12007,76	1344,40 630,12	29045 24016	2689 1260	2340	22748 4143	55937
26	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,436	161672,00 --	-- --	70489 --	-- --	70489	-- 5639	76128
27	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,11	139715,00 --	-- --	15369 --	-- --	15369	-- 1229	16598
28	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,074	139715,00 --	-- --	10339 --	-- --	10339	-- 827	11166
29	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,086	161672,00 --	-- --	13904 --	-- --	13904	-- 1112	15016

	Кзтр и Кэм=1,04	...ные каркасов,эстакад.Огнезащита	4		6		8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%									
31	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Подшивка.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^3$ древесины в конструкции	0,706	12680,02	67,52	8952	48	6181	2472	12338
					3857,61	32,35	2723	23		914	
		НР - 80%; СП - 8%									
32	223-101-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,88	1290,26	5,70	3716	16	840	2295	6492
					993,17	2,93	2860	8		481	
		СП - 8%									
33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	0,5016	75746,00	--	37994	--	37994	--	41034
					--	--	--	--		3040	
		НР - 92%; СП - 8%									
34	224-101-0303 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$ кровли	11,62	2104,59	33,83	24455	393	1030	21270	49383
					1982,07	7,58	23032	88		3658	
		СП - 8%									
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$	12,85172	3794,00	--	48759	--	48759	--	52660
					--	--	--	--		3901	
		НР - 92%; СП - 8%									
36	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые.Укладка	$м^2$ покрытия	9,3	5094,25	21,74	47377	202	29322	16479	68965
					1919,66	6,37	17853	59		5108	
		НР - 90%; СП - 8%									
37	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ходов	3	79,97	7,88	240	24	16	190	464
					66,57	3,64	200	11		34	
		СП - 8%									
38	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03	139715,00	--	4191	--	4191	--	4526
					--	--	--	--		335	
		СП - 8%									
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,012	161672,00	--	1940	--	1940	--	2095
					--	--	--	--		155	
		НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге	0,042	12680,02	67,52	533	2	369	147	734
					3857,61	32,35	162	1		54	
в том числе оборудование			Тенге				30 805 161				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				30 805 161				

		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4 Тенге		6		8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
37	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	761,55102	330,52 308,35	2,31 0,10	251708 234824	1759 76	15124	169128 33667	454503	
38	1121-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 16 мм2.Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	725,38 662,88	5,13 1,41	7254 6629	51 14	574	4783 963	13000	
39	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,038	561509,00 --	-- --	21337 --	-- --	21337	-- 1707	23044	
40	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,598	588168,00 --	-- --	351724 --	-- --	351724	-- 28138	379862	
41	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,037	820061,00 --	-- --	30342 --	-- --	30342	-- 2427	32769	
42	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,011	1006815,00 --	-- --	11075 --	-- --	11075	-- 886	11961	
43	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,027	1333260,00 --	-- --	35998 --	-- --	35998	-- 2880	38878	
44	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,028	1542892,00 --	-- --	43201 --	-- --	43201	-- 3456	46657	
45	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,015	1980145,00 --	-- --	29702 --	-- --	29702	-- 2376	32078	

		дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	4		6		8	9	10	11	12
		СП - 8%									
47	243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,02	2222091,00	--	44442	--	44442	--	47997
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
48	243-112-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,045	1753248,00	--	78896	--	78896	--	85208
		СП - 8%			--	--	--	--		6312	
49	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,01	2245652,00	--	22457	--	22457	--	24254
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
50	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	км	0,028	225813,00	--	6323	--	6323	--	6829
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
51	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	38,38	46,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
52	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	669,63	55,00	--	36830	--	36830	--	39776
		СП - 8%			--	--	--	--		2946	
53	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	81,81	79,00	--	6463	--	6463	--	6980
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
54	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	20,2	65,00	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
			м	45,45	143,00	--	6499	--	6499	--	7019
					--	--	--	--		520	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 254 139				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге				1 254 139				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1-1 на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											
1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	59222,59	14578,04	59223	14578	15551	27855	94045
		НР - 80%; СП - 8%			29094,21	5724,95	29094	5725		6966	
		ВЛЗ-10кВ									
		УОП -1шт									

	Кзтр и Кэм=1,04	пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ТМ66,Х51/ *НР - 69%; СП - 8%*	4		6		8	9	10	11	12	
5	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке *СП - 8%*	т конструкций	0,0136	404213,86 296899,20	101926,26 4751,14	5497 4038	1387 65	72	2831 666	8994	
6	252-102-0206 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка) *СП - 8%*	т	0,0136	1099827,00 --	-- --	14958 --	-- --	14958	-- 1197	16155	
7	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	3	2263,00 --	-- --	6789 --	-- --	6789	-- 543	7332	
8	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 *СП - 8%*	шт.	3	67,00 --	-- --	201 --	-- --	201	-- 16	217	
9	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт.	6	385,00 --	-- --	2310 --	-- --	2310	-- 185	2495	
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ Кр10-1.2с -1шт	шт.	1	669,00 --	-- --	669 --	-- --	669	-- 54	723	
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	26050,55 12270,48	12853,98 6334,85	26051 12270	12854 6335	927	14884 3275	44210	
11	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт	2	68817,00 --	-- --	137634 --	-- --	137634	-- 11011	148645	
12	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ТМ73,ТМs60а,ОГ52,ЗП21/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02794	404213,86 296899,20	101926,26 4751,14	11294 8295	2848 133	151	5815 1369	18478	
13	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,02794	1099827,00 --	-- --	30729 --	-- --	30729	-- 2458	33187	

					6		8	9	10	11	12
		...Т.П.3.407.1-143 ...-2012									
15	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2243,00 --	-- --	4486 --	-- --	4486 --	-- 359	4845
16	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный *СП - 8%*	шт.	1	12287,00 --	-- --	12287 --	-- --	12287 --	-- 983	13270
17	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	т	0,0001429	1528659,00 --	-- --	218 --	-- --	218 --	-- 17	235
18	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима *СП - 8%*	шт.	5	2691,00 --	-- --	13455 --	-- --	13455 --	-- 1076	14531
19	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт.	5	624,00 --	-- --	3120 --	-- --	3120 --	-- 250	3370
20	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085 *СП - 8%*	шт.	4	18774,00 --	-- --	75096 --	-- --	75096 --	-- 6008	81104
21	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	комплект	5	5422,33 --	-- --	27112 --	-- --	27112 --	-- 2169	29281
22	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 *СП - 8%*	шт.	3	1430,00 --	-- --	4290 --	-- --	4290 --	-- 343	4633
23	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253 *СП - 8%*	шт.	3	14295,00 --	-- --	42885 --	-- --	42885 --	-- 3431	46316
24	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	4438,00 --	-- --	13314 --	-- --	13314 --	-- 1065	14379
25	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)+с приводом ПРН3-10У1	шт.	1	20453,22 18520,32	1732,75 872,73	20453 18520	1733 873	200	15514 2877	38845
26	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	185990,00 --	-- --	185990 --	-- --	185990	-- --	185990
27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный *СП - 8%*	т	0,0001107	4434,00 --	-- --	4434 --	-- --	4434	-- 355	4789
28	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1	шт.	6	1528659,00 --	-- --	169 --	-- --	169	-- 14	183
					1738,00	--	10428	--	10428	--	11262

					6		8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022	23118-2012 оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ			--	--	--	--		834	
		СП - 8%									
30	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
31	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
32	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858,00	--	50574	--	50574	--	54620
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
33	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3039,00	--	3039	--	3039	--	3282
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
34	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ УА10-1.1С -1шт			1647,00	--	7412	--	7412	--	8005
					--	--	--	--		593	
36	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	40093,77	20700,40	40094	20701	926	22934	68070
					18467,28	10199,78	18467	10200		5042	
37	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5									
		СП - 8%	шт.	2	68817,00	--	137634	--	137634	--	148645
					--	--	--	--		11011	
38	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ТМ73,ТМs60а,КИs1,ОГ52,ЗП21/									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03356	404213,86	101926,26	13565	3420	181	6985	22194
					296899,20	4751,14	9964	159		1644	
39	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке									
		СП - 8%	т	0,03356	1099827,00	--	36910	--	36910	--	39863
					--	--	--	--		2953	

					6		8	9	10	11	12
		типа А-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	4								
41	252-207-3925 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2243,00 --	-- --	4486 --	-- --	4486	-- 359	4845
42	217-101-0107 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	шт.	1	12287,00 --	-- --	12287 --	-- --	12287	-- 983	13270
43	252-207-1018 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Зажим ответвительный типа SL37.2	т	0,0001429	1528659,00 --	-- --	218 --	-- --	218	-- 17	235
44	252-207-2902 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	2691,00 --	-- --	16146 --	-- --	16146	-- 1292	17438
45	252-108-0501 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	624,00 --	-- --	3744 --	-- --	3744	-- 300	4044
46	252-207-2112 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Вязка спиральная типа SO115.5085	шт.	3	18774,00 --	-- --	56322 --	-- --	56322	-- 4506	60828
47	252-201-0502 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Скоба типа СК-7-1А	комплект	1	32534,00 --	-- --	32534 --	-- --	32534	-- 2603	35137
48	252-108-0607 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	1430,00 --	-- --	8580 --	-- --	8580	-- 686	9266
49	252-207-0702 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Кронштейн типа SO253	шт.	6	14295,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92632
50	252-207-2607 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	4438,00 --	-- --	26628 --	-- --	26628	-- 2130	28758
		СП - 8% ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ УП10-1.1С -1шт			6406,00 --	-- --	19218 --	-- --	19218	-- 1537	20755
51	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	26050,55 12270,48	12853,98 6334,85	26051 12270	12854 6335	927	14884 3275	44210
52	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт.	2	68817,00 --	-- --	137634 --	-- --	137634	-- 11011	148645
53	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ОГs59,ЗП21/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02796	404213,86 296899,20	101926,26 4751,14	11302 8301	2850 133	151	5820 1370	18491

	РСНБ РК 2022	...вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	4		6		8	9	10	11	12	
		СП - 8%										
55	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	т	0,02796	1099827,00	--	30751	--	30751	--	33211	
		СП - 8%			--	--	--	--		2460		
56	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	шт.	1	12287,00	--	12287	--	12287	--	13270	
		СП - 8%			--	--	--	--		983		
57	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	т	0,0000714	1528659,00	--	109	--	109	--	118	
		СП - 8%			--	--	--	--		9		
58	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	2691,00	--	8073	--	8073	--	8719	
		СП - 8%			--	--	--	--		646		
59	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	624,00	--	1872	--	1872	--	2022	
		СП - 8%			--	--	--	--		150		
60	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	18774,00	--	56322	--	56322	--	60828	
		СП - 8%			--	--	--	--		4506		
		ОПОРА ЖБ АНКЕРНАЯ А10-1.1С -1шт										
61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	32534,00	--	32534	--	32534	--	35137	
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	--	--		2603		
62	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	26050,55	12853,98	26051	12854	927	14884	44210	
		СП - 8%			12270,48	6334,85	12270	6335		3275		
63	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ТМ73,ТМs60а,ОГ52,ЗП21/	т конструкций	0,02794	68817,00	--	137634	--	137634	--	148645	
		НР - 69%; СП - 8%			--	--	--	--		11011		
64	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,02794	404213,86	101926,26	11294	2848	151	5815	18478	
		СП - 8%			296899,20	4751,14	8295	133		1369		
65	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1099827,00	--	30729	--	30729	--	33187	
					--	--	--	--		2458		
					2243,00	--	4486	--	4486	--	4845	

					6		8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		359	
		СП - 8%									
67	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	шт.	1	12287,00	--	12287	--	12287	--	13270
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
68	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	т	0,0000714	1528659,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
69	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	2691,00	--	13455	--	13455	--	14531
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
70	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	624,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
71	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	шт.	1	18774,00	--	18774	--	18774	--	20276
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
72	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	комплект	2	5422,33	--	10845	--	10845	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
73	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	1430,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
74	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
75	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	58603,00	--	351618	--	351618	--	379747
		СП - 8%			--	--	--	--		28129	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА			2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
					--	--	--	--		713	
76	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	279903,12	156347,91	33588	18762	579	16544	54143
		НР - 80%; СП - 8%			118723,70	53613,71	14247	6434		4011	
77	1133-0204-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	3	12298,15	7010,47	36894	21031	862	18568	59899
		НР - 80%; СП - 8%			5000,49	2736,12	15001	8208		4437	
78	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,36	496841,00	--	178863	--	178863	--	193172
		СП - 8%			--	--	--	--		14309	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									

	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	4		6		8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	4	14237,13	6590,44	56949	26361	19715	15944	78724
					2718,14	2264,37	10873	9057		5831	
80	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м									
		НР - 80%; СП - 8%	м заземления	80	603,77	205,70	48302	16456	17893	16011	69458
					174,41	75,76	13953	6061		5145	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3 118 097				
в том числе оборудование			Тенге				185 990				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				3 118 097				
в том числе оборудование			Тенге				185 990				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**52 972 109**				
в том числе оборудование			Тенге				**185 990**				
в том числе СМР			Тенге				**52 786 119**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	1 530 797				
Итого с временными			Тенге				**54 316 916**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%			Тенге			0,27%	146 656				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**54 463 572**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 089 271				
Итого СМР			Тенге				**55 552 843**				
Итого оборудование			Тенге				**185 990**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**55 738 833**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	47 378 008				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,078	9 012 969				
Сметная стоимость			Тенге				56 390 977				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			0,9500000	**53 571 429**				
НДС			Тенге			12%	6 428 571				
Итого к оплате			**Тенге**				**60 000 000,00**				
						0,00	60 000 000,00				

Подрядчик:
Директор ТОО "Тайпас Company"

_____ Асильбеков А.

Технический надзор:
Директор ТОО "IT-Invest company"

_____ Мамбеталиев А.С.

Инженер по техническому надзору

_____ Сатыбалды К.

Авторский надзор
Директор ТОО "ДИАС-проект"

_____ Сеилхан Н.Ө.

Инженер по авторскому надзору

_____ Нуралиев Е.