Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Гемакасес"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3)" (Наружные электроснабжение)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2023 (месяц, год) **№3** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
060140007229 .	051140008585 .	143	17.06.2019				

доп.соглашение №10 от 29.12.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Март) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3)" (Наружные электроснабжение)	**2728991,98**	**2436599,98**							**292392,00**	**2728991,98**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 060140007229
Садвакасов Ш.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, БИН 051140008585
Джумашев Д.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Инжиниринг-ст ", БИН 040340007400
Феоктистов Ю.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3)

Наименование объекта - Инженерные сети

Объект номер - 4-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

на Наружные сети электроснабжения

Основание: ЭС

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**75057,11**	**75057**
		Накладные расходы	%	--		23161,52	23162
		Сметная прибыль	%	8		7857,49	7857
		Сметная стоимость:				**106076,12**	**106076**
15	**51-080102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**0,01696**		**11030215,00**	**187072**
		Накладные расходы	%	--		7932	7932
		Сметная прибыль	%	8		14966	14966
		Сметная стоимость:				**209970**	**209970**
16	**13-080103-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**86186,37**	**172373**
		Накладные расходы	%	--		23237,64	46475
		Сметная прибыль	%	8		8753,92	17508
		Сметная стоимость:				**118177,93**	**236356**
18	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**27,4000**		**122,74**	**3363**
		Накладные расходы	%	--		29,52	809
		Сметная прибыль	%	8		12,18	334
		Сметная стоимость:				**164,45**	**4506**
19	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**50,6900**		**250,47**	**12696**
		НР второго уровня	%	4,24		10,62	538
		Накладные расходы	%	--		10,62	538
		Сметная прибыль	%	8		20,89	1059
		Сметная стоимость:				**281,98**	**14293**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**53,1560**		**87,58**	**4655**
		Накладные расходы	%	--		21,11	1122
		Сметная прибыль	%	8		8,70	462
		Сметная стоимость:				**117,38**	**6240**
21	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,6440**		**1373,73**	**2258**
		Накладные расходы	%	--		904,54	1487
		Сметная прибыль	%	8		182,26	300
		Сметная стоимость:				**2460,53**	**4045**
22	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7400**		**656,86**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		432,51	1185
		Сметная прибыль	%	8		87,15	239
		Сметная стоимость:				**1176,52**	**3224**
23	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**52,0600**		**13,61**	**709**
		Накладные расходы	%	--		3,26	170
		Сметная прибыль	%	8		1,35	70
		Сметная стоимость:				**18,22**	**949**
24	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**52,0600**		**119,94**	**6244**
		Накладные расходы	%	--		61,31	3192
		Сметная прибыль	%	8		14,50	755
		Сметная стоимость:				**195,75**	**10191**
25	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,2700**		**1004627,93**	**271250**
		Накладные расходы	%	--		127528,89	34433
		Сметная прибыль	%	8		90572,55	24455
		Сметная стоимость:				**1222729,37**	**330137**
26	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**250,0000**		**332,25**	**83062**
		Накладные расходы	%	--		81,43	20359
		Сметная прибыль	%	8		33,09	8274
		Сметная стоимость:				**446,78**	**111694**
27	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**90,0000**		**97,61**	**8785**
		Накладные расходы	%	--		24,51	2206
		Сметная прибыль	%	8		9,77	879
		Сметная стоимость:				**131,88**	**11870**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**27,4000**		**1314,18**	**36009**
		Накладные расходы	%	--		55,72	1527
		Сметная прибыль	%	8		109,59	3003
		Сметная стоимость:				**1479,49**	**40538**
29	**13-080201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**270,0000**		**465,98**	**125813**
		Накладные расходы	%	--		147,35	39786
		Сметная прибыль	%	8		49,07	13248
		Сметная стоимость:				**662,40**	**178847**
30	**13-080201-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**60,0000**		**985,83**	**59150**
		Накладные расходы	%	--		216,62	12997
		Сметная прибыль	%	8		96,20	5772
		Сметная стоимость:				**1298,65**	**77919**
31	**13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**410,0000**		**385,15**	**157911**
		Накладные расходы	%	--		116,33	47695
		Сметная прибыль	%	8		40,12	16448
		Сметная стоимость:				**541,59**	**222054**
34	**13-080201-2303 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**1857,60**	**22291**
		Накладные расходы	%	--		849,39	10193
		Сметная прибыль	%	8		216,56	2599
		Сметная стоимость:				**2923,54**	**35082**
35	**23-061703-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**11237,39**	**134849**
		Накладные расходы	%	--		476,47	5718
		Сметная прибыль	%	8		937,11	11245
		Сметная стоимость:				**12650,96**	**151812**
36	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Прокладка ОК в траншее**	**км**	**0,4000**		**18006,28**	**7203**
		Накладные расходы	%	--		4476,61	1791
		Сметная прибыль	%	8		1798,63	719
		Сметная стоимость:				**24281,52**	**9713**
37	**21-130809-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-250,450**	**м**	**400,0000**		**78,48**	**31392**
		НР второго уровня	%	4,24		3,33	1331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3,33	1331
		Сметная прибыль	%	8		6,54	2618
		Сметная стоимость:				**88,35**	**35341**
38	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**7,0000**		**827,24**	**5791**
		Накладные расходы	%	--		385,48	2698
		Сметная прибыль	%	8		97,02	679
		Сметная стоимость:				**1309,74**	**9168**
39	**23-070501-0707 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DJGZ23-INHE10DCU/**	**шт.**	**1,0000**		**62112,07**	**62112**
		НР второго уровня	%	4,24		2633,55	2634
		Накладные расходы	%	--		2633,55	2634
		Сметная прибыль	%	8		5179,65	5180
		Сметная стоимость:				**69925,27**	**69925**
40	**23-070501-0310 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DTZ1513-CT100-01/**	**шт.**	**6,0000**		**22587,00**	**135522**
		Накладные расходы	%	--		957,69	5746
		Сметная прибыль	%	8		1883,58	11301
		Сметная стоимость:				**25428,26**	**152570**
41	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**21,0000**		**2262,09**	**47504**
		Накладные расходы	%	--		900,03	18901
		Сметная прибыль	%	8		252,97	5312
		Сметная стоимость:				**3415,09**	**71717**
42	**23-070503-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**14560,93**	**43683**
		НР второго уровня	%	4,24		617,38	1852
		Накладные расходы	%	--		617,38	1852
		Сметная прибыль	%	8		1214,27	3643
		Сметная стоимость:				**16392,58**	**49178**
43	**23-070503-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**18,0000**		**2868,00**	**51624**
		Накладные расходы	%	--		121,60	2189
		Сметная прибыль	%	8		239,17	4305
		Сметная стоимость:				**3228,77**	**58118**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2211533**
	в том числе:						
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**735558**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**250433**
	ИТОГО:		Тенге				**2211533**
	Временные здания и сооружения 1%						20016
	Итого с ВЗиС						**2231549,11**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,142%						43302
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время						**2274851,11**
	В текущих ценах 2018 г.						**2411201,82**
	С учетом понижающего коэффицента						2167712,63
	С корректировкой сумм Актов выполненных работ №1,№2						268887,35
	Всего без НДС						2436599,98
	Налог на добавленную стоимость - 12 %						292392,00
	ИТОГО						**2728991,98**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джумашев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" БИН 060140007229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садвакасов Ш.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст "

1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт _____ Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкше-Құрылыс-Р "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт _____ Лаевский В.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,