Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3)" (Наружные сети электроснабжение)

Справка №1 от "07" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		143	17.06.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**4591063**	**4591063**							**550928**	
В том числе за отчетный период	**4591063**	**4591063**							**550928**	**5141991**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
руководитель Шакиржанов Е.Н.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор Пазылов Ж.С.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринг-СТ"

Феоктистов Ю.Ф.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Ласевский В.И.

М.п.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым

комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3)" (Наружные сети электроснабжение)

Акт №1 от 07.07.2020г.
приемки выполненных работ за июль 2020года
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Фундаменты										
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	60,8	122,74 6,81	115,84 32,67	7463 414	7043 1986	1418 59,1	0,00984 0,02853	0,59827 1,73462
2	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	112,48	250,47		28173				
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	19,303	87,58 6,16	81,44 22,12	1691 119	1572 427	322 59,1	0,00888 0,0193	0,17141 0,37255

4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,597	1373,53	–	820	–	485	1,848	1,10326
		м3 грунта		1373,53	–	820	–	59,1	–	–
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,995	656,86	–	654	–	386	0,972	0,96714
		м3 грунта		656,86	–	654	–	59,1	–	–
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,905	13,59	13,61	257	257	49	–	–
		м3 грунта		–	4,35	–	82	59,1	0,0038	0,07184
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,905	119,94	51,09	2267	966	1020	0,108	2,04174
		м3 уплотненного грунта		68,87	91,26	1725	424	59,1	0,02625	0,49626
8	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,2	4905,93	1157,66	10793	2547	1215	0,85	1,87
		м3 основания		615,45	471,36	1354	1037	50,8	0,54	1,188
9	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	143,2	733,93	13,37	105099	1914	13142	0,212	30,3584
		м2 поверхности		178,95	1,7	25625	244	50,8	0,002	0,2864
10	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	14,64	1881,25	29,66	27541	434	1175	0,201	2,94264
		м2 поверхности		151,98	5,94	2225	87	50,8	0,007	0,10248
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	29,28	25544,75	1286,38	747950	37665	43920	3,6	105,408
		м3		2827,6	265,16	82792	7764	48,5	0,3064	8,97139
12	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,2261	218051,81		49302				

		т				
13	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2884	206210,26	59471	
		т				
Раздел 3 КЛ-0,4кВ						
32	23-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,4488	3627616,11	1628074	
		км				
33	23-060137-0737	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,306	4626519,71	1415715	
		км				
		Всего прямые затраты			**4085270**	**145**
						13
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			115 305	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			52 398	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 051	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 889 394	
		- перевозка грузов, тенге			28 173	
		Накладные расходы I уровня, тенге			63 131	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 148 401	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			175 892	
		Итого, тенге			4 324 293	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			345 943	
		Всего			**4 670 236**	
		Временные здания и сооружения (1 %)			46 702	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)			101 037	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**4 817 975**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года			**5 106 756**	

Итого с учетом понижающего коэффициента	4 591 063
НДС (12 %)	550 928
Всего по акту с учетом НДС	5 141 991

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ Шакиржанов Е.Н.

ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Заведующая сектором строительства _____ Естаупова А.Т.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор ТОО "Инжиниринг-ст"

ЖШС _____ Феоктистов Ю.Ф.

Авторский надзор ТОО "Кекше-Курылыс-Р"

_____ Лаевский В.И.