Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
с изменениями по приказу
№53 от 08.02.2021г.

Декларация о соответствии

«15» март 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ГЕМАКАСЕС», директор Джумашев Д.К., Улытау обл., г. Жезказган, ул. САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, д. 39, кв. (офис) 77, БИН 051140008585***

(наименование организации, юридический адрес) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети электроснабжения)»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» в лице руководителя Садвакасова Ш.Н.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации***: ТОО «AI-Sultan Company», ТОО «ДипломатСтрой», ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ТОО «NUR LIFE»***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Көкше-Құрылыс-Р»***

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди

Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ,	шт	1	1	1	1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2	2	2	2
Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4488	0,4488	0.4488	0.4488
Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	0,306	0,306	0,306
Муфты концевые	шт	12	12	12	12
Лента сигнальная ЛСЭ-250,450	м	400	400	400	400
Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DJGZ23-INHE10DCU/	шт	1	1	1	1
Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DTZ1513-CT100-01/	шт	6	6	6	6
Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3	3	3

Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	18	18	18	18

Жилой дом здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Категория надежности электроснабжения - II. Источник электроснабжения: - СШ-0,4кВ ПС 110/10кВ "Васильковка". Точка подключения: - РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №9. Было произведен монтаж двухтрансформаторной КТПГ-10/0,4кВ с двумя трансформаторами по 1000кВА; - строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №9 до ВРУ1 проектируемого дома поз.1; - строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №9 до ВРУ1 проектируемого дома поз.2; - строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №9 до ВРУ1 проектируемого дома поз.3; - учет электроэнергии и передача данных предусматривается при помощи счетчика-концентратора, монтаж учета на вводе 0,4кВ в ТП. Общая расчетная мощность – 3х120,42кВт. Протяженность КЛ-0,4кВ 740м;***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2019 г.;***

месяц, год

окончание работ ***март 2023 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____мес

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __1__мес.

фактически, месяц: __3____месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): не требуется.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Кокшетаутренстелеком»

_____

- ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

_____

ТОО «Кокшетауэнерго КГС»

_____

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

___не требуется_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: *не требуется*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети электроснабжения)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Гемакасес» Джумашев Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)