Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 1 » октября 2021 года

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области»,150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61, БИН 010 740 001 669, телефон 8 (715-2) 46-32-62

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН , телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 29 октября 2021 года, ТОО «Дорожник Ашық Аспан», зам.директора Аршакян Радик Туманович, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Набережная 33, БИН 071240005657, телефон 8 (715-2)47-47-93

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): 2021 года, ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза», Шаманский Игорь Анатольевич, аттестат № K290VJ800040675 от 05.08.2013года, БИН 040140001355, телефон 8-777-642-51-10

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от ноября 2021 года ТОО "Проектная компания "Автодороги"" Калюжин Василий Викторович, БИН 090240020959, телефон 8 (715-2) 46-26-56 лиц.№14006300 от 5.05.2014 г.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши –республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____20___года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__»_____20____года
№_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе и договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» Акимат Северо-Казахстанской области, №KZ96REA00177039 от 02 июня 2020 года ,

№KZ80REA00223693 от 25 мая 2021 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектная компания «Автодороги»»», заказ №350

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», от 11 июля 2019 года приказ № 66

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 года*** ;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **11**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2020 год.					
Глава I. Подготовительные работы					
Восстановление и закрепление трассы	км	2,06	2,06	2,06	2,06
Очистка полосы отвода от кустарника, вырубка деревьев	га	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной Н=0,5м, бульдозером с перемещением до 20 м с придорожной полосы	м3	32 850	32 850	32 850	32 850
Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной Н=0,15м, бульдозером с перемещением до 20 м с откосов насыпи	м3	2 564	2 564	2 564	2 564
Рекультивация земель					
Грубая планировка нарушенной площади бульдозером, грунтов 1 группы	м2	65 700	65 700	65 700	65 700
Перемещение растительного грунта 1 группы до 20 м бульдозером	м2	32 850	32 850	32 850	32 850
Разравнивание растительного слоя грунта1 группы механизированным способом	м2	65 700	65 700	65 700	65 700
Глава II. Земляные работы					

Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение сущ.насыпи. Всего 6 проходов)с поливом водой	м3	6765	6765	6765	6765
Разработка грунта 2 гр.бульдозером при перемещении грунта до 30 м.(Досыпка насыпи из грунта срезки, (выемки).	м3	1351	1351	1351	1351
Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой в а/самосвалы, транспортировкой на 1 км, .(Досыпка насыпи из грунта срезки, (выемки).	м3	238	238	238	238
Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой в а/самосвалы, транспортировкой на 1 км, .(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов).	м3	2317	2317	2317	2317
Разработка грунта 2гр.бульдозером при перемещении грунта до 30 м(досыпка насыпи из грунта притрасовых резервов)	м3	7217	7217	7217	7217
Разработка грунта 2 гр.бульдозером при перемещении грунта до 30 м.(Досыпка обочин из грунта притрассовых резервов).	м3	2048	2048	2048	2048
Уплотнение земполотна катками за 6 проходов при толщине уплотняемого слоя 0,3 м	м3	12 671	12 671	12 671	12 671
Планировка верха и откосов земполотна в грунтах 2 гр. группы	м2	44 157	44 157	44 157	44 157
Перемещение растительного грунта 1 гр.до 30 м бульдозером на откосы	м3	2564	2564	2564	2564
Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с поливом водой	м2	17 452	17 452	17 452	17 452
Глава III. Дорожная одежда					
Устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси (дресва) толщ.30 см в 2 слоя по 15 см	м3	5253	5253	5253	5253
Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси при максимальном размере зерен 40 мм (С-2) толщиной 15 см	м2	14 420	14 420	14 420	14 420
Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью (дресва), толщиной 15 см	м2	6180	6180	6180	6180
Обустройство дороги					
Устройство присыпных берм под дорожные знаки (из грунта притрассовых резервов)	м3	27	27	27	27
Установка дорожных знаков на металлических	шт	3	3	3	3

стойках					
2021 год.					
Глава I. Подготовительные работы					
Восстановление и закрепление трассы	км	2,94	2,94	2,94	2,94
Очистка полосы отвода от кустарника, вырубка деревьев	га	0,0465	0,0465	0,0465	0,0465
Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной Н=0,5м, бульдозером с перемещением до 20 м с придорожной полосы	м3	44 450	44 450	44 450	44 450
Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной Н=0,15м, бульдозером с перемещением до 20 м с откосов насыпи	м3	3556	3556	3556	3556
Рекультивация земель					
Грубая планировка нарушенной площади бульдозером, грунтов 1 группы	м2	88 900	88 900	88 900	88 900
Перемещение растительного грунта 1 группы до 20 м бульдозером	м3	44 450	44 450	44 450	44 450
Разравнивание растительного слоя грунта1 группы механизированным способом	м2	88 900	88 900	88 900	88 900
Глава II. Земляные работы					
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение сущ.насыпи. Всего 6 проходов)с поливом водой	м3	9735	9735	9735	9735
Разработка грунта 2 гр.бульдозером при перемещении грунта до 30 м.(Досыпка насыпи из грунта срезки, (выемки).	м3	2948	2948	2948	2948
Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой в а/самосвалы, транспортировкой на 1 км, .(Досыпка насыпи из грунта срезки, (выемки).	м3	135	135	135	135
Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой в а/самосвалы, транспортировкой на 1 км, .(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов).	м3	2971	2971	2971	2971
Разработка грунта 2 гр.бульдозером при перемещении грунта до 30 м.(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов).	м3	9012	9012	9012	9012
Разработка грунта 2 гр.бульдозером при перемещении грунта до 30 м.(Досыпка обочин из грунта притрассовых резервов).	м3	2873	2873	2873	2873

Уплотнение земполотна катками за 6 проходов при толщине уплотняемого слоя 0,3 м	м3	17 503	17 503	17 503	17 503
Планировка верха и откосов земполотна в грунтах 2 гр. группы	м2	63 023	63 023	63 023	63 023
Перемещение растительного грунта 1 гр.до 30 м бульдозером на откосы	м3	3556	3556	3556	3556
Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с поливом водой	м2	24 909	24 909	24 909	24 909
Глава III. Дорожная одежда					
Устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси (дресва) толщ.30 см в 2 слоя по 15 см	м3	7598,64	7598,64	7598,64	7598,64
Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси при максимальном размере зерен 40 мм (С-2) толщиной 15 см	м2	20 918,8	20 918,8	20 918,8	20 918,8
Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью (дресва), толщиной 15 см	м2	8481,2	8481,2	8481,2	8481,2
Обустройство дороги					
Устройство присыпных берм под дорожные знаки (из грунта притрассовых резервов)	м3	225	225	225	225
Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	25	25	25	25
Установка сигнальных столбиков	шт	10	10	10	10

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **274 874,335** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **274 874,335** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

247 386,9011 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **247 386,9011** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

" Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Бейсенов Канат Насибуллович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт Шаманский Игорь Анатольевич , эксперт по экспертным работам

фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись , дата М.П.

2) аккредитованная организация ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза»,

Бекенов Самат Дулатович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного эксперта, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Проектная компания "Автодороги"" Чурилов Сергей Александрович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись эксперта М.П.

2) организация ТОО «Проектная компания "Автодороги""Чурилов Сергей Александрович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного эксперта, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

3) аттестованный эксперт Калюжин Василий Викторович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аршакян Радик Туманович

фамилия, имя, отчество (при его наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Категория дороги		IV		
2	Протяженность дороги	м	5000		
3	Ширина земляного полотна	м	10		
4	Ширина проезжей части	м	6		
5	Ширина дорожной одежды	м	7		
6	Ширина тротуаров	м	-		
7	Ширина пешеходных дорог	м	-		
8	Ширина укрепленной краевой полосы	м	0,5		
9	Ширина обочины	м	1,5		
10	Угол откоса	градус	-		
11	Высота насыпи	м	-		
12	Дополнительные транспортные пути		-		
13	Количество полос		2		
14	Дорожные знаки	шт	28		
15	Элементы освещения		-		
16	Зеленые насаждения	шт	-		
17	Дорожное покрытие		щебень		
18	Электроосвещение		-		

Заказчик Бейсенов Канат Насибуллович _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Калюжин Василий Викторович _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта М.П.