Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство газопроводов и внутренних газораспределительных линий поселка Калжан Ахун Сырдарьинской области Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 17.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 288 778	566 655				90			566 655	5 288 778
Всего по стройке	**5 288 778**	**566 655**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**566 655**	**5 288 778**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство газопроводов и внутренних газораспределительных линий поселка Калжан Ахун Сырдарьинской области Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 17.08.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (надземный)										
319	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (230+410).0,001*	км трубопровода	0,64		1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	671499 451481	203276 85834	16742	531942 96275	1299716
322	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 3.0,001*	км трубопровода	0,003		1076277,10 707538,24	339788,44 143703,35	3229 2123	1019 431	87	2528 461	6218
324	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 3.0,001*	км трубопровода	0,003		1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	3432 2217	1120 470	95	2660 487	6580
326	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 3.0,001*	км трубопровода	0,003		1568693,86 927987,84	557038,98 221461,54	4706 2784	1671 664	251	3414 650	8769
328	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/переход,отвод.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (227.0,12+0,4+138.0,24).0,001*	т фасонных частей	0,06076		1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	86272 43461	41309 13057	1502	55952 11378	153602
332	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	227		2904,40 2490,42	110,31 18,43	659299 565325	25041 4184	68933	558118 97394	1314811
		Крепление газопровода Д57х3 на стойках из труб Д57х3 на опоре ОП II-2-3400-25шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,38+0,057+0,2)·(0,38+0,057+0,2)·0,4))Х25*	м3 грунта	4,05769	3752,78 3752,78	-- --	15228 15228	-- --	--	10964 2095	28287
335	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,38+0,057+0,2)·(0,38+0,057+0,2)·0,4))Х25*	м3 грунта	4,05769	1242,92 1242,92	-- --	5043 5043	-- --	--	3631 694	9368
336	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,134)Х25*	м3	3,35	49744,65 7063,23	2544,65 558,98	166645 23662	8525 1873	134458	23236 15190	205072
337	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,001·(13,6+0,88+1,00+0,12+0,05)))Х25*	т конструкций	0,39125	148464,40 129485,95	7701,84 607,00	58087 50661	3013 237	4413	35120 7457	100664
		Молниезащита и заземление									
340	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = ((2,4,62+2,5,7,1+2,7,10,26+2,12)·0,001)Х5*	т	0,28406	231545,91 71685,00	155117,94 36681,38	65773 20363	44063 10420	1347	24626 7232	97631
345	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,3)Х5*	м3	1,5	49273,41 7063,23	2544,65 558,98	73910 10595	3817 838	59498	10404 6745	91059
346	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (3)Х5*	шт.	15	5058,18 1273,27	206,31 63,87	75873 19099	3095 958	53679	14441 7225	97539
347	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (12)Х5*	м	60	983,92 254,65	30,68 10,04	59035 15279	1840 602	41916	11435 5638	76107
348	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)/ Д50** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,230+0,410+0,003+0,003*	км трубопровода	0,646	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	824490 126891	690215 131102	7384	234773 84741	1144004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	1745625,63 261225,00	1472555,55 278688,49	5237 784	4418 836	35	1474 537	7248
350	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод,диаметр 57 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%;* *Формула объема = 1+1*	стык	2	948,93 867,93	23,11 --	1898 1736	46 --	116	1059 237	3193
351	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1188,13 1084,91	27,73 --	1188 1085	28 --	75	662 148	1998
352	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1644,27 1518,87	39,28 --	1644 1519	39 --	86	927 206	2776
353	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод,диаметр 159 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1914,79 1735,86	46,22 --	1915 1736	46 --	133	1059 238	3212
354	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода и опор за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 94,9+13,43*	м2	108,33	224,97 123,45	6,01 0,74	24371 13373	651 80	10347	9283 2692	36346
355	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/ газопровода и опорза 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 94,9+13,43*	м2	108,33	188,36 72,18	4,32 0,74	20405 7819	468 80	12118	5450 2068	27923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4 722 123
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 722 123
		НДС (12%)	Тенге								566 655
		Всего	Тенге								5 288 778

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.**