Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Әйтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области (РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за от 08.07.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 516 756	591 081		-		90			591 081	5 516 756
Всего по стройке	**5 516 756**	**591 081**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**591 081**	**5 516 756**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Әйтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области (РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)

А К Т №1

приемки выполненных работ

на 08.07.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,044	1032053,82	378960,86	45410	16674	1995	32794	84460
					607750,00	145085,40	26741	6384		6256	
3	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5128,00	1712,38	5128	1712	530	3359	9165
					2885,58	506,88	2886	507		679	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0131	985136,99	497995,54	12905	6524	245	7900	22470
					468424,60	140727,04	6136	1844		1664	
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА									
9	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14636,17	982,24	14636	982	292	13389	30267
					13361,60	300,93	13362	301		2242	
		ОПОРА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 F50 W4	м3	0,216	18738,06 3017,40	1330,45 285,62	4047 652	287 62	3108	649 376	5072
14	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж/СТОЕК ПОД ГРПШ	т конструкций	0,07215	43121,18 21002,20	8971,98 1996,12	3111 1515	647 144	949	1145 340	4597
		СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ-13-2ВУ - (АС-14) -1шт/19м									
16	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	19	2832,52 1753,70	1046,17 378,01	53818 33320	19877 7182	621	47793 8129	109740
17	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	818,29 744,79	31,91 4,26	818 745	32 4	41	884 136	1838
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	10,35416	173,98 49,08	3,30 0,50	1801 508	34 5	1259	354 172	2328
25	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	8857,90 2985,30	1657,05 689,70	17716 5971	3314 1379	8431	6909 1970	26595
		МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ ГРПШ-13-2ВУ-1-1шт (МЗ-5)									
28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5 F50 W4	м3	0,32	22039,50 5140,10	1143,15 251,01	7053 1645	366 80	5042	1570 690	9312
29	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,069852	156056,34 46975,80	105490,36 24024,48	10901 3281	7369 1678	251	3968 1189	16058
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	м2	2,025708	87,56 42,01	2,33 0,25	177 85	5 1	87	59 19	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	2,025708	173,98 49,08	3,30 0,50	352 99	7 1	246	69 34	455
37	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1320,94 849,80	172,86 42,63	7926 5099	1037 256	1790	3855 942	12723
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.159х4,0мм на стойке из трубы 108х4,0мм, ОП 11-4-1400 Н=1м 6шт. (АС-3)									
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11472	99829,23 84787,20	7324,64 397,65	11452 9727	840 46	885	6743 1456	19651
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3- 6шт									
42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,96	2458,40 2458,40	-- --	2360 2360	-- --	--	1699 325	4384
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	0,96	814,54 814,54	-- --	782 782	-- --	--	563 108	1453
44	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	8431,62 4626,09	1723,46 366,27	8094 4441	1655 352	1998	4361 996	13452
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА И ОПОР									
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,04	87,56 42,01	2,33 0,25	1930 926	51 6	953	643 206	2778
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,04	173,98 49,08	3,30 0,50	3834 1082	73 11	2679	754 367	4956
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								382009
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ТРУБОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	283,8	3899,63 751,14	982,64 383,18	1106715 213174	278873 108746	614668	299386 112488	1518589
60	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160	км трубопровода	3,515	434469,60 289731,00	144638,72 41048,34	1527161 1018404	508405 144285	352	1151062 214258	2892481
		ФИТИНГИ -ОТВОДЫ									
63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1370,93 476,93	894,00 237,73	23306 8108	15198 4041	--	12028 2827	38160
		ФИТИНГИ -ТРОЙНИКИ									
68	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26 703,87	1316,39 350,18	2020 704	1316 350	--	1044 245	3309
		ФИТИНГИ -ЗАГЛУШКИ									
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	1	1370,93 476,93	894,00 237,73	1371 477	894 238	--	708 166	2245
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.160 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (2шт) 8353.09 СБ									
72	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	8	3899,63 751,14	982,64 383,18	31197 6009	7861 3065	17327	8439 3171	42807
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5 W4 F50	м3	0,25	17250,01 1185,30	1089,24 227,35	4313 296	272 57	3745	321 371	5005
74	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ НОД КОВЕР В12,5, W4 F50	м3	0,04	20495,69 4058,20	978,22 340,98	820 162	39 14	619	160 78	1058
75	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	13213,88 5584,16	7229,86 2487,17	3568 1508	1952 672	108	2572 491	6630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							224020
80	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка/Кран полиэтиленовый	шт.	2	2737,53 953,86	1783,67 473,96	5475 1908	3567 948	--	2827 664	8966
82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1370,93 476,93	894,00 237,73	5484 1908	3576 951	--	2830 665	8979
85	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,009	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	8866 4216	4482 1267	168	5428 1144	15437
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4543666
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4 925 675
		НДС (12%)	Тенге								591 081
		Всего	Тенге								5 516 756

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.