Реестр актов выполненных работ

по объекту: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области"

№	№ ЛСМ	Наименование	Стоимость	примечание
1	1	Ремонт сущ. Скваж. НС1 ВЗУ Ц	21 523 966,46	
2	1-1-2	Ремонт Резерв АС	36 066 142,67	
3	1-1-2	Ремонт Резерв ТХ	22 976 964,82	
4	1-1-4	Резервуары ОВ работы	13 106 667,60	
5	1-1-8	ТХ ВЗУ НС2 Ц	47 661 694,54	
6	1-1-9	ГП Ц	18 033 774,13	
7	1-1-14	НС1 ТХ2 шт Ц	4 878 056,29	
8	2-1	Внутрипоселк	269 799 747,02	
9	3-1	Ремонт НС 2	2 741 683,29	
10	3-2	Ремонт склад	1 755 638,38	
11	3-3	Ремонт КПП	1 679 416,18	
12	3-5	Ремонт Электрощитовой	1 576 996,93	
13	4-1	ЭС ВЛ-10кВ с трансф. Подст. ВЗУ Ц	15 342 109,69	
		итого	**457 142 858**	
		30%	137 142 857	
		Всего	**320 000 000**	

Заказчик : и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Жумашбаева А.С.

Подрядчик: Директор ТОО "БАЙМЕН"

Байменов Ж.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Тыханов Р. Б.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2023**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№31	29.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек	**457 142 858**	**408 163 266,07**		**0**	**0**				**48 979 591,93**	**457 142 858**
Удержание аванс 30%										**137 142 857,40**
ИТОГО по справке			-	-	-					**320 000 000**

М.П

Заказчик **и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Жумашбаева А.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ№1

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1 Ремонт существующей скважины НС1 - 2 шт ВЗУ Центральная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: #Демонтажные работы#									
1	1	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины. Демонтаж	т конструкций	0,13	147942,62	7016,48	19233,00	912,00	108,00	12828,00	34626,00
						140095,44	2914,43	18212,00	379,00		2565,00	
			Итого по разделу 1: #Демонтажные работы#					19233,00	912,00	108,00	12828,00	34626,00
								18212,00	379,00	0,00	2565,00	
			Раздел 2: #Обследование скважины#									
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1602-0604-01п.2	Стандартный электрокоротаж	м скважины	200	257,00	0,00	51400,00	0,00	51400,00		51400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
3	3	С СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1602-0702-04п.4	Комплексные исследования химического состава воды	1 проба	1	52247,00	0,00	52247,00	0,00	52247,00		52247,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 2: #Обследование скважины#					103647,00	0,00	103647,00	0,00	103647,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: #Пьезометрическая труба#									
4	4	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022	Трубы смотровые с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	60	626,60	394,27	37596,00	23657,00		17462,00	59463,00
						232,33	110,06	13940,00	6604,00		4405,00	
5	5	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1420,00		85200,00		85200,00		92016,00
											6816,00	
6	6	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка муфтовых соединений	соединение	10	2288,40	149,06	22884,00	1490,00	1825,00	19370,00	45634,00
						1956,86	19,62	19569,00	196,00		3380,00	
7	7	261-301-0202 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	10	224,00		2240,00		2240,00		2419,00
											179,00	
			Итого по разделу 3: #Пьезометрическая труба#					147920,00	25147,00	89265,00	36832,00	199532,00
								33509,00	6800,00	0,00	14780,00	
			Раздел 4: #Водоподъемная труба#									
8	8	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Водоподъемная труба из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5752,26	117,78	345136,00	7067,00	251027,00	87393,00	467131,00
						1450,70	35,58	87042,00	2135,00		34602,00	
			Итого по разделу 4: #Водоподъемная труба#					345136,00	7067,00	251027,00	87393,00	467131,00
								87042,00	2135,00	0,00	34602,00	

			Раздел 5: #Монтаж насоса#									
9	9	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	1	159544,75	54018,42	159545,00	54019,00	10269,00	71408,00	249429,00
						95256,90	21804,71	95257,00	21805,00		18476,00	
10	10	Т Прайс.	Насос артезианский с погружным электродвигателем	комплект	1	6582678,57		6582679,00				6582679,00
										6582679,00		
11	11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины. Монтаж	т конструкций	0,1308	149505,15	7026,20	19555,00	919,00	312,00	12907,00	35059,00
						140095,44	2914,43	18324,00	381,00		2597,00	
12	12	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины	т	0,1308	452909,00		59240,00		59240,00		63979,00
											4739,00	
			Итого по разделу 5: #Монтаж насоса#					6821019,00	54938,00	69821,00	84315,00	6931146,00
								113581,00	22186,00	6582679,00	25812,00	
			Раздел 6: #Пробная и опытная откачка #									
13	13	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания.Опытно-фильтрационные работы и пробная откачка эрлифтом	сутки откачки	1	485079,50	352462,09	485080,00	352462,00		211957,00	752800,00
						132617,41	116744,30	132617,00	116744,00		55763,00	
14	14	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	205843,03	110314,87	617529,00	330945,00		327358,00	1020478,00
						95528,16	32847,55	286584,00	98543,00		75591,00	
			Итого по разделу 6: #Пробная и опытная откачка #					1102609,00	683407,00	0,00	539315,00	1773278,00
								419201,00	215287,00	0,00	131354,00	
			Раздел 7: #Демонтажные работы#									
15	15	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины. Демонтаж	т конструкций	0,13	147942,62	7016,48	19233,00	912,00	108,00	12828,00	34626,00
						140095,44	2914,43	18212,00	379,00		2565,00	
			Итого по разделу 7: #Демонтажные работы#					19233,00	912,00	108,00	12828,00	34626,00
								18212,00	379,00	0,00	2565,00	
			Раздел 8: #Обследование скважины#									
16	16	С СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1602-0604-01п.2	Стандартный электрокоротаж	м скважины	200	257,00	0,00	51400,00	0,00	51400,00		51400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
17	17	С СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1602-0702-04п.4	Комплексные исследования химического состава воды	1 проба	1	52247,00	0,00	52247,00	0,00	52247,00		52247,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 8: #Обследование скважины#					103647,00	0,00	103647,00	0,00	103647,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 9: #Пъезометрическая труба#									
18	18	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022	Трубы смотровые с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	60	626,60	394,27	37596,00	23657,00		17462,00	59463,00
						232,33	110,06	13940,00	6604,00		4405,00	
19	19	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1420,00		85200,00		85200,00		92016,00
											6816,00	
20	20	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка муфтовых соединений	соединение	10	2288,40	149,06	22884,00	1490,00	1825,00	19370,00	45634,00
						1956,86	19,62	19569,00	196,00		3380,00	
21	21	261-301-0202 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	10	224,00		2240,00		2240,00		2419,00
											179,00	
			Итого по разделу 9: #Пъезометрическая труба#					147920,00	25147,00	89265,00	36832,00	199532,00
								33509,00	6800,00	0,00	14780,00	
			Раздел 10: #Водоподъемная труба#									
22	22	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Водоподъемная труба из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5752,26	117,78	345136,00	7067,00	251027,00	87393,00	467131,00
						1450,70	35,58	87042,00	2135,00		34602,00	
			Итого по разделу 10: #Водоподъемная труба#					345136,00	7067,00	251027,00	87393,00	467131,00
								87042,00	2135,00	0,00	34602,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 11: #Монтаж насоса#									
23	23	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	1	159544,75 95256,90	54018,42 21804,71	159545,00 95257,00	54019,00 21805,00	10269,00	71408,00 18476,00	249429,00
24	24	Т Прайс.	Скважинный насос Grundfos SP 5A-52	комплект	1	6582678,57		6582679,00		6582679,00		6582679,00
25	25	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины. Монтаж	т конструкций	0,1308	149505,15 140095,44	7026,20 2914,43	19555,00 18324,00	919,00 381,00	312,00	12907,00 2597,00	35059,00
26	26	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины	т	0,1308	452909,00		59240,00		59240,00	4739,00	63979,00
			Итого по разделу 11: #Монтаж насоса#					6821019,00 113581,00	54938,00 22186,00	69821,00 6582679,00	84315,00 25812,00	6931146,00
			Раздел 12: #Пробная и опытная откачка #									
27	27	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания.Опытно-фильтрационные работы и пробная откачка эрлифтом	сутки откачки	1	485079,50 132617,41	352462,09 116744,30	485080,00 132617,00	352462,00 116744,00		211957,00 55763,00	752800,00
28	28	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды,насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	205843,03 95528,16	110314,87 32847,55	617529,00 286584,00	330945,00 98543,00		327358,00 75591,00	1020478,00
			Итого по разделу 12: #Пробная и опытная откачка #					1102609,00 419201,00	683407,00 215287,00	0,00 0,00	539315,00 131354,00	1773278,00
			ИТОГО по акту					17079128,00 1343090,00	1542942,00 493574,00	1027736,00 13165358,00	1521366,00 418226,00	19018720,00
			В том числе:							13165358,00		5853362,00
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2,60%	152 187,41				6 005 549,41
			Временные здания и сооружения 1,6%				1,08%	64 859,93				6 070 409,35
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				2%	121 408,19				6 191 817,53
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1,0450539					19 357 175,53
			Итого с оборудованием				5%	1 011 464,59				20 229 291,78
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				12%	2 306 139,26				19 217 827,19
			Скидка									21 523 966,46
			НДС									

М.П.
Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа" Тыханов Р. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-2 Ремонтные работы резервуара 96/02-АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2845,8	122,59	116,50	348867,00	331535,00		66193,00	448270,00
						6,09	26,21	17331,00	74588,00		33210,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка (10%)вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	316,2	2536,38	0,00	802003,00	0,00		577441,00	1489801,00
						2536,38	0,00	802003,00	0,00		110357,00	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2845,8	46,83	46,83	133269,00	133269,00		28856,00	175102,00
						0,00	14,08	0,00	40069,00		12977,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка пазухов и оваловка грунтом вручную(10%). Группа грунтов 1	м³ грунта	316,2	1205,26	0,00	381103,00	0,00		274395,00	707937,00
						1205,26	0,00	381103,00	0,00		52439,00	
5	5	1101-0107-1805 РСНБ РК 2022	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м² спланированной поверхности	758	89,59	0,00	67909,00	0,00		48891,00	126146,00
						89,59	0,00	67909,00	0,00		9346,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1733151,00	464804,00	0,00	995776,00	2947256,00
								1268346,00	114657,00	0,00	218329,00	
			Раздел 2: Изоляционные работы Резервуара на 500 м³									
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1015,4	1302,40	26,16	1322457,00	26563,00		1216734,00	2742322,00
						1276,24	12,23	1295894,00	12418,00		203131,00	
7	7	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	2436,96	743,00		1810661,00		1810661,00		1955514,00
											144853,00	
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	866,2	434,13	8,72	376043,00	7553,00		345986,00	779787,00
						425,41	4,08	368490,00	3534,00		57758,00	
9	9	235-301-0501 РСНБ РК 2022	Пенетрон	кг	2078,88	1953,00		4060053,00		4060053,00		4384857,00
											324804,00	
			Итого по разделу 2: Изоляционные работы Резервуара на 500 м³					7569214,00	34116,00	5870714,00	1562720,00	9862480,00
								1664384,00	15952,00	0,00	730546,00	
			Раздел 3: Камера лаза 1									
10	10	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
11	11	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху		0,3	90422,14	23922,00	27127,00	7176,00	7362,00	13301,00	43662,00

				м³		41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3234,00	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,03182	399352,00		12707,00		12707,00		13724,00
											1017,00	
13	13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,86	34326,06	13384,03	29520,00	11510,00	4498,00	18267,00	51610,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3823,00	
14	14	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
15	15	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	шт.	1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
16	17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
17	18	214-301-0207 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защита металлоконструкции	т	0,0332	4105264,00		136295,00		136295,00		147199,00
											10904,00	
18	19	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
19	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
20	21	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	19,05	743,00		14154,00		14154,00		15286,00
											1132,00	
21	22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
22	23	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
23	24	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
24	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28086,67	1651,33	67408,00	3963,00	58819,00	5017,00	78219,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5794,00	
			Итого по разделу 3: Камера лаза 1					433174,00	33600,00	339852,00	64787,00	537798,00
								59718,00	12962,00	0,00	39837,00	
			Раздел 4: Камера приборов 2									
25	26	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
26	27	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	90422,14	23922,00	27127,00	7176,00	7362,00	13301,00	43662,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3234,00	
27	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,03182	399352,00		12707,00		12707,00		13724,00
											1017,00	
28	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,86	34326,06	13384,03	29520,00	11510,00	4498,00	18267,00	51610,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3823,00	
29	30	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
30	31	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	шт.	1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
31	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
32	34	214-301-0207 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защита металлоконструкции		0,0332	4105264,00		136295,00		136295,00		147199,00

				т							10904,00	
33	35	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
34	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
35	37	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	19,05	743,00		14154,00		14154,00		15286,00
											1132,00	
36	38	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
37	39	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
38	40	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
39	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28086,67	1651,33	67408,00	3963,00	58819,00	5017,00	78219,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5794,00	
			Итого по разделу 4: Камера приборов 2					433174,00	33600,00	339852,00	64787,00	537798,00
								59718,00	12962,00	0,00	39837,00	
			Раздел 5: Камера лаза 3									
40	42	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
41	43	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	90422,14	23922,00	27127,00	7176,00	7362,00	13301,00	43662,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3234,00	
42	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,03182	399352,00		12707,00		12707,00		13724,00
											1017,00	
43	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,86	34326,06	13384,03	29520,00	11510,00	4498,00	18267,00	51610,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3823,00	
44	46	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
45	47	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	шт.	1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
46	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
47	50	214-301-0207 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защита металлоконструкции	т	0,0332	4105264,00		136295,00		136295,00		147199,00
											10904,00	
48	51	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
49	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
50	53	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	19,05	743,00		14154,00		14154,00		15286,00
											1132,00	
51	54	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
52	55	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	

53	56	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
54	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28086,67	1651,33	67408,00	3963,00	58819,00	5017,00	78219,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5794,00	
			Итого по разделу 5: Камера лаза 3					433174,00	33600,00	339852,00	64787,00	537798,00
								59718,00	12962,00	0,00	39837,00	
			Раздел 6: Камера приборов 4									
55	58	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
56	59	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	90422,14	23922,00	27127,00	7176,00	7362,00	13301,00	43662,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3234,00	
57	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,03182	399352,00		12707,00		12707,00		13724,00
											1017,00	
58	61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,86	34326,06	13384,03	29520,00	11510,00	4498,00	18267,00	51610,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3823,00	
59	62	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
60	63	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	шт.	1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
61	64	243-907-3704 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	4	607,00		2428,00		2428,00		2622,00
											194,00	
62	66	214-301-0207 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защита металлоконструкции	т	0,0332	4105264,00		136295,00		136295,00		147199,00
											10904,00	
63	67	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
64	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
65	69	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	19,05	743,00		14154,00		14154,00		15286,00
											1132,00	
66	70	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
67	71	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
68	72	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
69	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28086,67	1651,33	67408,00	3963,00	58819,00	5017,00	78219,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5794,00	
			Итого по разделу 6: Камера приборов 4					397613,00	33272,00	307731,00	61032,00	495337,00
								56605,00	12892,00	0,00	36692,00	
			Раздел 7: ДМ 1									
70	74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,24	399352,00		95844,00		95844,00		103512,00
											7668,00	
71	75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	5,7367	372799,00		2138636,00		2138636,00		2309727,00
											171091,00	

72	76	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18мм	т	0,328	372799,00		122278,00		122278,00		132060,00
											9782,00	
73	77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22мм	т	0,2384	372799,00		88875,00		88875,00		95985,00
											7110,00	
74	78	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1716	959622,00		164671,00		164671,00		177845,00
											13174,00	
75	79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали крепления стремянки. Установка	т	0,10832	110642,03	1961,63	11985,00	213,00		10798,00	24606,00
						108680,40	864,72	11772,00	94,00		1823,00	
76	80	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0805	994397,00		80049,00		80049,00		86453,00
											6404,00	
77	81	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	2,94	275,84	3,15	811,00	9,00	655,00	102,00	986,00
						50,01	0,39	147,00	1,00		73,00	
78	82	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 3 раза	м²	2,94	276,55	2,30	813,00	7,00	732,00	52,00	934,00
						25,26	0,39	74,00	1,00		69,00	
79	83	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м²	2,94	197,41	2,30	580,00	7,00	501,00	51,00	681,00
						24,54	0,39	72,00	1,00		50,00	
			Итого по разделу 7: ДМ 1					2704542,00	236,00	2692241,00	11003,00	2932789,00
								12065,00	97,00	0,00	217244,00	
			Раздел 8: ДМ 2									
80	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,24	399352,00		95844,00		95844,00		103512,00
											7668,00	
81	85	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	5,7367	372799,00		2138636,00		2138636,00		2309727,00
											171091,00	
82	86	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18мм	т	0,328	372799,00		122278,00		122278,00		132060,00
											9782,00	
83	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22мм	т	0,2384	372799,00		88875,00		88875,00		95985,00
											7110,00	
84	88	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1716	959622,00		164671,00		164671,00		177845,00
											13174,00	
85	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали крепления стремянки. Установка	т	0,10832	110642,03	1961,63	11985,00	213,00		10798,00	24606,00
						108680,40	864,72	11772,00	94,00		1823,00	
86	90	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0805	994397,00		80049,00		80049,00		86453,00
											6404,00	
87	91	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	2,94	275,84	3,15	811,00	9,00	655,00	102,00	986,00
						50,01	0,39	147,00	1,00		73,00	
88	92	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 3 раза	м²	2,94	276,55	2,30	813,00	7,00	732,00	52,00	934,00
						25,26	0,39	74,00	1,00		69,00	
89	93	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м²	2,94	197,41	2,30	580,00	7,00	501,00	51,00	681,00
						24,54	0,39	72,00	1,00		50,00	
			Итого по разделу 8: ДМ 2					2704542,00	236,00	2692241,00	11003,00	2932789,00
								12065,00	97,00	0,00	217244,00	
			Раздел 9: Изоляционные работы Резервуара на 50 м³									

90	94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	175,4	1302,40	26,16	228441,00	4588,00		210178,00	473708,00
						1276,24	12,23	223852,00	2145,00		35089,00	
91	95	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	420,96	743,00		312773,00		312773,00		337795,00
											25022,00	
92	96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	140,6	434,13	8,72	61039,00	1226,00		56160,00	126574,00
						425,41	4,08	59813,00	574,00		9375,00	
93	97	235-301-0501 РСНБ РК 2022	Пенетрон	кг	337,44	1953,00		659020,00		659020,00		711742,00
											52722,00	
			Итого по разделу 9: Изоляционные работы Резервуара на 50 м³					1261273,00	5814,00	971793,00	266338,00	1649819,00
								283665,00	2719,00	0,00	122208,00	
			Раздел 10: Камера лаза 1									
94	98	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
95	99	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	90422,14	23922,00	27127,00	7176,00	7362,00	13301,00	43662,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3234,00	
96	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,03182	399352,00		12707,00		12707,00		13724,00
											1017,00	
97	101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,86	34326,06	13384,03	29520,00	11510,00	4498,00	18267,00	51610,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3823,00	
98	102	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
99	103	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	шт.	1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
100	105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
101	106	214-301-0207 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защита металлоконструкции	т	0,0332	4105264,00		136295,00		136295,00		147199,00
											10904,00	
102	107	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
103	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
104	109	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	19,05	743,00		14154,00		14154,00		15286,00
											1132,00	
105	110	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
106	111	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
107	112	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
108	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28086,67	1651,33	67408,00	3963,00	58819,00	5017,00	78219,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5794,00	
			Итого по разделу 10: Камера лаза 1					433174,00	33600,00	339852,00	64787,00	537798,00
								59718,00	12962,00	0,00	39837,00	

			Раздел 11: Камера лаза 2									
109	114	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проема	проем	1	4431,56	1871,29	4432,00	1872,00		2853,00	7868,00
						2560,27	835,77	2560,00	836,00		583,00	
110	115	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Усиление проемов железобетоном сверху	м³	0,3	90422,14	23922,00	27127,00	7176,00	7362,00	13301,00	43662,00
						41958,84	10821,09	12588,00	3246,00		3234,00	
111	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,03182	399352,00		12707,00		12707,00		13724,00
											1017,00	
112	117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,86	34326,06	13384,03	29520,00	11510,00	4498,00	18267,00	51610,00
						15711,97	5743,40	13512,00	4939,00		3823,00	
113	118	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	2	14315,00		28630,00		28630,00		30920,00
											2290,00	
114	119	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	шт.	1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
115	121	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Соединительные детали МД1-5. Установка	т стальных элементов	0,0332	1144235,17	9861,06	37989,00	328,00	34549,00	3755,00	45083,00
						93753,83	2099,10	3113,00	70,00		3339,00	
116	122	214-301-0207 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защита металлоконструкции	т	0,0332	4105264,00		136295,00		136295,00		147199,00
											10904,00	
117	123	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Теплоизоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции	0,32	101774,43	7293,45	32568,00	2334,00	16144,00	10862,00	46904,00
						44029,44	631,77	14089,00	202,00		3474,00	
118	124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м² поверхности	6,35	1142,13	8,72	7253,00	55,00	4496,00	2536,00	10572,00
						425,41	4,08	2701,00	26,00		783,00	
119	125	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Холодная асфальтовая мастика "Хамаст"	кг	19,05	743,00		14154,00		14154,00		15286,00
											1132,00	
120	126	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,58	2927,14	43,82	4625,00	69,00	1218,00	2700,00	7911,00
						2112,14	24,11	3337,00	38,00		586,00	
121	127	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	1,58	941,00		1487,00		1487,00		1606,00
											119,00	
122	128	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	2,4	7420,76	2622,13	17810,00	6293,00	8324,00	5496,00	25171,00
						1330,18	1132,38	3192,00	2718,00		1865,00	
123	129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	2,4	28086,67	1651,33	67408,00	3963,00	58819,00	5017,00	78219,00
						1927,48	369,48	4626,00	887,00		5794,00	
			Итого по разделу 11: Камера лаза 2					433174,00	33600,00	339852,00	64787,00	537798,00
								59718,00	12962,00	0,00	39837,00	
			Раздел 12: ДМ 1									
124	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,24	399352,00		95844,00		95844,00		103512,00
											7668,00	
125	131	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	5,7367	372799,00		2138636,00		2138636,00		2309727,00
											171091,00	
126	132	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18мм	т	0,328	372799,00		122278,00		122278,00		132060,00
											9782,00	
127	133	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22мм	т	0,2384	372799,00		88875,00		88875,00		95985,00
											7110,00	
128	134	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,1716	959622,00		164671,00		164671,00		177845,00

				т							13174,00	
129	135	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали крепления стремянки. Установка	т	0,10832	110642,03	1961,63	11985,00	213,00		10798,00	24606,00
						108680,40	864,72	11772,00	94,00		1823,00	
130	136	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0805	994397,00		80049,00		80049,00		86453,00
											6404,00	
131	137	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	2,94	275,84	3,15	811,00	9,00	655,00	102,00	986,00
						50,01	0,39	147,00	1,00		73,00	
132	138	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 3 раза	м²	2,94	276,55	2,30	813,00	7,00	732,00	52,00	934,00
						25,26	0,39	74,00	1,00		69,00	
133	139	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м²	2,94	197,41	2,30	580,00	7,00	501,00	51,00	681,00
						24,54	0,39	72,00	1,00		50,00	
			Итого по разделу 12: ДМ 1					2704542,00	236,00	2692241,00	11003,00	2932789,00
								12065,00	97,00	0,00	217244,00	
			Раздел 13: ДМ 2									
134	140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	т	0,24	399352,00		95844,00		95844,00		103512,00
											7668,00	
135	141	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	5,7367	372799,00		2138636,00		2138636,00		2309727,00
											171091,00	
136	142	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18мм	т	0,328	372799,00		122278,00		122278,00		132060,00
											9782,00	
137	143	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22мм	т	0,2384	372799,00		88875,00		88875,00		95985,00
											7110,00	
138	144	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1716	959622,00		164671,00		164671,00		177845,00
											13174,00	
139	145	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали крепления стремянки. Установка	т	0,10832	110642,03	1961,63	11985,00	213,00		10798,00	24606,00
						108680,40	864,72	11772,00	94,00		1823,00	
140	146	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0805	994397,00		80049,00		80049,00		86453,00
											6404,00	
141	147	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	2,94	275,84	3,15	811,00	9,00	655,00	102,00	986,00
						50,01	0,39	147,00	1,00		73,00	
142	148	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 3 раза	м²	2,94	276,55	2,30	813,00	7,00	732,00	52,00	934,00
						25,26	0,39	74,00	1,00		69,00	
143	149	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м²	2,94	197,41	2,30	580,00	7,00	501,00	51,00	681,00
						24,54	0,39	72,00	1,00		50,00	
			Итого по разделу 13: ДМ 2					2704542,00	236,00	2692241,00	11003,00	2932789,00
								12065,00	97,00	0,00	217244,00	
			Раздел 14: Лестничный марш на откосе резервуара									
144	150	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	4	11123,83	2592,24	44495,00	10369,00	15440,00	21624,00	71409,00
						4671,58	1079,36	18686,00	4317,00		5290,00	
145	151	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	8464,12	4217,24	16928,00	8435,00	249,00	11977,00	31217,00
						4122,36	952,75	8245,00	1906,00		2312,00	
146	152	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	7,92	34927,00		276622,00		276622,00		298752,00
											22130,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	153	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	0,62	177517,58 117112,07	49037,67 17617,90	110061,00 72609,00	30403,00 10923,00	7048,00	57637,00 13416,00	181114,00
148	154	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,62	1004968,00		623080,00		623080,00	49846,00	672926,00
149	155	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	8	1269,09 1123,99	1,52 0,75	10153,00 8992,00	12,00 6,00	1149,00	7198,00 1388,00	18739,00
150	156	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Площадка бетонная бетонная. Устройство**	м³	0,4	28552,81 1927,48	1651,33 369,48	11421,00 771,00	661,00 148,00	9990,00	836,00 981,00	13238,00
			Итого по разделу 14: Лестничный марш на откосе резервуара					1092760,00 109303,00	49880,00 17300,00	933578,00 0,00	99272,00 95363,00	1287395,00
			ИТОГО по акту					25038049,00 3729153,00	756830,00 228718,00	20552040,00 0,00	3353085,00 2271299,00	30662433,00
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	797 223,26				31 459 656,26
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	339 764,29				31 799 420,55
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	635 988,41				32 435 408,96
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					33 896 750,63
			Скидка				5%	1 694 837,53				32 201 913,10
			НДС				12%	3 864 229,57				36 066 142,67

М.П.
Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-2 Ремонтные работы резервуара 96/02-ТХ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подводящий трубопровод									
1	1	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	4,5	930,92	180,89	4189,00	814,00	97,00	2604,00	7336,00
						728,54	75,16	3278,00	338,00		543,00	
2	2	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	4565,77	2110,70	20546,00	9498,00	157,00	8330,00	31186,00
						2420,27	614,39	10891,00	2765,00		2310,00	
3	3	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00		33705,00
											2497,00	
4	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	1480478,41	693862,98	8143,00	3816,00	136,00	5395,00	14621,00
						761887,30	228887,31	4190,00	1259,00		1083,00	
5	5	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00		4317,00
											320,00	
			Итого по разделу 1: Подводящий трубопровод					68083,00	14128,00	35595,00	16329,00	91165,00
								18359,00	4362,00	0,00	6753,00	
			Раздел 2: Спускной трубопровод									
6	6	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	1,7	930,92	180,89	1583,00	308,00	37,00	984,00	2772,00
						728,54	75,16	1239,00	128,00		205,00	
7	7	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	4565,77	2110,70	7762,00	3588,00	59,00	3147,00	11782,00
						2420,27	614,39	4114,00	1044,00		873,00	
8	8	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,7	6935,00		11790,00		11790,00		12733,00
											943,00	
			Итого по разделу 2: Спускной трубопровод					21135,00	3896,00	11886,00	4131,00	27287,00
								5353,00	1172,00	0,00	2021,00	
			Раздел 3: Переливной трубопровод									
9	9	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	4,5	930,92	180,89	4189,00	814,00	97,00	2604,00	7336,00
						728,54	75,16	3278,00	338,00		543,00	
10	10	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	4565,77	2110,70	20546,00	9498,00	157,00	8330,00	31186,00
						2420,27	614,39	10891,00	2765,00		2310,00	
11	11	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00		33705,00
											2497,00	

12	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0165	1480478,41	693862,98	24428,00	11449,00	408,00	16184,00	43861,00
						761887,30	228887,31	12571,00	3777,00		3249,00	
13	13	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	3997,00		11991,00		11991,00		12950,00
											959,00	
14	14	241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15510,00		15510,00		15510,00		16751,00
											1241,00	
			Итого по разделу 3: Переливной трубопровод					107872,00	21761,00	59371,00	27118,00	145789,00
								26740,00	6880,00	0,00	10799,00	
			Раздел 4: Отводящий трубопровод									
15	15	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	15,29	930,92	180,89	14234,00	2766,00	329,00	8848,00	24929,00
						728,54	75,16	11139,00	1149,00		1847,00	
16	16	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,29	4565,77	2110,70	69811,00	32273,00	532,00	28304,00	105964,00
						2420,27	614,39	37006,00	9394,00		7849,00	
17	17	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	15,29	6935,00		106036,00		106036,00		114519,00
											8483,00	
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1480478,41	693862,98	4145,00	1943,00	69,00	2746,00	7442,00
						761887,30	228887,31	2133,00	641,00		551,00	
19	19	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00		4317,00
											320,00	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	399352,00		3594,00		3594,00		3882,00
											288,00	
21	21	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение наружной усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2266529,67	202247,85	36264,00	3236,00	27188,00	6438,00	46118,00
						365034,60	41383,67	5841,00	662,00		3416,00	
			Итого по разделу 4: Отводящий трубопровод					238081,00	40218,00	141745,00	46336,00	307171,00
								56119,00	11846,00	0,00	22754,00	
			Раздел 5: Установка поплавкового запорного клапана									
22	22	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	Поплавок. Установка	шт.	1	991,03	2,87	991,00	3,00	86,00	885,00	2026,00
						902,39	0,86	902,00	1,00		150,00	
23	23	Т Ком.пр.ТОО "Элекомп Plus"	Регулятор уровня поплавковый ПДУ	шт	1	12500,00		12500,00				12500,00
										12500,00		
24	24	1312-0108-0305 РСНБ РК 2022	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,7	4386,11	250,26	16229,00	926,00	501,00	9244,00	27511,00
						4000,44	95,22	14802,00	352,00		2038,00	
25	25	241-201-0117 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х48,5 мм	м	3,7	50703,00		187601,00		187601,00		202609,00
											15008,00	
26	26	1312-1305-0308 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	66803,75	5027,99	66804,00	5028,00	1769,00	37751,00	112919,00
						60006,60	1879,55	60007,00	1880,00		8364,00	
27	27	242-308-0107 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 250	шт.	1	6483512,00		6483512,00		6483512,00		7002193,00
											518681,00	
28	28	1312-0601-0101 РСНБ РК 2022	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталейх, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях разъемных	м трубопровода	100	1793,51	952,64	179351,00	95264,00	6078,00	77252,00	277131,00
						780,09	486,33	78009,00	48633,00		20528,00	

29	29	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 150 мм. Установка	фильтр	1	57557,21	1484,95	57557,00	1485,00	46761,00	9584,00	72512,00
						9311,56	468,11	9312,00	468,00		5371,00	
30	30	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	3	12861,16	728,32	38583,00	2185,00	3649,00	32664,00	76947,00
						10916,62	193,45	32750,00	580,00		5700,00	
31	31	242-106-0107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	3	36573,00		109719,00		109719,00		118497,00
											8778,00	
32	32	1312-0801-0106 РСНБ РК 2022	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	78946,42	9589,04	157893,00	19178,00	2700,00	86976,00	264458,00
						68007,48	3283,99	136015,00	6568,00		19589,00	
33	33	242-403-0108 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	шт.	2	46122,00		92244,00		92244,00		99624,00
											7380,00	
34	34	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Сигнальный трубопровод водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75	1725,44	2,37	129408,00	178,00	884,00	125811,00	275636,00
						1711,28	0,43	128346,00	32,00		20417,00	
35	35	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	75	111,00		8325,00		8325,00		8991,00
											666,00	
36	36	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3313,65	87,20	3314,00	87,00	191,00	3046,00	6869,00
						3035,56	40,76	3036,00	41,00		509,00	
37	37	242-402-0205 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150	шт.	1	584466,00		584466,00		584466,00		631223,00
											46757,00	
38	38	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3831,41	0,00	3831,00	0,00	3193,00	626,00	4814,00
						638,91	0,00	639,00	0,00		357,00	
			Итого по разделу 5: Установка поплавкового запорного клапана					8132328,00	124334,00	7531679,00	383839,00	9196460,00
								463818,00	58555,00	12500,00	680293,00	
			Раздел 6: Подводящий трубопровод									
39	39	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	4,5	930,92	180,89	4189,00	814,00	97,00	2604,00	7336,00
						728,54	75,16	3278,00	338,00		543,00	
40	40	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	4565,77	2110,70	20546,00	9498,00	157,00	8330,00	31186,00
						2420,27	614,39	10891,00	2765,00		2310,00	
41	41	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00		33705,00
											2497,00	
42	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	1480478,41	693862,98	8143,00	3816,00	136,00	5395,00	14621,00
						761887,30	228887,31	4190,00	1259,00		1083,00	
43	43	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00		4317,00
											320,00	
			Итого по разделу 6: Подводящий трубопровод					68083,00	14128,00	35595,00	16329,00	91165,00
								18359,00	4362,00	0,00	6753,00	
			Раздел 7: Спускной трубопровод									
44	44	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	1,7	930,92	180,89	1583,00	308,00	37,00	984,00	2772,00
						728,54	75,16	1239,00	128,00		205,00	
45	45	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	4565,77	2110,70	7762,00	3588,00	59,00	3147,00	11782,00
						2420,27	614,39	4114,00	1044,00		873,00	

46	46	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,7	6935,00		11790,00		11790,00		12733,00
											943,00	
			Итого по разделу 7: Спускной трубопровод					21135,00	3896,00	11886,00	4131,00	27287,00
								5353,00	1172,00	0,00	2021,00	
			Раздел 8: Переливной трубопровод									
47	47	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	4,5	930,92	180,89	4189,00	814,00	97,00	2604,00	7336,00
						728,54	75,16	3278,00	338,00		543,00	
48	48	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	4565,77	2110,70	20546,00	9498,00	157,00	8330,00	31186,00
						2420,27	614,39	10891,00	2765,00		2310,00	
49	49	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00		33705,00
											2497,00	
50	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0165	1480478,41	693862,98	24428,00	11449,00	408,00	16184,00	43861,00
						761887,30	228887,31	12571,00	3777,00		3249,00	
51	51	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	3997,00		11991,00		11991,00		12950,00
											959,00	
52	52	241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15510,00		15510,00		15510,00		16751,00
											1241,00	
			Итого по разделу 8: Переливной трубопровод					107872,00	21761,00	59371,00	27118,00	145789,00
								26740,00	6880,00	0,00	10799,00	
			Раздел 9: Отводящий трубопровод									
53	53	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	15,29	930,92	180,89	14234,00	2766,00	329,00	8848,00	24929,00
						728,54	75,16	11139,00	1149,00		1847,00	
54	54	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,29	4565,77	2110,70	69811,00	32273,00	532,00	28304,00	105964,00
						2420,27	614,39	37006,00	9394,00		7849,00	
55	55	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	15,29	6935,00		106036,00		106036,00		114519,00
											8483,00	
56	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1480478,41	693862,98	4145,00	1943,00	69,00	2746,00	7442,00
						761887,30	228887,31	2133,00	641,00		551,00	
57	57	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00		4317,00
											320,00	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	399352,00		3594,00		3594,00		3882,00
											288,00	
59	59	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение наружной усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2266529,67	202247,85	36264,00	3236,00	27188,00	6438,00	46118,00
						365034,60	41383,67	5841,00	662,00		3416,00	
			Итого по разделу 9: Отводящий трубопровод					238081,00	40218,00	141745,00	46336,00	307171,00
								56119,00	11846,00	0,00	22754,00	
			Раздел 10: Установка поплавкового запорного клапана									
60	60	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	Поплавок. Установка	шт.	1	991,03	2,87	991,00	3,00	86,00	885,00	2026,00
						902,39	0,86	902,00	1,00		150,00	
61	61	Т Ком.пр.ТОО "Элекомп Plus"	Регулятор уровня поплавковый ПДУ	шт	1	12500,00		12500,00				12500,00
										12500,00		

62	62	1312-0108-0305 РСНБ РК 2022	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей		3,7	4386,11	250,26	16229,00	926,00	501,00	9244,00	27511,00
				м трубопровода		4000,44	95,22	14802,00	352,00		2038,00	
63	63	241-201-0117 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х48,5 мм		3,7	50703,00		187601,00		187601,00		202609,00
				м							15008,00	
64	64	1312-1305-0308 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		1	66803,75	5027,99	66804,00	5028,00	1769,00	37751,00	112919,00
				шт.		60006,60	1879,55	60007,00	1880,00		8364,00	
65	65	242-308-0107 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 250		1	6483512,00		6483512,00		6483512,00		7002193,00
				шт.							518681,00	
66	66	1312-0601-0101 РСНБ РК 2022	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталейх, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях разъемных		100	1793,51	952,64	179351,00	95264,00	6078,00	77252,00	277131,00
				м трубопровода		780,09	486,33	78009,00	48633,00		20528,00	
67	67	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 150 мм. Установка		1	57557,21	1484,95	57557,00	1485,00	46761,00	9584,00	72512,00
				фильтр		9311,56	468,11	9312,00	468,00		5371,00	
68	68	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		3	12861,16	728,32	38583,00	2185,00	3649,00	32664,00	76947,00
				шт.		10916,62	193,45	32750,00	580,00		5700,00	
69	69	242-106-0107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150		3	36573,00		109719,00		109719,00		118497,00
				шт.							8778,00	
70	70	1312-0801-0106 РСНБ РК 2022	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		2	78946,42	9589,04	157893,00	19178,00	2700,00	86976,00	264458,00
				шт.		68007,48	3283,99	136015,00	6568,00		19589,00	
71	71	242-403-0108 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150		2	46122,00		92244,00		92244,00		99624,00
				шт.							7380,00	
72	72	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Сигнальный трубопровод водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		75	1725,44	2,37	129408,00	178,00	884,00	125811,00	275636,00
				м трубопровода		1711,28	0,43	128346,00	32,00		20417,00	
73	73	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		75	111,00		8325,00		8325,00		8991,00
				м							666,00	
74	74	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка		1	3313,65	87,20	3314,00	87,00	191,00	3046,00	6869,00
				шт.		3035,56	40,76	3036,00	41,00		509,00	
75	75	242-402-0205 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150		1	584466,00		584466,00		584466,00		631223,00
				шт.							46757,00	
76	76	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		1	3831,41	0,00	3831,00	0,00	3193,00	626,00	4814,00
				комплект		638,91	0,00	639,00	0,00		357,00	
			Итого по разделу 10: Установка поплавкового запорного клапана					8132328,00	124334,00	7531679,00	383839,00	9196460,00
								463818,00	58555,00	12500,00	680293,00	
			ИТОГО по акту					17134998,00	408674,00	15560552,00	955506,00	19535744,00
								1140778,00	165630,00	25000,00	1445240,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							25000,00		19510744,00
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	507 279,34				20 018 023,34
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	216 194,65				20 234 218,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	404 684,36				20 638 902,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с оборудованием									20 663 902,36
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					21 594 891,75
			Скидка				5%	1 079 744,59				20 515 147,16
			НДС				12%	2 461 817,66				22 976 964,82

М.П.

Заказчик **и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Жумашбаева А.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Е.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Тыханов Р. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-4 Резервуары ОВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вентиляция 1									
1	1	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
2	2	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
3	3	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
4	4	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
5	5	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
6	6	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
7	7	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
8	8	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
9	9	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
10	10	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
11	11	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
12	12	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
13	13	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
14	14	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00

						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
15	15	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
16	16	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
17	17	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
18	18	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
19	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
20	20	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
21	21	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 1: Вентиляция 1					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 2: Вентиляция 2									
22	22	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
23	23	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
24	24	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
25	25	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
26	26	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
27	27	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
28	28	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
29	29	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
30	30	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
31	31	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
32	32	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
33	33	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	

34	34	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
35	35	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
36	36	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
37	37	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
38	38	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
39	39	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
40	40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
41	41	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
42	42	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 2: Вентиляция 2					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 3: Вентиляция 3									
43	43	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
44	44	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
45	45	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
46	46	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
47	47	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
48	48	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
49	49	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
50	50	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
51	51	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
52	52	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	

53	53	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
54	54	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
55	55	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
56	56	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
57	57	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
58	58	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
59	59	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
60	60	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
61	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
62	62	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
63	63	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 3: Вентиляция 3					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 4: Вентиляция 4									
64	64	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
65	65	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
66	66	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
67	67	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
68	68	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
69	69	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
70	70	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
71	71	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	

72	72	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
73	73	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
74	74	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
75	75	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
76	76	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
77	77	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
78	78	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
79	79	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
80	80	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
81	81	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
82	82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
83	83	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
84	84	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 4: Вентиляция 4					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 5: Вентиляция 5									
85	85	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
86	86	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
87	87	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
88	88	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
89	89	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
90	90	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	

91	91	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
92	92	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
93	93	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
94	94	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
95	95	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
96	96	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
97	97	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
98	98	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
99	99	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
100	100	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
101	101	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
102	102	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
103	103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
104	104	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
105	105	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 5: Вентиляция 5					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 6: Вентиляция 6									
106	106	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
107	107	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
108	108	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
109	109	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	

110	110	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
111	111	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
112	112	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
113	113	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
114	114	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
115	115	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
116	116	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
117	117	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
118	118	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	$м^2$	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
119	119	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
120	120	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
121	121	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
122	122	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
123	123	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
124	124	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
125	125	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
126	126	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 6: Вентиляция 6					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 7: Вентиляция 7									
127	127	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	$м^2$ поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00
						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
128	128	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		

129	129	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
130	130	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
131	131	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
132	132	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
133	133	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
134	134	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
135	135	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
136	136	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
137	137	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
138	138	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
139	139	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
140	140	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
141	141	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
142	142	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
143	143	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
144	144	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
145	145	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
146	146	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
147	147	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 7: Вентиляция 7					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
			Раздел 8: Вентиляция 8									
148	148	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60	256,19	25591,00	513,00	8560,00	16350,00	45296,00

						8259,65	82,43	16519,00	165,00		3355,00	
149	149	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00				92046,00
										92046,00		
150	150	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16	183168,97	139235,00	49610,00	3585,00	65108,00	220690,00
						317678,76	30717,47	86040,00	8320,00		16347,00	
151	151	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00		84769,00
											6279,00	
152	152	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00		280377,00
											20769,00	
153	153	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98	27,33	4052,00	55,00	2832,00	1163,00	5632,00
						582,86	10,40	1166,00	21,00		417,00	
154	154	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		49944,00
											3700,00	
155	155	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20448,98	429,54	327184,00	6873,00	240406,00	78923,00	438595,00
						4994,08	39,25	79905,00	628,00		32488,00	
156	156	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71	92,58	37279,00	370,00	30185,00	6669,00	47464,00
						1680,77	20,60	6723,00	82,00		3516,00	
157	157	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	4	910,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
158	158	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00		30529,00
											2261,00	
159	159	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00		3073,00
											228,00	
160	160	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	$м^2$	2,78	333,33	2,30	927,00	6,00	853,00	47,00	1052,00
						24,36	0,39	68,00	1,00		78,00	
161	161	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,78	2876,97	187,48	7998,00	522,00	3946,00	2869,00	11736,00
						1270,08	87,63	3531,00	244,00		869,00	
162	162	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	3,058	2164,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
163	163	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	3580,18	191,79	7160,00	384,00	605,00	4724,00	12835,00
						3086,12	22,01	6172,00	44,00		951,00	
164	164	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00		16019,00
											1187,00	
165	165	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00		845,00
											63,00	
166	166	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18	127,16	12181,00	508,00	1062,00	10475,00	24468,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1812,00	
167	167	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00		8765,00
											649,00	
168	168	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00		12684,00
											940,00	
			Итого по разделу 8: Вентиляция 8					1114840,00	58841,00	753221,00	186328,00	1397897,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								210734,00	9583,00	92046,00	96729,00	
								8918720,00	470728,00	6025768,00	1490624,00	11183176,00
			ИТОГО по акту					1685872,00	76664,00	736368,00	773832,00	
			В том числе:							736368,00		10446808,00
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2,60%	271 617,01				10 718 425,01
			Временные здания и сооружения 1,6%				1,08%	115 758,99				10 834 184,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				2%	216 683,68				11 050 867,68
			Непредвиденные работы и затраты-2%									11 787 235,68
							1,0450539					12 318 296,62
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				5%	615 914,83				11 702 381,78
			Скидка				12%	1 404 285,81				13 106 667,60
			НДС									

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" **Жумашбаева А.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" **Байменов Ж.Е.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" **Тыханов Р. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №5

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-8 ТХ ВЗУ НС2 Центральная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный, масса0,0116-0,0399 т. Демонтаж оборудования	шт.	3	23301,14	537,14	69903,00	1612,00	5546,00	38382,00	116948,00
						20915,50	58,30	62747,00	175,00		8663,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					69903,00	1612,00	5546,00	38382,00	116948,00
								62747,00	175,00	0,00	8663,00	
			Раздел 2: Насосы									
2	6	Т Прайс ТОО"АХ Technology"	Насосы циркуляционные Grundfos HYDRO MULTI-E CRE 15-2	шт	3	6913294,64		20739884,00				20739884,00
										20739884,00		
3	7	Т Прайс ТОО"АХ Technology"	Насос дренажный Grundfos HYDRO MP	шт	2	232267,86		464536,00				464536,00
										464536,00		
4	9	Т Прайс ТОО"АХ Technology"	Насосы пожарные Grundfos Hydro MPC-S 2-45-2	шт	1	17039741,07		17039741,00				17039741,00
										17039741,00		
			Итого по разделу 2: Насосы					38244161,00	0,00	0,00	0,00	38244161,00
								0,00	0,00	38244161,00	0,00	
			Раздел 3: Грузоподъемные механизмы									
5	11	516-301-0202 РСНБ РК 2022	Таль шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 6 м	шт.	1	34381,00		34381,00				34381,00
										34381,00		
			Итого по разделу 3: Грузоподъемные механизмы					34381,00	0,00	0,00	0,00	34381,00
								0,00	0,00	34381,00	0,00	
			Раздел 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер									
6	13	С Ком.пр. КЕЛЕТ	Бактерицидная установка УУФОВ-16,3	шт.	2	602589,29	0,00	1205179,00	0,00	1205179,00		1205179,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер					1205179,00	0,00	1205179,00	0,00	1205179,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: Трубы,Задвижки,Клапана									
7	16	1215-0101-0904 РСНБ РК 2022	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	4	4789,06	28,54	19156,00	114,00	9833,00	6653,00	27874,00
						2302,26	7,72	9209,00	31,00		2065,00	
8	17	1215-0101-0910 РСНБ РК 2022	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 150 мм. Смена	м трубопровода	15	18520,69	197,25	277810,00	2959,00	183011,00	66522,00	371879,00
						6122,68	36,75	91840,00	551,00		27547,00	
9	18	1215-0101-0508 РСНБ РК 2022	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	шт.	6	5998,45	68,47	35991,00	411,00	1593,00	24609,00	65448,00
						5664,43	32,00	33987,00	192,00		4848,00	

10	19	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	18557,00		111342,00		111342,00		120249,00
											8907,00	
11	20	1215-0101-0510 РСНБ РК 2022	Задвижка диаметром 150 мм. Смена	шт.	11	12267,51	269,59	134943,00	2965,00	11810,00	87518,00	240258,00
						10924,25	126,01	120167,00	1386,00		17797,00	
12	21	242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	11	62225,00		684475,00		684475,00		739233,00
											54758,00	
13	22	1215-0101-0503 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Смена	шт.	1	2493,10	11,13	2493,00	11,00	36,00	1765,00	4599,00
						2446,00	5,20	2446,00	5,00		341,00	
14	23	242-304-1102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	47415,00		47415,00		47415,00		51208,00
											3793,00	
15	24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	1930183,41	693862,98	81068,00	29142,00	19926,00	41196,00	132045,00
						761887,30	228887,31	31999,00	9613,00		9781,00	
16	25	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	15	3997,00		59955,00		59955,00		64751,00
											4796,00	
17	26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	853,06	45,49	13649,00	728,00	446,00	12350,00	28079,00
						779,67	0,00	12475,00	0,00		2080,00	
18	27	241-116-1007 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	9594,00		153504,00		153504,00		165784,00
											12280,00	
19	28	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	2488,08	172,49	29857,00	2070,00	1473,00	26293,00	60642,00
						2192,83	20,38	26314,00	245,00		4492,00	
20	29	241-116-1012 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	31825,00		381900,00		381900,00		412452,00
											30552,00	
21	30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Футляр стальной Ф273х4 Л=0,4м 2шт. Установка	т	0,01061	110642,03	1961,63	1174,00	21,00		1058,00	2411,00
						108680,40	864,72	1153,00	9,00		179,00	
22	31	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	10,61	11153,00		118333,00		118333,00		127800,00
											9467,00	
23	32	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	18	182,02	3,57	3276,00	65,00	2308,00	631,00	4220,00
						50,24	0,59	904,00	11,00		313,00	
24	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,2	96,67	2,30	889,00	22,00	515,00	246,00	1226,00
						38,44	0,39	354,00	4,00		91,00	
25	34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Переходники стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1930183,41	693862,98	15441,00	5551,00	3795,00	7847,00	25151,00
						761887,30	228887,31	6095,00	1831,00		1863,00	
26	35	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 150х4,5-57х3,0 мм	шт.	8	1686,00		13488,00		13488,00		14567,00
											1079,00	
27	36	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Футляр стальной Ф273х4 Л=0,4м 2шт. Установка	т	0,001	110642,03	1961,63	111,00	2,00		100,00	228,00
						108680,40	864,72	109,00	1,00		17,00	
28	37	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1	11153,00		11153,00		11153,00		12045,00
											892,00	
29	38	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении	шт.	4	2168,88	290,21	8676,00	1160,00		7451,00	17417,00
						1878,67	2,85	7515,00	11,00		1290,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	39	241-506-0201 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец переход ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 110х114 мм**	шт.	4	74719,00		298876,00		298876,00		322786,00
											23910,00	
			Итого по разделу 5: Трубы,Задвижки,Клапана					2504975,00	45221,00	2115187,00	284239,00	3012352,00
								344567,00	13890,00	0,00	223138,00	
			ИТОГО по акту					42058599,00	46833,00	3325912,00	322621,00	42613021,00
								407314,00	14065,00	38278542,00	231801,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							38278542,00		4334479,00
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	112 696,45				4 447 175,45
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	48 029,49				4 495 204,95
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	89 904,10				4 585 109,05
												42 863 651,05
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					44 794 825,70
			Скидка				5%	2 239 741,28				42 555 084,41
			НДС				12%	5 106 610,13				47 661 694,54

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-9 Генплан Благоустройство Центральная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Входная ворота с калиткой . Разборка	м²	8	1612,89	211,07	12903,00	1689,00		10308,00	25068,00
						1401,82	132,08	11215,00	1057,00		1857,00	
2	2	1218-0101-0202 РСНБ РК 2022	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка	дерево	19	12650,00	9246,80	240350,00	175690,00		107403,00	375573,00
						3403,20	4447,93	64661,00	84511,00		27820,00	
3	3	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	134	71997,80	1333,20	9647705,00	178649,00	8964868,00	506661,00	10966716,00
						3762,60	392,40	504188,00	52582,00		812350,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					9900958,00	356028,00	8964868,00	624372,00	11367357,00
								580064,00	138150,00	0,00	842027,00	
			Раздел 2: Вертикальная планировка									
4	4	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	6245	179,48	171,79	1120853,00	1072829,00	3622,00	216202,00	1444032,00
						7,11	40,97	44402,00	255858,00		106977,00	
5	5	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	552	173,00		95496,00				103136,00
											7640,00	
6	6	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	5900	121,00	121,00	713900,00	713900,00		152102,00	935268,00
						0,00	35,81	0,00	211279,00		69266,00	
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	5900	150,66	150,66	888894,00	888894,00		191101,00	1166371,00
						0,00	44,98	0,00	265382,00		86376,00	
8	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	5900	39,93	39,93	235587,00	235587,00		56699,00	315650,00
						0,00	13,35	0,00	78765,00		23364,00	
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					3054730,00	2911210,00	3622,00	616104,00	3964457,00
								44402,00	811284,00	0,00	293623,00	
			ИТОГО по акту					12955688,00	3267238,00	8968490,00	1240476,00	15331814,00
								624466,00	949434,00	0,00	1135650,00	
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	398 627,16				15 730 441,16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	169 888,76				15 900 329,93
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	318 006,60				16 218 336,53
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					16 949 035,84
			Скидка				5%	847 451,79				16 101 584,05
			НДС				12%	1 932 190,09				18 033 774,13

М.П.

Заказчик **и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Жумашбаева А.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Е.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Тыханов Р. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №7

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-14 НС 1 ТХ - 2шт ВЗУ Центральная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	99,91	161,24	152,43	16109,00	15230,00		3361,00	21028,00
						8,81	37,91	880,00	3788,00		1558,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,09	3043,66	0,00	9405,00	0,00		6772,00	17471,00
						3043,66	0,00	9405,00	0,00		1294,00	
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	90	31,28	31,28	2815,00	2815,00		600,00	3689,00
						0,00	9,26	0,00	833,00		274,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	90	246,46	117,45	22181,00	10571,00		11827,00	36729,00
						129,01	53,50	11611,00	4815,00		2721,00	
5	5	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	45	133,12	126,95	5990,00	5712,00	22,00	1247,00	7816,00
						5,69	32,81	256,00	1476,00		579,00	
6	6	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1	99,00		99,00				107,00
											8,00	
7	7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	45	54,11	54,11	2435,00	2435,00		519,00	3190,00
						0,00	16,01	0,00	720,00		236,00	
8	8	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройстов насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	45	46,83	46,83	2107,00	2108,00		449,00	2760,00
						0,00	13,86	0,00	624,00		204,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					61141,00	38871,00	22,00	24775,00	92790,00
								22152,00	12256,00	0,00	6874,00	
			Раздел 2: Колодец сборный жб.									
9	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,3	26480,17	1651,33	7944,00	496,00	6870,00	627,00	9257,00
						1927,48	369,48	578,00	111,00		686,00	
10	11	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,62	3981,27	1783,13	14412,00	6455,00	1965,00	6819,00	22930,00
						1655,21	414,93	5992,00	1502,00		1699,00	
11	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4	984,71	35,52	3939,00	142,00	1763,00	1990,00	6403,00
						508,34	20,87	2033,00	83,00		474,00	

12	14	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,21	43342,66	10290,84	95787,00	22743,00	39659,00	42734,00	149603,00
						15106,58	4425,61	33386,00	9781,00		11082,00	
13	15	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39022,00		78044,00		78044,00		84288,00
											6244,00	
14	16	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	27654,00		27654,00		27654,00		29866,00
											2212,00	
15	17	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	77081,00		77081,00		77081,00		83247,00
											6166,00	
16	18	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00		6663,00		6663,00		7196,00
											533,00	
17	19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3430,00		3430,00		3430,00		3704,00
											274,00	
18	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,0438	1144235,17	9861,06	50118,00	432,00	45579,00	4954,00	59478,00
						93753,83	2099,10	4106,00	92,00		4406,00	
19	23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00		37964,00
											2812,00	
20	24	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,79	4439,81	1050,87	3507,00	831,00	1067,00	1643,00	5562,00
						2038,07	272,83	1610,00	216,00		412,00	
21	25	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	0,79	43654,00		34487,00		34487,00		37246,00
											2759,00	
22	28	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3	1396,00		4188,00		4188,00		4523,00
											335,00	
23	30	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022	Внутренние поверхности стен и днища колодца. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² поверхности	24,49	2401,43	31,87	58811,00	780,00	30716,00	19016,00	84053,00
						1115,35	10,01	27315,00	245,00		6226,00	
			Итого по разделу 2: Колодец сборный жб.					501217,00	31879,00	394318,00	77783,00	625320,00
								75020,00	12030,00	0,00	46320,00	
			Раздел 3: Трубы и трубопроводная арматура.									
24	31	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,60	3591,00	87,00	324,00	3189,00	7322,00
						1590,02	20,38	3180,00	41,00		542,00	
25	32	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00		92126,00		92126,00		99496,00
											7370,00	
26	33	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2895,26	130,80	2895,00	131,00	307,00	2493,00	5819,00
						2457,30	61,14	2457,00	61,00		431,00	
27	34	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66017,00		66017,00		66017,00		71298,00
											5281,00	
28	35	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2895,26	130,80	2895,00	131,00	307,00	2493,00	5819,00
						2457,30	61,14	2457,00	61,00		431,00	
29	36	242-304-1501 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	384037,00		384037,00		384037,00		414760,00
											30723,00	
30	37	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3313,65	87,20	3314,00	87,00	191,00	3046,00	6869,00
						3035,56	40,76	3036,00	41,00		509,00	

31	38	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	88900,00		88900,00		88900,00		96012,00
											7112,00	
32	39	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3831,41	0,00	3831,00	0,00	3193,00	626,00	4814,00
						638,91	0,00	639,00	0,00		357,00	
33	40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Оголовок трубчатого колодца. Установка	т стальных элементов	0,1308	1144235,17	9861,06	149666,00	1290,00	136113,00	14794,00	177617,00
						93753,83	2099,10	12263,00	275,00		13157,00	
34	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные Установка	т фасонных частей	0,0392	1930183,41	693862,98	75663,00	27199,00	18598,00	38450,00	123242,00
						761887,30	228887,31	29866,00	8972,00		9129,00	
35	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	853,06	45,49	2559,00	136,00	84,00	2316,00	5265,00
						779,67	0,00	2339,00	0,00		390,00	
36	43	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2358,00		7074,00		7074,00		7640,00
											566,00	
37	44	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1250,39	68,23	5002,00	273,00	246,00	4438,00	10195,00
						1120,78	0,00	4483,00	0,00		755,00	
38	45	261-301-1377 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3838,00		15352,00		15352,00		16580,00
											1228,00	
39	46	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,97	589,00		571,00		571,00		617,00
											46,00	
40	47	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	2,17	107,75	2,30	234,00	5,00	145,00	58,00	315,00
						38,44	0,39	83,00	1,00		23,00	
41	48	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	3363,25	1488,35	100898,00	44651,00	1521,00	41604,00	153902,00
						1824,20	449,25	54726,00	13478,00		11400,00	
42	49	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30	2123,00		63690,00		63690,00		68785,00
											5095,00	
43	50	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	3714,17	1740,60	11143,00	5222,00	34,00	4539,00	16937,00
						1962,22	518,06	5887,00	1554,00		1255,00	
44	51	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	3	4691,00		14073,00		14073,00		15199,00
											1126,00	
45	52	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	984402,96	41612,48	29532,00	1248,00	18712,00	9480,00	42133,00
						319055,76	142,66	9572,00	4,00		3121,00	
46	53	1122-0601-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1183774,94	41756,14	3551,00	126,00	2479,00	938,00	4848,00
						315705,60	183,42	947,00	1,00		359,00	
			Итого по разделу 3: Трубы и трубопроводная арматура.					1126614,00	80586,00	914094,00	128464,00	1355484,00
								131935,00	24489,00	0,00	100406,00	
			Раздел 4: Земляные работы									
47	54	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	99,91	161,24	152,43	16109,00	15230,00		3361,00	21028,00
						8,81	37,91	880,00	3788,00		1558,00	
48	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,09	3043,66	0,00	9405,00	0,00		6772,00	17471,00
						3043,66	0,00	9405,00	0,00		1294,00	

49	56	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	90	31,28	31,28	2815,00	2815,00		600,00	3689,00
						0,00	9,26	0,00	833,00		274,00	
50	57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	90	246,46	117,45	22181,00	10571,00		11827,00	36729,00
						129,01	53,50	11611,00	4815,00		2721,00	
51	58	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	45	133,12	126,95	5990,00	5712,00	22,00	1247,00	7816,00
						5,69	32,81	256,00	1476,00		579,00	
52	59	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1	99,00		99,00				107,00
											8,00	
53	60	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	45	54,11	54,11	2435,00	2435,00		519,00	3190,00
						0,00	16,01	0,00	720,00		236,00	
54	61	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройстов насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	45	46,83	46,83	2107,00	2108,00		449,00	2760,00
						0,00	13,86	0,00	624,00		204,00	
			Итого по разделу 4: Земляные работы					61141,00	38871,00	22,00	24775,00	92790,00
								22152,00	12256,00	0,00	6874,00	
			Раздел 5: Колодец сборный жб.									
55	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,3	26480,17	1651,33	7944,00	496,00	6870,00	627,00	9257,00
						1927,48	369,48	578,00	111,00		686,00	
56	64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,62	3981,27	1783,13	14412,00	6455,00	1965,00	6819,00	22930,00
						1655,21	414,93	5992,00	1502,00		1699,00	
57	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4	984,71	35,52	3939,00	142,00	1763,00	1990,00	6403,00
						508,34	20,87	2033,00	83,00		474,00	
58	67	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,21	43342,66	10290,84	95787,00	22743,00	39659,00	42734,00	149603,00
						15106,58	4425,61	33386,00	9781,00		11082,00	
59	68	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39022,00		78044,00		78044,00		84288,00
											6244,00	
60	69	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	27654,00		27654,00		27654,00		29866,00
											2212,00	
61	70	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	77081,00		77081,00		77081,00		83247,00
											6166,00	
62	71	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00		6663,00		6663,00		7196,00
											533,00	
63	72	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3430,00		3430,00		3430,00		3704,00
											274,00	
64	75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,0438	1144235,17	9861,06	50118,00	432,00	45579,00	4954,00	59478,00
						93753,83	2099,10	4106,00	92,00		4406,00	
65	76	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00		37964,00
											2812,00	
66	77	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,79	4439,81	1050,87	3507,00	831,00	1067,00	1643,00	5562,00
						2038,07	272,83	1610,00	216,00		412,00	
67	78	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	0,79	43654,00		34487,00		34487,00		37246,00
											2759,00	
68	81	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3	1396,00		4188,00		4188,00		4523,00
											335,00	

69	83	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022	Внутренние поверхности стен и днища колодца. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² поверхности	24,49	2401,43	31,87	58811,00	780,00	30716,00	19016,00	84053,00
						1115,35	10,01	27315,00	245,00		6226,00	
			Итого по разделу 5: Колодец сборный жб.					501217,00	31879,00	394318,00	77783,00	625320,00
								75020,00	12030,00	0,00	46320,00	
			Раздел 6: Трубы и трубопроводная арматура.									
70	84	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47	43,60	3591,00	87,00	324,00	3189,00	7322,00
						1590,02	20,38	3180,00	41,00		542,00	
71	85	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00		92126,00		92126,00		99496,00
											7370,00	
72	86	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2895,26	130,80	2895,00	131,00	307,00	2493,00	5819,00
						2457,30	61,14	2457,00	61,00		431,00	
73	87	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66017,00		66017,00		66017,00		71298,00
											5281,00	
74	88	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2895,26	130,80	2895,00	131,00	307,00	2493,00	5819,00
						2457,30	61,14	2457,00	61,00		431,00	
75	89	242-304-1501 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	384037,00		384037,00		384037,00		414760,00
											30723,00	
76	90	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3313,65	87,20	3314,00	87,00	191,00	3046,00	6869,00
						3035,56	40,76	3036,00	41,00		509,00	
77	91	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	88900,00		88900,00		88900,00		96012,00
											7112,00	
78	92	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3831,41	0,00	3831,00	0,00	3193,00	626,00	4814,00
						638,91	0,00	639,00	0,00		357,00	
79	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Оголовок трубчатого колодца. Установка	т стальных элементов	0,1308	1144235,17	9861,06	149666,00	1290,00	136113,00	14794,00	177617,00
						93753,83	2099,10	12263,00	275,00		13157,00	
80	94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные Установка	т фасонных частей	0,0392	1930183,41	693862,98	75663,00	27199,00	18598,00	38450,00	123242,00
						761887,30	228887,31	29866,00	8972,00		9129,00	
81	95	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	853,06	45,49	2559,00	136,00	84,00	2316,00	5265,00
						779,67	0,00	2339,00	0,00		390,00	
82	96	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2358,00		7074,00		7074,00		7640,00
											566,00	
83	97	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1250,39	68,23	5002,00	273,00	246,00	4438,00	10195,00
						1120,78	0,00	4483,00	0,00		755,00	
84	98	261-301-1377 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3838,00		15352,00		15352,00		16580,00
											1228,00	
85	99	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,97	589,00		571,00		571,00		617,00
											46,00	
86	100	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	2,17	107,75	2,30	234,00	5,00	145,00	58,00	315,00
						38,44	0,39	83,00	1,00		23,00	
87	101	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		30	3363,25	1488,35	100898,00	44651,00	1521,00	41604,00	153902,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1824,20	449,25	54726,00	13478,00		11400,00	
88	102	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		30	2123,00		63690,00		63690,00		68785,00
				м							5095,00	
89	103	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3	3714,17	1740,60	11143,00	5222,00	34,00	4539,00	16937,00
				м трубопровода		1962,22	518,06	5887,00	1554,00		1255,00	
90	104	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм		3	4691,00		14073,00		14073,00		15199,00
				м							1126,00	
91	105	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,03	984402,96	41612,48	29532,00	1248,00	18712,00	9480,00	42133,00
				км трубопровода		319055,76	142,66	9572,00	4,00		3121,00	
92	106	1122-0601-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	1183774,94	41756,14	3551,00	126,00	2479,00	938,00	4848,00
				км трубопровода		315705,60	183,42	947,00	1,00		359,00	
			Итого по разделу 6: Трубы и трубопроводная арматура.					1126614,00	80586,00	914094,00	128464,00	1355484,00
								131935,00	24489,00	0,00	100406,00	
			ИТОГО по акту					3377944,00	302672,00	2616868,00	462044,00	4147188,00
								458214,00	97550,00	0,00	307200,00	
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	107 826,89				4 255 014,89
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	45 954,16				4 300 969,05
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	86 019,38				4 386 988,43
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					4 584 639,37
			Скидка				5%	229 231,97				4 355 407,40
			НДС				12%	522 648,89				4 878 056,29

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №8

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Внутрипоселковые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,107	22759,71	1569,59	2435,00	168,00		2322,00	5138,00
						21190,12	733,67	2267,00	79,00		381,00	
2	2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,102	303826,01	62381,21	334816,00	68744,00		291060,00	675946,00
						241444,80	25342,49	266072,00	27927,00		50070,00	
3	3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,305	303826,01	62381,21	92667,00	19026,00		80556,00	187081,00
						241444,80	25342,49	73641,00	7729,00		13858,00	
4	4	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,457	303826,01	62381,21	138848,00	28509,00		120703,00	280315,00
						241444,80	25342,49	110340,00	11582,00		20764,00	
5	5	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные, диаметр 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,257	303826,01	62381,21	78083,00	16032,00		67879,00	157639,00
						241444,80	25342,49	62051,00	6513,00		11677,00	
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных	156,8	12701,96	5349,32	1991667,00	838773,00	167439,00	1332225,00	3589803,00
						6284,79	2297,36	985455,00	360226,00		265911,00	
7	7	1215-0102-1501 РСНБ РК 2022	Вентиль до 150 мм. Демонтаж	шт.	8	11746,87	0,00	93975,00	0,00		67662,00	174568,00
						11746,87	0,00	93975,00	0,00		12931,00	
8	8	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	67	2374,65	427,92	159102,00	28670,00		103559,00	283674,00
						1946,73	200,02	130431,00	13401,00		21013,00	
9	9	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 160 мм. Демонтаж	задвижка	55	3604,17	427,92	198229,00	23536,00		133700,00	358484,00
						3176,25	200,02	174694,00	11001,00		26555,00	
10	10	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	14	1469,59	427,92	20574,00	5991,00		12516,00	35737,00
						1041,67	200,02	14583,00	2800,00		2647,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					3110396,00	1029449,00	167439,00	2212182,00	5748385,00
								1913509,00	441258,00	0,00	425807,00	
			Раздел 2: Устройство фас,частей по существу									
11	11	1215-0101-0501 РСНБ РК 2022	Втулка переходник. Смена	шт.	138	1505,46	2,14	207753,00	295,00	1884,00	148113,00	384335,00
						1489,67	1,00	205574,00	138,00		28469,00	
12	12	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	138	1813,69	262,56	250289,00	36233,00		212110,00	499391,00
						1551,13	1,43	214056,00	197,00		36992,00	
13	13	241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.	138	3414,00		471132,00		471132,00		508823,00
											37691,00	

14	14	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 150 мм. Смена		55	3604,17	427,92	198229,00	23536,00		133700,00	358484,00
				задвижка		3176,25	200,02	174694,00	11001,00		26555,00	
15	15	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150		55	67774,00		3727570,00		3727570,00		4025776,00
				шт.							298206,00	
16	16	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Смена		67	2374,65	427,92	159102,00	28670,00		103559,00	283674,00
				задвижка		1946,73	200,02	130431,00	13401,00		21013,00	
17	17	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100		67	25168,00		1686256,00		1686256,00		1821156,00
				шт.							134900,00	
18	18	1215-0101-0501 РСНБ РК 2022	Фасонные части. Смена		16	1505,46	2,14	24087,00	34,00	218,00	17172,00	44560,00
				шт.		1489,67	1,00	23835,00	16,00		3301,00	
19	19	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50		8	10886,00		87088,00		87088,00		94055,00
				шт.							6967,00	
20	20	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 100х50 мм		8	1343,00		10744,00		10744,00		11604,00
				шт.							860,00	
21	21	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022	Водомерный узел. Снятие		970	95,73	0,27	92858,00	262,00		66785,00	172418,00
				шт. арматуры		95,46	0,17	92596,00	165,00		12775,00	
22	24	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		1940	387,00		750780,00		750780,00		810842,00
				шт.							60062,00	
23	25	242-404-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		256	11655,00		2983680,00		2983680,00		3222374,40
				шт.							238694,40	
24	26	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25		1940	3966,00		7694040,00		7694040,00		8309563,00
				шт.							615523,00	
25	27	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм		970	118,00		114460,00		114460,00		123617,00
				шт.							9157,00	
26	28	241-119-0203 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм		3880	240,00		931200,00		931200,00		1005696,00
				шт.							74496,00	
27	29	241-603-0103 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1 1/4-1"		1900	1354,00		2572600,00		2572600,00		2778408,00
				шт.							205808,00	
28	30	241-601-0103 РСНБ РК 2022	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"		970	1286,00		1247420,00		1247420,00		1347214,00
				шт.							99794,00	
29	31	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022	Пожарный гидрант. Снятие		33	95,73	0,27	3159,00	9,00		2272,00	5866,00
				шт. арматуры		95,46	0,17	3150,00	6,00		435,00	
30	32	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		33	51119,00		1686927,00		1686927,00		1821881,00
				шт.							134954,00	
31	33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки ПГ на металлических стойках. Установка		33	7210,86	1158,41	237958,00	38228,00	19535,00	209064,00	482784,00
				шт.		5460,48	405,51	180196,00	13382,00		35762,00	
32	34	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20		33	6004,00		198132,00		198132,00		213983,00
				шт.							15851,00	
33	35	251-101-0101 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1		33	11172,00		368676,00		368676,00		398170,00

				шт.						29494,00	
34	36	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,248	20078,00		105369,00		105369,00	113799,00
										8430,00	
35	37	1215-0101-0501 РСНБ РК 2022	Фасонные части (Прямики,Тройники,Крсеты,Углы). Демонтаж	шт.	50	1505,46	2,14	75273,00	107,00	683,00	53664,00	139252,00
						1489,67	1,00	74484,00	50,00		10315,00	
36	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	стальные сварные диаметром 100 мм (Прямики,Тройники,Крсеты,Углы). Установка	т фасонных частей	0,9142	1930183,41	693862,98	1764574,00	634330,00	433727,00	896708,00	2874185,00
						761887,30	228887,31	696517,00	209249,00		212903,00	
			Итого по разделу 2: Устройство фас,частей по существу					27649356,00	761704,00	25092121,00	1843147,00	31851910,40
								1795533,00	247605,00	0,00	2359407,40	
			Раздел 3: Устройство колодцев ВП									
37	39	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2120,1	258,32	246,69	547664,00	523008,00	1230,00	114210,00	714834,00
						11,05	63,77	23427,00	135199,00		52960,00	
38	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	235,5	3043,66	0,00	716782,00	0,00		516084,00	1331496,00
						3043,66	0,00	716782,00	0,00		98630,00	
39	41	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1189,125	61,00		72537,00				78340,00
											5803,00	
40	42	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1508,5	31,28	31,28	47186,00	47186,00		10062,00	61834,00
						0,00	9,26	0,00	13969,00		4586,00	
41	43	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	167,6	1205,26	0,00	202002,00	0,00		145442,00	375239,00
						1205,26	0,00	202002,00	0,00		27795,00	
42	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1649,858	246,46	117,45	406624,39	193775,88		216807,54	673307,63
						129,01	53,50	212848,51	88267,06		49875,70	
			Итого по разделу 3: Устройство колодцев ВП					1992795,39	763969,88	1230,00	1002605,54	3235050,63
								1155059,51	237435,06	0,00	239649,70	
			Раздел 4: Колодцы -1,5 шт									
43	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных	739,9	34326,06	13384,03	25397852,00	9902844,00	3869721,00	15716083,00	44403049,00
						15711,97	5743,40	11625287,00	4249542,00		3289114,00	
44	46	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	151	33448,00		5050648,00		5050648,00		5454700,00
											404052,00	
45	47	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	151	24815,00		3747065,00		3747065,00		4046830,00
											299765,00	
46	48	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	151	24815,00		3747065,00		3747065,00		4046830,00
											299765,00	
47	49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	151	33448,00		5050648,00		5050648,00		5454700,00
											404052,00	
48	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	151	3430,00		517930,00		517930,00		559364,00
											41434,00	
49	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонные упоры. Устройство	м³	1,1	5860,87	1651,33	6447,00	1816,00	2510,00	2299,00	9446,00
						1927,48	369,48	2120,00	406,00		700,00	
50	52	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	151	12579,00		1899429,00		1899429,00		2051383,00
											151954,00	

51	53	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т	2,57908	1004968,00		2591893,00		2591893,00		2799244,00
											207351,00	
52	54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	2,416	1144235,17	9861,06	2764472,00	23824,00	2514139,00	273265,00	3280756,00
						93753,83	2099,10	226509,00	5071,00		243019,00	
53	55	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	16,6	7420,76	2622,13	123185,00	43528,00	57576,00	38017,00	174098,00
						1330,18	1132,38	22081,00	18798,00		12896,00	
54	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	16	28552,81	1651,33	456845,00	26422,00	399584,00	33444,00	529512,00
						1927,48	369,48	30840,00	5912,00		39223,00	
55	57	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Утепляющая крышка пожарного гидранта. Установка блоков люков	м²	15	4456,61	1050,87	66849,00	15763,00	20515,00	31197,00	105890,00
						2038,07	272,83	30571,00	4092,00		7844,00	
56	58	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	15	43654,00		654810,00		654810,00		707195,00
											52385,00	
57	59	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	3313,65	87,20	26509,00	698,00	1527,00	24364,00	54943,00
						3035,56	40,76	24284,00	326,00		4070,00	
58	60	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	8	88900,00		711200,00		711200,00		768096,00
											56896,00	
59	61	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	1813,69	262,56	47156,00	6826,00		39963,00	94089,00
						1551,13	1,43	40329,00	37,00		6970,00	
60	62	241-518-0103 РСНБ РК 2022	Колено ГОСТ 5525-88 DN 100	шт.	26	41729,00		1084954,00		1084954,00		1171750,00
											86796,00	
			Итого по разделу 4: Колодцы -1,5 шт					53944957,00	10021721,00	31921214,00	16158632,00	75711875,00
								12002021,00	4284184,00	0,00	5608286,00	
			Раздел 5: Гильзы									
61	63	1146-0301-0216 РСНБ РК 2022	Стены колодцев железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	220	4252,42	1655,71	935532,00	364256,00	15321,00	699752,00	1766107,00
						2527,07	1259,46	555955,00	277081,00		130823,00	
62	64	1146-0301-0232 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стены колодцев железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	2220	89,74	-32,86	-199223,00	-72949,00	-8192,00	-146675,00	-373559,00
						-53,19	-25,47	-118082,00	-56543,00		-27661,00	
63	65	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодцев диаметром труб до 100 мм	сальник	220	4234,34	0,00	931555,00	0,00	217012,00	700251,00	1762350,00
						3247,92	0,00	714542,00	0,00		130544,00	
64	66	214-206-0203 РСНБ РК 2022	гильзы из труб	т	0,341	452909,00		154442,00		154442,00		166797,00
											12355,00	
			Итого по разделу 5: Гильзы					1822306,00	291307,00	378583,00	1253328,00	3321695,00
								1152415,00	220538,00	0,00	246061,00	
			Раздел 6: Прокладка труб ВП									
65	67	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	23346	122,59	116,50	2861986,00	2719809,00		543028,00	3677462,00
						6,09	26,21	142177,00	611899,00		272448,00	

66	68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2594	3043,66	0,00	7895254,00	0,00		5684595,00	14666242,00
						3043,66	0,00	7895254,00	0,00		1086393,00	
67	69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	2594	1205,26	0,00	3126444,00	0,00		2251047,00	5807680,00
						1205,26	0,00	3126444,00	0,00		430189,00	
68	70	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	25940	31,28	31,28	811403,00	811403,00		173020,00	1063281,00
						0,00	9,26	0,00	240204,00		78858,00	
69	71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	25940	246,46	117,45	6393172,00	3046653,00		3408775,00	10586113,00
						129,01	53,50	3346519,00	1387790,00		784166,00	
70	72	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	11,65	57925,40	3923,96	674831,00	45714,00	11955,00	632145,00	1411534,00
						52975,30	1834,16	617162,00	21368,00		104558,00	
71	73	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	11766	2542,00		29909172,00		29909172,00		32301906,00
											2392734,00	
72	74	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,141	57925,40	3923,96	8167,00	554,00	145,00	7651,00	17083,00
						52975,30	1834,16	7470,00	259,00		1265,00	
73	75	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	142	857,00		121694,00		121694,00		131430,00
											9736,00	
74	76	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	488	1813,69	262,56	885081,00	128129,00		750071,00	1765965,00
						1551,13	1,43	756951,00	698,00		130813,00	
75	77	241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.	488	3414,00		1666032,00		1666032,00		1799315,00
											133283,00	
76	78	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	158	2967,54	130,80	468871,00	20666,00	48531,00	405240,00	944040,00
						2529,58	61,14	399674,00	9660,00		69929,00	
77	79	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	149	25168,00		3750032,00		3750032,00		4050035,00
											300003,00	
78	80	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	18940,00		170460,00		170460,00		184097,00
											13637,00	
79	81	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	3125,29	169,15	50005,00	2706,00	4859,00	42206,00	99588,00
						2652,47	39,25	42440,00	628,00		7377,00	
80	82	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	10886,00		87088,00		87088,00		94055,00
											6967,00	
81	83	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 100х50 мм	шт.	8	1343,00		10744,00		10744,00		11604,00
											860,00	
82	86	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	420	387,00		162540,00		162540,00		175543,00
											13003,00	
83	88	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	420	3966,00		1665720,00		1665720,00		1798978,00
											133258,00	

84	89	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	210	118,00		24780,00		24780,00		26762,00
											1982,00	
85	90	241-119-0203 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	1680	240,00		403200,00		403200,00		435456,00
											32256,00	
86	91	241-603-0103 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1 1/4-1"	шт.	420	1354,00		568680,00		568680,00		614174,00
											45494,00	
87	92	241-601-0103 РСНБ РК 2022	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	210	1286,00		270060,00		270060,00		291665,00
											21605,00	
88	93	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	82	3874,68	270,27	317724,00	22162,00	40898,00	261807,00	625894,00
						3105,65	119,37	254663,00	9788,00		46363,00	
89	94	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	82	51119,00		4191758,00		4191758,00		4527099,00
											335341,00	
90	95	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки III г на металлических стойках. Установка	шт.	82	7210,86	1158,41	591291,00	94990,00	48542,00	519492,00	1199646,00
						5460,48	405,51	447759,00	33252,00		88863,00	
91	96	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	82	6004,00		492328,00		492328,00		531714,00
											39386,00	
92	97	251-101-0101 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	82	11172,00		916104,00		916104,00		989392,00
											73288,00	
93	98	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,248	20078,00		105369,00		105369,00		113799,00
											8430,00	
94	99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм(Прямики,Тройники,Крсеты,Углы). Установка	т фасонных частей	2,064	1930183,41	693862,98	3983899,00	1432133,00	979230,00	2024509,00	6489081,00
						761887,30	228887,31	1572535,00	472423,00		480673,00	
95	100	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	298	3694,00		1100812,00		1100812,00		1188877,00
											88065,00	
96	101	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	298	4249,00		1266202,00		1266202,00		1367498,00
											101296,00	
97	102	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	2938,00		26442,00		26442,00		28557,00
											2115,00	
98	103	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	2115,00		19035,00		19035,00		20558,00
											1523,00	
99	104	241-115-0106 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	8	607,00		4856,00		4856,00		5244,00
											388,00	
100	105	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1004	1887228,09	759413,71	189478,00	76246,00	14248,00	125577,00	340259,00
						985899,60	277506,05	98984,00	27862,00		25204,00	
101	106	241-102-0222 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм	м	100,8	10019,00		1009915,00		1009915,00		1090708,00
											80793,00	
102	107	241-102-0171 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	2	4696,00		9392,00		9392,00		10143,00
											751,00	
103	108	1215-0102-0601 РСНБ РК 2022	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	8	3229,11	4,28	25833,00	34,00	9909,00	11452,00	40268,00
						1986,19	2,00	15890,00	16,00		2983,00	
104	109	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,16652	319743,29	68180,98	53244,00	11353,00	17251,00	28646,00	88441,00
						147964,32	25799,16	24639,00	4296,00		6551,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	110	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Скважины глубиной до 50 м. (ГНБ)Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем вращательное бурения с углом наклона к горизонту свыше 80 до 90град.. Грунты 2 группы. С отбором керна, применены коэффициенты к затратам труда - 1,25; к времени эксплуатации машин - 1,25**	м бурения	220	5184,76 1671,12	3413,14 1259,53	1140647,00 367646,00	750891,00 277097,00	22110,00	548031,00 135093,00	1823771,00
106	111	241-102-0232 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 253х4,0 мм**	м	220	11153,00		2453660,00		2453660,00	196293,00	2649953,00
107	113	242-401-1502 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 пропускной способностью 6,3 м³/ч**	шт.	8	511855,00		4094840,00		4094840,00	327587,00	4422427,00
			Итого по разделу 6: Прокладка труб ВП					83978245,00 19116207,00	9163443,00 3097240,00	55698593,00 0,00	17417292,00 8111800,00	109507337,00
			ИТОГО по акту					172498055,39 37134744,51	22031593,88 8528260,06	113259180,00 0,00	39887186,54 16991011,10	229376253,03
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	5 963 782,58				235 340 035,61
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	2 541 672,38				237 881 707,99
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	4 757 634,16				242 639 342,15
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					253 571 190,81
			Скидка				5%	12 678 559,54				240 892 631,27
			НДС				12%	28 907 115,75				269 799 747,02

М.П.
Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №9

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 3-1 Ремонтные работы НС2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонтно-строительные работы									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	3082,72	177,79	3083,00	177,00		2149,00	5651,00
						2904,93	79,41	2905,00	79,00		419,00	
2	2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2060,89	83,67	6183,00	251,00		4359,00	11385,00
						1977,22	40,73	5932,00	122,00		843,00	
3	3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	42,3	244,24	0,27	10331,00	11,00		7430,00	19182,00
						243,97	0,00	10320,00	0,00		1421,00	
4	4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	4294,45	67,85	9018,00	142,00	1384,00	5214,00	15371,00
						3567,65	30,65	7492,00	64,00		1139,00	
5	5	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	2,1	55181,00		115880,00		115880,00		125150,00
											9270,00	
6	6	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	2,7	5144,60	580,72	13890,00	1568,00	4192,00	7690,00	23306,00
						3011,32	153,46	8131,00	414,00		1726,00	
7	7	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2,7	39837,00		107560,00		107560,00		116165,00
											8605,00	
8	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	48	325,81	0,00	15639,00	0,00		13137,00	31078,00
						325,81	0,00	15639,00	0,00		2302,00	
9	9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	48	1411,76	83,18	67764,00	3992,00	14750,00	41950,00	118491,00
						1021,29	71,15	49022,00	3415,00		8777,00	
10	10	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м²	48	235,08	3,96	11284,00	190,00	551,00	7669,00	20469,00
						219,64	2,27	10543,00	109,00		1516,00	
11	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	31,4	4151,61	20,15	130361,00	633,00	69342,00	54585,00	199742,00
						1923,11	8,41	60386,00	264,00		14796,00	
12	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе(финишный слой)	м² отделываемой поверхности	31,4	1089,71	6,13	34217,00	193,00	9566,00	19623,00	58147,00
						778,92	2,25	24458,00	71,00		4307,00	
13	13	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливиниладетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	31,4	463,18	4,04	14544,00	127,00	5847,00	6904,00	23164,00

						272,92	1,93	8570,00	61,00		1716,00	
14	14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	31,4	2770,43	908,05	86992,00	28513,00		51469,00	149538,00
						1862,38	414,19	58479,00	13006,00		11077,00	
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	31,4	984,71	35,52	30920,00	1115,00	13843,00	15620,00	50263,00
						508,34	20,87	15962,00	655,00		3723,00	
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	31,4	1956,67	97,11	61439,00	3050,00	55234,00	4596,00	71318,00
						100,51	55,21	3156,00	1734,00		5283,00	
17	17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены наружные . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	94	325,81	0,00	30626,00	0,00		25726,00	60860,00
						325,81	0,00	30626,00	0,00		4508,00	
18	18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	94	1653,69	45,49	155447,00	4276,00	38457,00	93137,00	268471,00
						1199,08	39,44	112714,00	3707,00		19887,00	
19	19	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м²	94	318,88	1,32	29975,00	124,00	3198,00	19231,00	53143,00
						283,54	0,60	26653,00	56,00		3937,00	
			Итого по разделу 1: Ремонтно-строительные работы					935153,00	44362,00	439804,00	380489,00	1420894,00
								450988,00	23757,00	0,00	105252,00	
			Раздел 2: Кровля									
20	20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные мауэрлатов. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,25	207596,32	1150,80	51899,00	288,00	42486,00	8313,00	65029,00
						36500,98	446,53	9125,00	112,00		4817,00	
21	21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,85	207596,32	1150,80	176457,00	979,00	144453,00	28265,00	221100,00
						36500,98	446,53	31026,00	380,00		16378,00	
22	22	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м²	0,42	3277,71	25,04	1377,00	11,00	1188,00	133,00	1631,00
						425,11	13,57	179,00	6,00		121,00	
23	23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,25	11842,70	87,19	2961,00	22,00	2600,00	314,00	3537,00
						1357,11	39,01	339,00	10,00		262,00	
24	24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	64,2	1155,04	30,28	74154,00	1944,00	5302,00	62272,00	147340,00
						1042,18	12,14	66908,00	779,00		10914,00	
25	25	214-204-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	73,8	3696,00		272765,00		272765,00		294586,00
											21821,00	
26	26	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022	Карнизы и Фронтоны . Сборка	м² развернутой поверхности карниза	23	2445,03	55,62	56236,00	1279,00	3486,00	46832,00	111314,00
						2237,84	24,57	51470,00	565,00		8246,00	
27	27	215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	23	2463,00		56649,00		56649,00		61181,00
											4532,00	
			Итого по разделу 2: Кровля					692498,00	4523,00	528929,00	146129,00	905718,00
								159047,00	1852,00	0,00	67091,00	
			Раздел 3: Разные работы									
28	28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	8	182,02	3,57	1456,00	29,00	1026,00	281,00	1876,00
						50,24	0,59	402,00	5,00		139,00	
29	29	1113-0301-1401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м²	8	261,95	3,15	2096,00	25,00	1871,00	140,00	2415,00
						24,90	0,39	199,00	3,00		179,00	
			Итого по разделу 3: Разные работы					3552,00	54,00	2897,00	421,00	4291,00
								601,00	8,00	0,00	318,00	
			ИТОГО по акту					1631203,00	48939,00	971630,00	527039,00	2330903,00
								610636,00	25617,00	0,00	172661,00	
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	60 603,48				2 391 506,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	25 828,27				2 417 334,75
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	48 346,69				2 465 681,44
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					2 576 770,01
			Скидка				5%	128 838,50				2 447 931,51
			НДС				12%	293 751,78				2 741 683,29

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №10

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 3-2 Ремонтные работы склад работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонтно-строительные работы									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	3082,72	177,79	6165,00	356,00		4297,00	11299,00
						2904,93	79,41	5810,00	159,00		837,00	
2	2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2060,89	83,67	6183,00	251,00		4359,00	11385,00
						1977,22	40,73	5932,00	122,00		843,00	
3	3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	28,3	147,08	0,08	4162,00	2,00		2995,00	7730,00
						147,00	0,00	4160,00	0,00		573,00	
4	4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	3,6	4294,45	67,85	15460,00	244,00	2372,00	8938,00	26350,00
						3567,65	30,65	12844,00	110,00		1952,00	
5	5	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	3,6	55181,00		198652,00		198652,00		214544,00
											15892,00	
6	6	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	1,5	5144,60	580,72	7717,00	871,00	2329,00	4272,00	12948,00
						3011,32	153,46	4517,00	230,00		959,00	
7	7	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,5	39837,00		59756,00		59756,00		64536,00
											4780,00	
8	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	66,5	325,81	0,00	21666,00	0,00		18200,00	43055,00
						325,81	0,00	21666,00	0,00		3189,00	
9	9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	66,5	1411,76	83,18	93882,00	5531,00	20435,00	58118,00	164160,00
						1021,29	71,15	67916,00	4731,00		12160,00	
10	10	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м²	66,5	235,08	3,96	15633,00	263,00	763,00	10625,00	28359,00
						219,64	2,27	14606,00	151,00		2101,00	
11	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	18,8	4151,61	20,15	78050,00	379,00	41517,00	32681,00	119590,00
						1923,11	8,41	36154,00	158,00		8859,00	
12	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе(финишный слой)		18,8	1089,71	6,13	20487,00	115,00	5728,00	11749,00	34815,00

				м² отделываемой поверхности		778,92	2,25	14644,00	42,00		2579,00	
13	13	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		18,8	463,18	4,04	8708,00	76,00	3501,00	4134,00	13869,00
				м² окрашиваемой поверхности		272,92	1,93	5131,00	36,00		1027,00	
14	14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия		18,8	2770,43	908,05	52084,00	17072,00		30816,00	89532,00
				м²		1862,38	414,19	35013,00	7787,00		6632,00	
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,8	984,71	35,52	18513,00	667,00	8288,00	9352,00	30094,00
				м² стяжки		508,34	20,87	9557,00	392,00		2229,00	
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18,8	1956,67	97,11	36785,00	1826,00	33070,00	2752,00	42700,00
				м² стяжки		100,51	55,21	1890,00	1038,00		3163,00	
17	17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены наружные . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		50,6	325,81	0,00	16486,00	0,00		13848,00	32761,00
				м²		325,81	0,00	16486,00	0,00		2427,00	
18	18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		50,6	1653,69	45,49	83677,00	2302,00	20701,00	50135,00	144517,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		1199,08	39,44	60673,00	1996,00		10705,00	
19	19	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов		50,6	318,88	1,32	16135,00	66,00	1721,00	10352,00	28606,00
				м²		283,54	0,60	14347,00	30,00		2119,00	
20	20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		28,3	1155,04	30,28	32688,00	857,00	2337,00	27450,00	64949,00
				м² кровли		1042,18	12,14	29494,00	344,00		4811,00	
21	21	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		32,5	3704,00		120380,00		120380,00		130010,00
				м²							9630,00	
22	22	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022	Карнизы и Фронтоны . Сборка		23	2445,03	55,62	56236,00	1279,00	3486,00	46832,00	111314,00
				м² развернутой поверхности карниза		2237,84	24,57	51470,00	565,00		8246,00	
23	23	215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм		23	2463,00		56649,00		56649,00		61181,00
				м²							4532,00	
			Итого по разделу 1: Ремонтно-строительные работы					1026154,00	32157,00	581685,00	351905,00	1488304,00
								412310,00	17891,00	0,00	110245,00	
			Раздел 2: Разные работы									
24	24	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		8	182,02	3,57	1456,00	29,00	1026,00	281,00	1876,00
				м²		50,24	0,59	402,00	5,00		139,00	
25	25	1113-0301-1401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140		8	261,95	3,15	2096,00	25,00	1871,00	140,00	2415,00
				м²		24,90	0,39	199,00	3,00		179,00	
			Итого по разделу 2: Разные работы					3552,00	54,00	2897,00	421,00	4291,00
								601,00	8,00	0,00	318,00	
			ИТОГО по акту					1029706,00	32211,00	584582,00	352326,00	1492595,00
								412911,00	17899,00	0,00	110563,00	
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	38 807,47				1 531 402,47
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	16 539,15				1 547 941,62
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	30 958,83				1 578 900,45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					1 650 036,07
			Скидка				5%	82 501,80				1 567 534,27
			НДС				12%	188 104,11				1 755 638,38

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №11

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 3-3 Ремонтные работы КПП проходная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонтно-строительные работы									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	3082,72	177,79	6165,00	356,00		4297,00	11299,00
						2904,93	79,41	5810,00	159,00		837,00	
2	2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	2060,89	83,67	8244,00	335,00		5812,00	15180,00
						1977,22	40,73	7909,00	163,00		1124,00	
3	3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	18	147,08	0,08	2647,00	1,00		1905,00	4916,00
						147,00	0,00	2646,00	0,00		364,00	
4	4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	3,8	4294,45	67,85	16319,00	257,00	2504,00	9435,00	27814,00
						3567,65	30,65	13557,00	116,00		2060,00	
5	5	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	3,8	55181,00		209688,00		209688,00		226463,00
											16775,00	
6	6	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	5,1	5144,60	580,72	26237,00	2962,00	7918,00	14526,00	44024,00
						3011,32	153,46	15358,00	783,00		3261,00	
7	7	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,1	39837,00		203169,00		203169,00		219422,00
											16253,00	
8	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	49,2	325,81	0,00	16030,00	0,00		13465,00	31855,00
						325,81	0,00	16030,00	0,00		2360,00	
9	9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	49,2	1411,76	83,18	69459,00	4093,00	15119,00	42998,00	121454,00
						1021,29	71,15	50247,00	3501,00		8997,00	
10	10	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м²	49,2	235,08	3,96	11566,00	195,00	565,00	7861,00	20981,00
						219,64	2,27	10806,00	112,00		1554,00	
11	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	12,7	4151,61	20,15	52725,00	256,00	28046,00	22077,00	80786,00
						1923,11	8,41	24423,00	107,00		5984,00	
12	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе(финишный слой)	м² отделываемой поверхности	12,7	1089,71	6,13	13839,00	78,00	3869,00	7937,00	23518,00
						778,92	2,25	9892,00	29,00		1742,00	
13	13	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	12,7	463,18	4,04	5882,00	52,00	2365,00	2792,00	9368,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						272,92	1,93	3466,00	25,00		694,00	
14	14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	12,7	2770,43	908,05	35184,00	11532,00		20817,00	60481,00
						1862,38	414,19	23652,00	5260,00		4480,00	
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,7	984,71	35,52	12506,00	451,00	5599,00	6318,00	20330,00
						508,34	20,87	6456,00	265,00		1506,00	
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	12,7	1956,67	97,11	24850,00	1233,00	22340,00	1859,00	28846,00
						100,51	55,21	1276,00	701,00		2137,00	
17	17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены наружные . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	54,8	325,81	0,00	17854,00	0,00		14998,00	35480,00
						325,81	0,00	17854,00	0,00		2628,00	
18	18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	54,8	1653,69	45,49	90622,00	2493,00	22420,00	54297,00	156512,00
						1199,08	39,44	65710,00	2161,00		11593,00	
19	19	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м²	54,8	318,88	1,32	17475,00	72,00	1864,00	11211,00	30981,00
						283,54	0,60	15538,00	33,00		2295,00	
20	20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	17,9	1155,04	30,28	20675,00	542,00	1478,00	17362,00	41080,00
						1042,18	12,14	18655,00	217,00		3043,00	
21	21	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	20,5	3704,00		75932,00		75932,00		82007,00
											6075,00	
22	22	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022	Карнизы и Фронтоны . Сборка	м² развернутой поверхности карниза	18	2445,03	55,62	44011,00	1001,00	2728,00	36651,00	87115,00
						2237,84	24,57	40281,00	442,00		6453,00	
23	23	215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	18	2463,00		44334,00		44334,00		47881,00
											3547,00	
			Итого по разделу 1: Ремонтно-строительные работы					1025413,00	25909,00	649938,00	296618,00	1427793,00
								349566,00	14074,00	0,00	105762,00	
			ИТОГО по акту					1025413,00	25909,00	649938,00	296618,00	1427793,00
								349566,00	14074,00	0,00	105762,00	
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	37 122,62				1 464 915,62
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	15 821,09				1 480 736,71
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	29 614,73				1 510 351,44
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					1 578 398,66
			Скидка				5%	78 919,93				1 499 478,73
			НДС				12%	179 937,45				1 679 416,18

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №12

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 3-5 Ремонтные работы Электрщитовая работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонтно-строительные работы									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	3082,72	177,79	3083,00	177,00		2149,00	5651,00
						2904,93	79,41	2905,00	79,00		419,00	
2	2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2060,89	83,67	6183,00	251,00		4359,00	11385,00
						1977,22	40,73	5932,00	122,00		843,00	
3	3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	24,2	147,08	0,08	3559,00	2,00		2561,00	6610,00
						147,00	0,00	3557,00	0,00		490,00	
4	4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	1,8	4294,45	67,85	7730,00	122,00	1186,00	4469,00	13175,00
						3567,65	30,65	6422,00	55,00		976,00	
5	5	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	1,8	55181,00		99326,00		99326,00		107272,00
											7946,00	
6	6	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	3,6	5144,60	580,72	18521,00	2090,00	5589,00	10254,00	31077,00
						3011,32	153,46	10841,00	552,00		2302,00	
7	7	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,6	39837,00		143413,00		143413,00		154886,00
											11473,00	
8	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	49,2	325,81	0,00	16030,00	0,00		13465,00	31855,00
						325,81	0,00	16030,00	0,00		2360,00	
9	9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	49,2	1411,76	83,18	69459,00	4093,00	15119,00	42998,00	121454,00
						1021,29	71,15	50247,00	3501,00		8997,00	
10	10	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м²	49,2	235,08	3,96	11566,00	195,00	565,00	7861,00	20981,00
						219,64	2,27	10806,00	112,00		1554,00	
11	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	15,3	4151,61	20,15	63520,00	309,00	33788,00	26597,00	97326,00
						1923,11	8,41	29424,00	129,00		7209,00	
12	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе(финишный слой)	м² отделываемой поверхности	15,3	1089,71	6,13	16673,00	93,00	4661,00	9562,00	28334,00
						778,92	2,25	11917,00	34,00		2099,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	15,3	463,18 272,92	4,04 1,93	7087,00 4176,00	62,00 30,00	2849,00	3364,00 836,00	11287,00
14	14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	15,3	2770,43 1862,38	908,05 414,19	42388,00 28494,00	13893,00 6337,00		25079,00 5397,00	72864,00
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	15,3	984,71 508,34	35,52 20,87	15066,00 7778,00	543,00 319,00	6745,00	7611,00 1814,00	24491,00
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	15,3	1956,67 100,51	97,11 55,21	29937,00 1538,00	1486,00 845,00	26913,00	2240,00 2574,00	34751,00
17	17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены наружные . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	70,8	325,81 325,81	0,00 0,00	23067,00 23067,00	0,00 0,00		19377,00 3396,00	45840,00
18	18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	70,8	1653,69 1199,08	45,49 39,44	117081,00 84895,00	3220,00 2792,00	28966,00	70150,00 14978,00	202209,00
19	19	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м²	70,8	318,88 283,54	1,32 0,60	22577,00 20075,00	93,00 42,00	2409,00	14484,00 2965,00	40026,00
20	20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	24,2	1155,04 1042,18	30,28 12,14	27952,00 25221,00	733,00 294,00	1998,00	23473,00 4114,00	55539,00
21	21	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	27,8	3704,00		102971,00		102971,00	8238,00	111209,00
22	22	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022	Карнизы и Фронтоны . Сборка	м² развернутой поверхности карниза	15	2445,03 2237,84	55,62 24,57	36675,00 33568,00	835,00 369,00	2274,00	30543,00 5378,00	72596,00
23	23	215-304-0104 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м²	15	2463,00		36945,00		36945,00	2956,00	39901,00
			Итого по разделу 1: Ремонтно-строительные работы					920809,00 376893,00	28197,00 15612,00	515717,00 0,00	320596,00 99314,00	1340719,00
			ИТОГО по акту					920809,00 376893,00	28197,00 15612,00	515717,00 0,00	320596,00 99314,00	1340719,00
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	34 858,69				1 375 577,69
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	14 856,24				1 390 433,93
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	27 808,68				1 418 242,61
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					1 482 139,97
			Скидка				5%	74 107,00				1 408 032,97
			НДС				12%	168 963,96				1 576 996,93

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на № 4-1 ЭС НС2 ВЗУ Центральная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Силовое электрооборудование									
1	6	515-102-0104 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	2474279,00		2474279,00		2474279,00		2474279,00
2	7	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1513837,00		1513837,00		1513837,00		1513837,00
3	9	247-207-0623 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А	шт.	3	2408,00		7224,00		7224,00	578,00	7802,00
4	11	252-207-1703 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-3	шт.	3	7377,00		22131,00		22131,00	1770,00	23901,00
5	13	247-205-0102 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А30220-250А	шт.	1	8438,00		8438,00		8438,00	675,00	9113,00
6	16	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883,00		8883,00		8883,00	711,00	9594,00
7	17	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00		8985,00		8985,00	719,00	9704,00
8	19	247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	1	2385,00		2385,00		2385,00	191,00	2576,00
9	21	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23571,00		23571,00		23571,00	1886,00	25457,00
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					4069733,00	0,00	81617,00	0,00	4076263,00
								0,00	0,00	3988116,00	6530,00	
			Раздел 2: Кабели и кабельная продукция									
10	29	243-123-1111 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х25 (мк)-0,66	км	0,8	10630984,00		8504787,00		8504787,00	680383,00	9185170,00
			Итого по разделу 2: Кабели и кабельная продукция					8504787,00	0,00	8504787,00	0,00	9185170,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00	0,00	680383,00	
			ИТОГО по акту									
								12574520,00	0,00	8586404,00	0,00	13261433,00
								0,00	0,00	3988116,00	686913,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										3988116,00		9273317,00
			Временные здания и сооружения 1,6%				2,60%	241 106,24				9 514 423,24
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				1,08%	102 755,77				9 617 179,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	192 343,58				9 809 522,59
												13 797 638,59
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					14 419 276,02
			Скидка				5%	720 963,80				13 698 312,22
			НДС				12%	1 643 797,47				15 342 109,69

М.П.

Заказчик и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Жумашбаева А.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)