Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09 августа 2019года №632

Декларация о соответствии

«20» декабря 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО «Баймен» Алматинская область Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая,202а 8-727-239-05-58
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байменова Ж.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Касымбек Жамбылского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абай,56 БИН 050240008665**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации №лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК Ильяс» рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утверждена **«Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» акимата Жамбылского района , № 28 Б-Н/К от 22.08.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сетей водоснабжение	**км**	11,791		13,453	

Строительство административного здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее –м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Центральная

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактический
1	2	3	4
Насосная станция первого подъема (скважина)			
-скважины	шт	2	2
-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем ЭЦВ 8-40-150	шт	2	2
Насосная станция второго подъема			
-Здание насосного станция (кап. ремонт)	шт	1	1
-Насос вертикальный EVP4-4	шт	2	2
-Насос вертикальный пожарный LVR 15-4	шт	1	1
-Насос вертикальный LKS-1000PW	шт	1	1
-Бактерицидная установка УУФОВ-15-КЕЛЕТ-Т	шт	2	2
КПП			
-Здание КПП	шт	1	1
Резервуар на 500м3			
-Резервуар монолитный на 500м3	шт	2	2
Водонапорная башня на 50м3	шт	1	1
Электроснабжение			
-КТПН -160/10-0,4кВ	комплект	1	1
-Дизельный генератор WE160S	комплект	1	1
Благоустройство			
-Асфальтобетонные покрытия	м2	752	-
-Щебеночно-гравийное покрытие	м2	-	800
-Ограждение из железобетонных панелей	м/п	344	300
Наружные сети водопровода			
-Поселковая сеть	м	11791	13453
Наружные электроснабжение ВЛ-10кВ			
-Опоры	шт	2	2
-Опоры стальные металлические	шт	10	10

Байтерек

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактический
1	2	3	4
Насосная станция первого подъема (скважина)			
-скважины	шт	1	1
-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем ЭЦВ 6-40-120	шт	1	1
Насосная станция второго подъема			
-Здание насосного станция (модульная)	шт	1	1
-Насос вертикальный LVR 45-3	шт	3	3

-Насос вертикальный пожарный LVR 64-4-2	шт	2	2
-Насос вертикальный LKS-1000PW	шт	1	1
-Бактерицидная установка УУФОВ-15-КЕЛЕТ-Т	шт	1	1
КПП			
-Здание КПП (модульная)	шт	1	1
Водонапорная башня на 50м3	шт	1	1
Электроснабжение			
-КТПН -160/10-0,4кВ	комплект	1	1
-Дизельный генератор WE160S	комплект	1	1
Благоустройство			
-Асфальтобетонные покрытия	м2	111	-
-Щебеночно-гравийное покрытие	м2	-	240
-Ограждение из железобетонных панелей	м/п	23	-
- Ограждение из профнастила	м/п	-	107
Наружные электроснабжение ВЛ-10кВ			
-Опоры железобетонные	шт	2	2
-Опоры стальные металлические	шт	4	4

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.10.2023 года;**
месяц, год

окончание работ **23.12.2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц. **7 месяцев;**

фактически,месяц: **14 месяца;**

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **98,88%** и фактически применено **98,88%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора):

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к деклараций о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуги по инженерному и коммунальному обеспечений:

РЭС Жамбылского района

КГП на ПХВ «Мынбаев су кубыры» Кайнибаев Г.С.

наименование организации

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатом лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Генеральный подрядчик считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Касымбек Жамбылского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовом к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО «Баймен»
Директор **Байменов Ж.Е.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя и М.П.

Пронумеровано и прошнуровано

на 15

Подпись