Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года №53
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» ноября 2022 года.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", 150010, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 61 БИН 010740001669, телефон 8/7152/464544**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: Договора № 66 от 11 июня 2022 года.
Декларации о соответствии от « » _____ 2022 года.
ТОО «Дорожник Ашық Аспан», зам.директора Мартиросян Карен Бабкенович, Северо–Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Набережная, 33; БИН 071240005657 телефон 8/715-2-47-47-93
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 2022 года,** ответственным лицом от заказчика договорам **№82 от 15.06.2021 г., ТОО «Есиль-Строй - Экспертиза» Бочкарев Евгений Игоревич, аттестат KZ 42VJE00041539 от 10.10.2020 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ **от « » 2022 года ТОО «Промстрой «Меридиан»» , приказ №21-2 от 19.06.2021г. Чурилов Сергей Александрович**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 "Карагуга-Надежка" 10,0-19,1 км»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**, средний ремонт)

по адресу: **Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева с.Бинаш**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Акимат района Магжана Жумабаева от «30» января 2009г. № 9**
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных: **KZ56REA00268163 от 31.03.2022 г, KZ39REA00233937 от 28.07.2021г. КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПИИ» Азимут» 31-2020.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", №32 от 19.04.2021 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **« июль» 2021 года;**
(месяц, год)
окончание работ «**август» 2022 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 9 (девять) месяцев;
фактически 9 (девять) месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Восстановление и закрепление оси трассы	км	9,1	9,1	9,1	9,1
Снятие ППС в отвал на откосах существующей насыпи	м2/м3	38493/5774	38493/5774	38493/5774	38493/5774
Рубка и корчевка пней	га	1,4714	1,4714	1,4714	1,4714
Разборка существующей дорожной одежды	м2	26026	26026	26026	26026
Разборка существующих искусственных сооружений	м3	8,4	8,4	8,4	8,4
Устройство одноочковых водопропускных труб, в т.ч. на съездах	шт	5	5	5	5
Устройство водоотжимных дамб	м3	72394	72394	72394	72394
Доуплотнение существующей дорожной насыпи	м3	20663	20663	20663	20663
Досыпка насыпи из грунта карьера	м3	35859	35859	35859	35859
Досыпка обочины из грунта карьера	м3	4807	4807	4807	4807
Уплотнение насыпи земляного полотна катками с поливом водой	м3	41064	44064	41064	41064
Устройство дорожной одежды тип 1					
Устройство дополнительного слоя основания Н=30см	м3	16504,72	16504,72	16504,72	16504,72
Устройство основания Н=20см	м2	43535,72	43535,72	43535,72	43535,72

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=7см	м2	40175,72	40175,72	40175,72	40175,72
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	40175,72	40175,72	40175,72	40175,72
Укрепление обочин материалом от разборки сущ. дор.одежды Н=12см	м2	15368,3	15368,3	15368,3	15368,3
Устройство дорожной одежды тип 2					
Устройство слоя основания толщ.30 см	м2	4900	4900	4900	4900
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	3500	3500	3500	3500
Устройство прослойки из геосинтетического материала	м2	7000	7000	7000	7000
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	24500	24500	24500	24500
Укрепление обочин материалом от разборки сущ. дор.одежды Н=10 см	м2	10449	10449	10449	10449
Устройство пересечений и примыканий. Устройство земполотна. Досыпка насыпи из грунта карьера	м3	2397	2394	2397	2397
Досыпка обочины из грунта карьера	м3	921	921	921	921
Устройство дорожной одежды пересечений и примыканий					
По типу основной дороги					
Устройство дополнительного слоя основания толщ.30 см	м3	340,56	340,56	340,56	340,56
Устройство нижнего слоя покрытия примыканий из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=7см	м2	1059,02	1059,02	1059,02	1059,02
Устройство верхнего слоя покрытия примыканий из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	1059,02	1059,02	1059,02	1059,02
Укрепление обочин на примыканиях материалом от разборки сущ. дор.одежды Н=12см	м2	589,6	589,6	589,6	589,6
Тип 2					
Устройство дополнительного слоя основания толщ.30 см	м2	163,18	163,18	163,18	163,18
Устройство нижнего слоя покрытия примыканий из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	157,18	157,18	157,18	157,18
Устройство верхнего слоя покрытия примыканий из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	157,18	157,18	157,18	157,18
Укрепление обочин на примыканиях Н=10см	м2	72,3	72,3	72,3	72,3
Устройство дорожной одежды низшего типа					
Устройство слоя покрытия из материала от разборки существующей дорожной одежды, толщ.15 см	м3	249,5	249,5	249,5	249,5

Устройство тротуаров					
Устройство основания из щебня толщ. 12 см	м2	225	225	225	225
Устройство слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=5см	м2	225	225	225	225
Устройство автобусного павильона	шт	1	1	1	1
Дорожные устройства и обстановка пути					
Установка дорожных знаков на присыпных бермах	шт	104	104	104	104
Установка сигнальных столбиков	шт	424	424	424	424
Разметка проезжей части	км	9,1	9,1	9,1	9,1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объект установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 196 543, 005 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 067 981,256 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге и прочие затраты ____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 073 481,45475 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 073 088,32575 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге и прочие затраты 393,129 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 "Карагуга-Надежка" 10,0-19,1 км»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", заместитель руководителя Абильмажинов Мирхат Байбитович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: **ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» директор Бекенов Самат Дулатович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Бочкарев Евгений Игоревич, аттестат KZ 42VJE00041539 от 10.10.2020 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Промстрой «Меридиан»» директор Әлі Нурбол Андасбекулы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: **Чурилов Сергей Александрович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Генеральный подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан», зам. директора Мартиросян Карен Бабкенович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.