Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2024 года

Подрядчик *ТОО СФ «Ынта», г. Актау, п. Умирзак, промзона 10, участок № 25*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Нуралиевой Дана Абилкаировны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *сметная документация ТОО «Проектный Центр»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
					Скачать

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе	м3		

подземной части				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			
Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	
		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: декабрь 2023 года

-окончание работ: ноябрь 2024 года

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически: 11 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не привлекались

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект *«Строительство автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
директор ТОО СФ «Ынта»: _____ Нуралиева Дана Абилкаировна

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" 12 2024 года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «КазДорИнжиниринг», БИН 130240010288, г Астана, район Алматы, проспект Шакарим Кудайбердиулы дом 25/2, кв 1 *в лице* Тәжігара А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

действующего на основании Договора

№ договора и дата

по объекту: *«Строительство автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области»*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Каракиянский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком: ТОО СФ «Ынта», государственная лицензия 14014020 от 27.08.2014 года в лице директора Нуралиевой Д.А.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: *не привлекались*

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: декабрь 2023 года

-окончание работ: ноябрь 2024 года

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически: 11 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): *всего 366 884,712 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 327 478,969 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 405,744 тысяч тенге;*

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *всего 366 884,712 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 327 478,969 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 405,744 тысяч тенге;*

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *сметной документацией ТОО «Проектный центр»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Технадзор ТОО «КазДорИнжиниринг» _____ /Тәжіғара А.

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КазДорИнжиниринг" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" 12 2024 года

Заказчик: *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 030440004567, с. Курык, Досан батыра 6, телефон 8 (7292) 72 10 74*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО СФ «Ынта», БИН 050540007417, директор Нуралиева Дана Абилкаировна, 8 (7292) 44 53 78 (прилагается)

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Технического надзора – *ТОО «КазДорИнжиниринг», БИН 130240010288, технадзор Тәжігара А., тел 8 778 128 2889 (прилагается)*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *Авторского надзора – ТОО «Проектный центр» , БИН 011240003273 Панаев Б, тел 8 778 227 8331 (прилагается)*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области»

наименование объекта

вид строительства: *новое строительство*

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

Мангистауская область, с. Курык (Казах аул, ул. Сырым Датулы, у. Салимжан, 4 микрорайон)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "_" ___20__ года №____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, зменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___года №__наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Департамент по архитектурно – строительному контролю Мангистауской области», № 12743 от 11 января 2024 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Проектный центр» № 18/05/2021 – АС от 18.05.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: декабрь 2023 года

-окончание работ: ноябрь 2024 года

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически: 11 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						Скачать

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): *всего 366 884,712 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 327 478,969 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 405,744 тысяч тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *всего 366 884,712 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 327 478,969 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39 405,744 тысяч тенге;*

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Тәжіғара А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: ТОО «Проектный центр» _____ Кунаев М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО СФ «Ынта» _____ Нуралиева Д.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 г. № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" 12 2024 года

Авторский надзор *ТОО «Проектный центр»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице Кунаева М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании *№ 23 от 31.05.2024 г.*

№ договора и дата по объекту: *«Строительство автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области», с. Курык Каракиянского района*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 030440004567, с. Курык, Досан батыра 6, телефон 8 (7292) 72 10 74

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): *ТОО СФ «Ынта»*

наименование организации

№ лицензии и дата получения *14014020 от 27 августа 2014 года*

в лице директора ТОО СФ «Ынта» *Нуралиевой Д.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: *не привлекались*

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2023 г;

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически 11 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО «Проектный центр» № 18/05/2021 – АС от 18.05.2021 г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ГИП: _____ Б.Панаев

Директор ТОО «Проектный центр» _____ М.Кунаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

МП

ПТО

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74**	**030440004567**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20**	**050540007417**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 73 от 15.12.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
14	15.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	24 573 830,06	24 573 830,06	2 632 910,36
				Итого	1	x	24 573 830,06	2 632 910,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Нурамиева Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за апрель 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		№ 73 Доп соглаш № 1	15.12.2023 20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области»		21 940 919,70							2 632 910,36	24 573 830,06
Удержание гарантийная сумма 5%										1 228 691,50
Итого к оплате										23 345 138,56

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Кадиров Е.Т.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за апрель 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Микрорайон № 4, ул 6, L- 1258,22 м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	795	99,18	99,18	78848	78849	--	18595	105242
					--	32,49	--	25830	--	7799	
2.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	795	83,32	83,32	66239	66240	--	15622	88412
					--	27,29	--	21696	--	6551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4417	151,95 ---	151,95 50,18	671163 ---	671163 221645	-- --	159586 66476	897225
4.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4417	121,61 16,27	95,34 27,75	537151 71865	421117 122572	44169 --	139975 54152	731278
5.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2208	11,1 ---	11,1 3,22	24509 ---	24509 7110	-- --	5123 2363	31994
6.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	871	122 ---	122 39,96	106262 ---	106262 34805	-- --	25059 10504	141825
7.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2054	134,01 6,35	127,12 36,62	275257 13043	261104 75217	1110 --	63551 27113	365921
8.	412-102-0310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	16842,8	37 ---	-- --	623184 ---	-- --	-- --	-- 49855	673039
9.	1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа	м3	2054	34,13	29,68	70103	60963	226	20889	98263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		4,34	9,78	8914	20088	--	7271	
10.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2786	135,6 --	135,6 44,79	377782 --	377782 124785	-- --	89849 37416	505046
11.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2786	46,17 --	46,17 16,98	128630 --	128629 47306	-- --	34073 13011	175713
12.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2786	121,61 16,27	95,34 27,75	338805 45328	265618 77312	27859 --	88288 34156	461250
13.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	11942	74,05 43,15	30,9 8,12	884305 515297	369008 96969	-- --	440779 106045	1431129
14.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	338	134,01 6,35	127,12 36,62	45295 2146	42967 12378	182 --	10458 4462	60214
15.	412-102-0	-Перевозка строительных	т·км	2771,6	37	--	102549	--	--	--	110753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	310 РСНБ РК 2022	грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%			--	--	--	--	--	8204	
16.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	338	34,13 4,34	29,68 9,78	11536 1467	10032 3306	37 --	3437 1197	16170
17.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	322	135,6 --	135,6 44,79	43663 --	43663 14422	-- --	10385 4324	58372
18.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	322	46,17 --	46,17 16,98	14867 --	14867 5468	-- --	3938 1504	20309
19.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	322	121,61 16,27	95,34 27,75	39158 5239	30700 8936	3219 --	10204 3948	53310
20.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2340	74,05 43,15	30,9 8,12	173277 100971	72306 19001	-- --	86369 20779	280426

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно – индексному методу)
за апрель 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Салимжан, L-644,83 м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	432	99,18	99,18	42846	42846	--	10104	57188
					--	32,49	--	14036	--	4238	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	432	83,32	83,32	35994	35994	--	8489	48042
					--	27,29	--	11789	--	3560	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2400	151,95 ---	151,95 50,18	364680 --	364680 120432	-- --	86712 36120	487512
4.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2400	121,61 16,27	95,34 27,75	291864 39048	228816 66600	24000 --	76056 29424	397344
5.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1200	11,1 ---	11,1 3,22	13320 --	13320 3864	-- --	2784 1284	17388
6.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	185	134,01 6,35	127,12 36,62	24792 1175	23518 6775	99 --	5724 2442	32958
7.	412-102-0 310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	1517	37 ---	-- --	56129 --	-- --	-- --	-- 4490	60619
8.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	185	34,13 4,34	29,68 9,78	6314 803	5490 1809	21 --	1881 655	8850
9.	1101-0201	-Грунт. Уплотнение	м3	176	135,6	135,6	23866	23866	--	5676	31906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта		--	44,79	--	7883	--	2364	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				176	46,17	46,17	8126	8125	--	2152	11100
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	16,98	--	2988	--	822	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				176	121,61	95,34	21403	16780	1759	5577	29138
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,27	27,75	2864	4884	--	2158	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				6999	74,05	30,9	518276	216269	--	258333	838760
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		43,15	8,12	302007	56832	--	62151	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				160	134,01	127,12	21442	20339	87	4950	28504
	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		6,35	36,62	1016	5859	--	2112	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1312	37	--	48544	--	--	--	52428
	412-102-0310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		--	--	--	--	--	3884	
		СП - 8%									
15.				160	34,13	29,68	5461	4749	18	1627	7655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,34	9,78	694	1565	--	566	
16.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	152	135,6 --	135,6 44,79	20611 --	20611 6808	-- --	4902 2041	27554
17.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	152	46,17 --	46,17 16,98	7018 --	7018 2581	-- --	1859 710	9587
18.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	152	121,61 16,27	95,34 27,75	18485 2473	14492 4218	1520 --	4817 1864	25165
19.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1288	74,05 43,15	30,9 8,12	95376 55577	39800 10459	-- --	47540 11437	154354
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
20.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	740,1	5942,92 242,61	1376,95 409,35	4398355 179556	1019081 302960	3199718 --	521119 393556	5313030

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за апрель 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Казах аул, ул 2-1, L-817,23												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1101-0104 -0202 РСНВ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	416	99,18	99,18	41259	41259	--	9730		55070		
					--	32,49	--	13516	--	4081				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0104 -0210 РСНВ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	416	83,32	83,32	34661	34661	--	8174		46263		
					--	27,29	--	11353	--	3428				
		НР - 72%; СП - 8%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	468	151,95 ---	151,95 50,18	71113 --	71112 23484	-- --	16909 7043	95065
4.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	468	121,61 16,27	95,34 27,75	56913 7614	44619 12987	4680 --	14831 5738	77482
5.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	234	11,1 ---	11,1 3,22	2597 --	2597 753	-- --	543 250	3390
6.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	301	122 ---	122 39,96	36722 --	36722 12028	-- --	8660 3630	49012
7.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	934	134,01 6,35	127,12 36,62	125165 5931	118730 34203	504 --	28898 12329	166392
8.	412-102-0310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	7658,8	37 ---	-- --	283376 --	-- --	-- --	-- 22670	306046
9.	1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа	м3	934	34,13	29,68	31877	27722	101	9499	44682

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за апрель 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12

Казах аул, ул 1, L-1277,15

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	785	99,18	99,18	77856	77857	--	18361	103918
					--	32,49	--	25505	--	7701	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	785	83,32	83,32	65406	65407	--	15425	87300
					--	27,29	--	21423	--	6468	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	706	151,95 --	151,95 50,18	107277 --	107277 35427	-- --	25508 10625	143410
4.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	706	121,61 16,27	95,34 27,75	85857 11487	67311 19592	7059 --	22373 8656	116886
5.	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	353	11,1 --	11,1 3,22	3918 --	3919 1137	-- --	819 378	5115
6.	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	190	122 --	122 39,96	23180 --	23180 7592	-- --	5466 2291	30938
7.	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	829	134,01 6,35	127,12 36,62	111094 5264	105383 30358	447 --	25649 10943	147686
8.	412-102-0310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	6797,8	37 --	-- --	251519 --	-- --	-- --	-- 20121	271640
9.	1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа	м3	829	34,13	29,68	28294	24605	91	8431	39660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	310 РСНБ РК 2022	грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%			--	--	--	--	--	9005	
16.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	371	34,13 4,34	29,68 9,78	12662 1610	11011 3628	41 --	3773 1313	17748
17.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	353	135,6 --	135,6 44,79	47867 --	47867 15811	-- --	11384 4741	63992
18.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	353	46,17 --	46,17 16,98	16298 --	16298 5994	-- --	4317 1649	22264
19.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	353	121,61 16,27	95,34 27,75	42928 5743	33655 9796	3530 --	11187 4328	58442
20.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2409	74,05 43,15	30,9 8,12	178386 103948	74438 19561	-- --	88916 21392	288694

ВСЕГО (мкр 4 ул 6, ул. Салимжан, Казах аул ул 2-1, Казах аул ул 1)	тенге	20001565,00
Временные здания и сооружения, 1,3%	тенге	260020,34
Итого:	тенге	20261585,34
Доп работы и затраты при производстве СМР 0,4%	тенге	81046,34
Итого:	тенге	20342631,68
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	406852,63
Итого:	тенге	20749484,31
В текущих ценах 2023 г. К-1,079	тенге	22388693,57
Ценовая скидка Подрядчика 2%	тенге	447773,87
Итого:	тенге	21940919,70
НДС, 12 %	тенге	2632910,36
Итого:	тенге	24573830,06
Удержание 5%	тенге	1228691,50
Итого к оплате:	тенге	23345138,56

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Кадиров Е.Т.

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.

Технадзор: _____
ТОО «КазДорИнжиниринг» Тәжіғара А.К

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТӘЖІҒАРА АМАНҚҰЛ КАНҒАБАЙҰЛЫ
№ KZ00VJE00023477 от 28.02.2017г.
№ KZ43VJE00023479 от 28.02.2017г.
№ KZ16VJE00023480 от 28.02.2017г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030440004567
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050540007417

Договор (контракт) Договор № 73 от 15.12.2023 г. Доп соглашение №1 от 20.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
21	04.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	42 188 550,77	42 188 550,77	4 520 201,87
				Итого	1	x	42 188 550,77	4 520 201,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Нурмашев Д.Д. / Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2024

М.П. М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 030440004567**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта», БИН 050540007417**
Наименование объекта и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автомобильных автодорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за май 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 73 Доп соглаш № 1	15.12.2023 г 20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных автодорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области		37 668 348,90							4 520 201,87	42 188 550,77
Удержание 5%										2 109 427,54
Итого к оплате										40 079 123,23

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Кадиров Е.Т.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за май 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих-строителей				Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Микрорайон № 4, ул 7 L - 119,42 м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1. 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	123	99,18	99,18	12199	12199	--	2877	16283
	НР - 72%; СП - 8%			--	32,49	--	3996	--	1207	
2. 1101-0104 -0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	123	83,32	83,32	10248	10249	--	2417	13678
	НР - 72%; СП - 8%			--	27,29	--	3357	--	1014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	683	151,95 ---	151,95 50,18	103782 ---	103782 34273	-- --	24677 10279	138738
4.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	683	121,61 16,27	95,34 27,75	83060 11112	65117 18953	6831 --	21644 8374	113078
5.	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	342	11,1 ---	11,1 3,22	3796 ---	3796 1101	-- --	793 366	4955
6.	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	134,01 6,35	127,12 36,62	1608 76	1525 439	7 --	371 158	2138
7.	412-102-0310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	98,4	37 ---	-- --	3641 ---	-- --	-- --	-- 291	3932
8.	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	34,13 4,34	29,68 9,78	410 52	356 117	2 --	122 42	575
9.	1101-0201	-Грунт. Уплотнение	м3	11	135,6	135,6	1492	1492	--	355	1994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотнен ного грунта		--	44,79	--	493	--	148	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен ного грунта	11	46,17	46,17	508	508	--	135	694
					--	16,98	--	187	--	51	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен ного грунта	11	121,61	95,34	1338	1048	111	349	1821
					16,27	27,75	179	305	--	135	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланиро ванной площади	1025	74,05	30,9	75901	31673	--	37833	122836
					43,15	8,12	44229	8323	--	9102	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32	134,01	127,12	4288	4068	17	990	5700
					6,35	36,62	203	1172	--	422	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	412-102-0 310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	262,4	37	--	9709	--	--	--	10486
					--	--	--	--	--	777	
		СП - 8%									
15.				32	34,13	29,68	1092	950	3	325	1531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,34	9,78	139	313	--	113	
16.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30	135,6 --	135,6 44,79	4068 --	4068 1344	-- --	968 403	5438
17.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30	46,17 --	46,17 16,98	1385 --	1385 509	-- --	367 140	1892
18.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30	121,61 16,27	95,34 27,75	3648 488	2861 833	299 --	951 368	4967
19.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	223	74,05 43,15	30,9 8,12	16513 9622	6891 1811	-- --	8231 1980	26724
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
20.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	141,6	5942,92 242,61	1376,95 409,35	841517 34354	194976 57964	612187 --	99703 75297	1016518

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за май 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Микрорайон № 4, ул 8 L - 118,92 м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	100	99,18	99,18	9918	9918	--	2339	13238
					--	32,49	--	3249	--	981	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	100	83,32	83,32	8332	8332	--	1965	11121
					--	27,29	--	2729	--	824	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	556	151,95 ---	151,95 50,18	84484 --	84484 27900	-- --	20088 8368	112940
4.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	556	121,61 16,27	95,34 27,75	67615 9046	53009 15429	5560 --	17620 6817	92051
5.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	278	11,1 ---	11,1 3,22	3086 --	3086 895	-- --	645 297	4028
6.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21	134,01 6,35	127,12 36,62	2814 133	2670 769	11 --	650 277	3741
7.	412-102-0 310 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	172,2	37 ---	-- --	6371 --	-- --	-- --	-- 510	6881
8.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21	34,13 4,34	29,68 9,78	717 91	623 205	3 --	214 74	1005
9.	1101-0201	-Грунт. Уплотнение	м3	20	135,6	135,6	2712	2712	--	645	3626

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74

(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78

(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за май 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Микрорайон № 4, ул 6 L - 1258,22 м

1.				1492,35	5942,92	1376,95	8868917	2054891	6451967	1050793	10713283
	Е1127-0401-0102 РСНВ РК-0501 К зтр и Кэмп=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле		242,61	409,35	362059	610893	--	793572	

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74

(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78

(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за май 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Казах аул, улица № 1, L - 1277,15 м									
1.				1514,70	5942,92	1376,95	9001741	2085666	6548594	1066531	10873728
	Е1127-0401-0102 РСНБ РК-0501 К зтр и Кэмп=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле		242,61	409,35	367481	620042	--	805457	

ВСЕГО (мкр 4 ул 7,8 (земработы),мкр 4 ул.6 (ПГС), Казах аул ул. № 1 (ПГС), ул Салимжан (щебень 644 м)	тенге	34338849,00
Временные здания и сооружения, 1,3%	тенге	446405,04
Итого:	тенге	34785254,04
Доп работы и затраты при производстве СМР 0,4%	тенге	139141,02
Итого:	тенге	34924395,06
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	698487,90
Итого:	тенге	35622882,96
В текущих ценах 2023 г. К-1,079	тенге	38437090,71
Ценовая скидка Подрядчика 2%	тенге	768741,81
Итого:	тенге	37668348,90
НДС, 12 %	тенге	4520201,87
Итого:	тенге	42188550,77
Удержание 5%	тенге	2109427,54
Итого к оплате:	тенге	40079123,23

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Кадиров Е.Т.

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.

Технадзор: _____
ТОО «Казгипромиинжиниринг» Тәжіғара Аманқұл

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТӘЖІҒАРА АМАНҚҰЛ КАНҒАБАЙҰЛЫ
№ KZ00VJE00023477 от 28.02.2017г.
№ KZ43VJE00023479 от 28.02.2017г.
№ KZ16VJE00023480 от 28.02.2017г.

авт. надз. Панасов Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440004567**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540007417**
Договор (контракт)	Договор № 73 от 15.12.2023 г. Доп соглашение №1 от 20.02.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
26	05.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	42 656 796,73	42 656 796,73	4 570 371,08
				Итого	1	x	42 656 796,73	4 570 371,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Нурдаулетов Д.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 030440004567**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта», БИН 050540007417**
Наименование объекта и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автомобильных автодорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за май 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 73 Доп соглаш № 1	15.12.2023 г 20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных автодорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области		38 086 425,65							4 570 371,08	42 656 796,73
Удержание 5%										2 132 839,84
Итого к оплате										40 523 956,09

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Кадиров Е.Т.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74

(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78

(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за май 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Казах аул, улица № 2-1 L - 817,23 м									
1.				969,3	5942,92	1376,95	5760472	1334678	4190632	682504	6958410
	E1127-0401 -0102 РСНБ РК -0501 К зтр и Кэмп=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле		242,61	409,35	235162	396783	--	515435	
		Казах аул, улица № 2-2, L - 39,67 м									
2.				47,10	5942,92	1376,95	279912	64854	203631	33164	338122
	E1127-0401 -0102 РСНБ РК -0501 К зтр и Кэмп=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле		242,61	409,35	11427	19280	--	25046	
		Казах аул, улица 1 L - 400 м									
3.				2735	1787,06	259,07	4887609	708556	4021436	468916	5785046
	E1127-0403	-Основания из щебня	м2								

-0201 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэмп=1,04 Изм и доп Вып 25	фракций 40-70 мм одно-слойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 До 1000 Мпа кгс/см2)	основания		57,63	101,12	157618	276563	--	428521

Микрорайон № 4, ул 6 L - 1258,22 м

4.			8601	1787,06	259,07	15370503	2228261	12646566	1474641	18192749
E1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэмп=1,04 Изм и доп Вып 25	-Основания из щебня фракций 40-70 мм одно-слойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 До 1000 Мпа кгс/см2)	м2 основания		57,63	101,12	495676	869733	--	1347605	

Микрорайон № 4, ул 8 L - 118,92 м

5.			813	1787,06	259,07	1452880	210624	1195103	139389	1719650
E1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэмп=1,04 Изм и доп Вып 25	-Основания из щебня фракций 40-70 мм одно-слойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 До 1000 Мпа кгс/см2)	м2 основания		57,63	101,12	46853	82211	--	127381	

Микрорайон № 4, ул 7 L - 119,42 м

6.			816	1787,06	259,07	1458241	211401	1199814	139903	1725995
E1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 К зтр и Кэмп=1,04 Изм и доп Вып 25	-Основания из щебня фракций 40-70 мм одно-слойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 До 1000 Мпа кгс/см2)	м2 основания		57,63	101,12	47026	82514	--	127851	

ВСЕГО	тенге	34719972,00
Временные здания и сооружения, 1,3%	тенге	451359,64
Итого:	тенге	35171331,64

Доп работы и затраты при производстве СМР 0,4%	тенге	140685,33
Итого:	тенге	35312016,97
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	706240,34
Итого:	тенге	36018257,31
В текущих ценах 2023 г. К-1,079	тенге	38863699,64
Ценовая скидка Подрядчика 2%	тенге	777273,99
Итого:	тенге	38086425,65
НДС, 12 %	тенге	4570371,08
Итого:	тенге	42656796,73
Удержание 5%	тенге	2132839,84
Итого к оплате:	тенге	40523956,09

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Кадиров Е.Т.

Технадзор: ТОО «КаздорИнжиниринг»

_____ Тәжіғара А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТӘЖІҒАРА АМАНҚҰЛ КАНҒАБАЙҰЛЫ
№ KZ00VJE00023477 от 28.02.2017г.
№ KZ43VJE00023479 от 28.02.2017г.
№ KZ16VJE00023480 от 28.02.2017г.

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.

Авторский надзор
ТОО «Проектный Центр»

_____ Панаев Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74**	**030440004567**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20**	**050540007417**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 73 от 15.12.2023 г. Доп соглашение №1 от 20.02.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
43	22.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	51 260 421,55	51 260 421,55	5 492 188,02
				Итого	1	x	51 260 421,55	5 492 188,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Нуралиева д.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 030440004567**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта», БИН 050540007417**
Наименование объекта и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автомобильных автодорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за август 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 73 Доп соглаш № 1	15.12.2023 г 20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных автодорог в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области		**45 768 233,53**							**5 492 188,02**	**51 260 421,55**
Удержание 30% предоплаты										**15 378 126,47**
Удержание 5%										**2 563 021,08**
Итого к оплате										**33 319 274,00**

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)
Руководитель _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)
Директор _____ Нуралиева Д.А.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 030440004567, с.Курык, Досан батыр, 6, тел 8 (7293) 72 10 74
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области

Договор: № 73 от 15.12.2023 г., доп соглаш № 1 от 20.02.2024 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за август 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Салимжан, L - 644,83 м.									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	3,092	207919,52 --	3101,96 1576,16	642887 --	9591 4873	633296 --	5263 51852	700002
2.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3865	1909,62 38,3	223,37 40,33	7380681 148030	863325 155875	6369326 --	328216 616699	8325596
2.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные	0,0976 т	377,224		16867		6362637			

	мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
3. 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3865	830,77	0,08	3210926	309	3158517	56274	3528590
				13,48	--	52100	--	--	261390	
3.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	0,0484 т	187,066		16867		3155242			
	Микрорайон № 4, ул 6 L - 1258,22 м									
4. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	6,0392	207919,52	3101,96	1255668	18734	1236934	10280	1367224
				--	1576,16	--	9519	--	101276	
5. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7549	1909,62	223,37	14415721	1686220	12440374	641061	16261301
				38,3	40,33	289127	304451	--	1204518	
5.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	736,7824		16867		12427309			
6. 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7549	830,77	0,08	6271483	604	6169118	109913	6891935
				13,48	--	101761	--	--	510539	
6.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные	0,0484 т	365,3716		16867		6162723			

горячие плотные
мелкозернистые СТ РК
1225-2019 типа Б, марки
II

Микрорайон № 4, ул 7 L - 119,42 м

1.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,5736	207919,52 ---	3101,96 1576,16	119263 --	1779 904	117484 --	976 9619	129859
2.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	717	1909,62 38,3	223,37 40,33	1369198 27461	160157 28917	1181580 --	60888 114405	1544490
2.1.			0,0976	69,9792							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			16867		1180339			
3.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	717	830,77 13,48	0,08 --	595662 9665	57 --	585940 --	10440 48491	654592
3.1.			0,0484	34,7028							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т			16867		585332			

Микрорайон № 4, ул 8 L - 118,92 м

1.										
1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,5712	207919,52	3101,96	118764	1772	116992	972	129315
				--	1576,16	--	900	--	9579	
2.										
1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	714	1909,62	223,37	1363469	159487	1176636	60633	1538028
				38,3	40,33	27346	28796	--	113926	
2.1.		0,0976	69,6864							
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			16867		1175401			
3.										
1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	714	830,77	0,08	593170	57	583488	10396	651854
				13,48	--	9625	--	--	48288	
3.1.		0,0484	34,5576							
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			16867		582883			

Казахауыл, ул 1 L - 1277,15 м

1. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,38425	207919,52 ---	3101,96 1576,16	79893 ---	1192 606	78702 ---	654 6444	86992
2. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	480	1909,62 38,3	223,37 40,33	916618 18384	107218 19358	791538 --	40788 76639	1034640
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	46,8789		16867		790706			
4. 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	480	830,77 13,48	0,08 --	398770 6470	38 --	392520 --	6993 32484	438510
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки	0,0484 т	23,24734		16867		392113			
	Итого:				тенге		43282928,00			

В текущих ценах 2023 г. К-1,079	тенге	46702279,11
Ценовая скидка Подрядчика 2%	тенге	934045,58
Итого:	тенге	45768233,53
НДС, 12 %	тенге	5492188,02
Итого:	тенге	51260421,55
Удержание 5%	тенге	2563021,08
Удержание аванса, 30%	тенге	15378126,47
Итого к оплате:	тенге	33319274,00

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Технадзор:
ТОО «Каз Доринжиниринг» Тәжіғара А.Қ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТӘЖІҒАРА АМАНҚҰЛ КАНҒАБАЙҰЛЫ
№ KZ00VJE00023477 от 28.02.2017г.
№ KZ43VJE00023479 от 28.02.2017г.
№ KZ16VJE00023480 от 28.02.2017г.

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.

Авторский надзор
ТОО «Проектный Центр»
_____ Панаев Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74** — **030440004567**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20** — **050540007417**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 73 от 15.12.2023 г. Доп соглашение №1 от 20.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
33	10.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Курык Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	44 108 259,27	44 108 259,27	4 725 884,92
				Итого	1	x	44 108 259,27	4 725 884,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Нурмиев Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг) 10.07.2024

М.П.