Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Убаганского сельского округа Алтынсаринского района",Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка, Ленина, 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040840003446**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "VI CONSTRUCTION",Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Лебедева, д.36** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150840001026**

Договор (контракт) Договор № 30 от 31.03.25г

Номер документа	Дата составления
00000000011	**31.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство земляной насыпи берегоукрепительных работ в рамках благоустройства в с. Силантьевка Алтынсаринского района			Одна услуга	1	15 463 002,00	15 463 002,00	1 656 750,21
				Итого	1	x	15 463 002,00	1 656 750,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Сарсекеев Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарата акима Убаганского сельского округа, Алтынсаринского района"

ПОСТАВЩИК : ТОО "VI CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Устройство земляной насыпи берегоукрепительных работ в рамках благоустройства в с.Силантьевка Алтынсаринского района

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за март 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
				№ 30	31.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-	Оборудования,	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство земляной насыпи берегоукрепительных работ в рамках благоустройства в с.Силантьевка Алтынсаринского района	15 463 002,00	15 463 002,00	13 806 251,79				1 656 750,21	15 463 002,00
Итого	**15 463 002,00**	**15 463 002,00**	**13 806 251,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 656 750,21**	**15 463 002,00**

ПОСТАВЩИК :

ТОО "VI CONSTRUCTION"

Директор: Сарсекеев Д.А.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарата акима Убаганского сельского округа, Алтынсаринского района"

Аким сельского округа: **Сейілханов Б.Қ.**

по Приложению №1
к Договору №30 от 31.03.2025г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарата акима Убаганского сельского округа, Алтынсаринского района"

ПОСТАВЩИК : ТОО "VI CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Устройство земляной насыпи берегоукрепительных работ в рамках благоустройства в с.Силантьевка Алтынсаринского района

Акт выполненных работ № 1

за МАРТ 2025г. (месяц, год) на 01-01-01 Общестроительные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Уплотнение грунта				13 806 251,79
1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	8 817,80	118	1 040 499,10
2	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	8 817,80	374	3 297 855,33
3	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	8 817,80	345	3 042 139,28
4	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	8 817,80	8	70 542,36
5	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	8 817,80	216	1 904 643,72
6	1101-0203-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	$м^2$ основания насыпи	2 708,30	1 560	4 224 948,00
7	1101-0107-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	952,00	237	225 624,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13 806 251,79
		НДС 12%		12%		1 656 750,21
		Всего с НДС				15 463 002,00

ПОСТАВЩИК :

ТОО "VI CONSTRUCTION"

Директор: Сарсекеев Д.А.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарата акима Убаганского сельского округа, Алтынсаринского района"

Аким сельского округа: Сейілханов Б.Қ.