Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Декабрь 2023**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №31 | 29.06.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области** | **765 554 003,28** | **37 565 714,23** | | | | | | | **4 507 885,71** | **42 073 599,94** |
| | **ИТОГО по справке** | | | | | | | | | | **42 073 599,94** |

М.П.

**Заказчик** **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Абсейтов К. Б.**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

**М.П.**

**Подрядчик** **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Е.**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

**М.П.**

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Тыханов Р. Б.**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

**Реестр актов выполненных работ**

**по объекту: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области"**

**за декабрь 2023 года**

| № | № ЛСМ | Наименование | Стоимость | примечание |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | Ремонт существующей скважины НС1-1шт ВЗУ Байтерек | 7 503 165,99 | |
| 26 | 1-1-5 | Резервуары АТХ работы | 1 420 780,47 | |
| 27 | 1-1-7 | Внутриплощадочные сети НВК ВЗУ Байтерек | 1 994 271,58 | |
| 28 | 1-1-8 | АС НС2 ВЗУ Байтерек работы | 2 240 482,52 | |
| 29 | 1-1-8 | ТХ ВЗУ НС2 Центральная | 1 402 917,71 | |
| 30 | 1-1-9 | ГП Центральная | 6 048 572,15 | |
| 31 | 1-1-9 | ГП Байтерек | 11 279 343,27 | |
| 32 | 2-1 | Внутрипоселковые сети | 10 093 945,22 | |
| 33 | 4-1 | ЭС ВЛ-10кВ с трансформаторной подстанцией ВЗУ Центральная | 90 121,03 | |
| | | **Всего к оплате** | **42 073 599,94** | |

**Заказчик :Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"**

**Абсейтов К. Б.**

**Подрядчик: Директор ТОО "БАЙМЕН"**

**Байменов Ж.Е.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Тыханов Р. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №31 от 29.09.2023 г.

# Акт выполненных работ №25

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 1 Ремонт существующей скважины НС1 - 1 шт ВЗУ Байтерек работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 3: #Пъезометрическая труба# | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 241-101-0204 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 60 | 1420,00 | | 85200,00 | | 85200,00 | 6816,00 | 92016,00 |
| 2 | 7 | 261-301-0202 РСНБ РК 2022 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 10 | 224,00 | | 2240,00 | | 2240,00 | 179,00 | 2419,00 |
| | | | Итого по разделу 3: #Пъезометрическая труба# | | | | | 87440,00 | 0,00 | 87440,00 | 0,00 | 94435,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6995,00 | |
| | | | Раздел 5: #Монтаж насоса# | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | Т Прейс. | Скважинный насос Grundfos SP 5A-52 | комплект | 1 | 6582678,57 | | 6582679,00 | | 6582679,00 | | 6582679,00 |
| 4 | 12 | 214-206-0203 РСНБ РК 2022 | Оголовок скважины | т | 0,1308 | 452909,00 | | 59240,00 | | 59240,00 | 4739,00 | 63979,00 |
| | | | Итого по разделу 5: #Монтаж насоса# | | | | | 6641919,00 | 0,00 | 59240,00 | 0,00 | 6646658,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6582679,00 | 4739,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6729359,00 | 0,00 | 146680,00 | 0,00 | 6741093,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6582679,00 | 11734,00 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 6582679,00 | | 158414,00 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 2 534,62 | | | | 160 948,62 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 965,69 | | | | 161 914,32 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 3 238,29 | | | | 165 152,60 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | 6 747 831,60 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 7 051 847,73 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 352 592,39 | | | | 6 699 255,35 |
| | | | НДС | | | | 12% | 803 910,64 | | | | 7 503 165,99 |

М.П.
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсейтов К. Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик: Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

# Акт выполненных работ №26

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **1-1-5 Резервуары АТХ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Приборы и средства автоматизации1** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Т Ком.пр.ТОО"АКЕТО" | Преобразователь гидростатического давления ПД100-ДИО,25-115-0,5 | шт | 1 | 200937,50 | | 200938,00 | | 200938,00 | | 200938,00 |
| 2 | 3 | Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО" | Блок питания БП07Б-Д3 | шт | 1 | 27030,36 | | 27030,00 | | 27030,00 | | 27030,00 |
| 3 | 4 | Т Ком.пр."АКЕТО" | Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6 | шт | 5 | 53145,54 | | 265728,00 | | 265728,00 | | 265728,00 |
| 4 | 5 | Т Ком.пр. ТОО "АКЕТО" | Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС.2 | шт | 2 | 2925,89 | | 5852,00 | | 5852,00 | | 5852,00 |
| 5 | 6 | Т Ком.пр.ТОО"АКЕТО" | Модем GSMGPRS | шт | 1 | 54059,82 | | 54060,00 | | 54060,00 | | 54060,00 |
| 6 | 7 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0044 | 399352,00 | | 1757,00 | | 1757,00 | 141,00 | 1898,00 |
| 7 | 8 | 214-210-0103 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более | т | 0,00471 | 419177,00 | | 1974,00 | | 1974,00 | 158,00 | 2132,00 |
| 8 | 10 | 243-142-0101 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,5 мм2 | км | 0,01 | 37631,00 | | 376,00 | | 376,00 | 30,00 | 406,00 |
| 9 | 11 | СТПРАЙС | Кабель гидрометрический | шт | 1 | 4129,46 | | 4129,00 | | 4129,00 | 330,00 | 4459,00 |
| 10 | 12 | 247-202-1101 РСНБ РК 2022 | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 2 | 33370,00 | | 66740,00 | | 66740,00 | 5339,00 | 72079,00 |
| 11 | 13 | 243-907-3801 РСНБ РК 2022 | Скоба разные | т. | 0,001 | 144,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 12 | 15 | 261-102-0107 РСНБ РК 2022 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74 | т | 0,002 | 376858,00 | | 754,00 | | 754,00 | 60,00 | 814,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Приборы и средства автоматизации1** | | | | | 629339,00 | 0,00 | 75731,00 | 0,00 | 635397,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 553608,00 | 6058,00 | |
| | | | **Раздел 2: Приборы и средства автоматизации1** | | | | | | | | | |
| 13 | 17 | Т Ком.пр.ТОО"АКЕТО" | Преобразователь гидростатического давления ПД100-ДИО,25-115-0,5 | шт | 1 | 200937,50 | | 200938,00 | | 200938,00 | | 200938,00 |
| 14 | 18 | Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО" | Блок питания БП07Б-Д3 | шт | 1 | 27030,36 | | 27030,00 | | 27030,00 | | 27030,00 |
| 15 | 19 | Т Ком.пр."АКЕТО" | Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6 | шт | 5 | 53145,54 | | 265728,00 | | 265728,00 | | 265728,00 |
| 16 | 20 | Т Ком.пр. ТОО "АКЕТО" | Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС.2 | шт | 2 | 2925,89 | | 5852,00 | | 5852,00 | | 5852,00 |
| 17 | 21 | Т Ком.пр.ТОО"АКЕТО" | Модем GSMGPRS | шт | 1 | 54059,82 | | 54060,00 | | 54060,00 | | 54060,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | 22 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0044 | 399352,00 | | 1757,00 | | 1757,00 | 141,00 | 1898,00 |
| 19 | 23 | 214-210-0103 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более | т | 0,00471 | 419177,00 | | 1974,00 | | 1974,00 | 158,00 | 2132,00 |
| 20 | 25 | 243-142-0101 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,5 мм2 | км | 0,01 | 37631,00 | | 376,00 | | 376,00 | 30,00 | 406,00 |
| 21 | 26 | СТПРАЙС | Кабель гидрометрический | шт | 1 | 4129,46 | | 4129,00 | | 4129,00 | 330,00 | 4459,00 |
| 22 | 27 | 247-202-1101 РСНБ РК 2022 | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 2 | 33370,00 | | 66740,00 | | 66740,00 | 5339,00 | 72079,00 |
| 23 | 28 | 243-907-3801 РСНБ РК 2022 | Скоба разные | т. | 0,001 | 144,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 24 | 30 | 261-102-0107 РСНБ РК 2022 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74 | т | 0,002 | 376858,00 | | 754,00 | | 754,00 | 60,00 | 814,00 |
| | | | Итого по разделу 2: Приборы и средства автоматизации1 | | | | | 629339,00 | 0,00 | 75731,00 | 0,00 | 635397,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 553608,00 | 6058,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1258678,00 | 0,00 | 151462,00 | 0,00 | 1270794,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1107216,00 | 12116,00 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 1107216,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | *163578,00* |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 2 617,25 | | | | 166 195,25 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 997,17 | | | | 167 192,42 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 3 343,85 | | | | 170 536,27 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | 1 277 752,27 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 1 335 319,99 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 66 766,00 | | | | 1 268 553,99 |
| | | | НДС | | | | 12% | 152 226,48 | | | | 1 420 780,47 |

М.П.

**Заказчик** **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Абсейтов К. Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Тыханов Р. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

# Акт выполненных работ №27

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **1-1-7 Внутриплощадочные сети НВК ВЗУ Байтерек** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Сети ВП** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 40,71742 | 161,24 | 152,43 | 6565,09 | 6206.61 | | 1369,62 | 8569,42 |
| | | | | | | 8,81 | 37,91 | 358,87 | 1543,67 | | 634,71 | |
| 2 | 2 | 1216-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения диаметром 100 мм. Разборка | м | 21 | 1297,62 | 0,00 | 27250,00 | 0.00 | | 19620,00 | 50620,00 |
| | | | | | | 1297,62 | 0,00 | 27250,00 | 0,00 | | 3750,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Сети ВП** | | | | | 33815,09 | 6206.61 | 0,00 | 20989,62 | 59189,42 |
| | | | | | | | | 27608,87 | 1543,67 | 0,00 | 4384,71 | |
| | | | **Раздел 2: Сети водопровода ВЗУ** | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 241-402-0112 РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм | м | 40,1 | 13719,00 | | 550132,00 | | 550132,00 | 44011,00 | 594143,00 |
| 4 | 13 | 242-101-1405 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 3 | 141920,00 | | 425760,00 | | 425760,00 | 34061,00 | 459821,00 |
| 5 | 16 | 244-404-0105 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм | шт. | 1 | 51119,00 | | 51119,00 | | 51119,00 | 4090,00 | 55209,00 |
| 6 | 18 | 251-102-0707 РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20 | шт. | 1 | 6838,00 | | 6838,00 | | 6838,00 | 547,00 | 7385,00 |
| 7 | 20 | 241-116-0110 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 10 | 3694,00 | | 36940,00 | | 36940,00 | 2955,00 | 39895,00 |
| 8 | 21 | 241-116-0110 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 10 | 3694,00 | | 36940,00 | | 36940,00 | 2955,00 | 39895,00 |
| 9 | 22 | 226-103-1801 РСНБ РК 2022 | Бетонный упора | шт. | 3 | 21171,00 | | 63513,00 | | 63513,00 | 5081,00 | 68594,00 |
| 10 | 24 | 241-102-0232 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 250х4,0 мм | м | 2 | 11153,00 | | 22306,00 | | 22306,00 | 1784,00 | 24090,00 |
| | | | **Итого по разделу 2: Сети водопровода ВЗУ** | | | | | 1193548,00 | 0,00 | 1193548,00 | 0,00 | 1289032,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95484,00 | |
| | | | **Раздел 3: Колодцы -1,5 2шт** | | | | | | | | | |
| 11 | 26 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 2 | 33448,00 | | 66896,00 | | 66896,00 | | 72248,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 27 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 24815,00 | | 99260,00 | | 99260,00 | 5352,00 | 107201,00 |
| 13 | 28 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 33448,00 | | 66896,00 | | 66896,00 | 7941,00 | 72248,00 |
| 14 | 29 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 3430,00 | | 6860,00 | | 6860,00 | 5352,00 | 7409,00 |
| 15 | 31 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 35152,00 | | 70304,00 | | 70304,00 | 549,00 | 75928,00 |
| 16 | 32 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка С-3 | т | 0,03416 | 1004968,00 | | 34330,00 | | 34330,00 | 5624,00 | 37076,00 |
| | | | Итого по разделу 3: Колодцы -1,5 2шт | | | | | 344546,00 | 0,00 | 344546,00 | 2746,00 | 372110,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1571909,09 | 6206,61 | 1538094,00 | 27564,00 | 1720331,42 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | 27608,87 | 1543,67 | 0,00 | 20989,62 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 1,60% | 27 525,30 | | | 127432,71 | 1 747 856,72 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 0,60% | 10 487,14 | | | | 1 758 343,86 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 2% | 35 166,88 | | | | 1 793 510,74 |
| | | | Скидка | | | | 1,0450539 | | | | | 1 874 315,39 |
| | | | НДС | | | | 5% | 93 715,77 | | | | 1 780 599,62 |
| | | | | | | | 12% | 213 671,95 | | | | 1 994 271,58 |

М.П.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсейтов К. Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

# Акт выполненных работ №28

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **1-1-8 АС НС2 ВЗУ Байтерек** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | м³ грунта | 4,24 | 254,46 | 241,66 | 1079,00 | 1024,00 | | 333,00 | 1525,00 |
| | | | | | | 12,80 | 96,29 | 54,00 | 408,00 | | 113,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 0,198 | 3043,66 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | | 434,00 | 1120,00 |
| | | | | | | 3043,66 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | | 83,00 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 2,36 | 1205,26 | 0,00 | 2844,00 | 0,00 | | 2048,00 | 5283,00 |
| | | | | | | 1205,26 | 0,00 | 2844,00 | 0,00 | | 391,00 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта | м³ грунта | 5,03 | 1943,46 | 0,00 | 9776,00 | 0,00 | | 7038,00 | 18159,00 |
| | | | | | | 1943,46 | 0,00 | 9776,00 | 0,00 | | 1345,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 14302,00 | 1024,00 | 0,00 | 9853,00 | 26087,00 |
| | | | | | | | | 13277,00 | 408,00 | 0,00 | 1932,00 | |
| | | | **Раздел 2: Фундамент** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная В 3,5. Устройство | м³ | 0,825 | 25656,01 | 1651,33 | 21166,00 | 1363,00 | 18214,00 | 1724,00 | 24721,00 |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 1590,00 | 305,00 | | 1831,00 | |
| 6 | 6 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | Фундаменты ленточные бетонные Бетон В12.5. Устройство | м³ | 4,24 | 30924,66 | 2017,25 | 131121,00 | 8553,00 | 101764,00 | 20722,00 | 163990,00 |
| | | | | | | 4906,46 | 464,19 | 20803,00 | 1968,00 | | 12147,00 | |
| 7 | 7 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,008 | 566711,74 | 1957,11 | 4534,00 | 15,00 | 2749,00 | 1614,00 | 6640,00 |
| | | | | | | 221108,40 | 646,89 | 1769,00 | 5,00 | | 492,00 | |
| 8 | 8 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01248 | 372974,03 | 1961,63 | 4655,00 | 25,00 | | 4223,00 | 9588,00 |
| | | | | | | 371012,40 | 864,72 | 4630,00 | 11,00 | | 710,00 | |
| 9 | 9 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м² поверхности | 4,71 | 1429,70 | 17,44 | 6734,00 | 82,00 | 3582,00 | 2891,00 | 10395,00 |
| | | | | | | 651,84 | 8,15 | 3070,00 | 38,00 | | 770,00 | |
| 10 | 10 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 23,67 | 1208,66 | 28,22 | 28609,00 | 668,00 | 17872,00 | 9455,00 | 41109,00 |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 10069,00 | 97,00 | | 3045,00 | |
| 11 | 11 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 0,79 | 2536,38 | 0,00 | 2004,00 | 0,00 | | 1443,00 | 3723,00 |
| | | | | | | 2536,38 | 0,00 | 2004,00 | 0,00 | | 276,00 | |
| 12 | 12 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м³ изоляции | 0,79 | 23920,89 | 2340,28 | 18898,00 | 1849,00 | 12583,00 | 4811,00 | 25606,00 |
| | | | | | | 5652,61 | 825,65 | 4466,00 | 652,00 | | 1897,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундамент** | | | | | 217721,00 | 12555,00 | 156764,00 | 46883,00 | 285772,00 |
| | | | | | | | | 48401,00 | 3076,00 | 0,00 | 21168,00 | |
| | | | **Раздел 3: Отмостка,крыльцо** | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение под отмостки пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 1,525 | 246,46 | 117,45 | 376,00 | 180,00 | | 200,00 | 62[illegible],00 |
| | | | | | | 129,01 | 53,50 | 197,00 | 82,00 | | 46,00 | |
| 14 | 14 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Отмостка бетонная В 7,5. Устройство | | 0,7625 | 26340,43 | 1651,33 | 20085,00 | 1259,00 | 17356,00 | 1594,00 | 23413,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м³ | | 1927,48 | 369,48 | 1470,00 | 282,00 | | 1734,00 | |
| 15 | 15 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,14 | 2536,38 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | | 256,00 | 660,00 |
| | | | | м³ грунта | | 2536,38 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | | 49,00 | |
| 16 | 16 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Отмостка бетонная В 3,5. Устройство | | 0,168 | 25656,01 | 1651,33 | 4310,00 | 277,00 | 3709,00 | 351,00 | 5034,00 |
| | | | | м³ | | 1927,48 | 369,48 | 324,00 | 62,00 | | 373,00 | |
| 17 | 17 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 | Устройство бетонного крыльца | | 0,55 | 26533,76 | 2533,77 | 14594,00 | 1393,00 | 11520,00 | 1827,00 | 17735,00 |
| | | | | м³ | | 3054,46 | 595,09 | 1680,00 | 327,00 | | 1314,00 | |
| 18 | 18 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00346 | 481766,00 | | 1667,00 | | 1667,00 | | 1800,00 |
| | | | | т | | | | | | | 133,00 | |
| 19 | 19 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 1,2 | 1208,66 | 28,22 | 1450,00 | 34,00 | 906,00 | 479,00 | 2083,00 |
| | | | | м² поверхности | | 425,41 | 4,08 | 510,00 | 5,00 | | 154,00 | |
| 20 | 20 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта | | 0,14 | 1943,46 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | | 196,00 | 505,00 |
| | | | | м³ грунта | | 1943,46 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | | 37,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Отмостка,крыльцо | | | | | 43109,00 | 3143,00 | 35158,00 | 4903,00 | 51852,00 |
| | | | | | | | | 4808,00 | 758,00 | 0,00 | 3840,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Навес | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 0,13 | 3997,73 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | | 374,00 | 966,00 |
| | | | | м³ грунта | | 3997,73 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | | 72,00 | |
| 22 | 22 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 0,445 | 246,46 | 117,45 | 110,00 | 52,00 | | 58,00 | 181,00 |
| | | | | | | 129,01 | 53,50 | 57,00 | 24,00 | | 13,00 | |
| 23 | 23 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытие бетонное В 12,5. Устройство | | 0,445 | 27263,53 | 1651,33 | 12132,00 | 734,00 | 10540,00 | 930,00 | 14107,00 |
| | | | | м³ | | 1927,48 | 369,48 | 858,00 | 164,00 | | 1045,00 | |
| 24 | 24 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная В 3,5. Устройство | | 0,072 | 25656,01 | 1651,33 | 1847,00 | 119,00 | 1590,00 | 150,00 | 2157,00 |
| | | | | м³ | | 1927,48 | 369,48 | 139,00 | 27,00 | | 160,00 | |
| 25 | 25 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Фундаменты-столбы бетонные В 12,5. Устройство | | 0,114 | 35484,93 | 1732,17 | 4045,00 | 198,00 | 2895,00 | 910,00 | 5351,00 |
| | | | | м³ | | 8361,36 | 407,94 | 953,00 | 47,00 | | 396,00 | |
| 26 | 26 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта | | 0,13 | 1943,46 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | | 182,00 | 470,00 |
| | | | | м³ грунта | | 1943,46 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | | 35,00 | |
| 27 | 27 | 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Металлический каркас навеса. Монтаж | | 0,068711 | 80967,71 | 22659,54 | 5563,00 | 1557,00 | 1206,00 | 2275,00 | 8465,00 |
| | | | | т конструкций | | 40759,20 | 7218,93 | 2801,00 | 496,00 | | 627,00 | |
| 28 | 28 | 214-201-0101 РСНБ РК 2022 | Металлический каркас навеса | | 0,068711 | 486132,00 | | 33403,00 | | 33403,00 | | 36075,00 |
| | | | | т | | | | | | | 2672,00 | |
| 29 | 29 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,97 | 96,67 | 2,30 | 94,00 | 2,00 | 54,00 | 26,00 | 130,00 |
| | | | | м² | | 38,44 | 0,39 | 37,00 | 0,00 | | 10,00 | |
| 30 | 30 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 | Покрытие кровельное проф настилом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 2,5 | 3454,80 | 32,41 | 8637,00 | 81,00 | 4275,00 | 3954,00 | 13598,00 |
| | | | | м² кровли | | 1712,55 | 6,55 | 4281,00 | 16,00 | | 1007,00 | |
| 31 | 31 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м² обработанной поверхности | 2,5 | 413,14 | 4,05 | 1033,00 | 11,00 | 894,00 | 120,00 | 1245,00 |
| | | | | | | 51,43 | 1,81 | 129,00 | 5,00 | | 92,00 | |
| 32 | 32 | 214-204-0210 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | | 2,765 | 4334,00 | | 11984,00 | | 11984,00 | | 12943,00 |
| | | | | м² | | | | | | | 959,00 | |
| 33 | 33 | 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 | Потолки. Подшивка досками обшивки | | 2,5 | 3915,68 | 33,22 | 9789,00 | 83,00 | 7418,00 | 2092,00 | 12832,00 |
| | | | | м² потолков | | 915,18 | 14,79 | 2288,00 | 37,00 | | 951,00 | |
| 34 | 34 | 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м² окрашиваемой поверхности | 2,5 | 1386,52 | 4,88 | 3466,00 | 12,00 | 504,00 | 2365,00 | 6298,00 |
| | | | | | | 1180,08 | 2,32 | 2950,00 | 6,00 | | 467,00 | |
| 35 | 35 | 248-307-0104 РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ | | 1 | 21152,00 | | 21152,00 | | 21152,00 | | 22844,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1692,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Навес | | | | | 114028,00 | 2849,00 | 95915,00 | 13436,00 | 137662,00 |
| | | | | | | | | 15266,00 | 822,00 | 0,00 | 10198,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: Модульное здание | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 1107-0513-0101 РСНБ РК 2022 | Модульное здание контейнерного типа. Установка. | | 1 | 35738,03 | 14448,23 | 35738,00 | 14448,00 | 7384,00 | 23052,00 | 63493,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 37 | Т Ком.пр. | Модульное здание контейнерного типа | шт. | 1 | 13906,14 | 5629,79 | 13906,00 | 5630,00 | | 4703,00 | |
| | | | | | | 1294642,86 | | 1294643,00 | | | | 1294643,00 |
| 38 | 38 | Т Прайс-лист | Масляные радиаторы ОМТ-7Н(1,5) | комплект. | 4 | 25670,46 | | 102682,00 | | 1294643,00 | | |
| | | | | | | | | | | 102682,00 | | 102682,00 |
| 39 | 39 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | шт. | 0,88 | 9729,61 | 75,89 | 8562,00 | 67,00 | 6065,00 | 2408,00 | 11848,00 |
| | | | | м² поверхности воздуховодов | | 2761,32 | 31,38 | 2430,00 | 28,00 | | 878,00 | |
| 40 | 40 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2460,23 | 79,17 | 4920,00 | 158,00 | 780,00 | 3943,00 | 9572,00 |
| | | | | | | 1991,02 | 20,60 | 3982,00 | 41,00 | | 709,00 | |
| 41 | 41 | 261-302-0162 РСНБ РК 2022 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=100 мм | шт. | 1 | 2555,00 | | 2555,00 | | 2555,00 | | 2759,00 |
| | | | | | | | | | | | 204,00 | |
| 42 | 42 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными | м³ изоляции | 0,04 | 34082,81 | 2230,92 | 1363,00 | 90,00 | 126,00 | 904,00 | 2448,00 |
| | | | | | | 28707,26 | 1039,36 | 1148,00 | 42,00 | | 181,00 | |
| 43 | 43 | 234-201-0101 РСНБ РК 2022 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30 | м³ | 0,04 | 21256,00 | | 850,00 | | 850,00 | | 918,00 |
| | | | | | | | | | | | 68,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Модульное здание | | | | | 1451313,00 | 14763,00 | 17760,00 | 30307,00 | 1488363,00 |
| | | | | | | | | 21466,00 | 5741,00 | 1397325,00 | 6743,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1840473,00 | 34334,00 | 305597,00 | 105382,00 | 1989736,00 |
| | | | | | | | | 103218,00 | 10805,00 | 1397325,00 | 43881,00 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 1397325,00 | | 592411,00 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 9 478,58 | | | | 601 889,58 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 3 611,34 | | | | 605 500,91 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 12 110,02 | | | | 617 610,93 |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | 2 014 935,93 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 2 105 716,65 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 105 285,83 | | | | 2 000 430,82 |
| | | | НДС | | | | 12% | 240 051,70 | | | | 2 240 482,52 |

М.П.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсейтов К. Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыхянов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

# Акт выполненных работ №29

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **1-1-8 ТХ ВЗУ НС2 Центральная** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 | **Агрегат насосный, масса 0,386 (на пожарные нужды) т.Демонтаж оборудования** | | 1 | 27615,86 | 1548,07 | 27616,00 | 1548,00 | 2054,00 | 14945,00 | 45966,00 |
| | | | | шт. | | 24014,09 | 485,80 | 24014,00 | 486,00 | | 3405,00 | |
| 2 | 3 | 1303-0110-0114 РСНБ РК 2022 | **Таль ручная передвижная, высота подъема 6 м. демонтаж оборудования** | | 1 | 12225,09 | 4855,97 | 12225,00 | 4856,00 | | 5912,00 | 19588,00 |
| | | | | шт. | | 7369,12 | 2322,26 | 7369,00 | 2322,00 | | 1451,00 | |
| 3 | 4 | 1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 | **Ультрофиолетовый обеззараживатель воды Демонтаж** | | 2 | 29634,35 | 652,74 | 59269,00 | 1305,00 | 39053,00 | 18897,00 | 84419,00 |
| | | | | узел | | 9455,06 | 186,16 | 18910,00 | 372,00 | | 6253,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы** | | | | | 99110,00 | 7709,00 | 41107,00 | 39754,00 | 149973,00 |
| | | | | | | | | 50293,00 | 3180,00 | 0,00 | 11109,00 | |
| | | | **Раздел 2: Насосы** | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 | **Агрегат насосный на общей фундаментной плите масса 0,0116-0,0399 т. Монтаж оборудования** | | 5 | 55480,10 | 1342,86 | 277401,00 | 6715,00 | 9243,00 | 159925,00 | 472312,00 |
| | | | | шт. | | 52288,74 | 145,74 | 261444,00 | 729,00 | | 34986,00 | |
| 5 | 8 | 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 | **Агрегат насосный, масса 0,386 (на пожарные нужды) т.Монтаж оборудования** | | 2 | 65959,09 | 3870,17 | 131918,00 | 7740,00 | 4107,00 | 74725,00 | 223174,00 |
| | | | | шт. | | 60035,22 | 1214,50 | 120070,00 | 2429,00 | | 16531,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Насосы** | | | | | 409319,00 | 14455,00 | 13350,00 | 234650,00 | 695486,00 |
| | | | | | | | | 381514,00 | 3158,00 | 0,00 | 51517,00 | |
| | | | **Раздел 3: Грузоподъемные механизмы** | | | | | | | | | |
| 6 | 10 | 1303-0110-0114 РСНБ РК 2022 | **Таль ручная передвижная, высота подъема 6 м.монтаж оборудования** | | 1 | 30562,72 | 12139,92 | 30563,00 | 12140,00 | | 14779,00 | 48969,00 |
| | | | | шт. | | 18422,80 | 5805,65 | 18423,00 | 5806,00 | | 3627,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Грузоподъемные механизмы** | | | | | 30563,00 | 12140,00 | 0,00 | 14779,00 | 48969,00 |
| | | | | | | | | 18423,00 | 5806,00 | 0,00 | 3627,00 | |
| | | | **Раздел 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер** | | | | | | | | | |
| 7 | 12 | 1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 | **Ультрофиолетовый обеззараживатель воды Установка** | | 2 | 44796,04 | 1631,85 | 89592,00 | 3264,00 | 39053,00 | 47242,00 | 147781,00 |
| | | | | узел | | 23637,64 | 465,40 | 47275,00 | 931,00 | | 10947,00 | |
| 8 | 14 | 1215-0101-0620 РСНБ РК 2022 | **Водомер диаметром до 65 мм. Смена санитарно-технических приборов** | | 2 | 4604,73 | 47,07 | 9209,00 | 94,00 | 483,00 | 6247,00 | 16693,00 |
| | | | | прибор | | 4316,36 | 22,00 | 8633,00 | 44,00 | | 1237,00 | |
| 9 | 15 | 244-301-0507 РСНБ РК 2022 | **Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50** | | 2 | 70049,00 | | 140098,00 | | 140098,00 | | 151306,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 11208,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер** | | | | | 238899,00 | 3358,00 | 179634,00 | 53489,00 | 315780,00 |
| | | | | | | | | 55908,00 | 975,00 | 0,00 | 23392,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 777891,00 | 37662,00 | 234091,00 | 342672,00 | 1210208,00 |
| | | | | | | | | 506138,00 | 13119,00 | 0,00 | 89645,00 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 19 363,33 | | | | 1 229 571,33 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 7 377,43 | | | | 1 236 948,76 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 24 738,98 | | | | 1 261 687,73 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 1 318 531,68 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 65 926,58 | | | | 1 252 605,10 |
| | | | НДС | | | | 12% | 150 312,61 | | | | 1 402 917,71 |

М.П.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсеитов К. Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Баймешов Ж.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №31 от 29.09.2023 г.

# Акт выполненных работ №30

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 1-1-9 Генплан Благоустройство Центральная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 5: Ограждение территории ЗСО** | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 261-101-0379 РСНБ РК 2022 | **Панели оград глухие плоские(глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** | м³ | 55,04 | 56515,00 | | 3110586,00 | | 3110586,00 | 248847,00 | 3359433,00 |
| 2 | 30 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м³ | 17,4 | 64528,00 | | 1122787,00 | | 1122787,00 | 89823,00 | 1212610,00 |
| 3 | 35 | 222-515-0101 РСНБ РК 2022 | **Кронштейны металлические** | т | 0,424 | 1065338,00 | | 451703,00 | | 451703,00 | 36136,00 | 487839,00 |
| | | | **Итого по разделу 5: Ограждение территории ЗСО** | | | | | 4685076,00 | 0,00 | 4685076,00 | 0,00 | 5059882,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374806,00 | |
| | | | **Раздел 6: Туалет надворный** | | | | | | | | | |
| 4 | 50 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | 33448,00 | | 33448,00 | | 33448,00 | 2676,00 | 36124,00 |
| 5 | 51 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 2 | 24815,00 | | 49630,00 | | 49630,00 | 3970,00 | 53600,00 |
| 6 | 53 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,01472 | 481766,00 | | 7092,00 | | 7092,00 | 567,00 | 7659,00 |
| 7 | 54 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01209 | 399352,00 | | 4828,00 | | 4828,00 | 386,00 | 5214,00 |
| 8 | 60 | 223-203-0901 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м² | 1,56 | 32787,00 | | 51148,00 | | 51148,00 | 4092,00 | 55240,00 |
| | | | **Итого по разделу 6: Туалет надворный** | | | | | 146146,00 | 0,00 | 146146,00 | 0,00 | 157837,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11691,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4831222,00 | 0,00 | 4831222,00 | 0,00 | 5217719,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386497,00 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 83 483,50 | | | | 5 301 202,50 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 31 807,22 | | | | 5 333 009,72 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 106 660,19 | | | | 5 439 669,91 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 5 684 748,26 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 284 237,41 | | | | 5 400 510,84 |
| | | | НДС | | | | 12% | 648 061,30 | | | | 6 048 572,15 |

М.П.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсеитов К. Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Тыханов Р. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

# Акт выполненных работ №31

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **1-1-9 ГП ВЗУ Байтерек** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | **Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м** | | 94 | 71997,80 | 1333,20 | 6767793,00 | 125321,00 | 6288788,00 | 355419,00 | 7693069,00 |
| | | | | секция | | 3762,60 | 392,40 | 353684,00 | 36886,00 | | 569857,00 | |
| 2 | 2 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 | **Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** | | 1 | 2307,24 | 763,23 | 2307,00 | 764,00 | | 2105,00 | 4765,00 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1544,01 | 239,54 | 1544,00 | 240,00 | | 353,00 | |
| 3 | 3 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 | **Входная ворота с калиткой . Разборка** | | 8 | 1612,89 | 211,07 | 12903,00 | 1689,00 | | 10308,00 | 25068,00 |
| | | | | м² | | 1401,82 | 132,08 | 11215,00 | 1057,00 | | 1857,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы** | | | | | 6783003,00 | 127774,00 | 6288788,00 | 367832,00 | 7722902,00 |
| | | | | | | | | 366443,00 | 38183,00 | 0,00 | 572067,00 | |
| | | | **Раздел 2: Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³** | | 77,5 | 179,48 | 171,79 | 13910,00 | 13314,00 | 45,00 | 2683,00 | 17921,00 |
| | | | | м³ грунта | | 7,11 | 40,97 | 551,00 | 3175,00 | | 1328,00 | |
| 5 | 5 | 412-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | | 124 | 173,00 | | 21452,00 | | | | 23168,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 1716,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 | **Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1** | | 68,8 | 121,00 | 121,00 | 8325,00 | 8325,00 | | 1774,00 | 10907,00 |
| | | | | м³ грунта | | 0,00 | 35,81 | 0,00 | 2464,00 | | 808,00 | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | | 68,8 | 150,66 | 150,66 | 10365,00 | 10366,00 | | 2228,00 | 13600,00 |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 0,00 | 44,98 | 0,00 | 3095,00 | | 1007,00 | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | | 68,8 | 39,93 | 39,93 | 2747,00 | 2747,00 | | 661,00 | 3680,00 |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 918,00 | | 272,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Вертикальная планировка** | | | | | 56799,00 | 34752,00 | 45,00 | 7346,00 | 69276,00 |
| | | | | | | | | 551,00 | 9652,00 | 0,00 | 5131,00 | |
| | | | **Раздел 5: Ограждение территории ЗСО** | | | | | | | | | |
| 9 | 28 | 261-101-0379 РСНБ РК 2022 | **Панели оград глухие плоские(глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** | | 14,7 | 56515,00 | | 830771,00 | | 830771,00 | | 897233,00 |
| | | | | м³ | | | | | | | 66462,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 29 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м³ | 5,5 | 64528,00 | | 354904,00 | | 354904,00 | | 383296,00 |
| | | | | | | | | | | | 28392,00 | |
| 11 | 34 | 222-515-0101 РСНБ РК 2022 | **Кронштейны металлические** | т | 0,059 | 1065338,00 | | 62855,00 | | 62855,00 | | 67883,00 |
| | | | | | | | | | | | 5028,00 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Ограждение территории ЗСО** | | | | | 1248530,00 | 0,00 | 1248530,00 | 0,00 | 1348412,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99882,00 | |
| | | | **Раздел 6: Газопровод** | | | | | | | | | |
| 12 | 43 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м³ | 1,56 | 21790,00 | | 33992,00 | | 33992,00 | | 36711,00 |
| | | | | | | | | | | | 2719,00 | |
| 13 | 45 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная размерами 57х3,5 мм** | м | 38,4 | 2123,00 | | 81523,00 | | 81523,00 | | 88045,00 |
| | | | | | | | | | | | 6522,00 | |
| 14 | 47 | 241-101-0210 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм** | м | 50 | 2309,00 | | 115450,00 | | 115450,00 | | 124686,00 |
| | | | | | | | | | | | 9236,00 | |
| 15 | 48 | 241-112-0124 РСНБ РК 2022 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | шт. | 13 | 600,00 | | 7800,00 | | 7800,00 | | 8424,00 |
| | | | | | | | | | | | 624,00 | |
| 16 | 50 | 241-101-0216 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм** | м | 30 | 5304,00 | | 159120,00 | | 159120,00 | | 171850,00 |
| | | | | | | | | | | | 12730,00 | |
| 17 | 51 | 241-112-0110 РСНБ РК 2022 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм** | шт. | 7 | 242,00 | | 1694,00 | | 1694,00 | | 1830,00 |
| | | | **Итого по разделу 6: Газопровод** | | | | | | | | 136,00 | |
| | | | | | | | | 399579,00 | 0,00 | 399579,00 | 0,00 | 431546,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31967,00 | |
| | | | **Раздел 7: Туалет надворный** | | | | | | | | | |
| 18 | 62 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | 33448,00 | | 33448,00 | | 33448,00 | | 36124,00 |
| | | | | | | | | | | | 2676,00 | |
| 19 | 63 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 2 | 24815,00 | | 49630,00 | | 49630,00 | | 53600,00 |
| | | | | | | | | | | | 3970,00 | |
| 20 | 65 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,01472 | 481766,00 | | 7092,00 | | 7092,00 | | 7659,00 |
| | | | | | | | | | | | 567,00 | |
| 21 | 66 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01209 | 399352,00 | | 4828,00 | | 4828,00 | | 5214,00 |
| | | | | | | | | | | | 386,00 | |
| 22 | 72 | 223-203-0901 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м² | 1,56 | 32787,00 | | 51148,00 | | 51148,00 | | 55240,00 |
| | | | **Итого по разделу 7: Туалет надворный** | | | | | | | | 4092,00 | |
| | | | | | | | | 146146,00 | 0,00 | 146146,00 | 0,00 | 157837,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11691,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 8634057,00 | 162526,00 | 8083088,00 | 375178,00 | 9729973,00 |
| | | | | | | | | 366994,00 | 47835,00 | 0,00 | 720738,00 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 155 679,57 | | | | 9 885 652,57 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 59 313,92 | | | | 9 944 966,48 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 198 899,33 | | | | 10 143 865,81 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 10 600 886,53 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 530 044,33 | | | | 10 070 842,20 |
| | | | НДС | | | | 12% | 1 208 501,06 | | | | 11 279 343,27 |
| | | | | | | | | | | | | |

М.П.

**Заказчик** **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Абсейтов К. Б.**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

М.П.

**Подрядчик** **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Е.**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

**М.П.**

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Тыханов Р. Б.**

**(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "БАЙМЕН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№31** от **29.09.2023 г.**

# Акт выполненных работ №32

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Внутрипоселковые сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2: Устройство фас,частей по существу** | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | узел | 174 | 31134,69 | 664,44 | 5417436,01 | 115612,59 | 2633115,99 | 2644975,79 | 8707405,40 |
| | | | **Итого по разделу 2: Устройство фас,частей по существу** | | | 15337,40 | 173,83 | 2668707,60 | 30246,40 | | 644993,60 | |
| | | | | | | | | 5417436,01 | 115612,59 | 2633115,99 | 2644975,79 | 8707405,40 |
| | | | | | | | | 2668707,60 | 30246,40 | 0,00 | 644993,60 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 5417436,01 | 115612,59 | 2633115,99 | 2644975,79 | 8707405,40 |
| | | | | | | | | 2668707,60 | 30246,40 | 0,00 | 644993,60 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 139 318,49 | | | | 8 846 723,89 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 53 080,34 | | | | 8 899 804,23 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 177 996,08 | | | | 9 077 800,31 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 9 486 790,62 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 474 339,53 | | | | 9 012 451,09 |
| | | | НДС | | | | 12% | 1 081 494,13 | | | | 10 093 945,22 |

М.П.
Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Абсейтов К. Б.**
**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

М.П.
Подрядчик **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Е.**
**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)**

М.П.
**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Тыханов Р. Б.**
**(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Касымбек Жамбылкого района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №31 от 29.09.2023 г.

# Акт выполненных работ №33

за Декабрь 2023 (месяц, год) на № 4-1 ЭС ВЛ-10кВ с трансформаторной подстанцией ВЗУ Центральная

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 1: Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж | опора | 1 | 6346,13 | 3018,82 | 6346,00 | 3019,00 | 71,00 | 3741,00 | 10894,00 |
| | | | | | | 3255,89 | 1420,29 | 3256,00 | 1420,00 | | 807,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Демонтажные работы | | | | | 6346,00 | 3019,00 | 71,00 | 3741,00 | 10894,00 |
| | | | | | | | | 3256,00 | 1420,00 | 0,00 | 807,00 | |
| | | | Раздел 2: Подстанция 10/04кв | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м³ основания | 1,8 | 7420,76 | 2622,13 | 13357,00 | 4720,00 | 6243,00 | 4122,00 | 18877,00 |
| | | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 2394,00 | 2038,00 | | 1398,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Подстанция 10/04кв | | | | | 13357,00 | 4720,00 | 6243,00 | 4122,00 | 18877,00 |
| | | | | | | | | 2394,00 | 2038,00 | 0,00 | 1398,00 | |
| | | | Раздел 4: Опора Анкерная (двухстоечная) А1-10 | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 23139,84 | 11633,33 | 23140,00 | 11633,00 | 902,00 | 12863,00 | 38883,00 |
| | | | | | | 10604,69 | 5473,87 | 10605,00 | 5474,00 | | 2880,00 | |
| 4 | 28 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м² поверхности | 4 | 1208,66 | 28,22 | 4835,00 | 113,00 | 3020,00 | 1598,00 | 6948,00 |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 1702,00 | 16,00 | | 515,00 | |
| 5 | 32 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,008701 | 114605,17 | 9861,06 | 997,22 | 85,69 | 95,63 | 984,20 | 2140,01 |
| | | | | | | 93753,83 | 2099,10 | 815,67 | 18,23 | | 158,59 | |
| | | | Итого по разделу 4: Опора Анкерная (двухстоечная) А1-10 | | | | | 28972,22 | 11831,69 | 4017,63 | 15445,20 | 47971,01 |
| | | | | | | | | 13122,67 | 5508,23 | 0,00 | 3553,59 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 48675,22 | 19570,69 | 10331,63 | 23308,20 | 77741,69 |
| | | | | | | | | 18772,67 | 8966,23 | 0,00 | 5758,59 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | 1,60% | 1 243,87 | | | | 78 985,56 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | | | | 0,60% | 473,91 | | | | 79 459,47 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 2% | 1 589,19 | | | | 81 048,66 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 | | | | 1,0450539 | | | | | 84 700,22 |
| | | | Скидка | | | | 5% | 4 235,01 | | | | 80 465,21 |
| | | | НДС | | | | 12% | 9 655,82 | | | | 90 121,03 |

М.П.
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Абсеитов К. Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа" Тыскинов Р. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)