ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
Договор № 44 от 01.05.2020 г.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»
Договор № 44 от 01.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"	79 246 884	58 781 412	75 040 000	54 000 000	42 765 006	54 000 000	42 765 006	10 000 000	8 122 586
	Всего:	**79 246 884**	**58 781 412**	**75 040 000**	**54 000 000**	**42 765 006**	**54 000 000**	**42 765 006**	**10 000 000**	**8 122 586**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Кузембаев Н. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-ХХI»
Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»
Серикбаев С.А.

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»
Есенбаев Б.А.

ъект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 44 от 01.05.2020 г.

АКТ №3

Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	538,128		3402,00	--	1830711,46	--	1830711,46	--	1977168,37
		СП - 8%				--	--	--	--		146456,92	
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	904,581		1625,00	--	1469944,53	--	1469944,53	--	1587540,10
		СП - 8%				--	--	--	--		117595,57	
25	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Гильзы стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0018		1854013,41	920723,25	3337,22	1657,30	67,69	2103,57	5876,06
		НР - 99%; СП - 8%				895686,00	284769,96	1612,23	512,59		435,26	
26	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Гильзы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8		19632,00	--	35337,60	--	35337,60	--	38164,61
		СП - 8%				--	--	--	--		2827,01	
34	С123-040102-1109 2304-0102-1109 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		418725,00	--	837450,00	--	837450,00	--	904446,00
		СП - 8%				--	--	--	--		66996,00	
35	С123-040105-1304 2304-0105-1304 РСНБ РК 2015	**Штурвал чугунный к задвижке от DN 250 до DN 350, типа Hakohav**	шт.	2		38114,00	--	76228,00	--	76228,00	--	82326,24
		СП - 8%				--	--	--	--		6098,24	
36	С123-020302-8017 2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2		9630,00	--	19260,00	--	19260,00	--	20800,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1540,80	
37	С123-020103-0315 2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**	шт.	8		11878,00	--	95024,00	--	95024,00	--	102625,92
						--	--	--	--		7601,92	
57	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	234,32		535,00	--	125361,20	--	125361,20	--	135390,10
		СП - 8%				--	--	--	--		10028,90	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2588,2765	106,00	--	274357,31	--	274357,31	--	296305,89
		СП - 8%			--	--	--	--		21948,58	
60	С123-020301-1731 2302-0301-1731 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	849,00	--	49242,00	--	49242,00	--	53181,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3939,36	
61	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	158	651,00	--	102858,00	--	102858,00	--	111086,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8228,64	
65	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Гильза, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	9852,00	--	192114,00	--	192114,00	--	207483,12
		СП - 8%			--	--	--	--		15369,12	
66	С123-020302-6110 2302-0302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	59	743,00	--	43837,00	--	43837,00	--	47343,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3506,96	
67	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6236,00	--	74832,00	--	74832,00	--	80818,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5986,56	
68	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	8750,00	--	105000,00	--	105000,00	--	113400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8400,00	
69	С123-020303-6605 2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1224,00	--	6120,00	--	6120,00	--	6609,60
		СП - 8%			--	--	--	--		489,60	
70	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	990,00	--	31680,00	--	31680,00	--	34214,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2534,40	
		Колодцы прямоугольные									
97	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	96,79824	205,57	205,57	19899,03	19899,03	--	3432,32	25197,86
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,25	--	4767,11		1866,51	
98	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	2,99376	1884,33	--	5641,23	--	--	4061,69	10479,15
		НР - 72%; СП - 8%			1884,33	--	5641,23	--		776,23	
99	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,4512	33,81	33,81	2043,96	2043,96	--	517,09	2765,94
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	718,19		204,88	
100	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,1128	800,93	--	12104,26	--	--	8715,07	22484,88
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	12104,26	--		1665,55	
101	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,4512	150,14	72,06	9076,16	4355,89	--	4808,47	14995,40
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	4720,27	1958,17		1110,77	
102	Е11-221301-0304 1122-1301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных	15,599	69283,80	3455,83	1080827,34	53910,92	845665,18	203416,64	1386983,51

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**11618,67**	**1552,57**	**181251,25**	**24220,09**		**102739,53**	
		Колодцы круглые									
110	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций**	**23,1015**	**21411,79**	**8871,88**	**494644,55**	**204953,69**	**70069,98**	**296927,32**	**854897,62**
		НР - 99%; СП - 8%			**9506,78**	**3476,21**	**219620,88**	**80305,71**		**63325,75**	
		Итого					**6996931**			523982	**8122586**
										601673	
		Накладные расходы					523982				
		Сметная прибыль8%					601673				
		Глава 5. Всего					**8122586**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					105594				
		Всего по глава 2-8:					**8228180**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					259188				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					323850				
		Всего по глава 9.					**583038**				
		Всего по глава 2-9:					**8811217**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**169747**				
		Итого сметная стоимость					**8980965**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901					**9429124**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9					**8928571**				
		НДС-12%					1071429				
		Всего					**10000000**				

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

Серикбаев С.А.

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»

Есенбаев Б.А.