Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор Субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ М-16-1/21	25.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО	6 099 315,00	249 576,00							132 753,00	249 576,00

Генподрядчик:

Директор ТОО "МБК Курылыс"

_____ Манапов М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель"

_____ Манап Б.

Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)0,45МПА					
1	11-220301-020i РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0050		454160,49	2271
2	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводы/	т	0,0007		615369,94	431
3	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1080,43	2161
4	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		366,91	1468
		Опора под задвижку (2шт)/ГСН-55/					
5	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /из бетона кл.В15,W6,F50/	м3	0,3180		22451,67	7140
6	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0387		70640,38	2736
7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /за два раза/	м2	1,1600		131,45	152
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	1,1600		133,65	155
		Установка ГРПШ					
9	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		21365,77	21366

		Молниеотвод ГРПШ-13-2ВУ-1 (1 шт) /ГСН-40/				
10	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,F50,W6,сульфатостойкий/	м3	0,3000	22017,85	6605
11	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,0762	100031,11	7624
12	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5,0000	469,23	2346
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,2104	65,73	145
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз	м2	2,2104	66,83	148
		Ограждение ГРПШ-13-2ВУ-1 (1 шт) /ГСН-41/				
15	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	24,0000	2133,14	51195
16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	20,8951	65,73	1373
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	20,8951	133,65	2793
		Ведомость объемов работ				
18	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,0000	11298,76	22598
19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /за два раза/	м2	0,3100	131,45	41
20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	0,3100	133,65	41
21	11-240203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1,0000	5389,97	5390

РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)

1	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0200	1045,83	2113
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,8200	594,22	1081
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,0200	119,35	241
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2000	4480,59	896
5	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопрово да	0,0022	195181,06	429
6	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	2,2000	-53,67	-118
7	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	1,0000	851,58	852
Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст 63/57 -1шт /Пр.лист.8353.05СБ/						
8	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово да	0,0005	454160,49	227
9	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопрово да	0,0006	511483,76	297
10	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	0,5800	-53,41	-31
11	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкц и й	0,0094	39163,86	367
12	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,0008	196647,86	157
13	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	0,8000	-53,41	-43

14	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	0,8000	338,25	271
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000	851,58	852
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью диам.159мм	футляр	1,0000	4377,11	4377
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,0500	17194,64	860
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	3,0000	851,58	2555
Прокладка сигнальной ленты и провода						
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0022	17951,47	39
20	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2,2000	216,03	475
Ведомость объемов работ						
21	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,2000	338,25	744
22	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,0000	431,46	431

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	17072
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	25800
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16
Сметная заработная плата -	Тенге	11925
ИТОГО по акту:	**Тенге**	**220 324**
в т.ч. оборудование		0
Итого без оборудования		**220 324**
Временные здания и сооружения 2,9%		6 389
Итого в текущих ценах с временными		226 713

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%	2 063
Итого в текущих ценах с зимними	228 776
Итого с оборудованием	228 776
В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383	242 489
НДС 12%	29 099
Всего	271 588
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527	**249 576**
В том числе НДС 12%	**132 753**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строитель"

Манап Б.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.