Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; БИН 110840016453; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ29070103KSN7111010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"; Тел.: 56-58-50

Подрядчик : ТОО "СРБ-L"; область Абай, г.Семей, Чехова, 87; БИН 070540018617; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ54601A261000464461 АО "Народный Банк Казахстана"; Тел.: 87076591777

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 25) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **март месяц 2023 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
110840016453	070540018617	148	04.11.2022				
		ДС №1	10.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Акт выполненных работ №1	138 026 953,47	123 238 351,31							14 788 602,16	138 026 953,47
Аванс 30%										41 408 086,04
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**138 026 953,47**	**123 238 351,31**								**96 618 867,43**

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; БИН 110840016453 Сактаганов Р.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617 Башкин А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Нұралем құрылыс" Рахимов Ж.С. (аттестат эксперта KZ33VJE00035493 от 22.02.2018 года)
(должность, фамилия, имя, отчество и индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; БИН 110840016453; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ29070103KSN7111010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"; Тел.: 56-58-50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер; адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СРБ-L"; область Абай, г.Семей, Чехова, 87; БИН 070540018617; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ54601A26100046446
АО "Народный Банк Казахстана"; Тел.: 87076591777
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 25)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом поз. 25
(наименование)

Договор подряда (контракт) №148 от 04.11.2022г., ДС №1 от 10.11.2022г.

Акт выполненных работ №1

за март 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Подземная часть

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2275,04	198,10	198,10	450685,00	450686,00		82516,00	575858,00	
						0,00	50,37	0,00	114594,00		42657,00		
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	35,86	6170,25	0,00	221265,00	0,00		159311,00	411022,00	
						6170,25	0,00	221265,00	0,00		30446,00		
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	931,61	38,96	38,96	36296,00	36296,00		7826,00	47653,00	
						0,00	11,67	0,00	10872,00		3531,00		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	931,61	257,38	121,30	239778,00	113004,00		129121,00	398412,00	
						136,08	56,42	126773,00	52561,00		29513,00		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	52,23	1270,72	0,00	66370,00	0,00		47786,00	123288,00	
						1270,72	0,00	66370,00	0,00		9132,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1014394,00**	**599986,00**	**0,00**	**426560,00**	**1556233,00**	
								414408,00	**178027,00**	**0,00**	**115279,00**		
			Раздел 2: Фундаменты										
6	6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	93,62	23047,78	1729,51	2157733,00	161917,00	1832472,00	185925,00	2531151,00	
						1744,76	437,60	163344,00	40968,00		187493,00		
7	7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1012,41	34447,85	2458,55	34875348,00	2489061,00	29126621,00	3544498,00	41493432,00	
						3219,71	627,60	3259667,00	635389,00		3073586,00		
8	8	С ССЦ РК8.04-08-2021 таб.5	Надбавка к сметной стоимости за применение водонепроницаемости		1012,41	278,00		281450,00		562900,00		303966,00	

				$м^3$							22516,00		
9	9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	50,84735	329247,00		16741337,00		16741337,00		18080644,00	
											1339307,00		
10	10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	27,7845	329247,00		9147963,00		9147963,00		9879800,00	
											731837,00		
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(отдельные стержни ОС-1)	т	1,51031	349794,00		528297,00		528297,00		570561,00	
											42264,00		
12	12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП1-КП3-1;КР1-КР3)	т	13,40658	331233,00		4440702,00		4440702,00		4795958,00	
											355256,00		
13	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,74882	31628,69	1728,03	403228,00	22030,00	4896,00	349561,00	813012,00	
						29516,66	614,21	376303,00	7830,00		60223,00		
14	14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	169	3079,47	1724,14	520430,00	291379,00	119715,00	211843,00	790855,00	
						646,96	415,34	109336,00	70192,00		58582,00		
15	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	420	3506,94	1690,63	1472915,00	710064,00	448392,00	572905,00	2209486,00	
						748,71	407,27	314458,00	171053,00		163666,00		
16	16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	100	4526,17	2153,65	452617,00	215365,00	123326,00	195652,00	700131,00	
						1139,26	518,81	113926,00	51881,00		51862,00		
17	17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	186	7360,79	3777,26	1369107,00	702571,00	343756,00	580595,00	2105678,00	
						1735,38	909,94	322781,00	169249,00		155976,00		
18	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	371,38	33903,00		12590896,00		12590896,00		13598168,00	
											1007272,00		
19	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	т металлических изделий	0,1874	110860,37	3411,60	20775,00	639,00		18929,00	42880,00	
						107448,77	1160,61	20136,00	217,00		3176,00		
20	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1874	349794,00		65551,00		65551,00		70795,00	
											5244,00		
21	22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	83	958,74	350,31	79575,00	29076,00	27568,00	35458,00	124236,00	
						276,28	85,76	22931,00	7118,00		9203,00		
22	23	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,77	122978,00		94693,00		94693,00		102268,00	
											7575,00		
23	24	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,18	181655,00		214353,00		214353,00		231501,00	
											17148,00		
24	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,97952	110860,37	3411,60	108590,00	3342,00		98938,00	224130,00	
						107448,77	1160,61	105248,00	1137,00		16602,00		
25	26	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т	0,97952	331233,00		324449,00		324449,00		350405,00	
											25956,00		
26	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м	$м^2$ стяжки	152,34	1131,28	35,65	172339,00	5431,00	86656,00	78533,00	270941,00	
						526,80	21,62	80253,00	3294,00		20069,00		
27	28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м	$м^2$ поверхности	149,51	4716,76	10,48	705203,00	1567,00	651192,00	49177,00	814730,00	
						350,77	2,91	52444,00	435,00		60350,00		

28	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1038,1	1234,20	28,59	1281223,00	29679,00	785686,00	437403,00	1856112,00	
						448,76	4,30	465858,00	4464,00		137486,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					88048774,00	4662121,00	78261421,00	6359417,00	101960840,00	
								5406685,00	1163227,00	0,00	7552649,00		
			Раздел 5: Перекрытие на отм.-0,32										
29	58	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	4697,45	2006,82	84554,07	36122,90	26201,17	35361,31	129508,76	
						1235,00	429,86	22230,00	7737,52		9593,38		
30	59	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	41	5926,25	2341,95	242976,02	96020,18	86188,38	95975,53	366068,04	
						1482,14	501,64	60767,47	20567,42		27116,49		
31	60	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	9255,55	2237,48	55533,00	13425,00	7007,00	45434,00	109044,00	
						5850,26	566,98	35102,00	3402,00		8077,00		
32	61	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	42,96	11158,00		479348,00		479348,00		517696,00	Казахстан
											38348,00		
33	62	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	34,16	11158,00		381157,00		381157,00		411650,00	Казахстан
											30493,00		
34	63	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	142,56	11158,00		1590684,00		1590684,00		1717939,00	Казахстан
											127255,00		
35	64	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	14,94	11158,00		166701,00		166701,00		180037,00	Казахстан
											13336,00		
36	65	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	42,08	11158,00		469529,00		469529,00		507091,00	Казахстан
											37562,00		
37	66	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	50,16	11158,00		559685,00		559685,00		604460,00	Казахстан
											44775,00		
38	67	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	20,25	11158,00		225950,00		225950,00		244026,00	Казахстан
											18076,00		
39	68	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	34	11158,00		379372,00		379372,00		409722,00	Казахстан
											30350,00		
40	69	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м²	6,8	11158,00		75874,00		75874,00		81944,00	Казахстан
											6070,00		
41	70	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м²	25,68	11158,00		286537,00		286537,00		309460,00	Казахстан
											22923,00		
42	71	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	12,72	11158,00		141930,00		141930,00		153284,00	Казахстан
											11354,00		

43	72	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	28,17	11158,00		314321,00		314321,00		339467,00	Казахстан
											25146,00		
44	73	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,97	11158,00		55455,00		55455,00		59891,00	Казахстан
											4436,00		
			Итого по разделу 5: Перекрытие на отм.-0,32					5509606,09	145568,07	5245939,55	176770,84	6141287,80	
								118099,47	31706,94	0,00	454910,87		
			ИТОГО по акту					94 572 774,09	5 407 675,07	83 507 360,55	6 962 747,84	109 658 360,80	
								5 939 192,47	1 372 960,94	0,00	8 122 838,87		
			Временные здания и сооружения 0,9%					986 925,25					
			ИТОГО с ВЗиС					110 645 286,05					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных										
			(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					1 128 581,92					
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										
			(7312153/163,33*1,5*3063+8*4241*10/1968*(7312153/4241+1,5*3063/163,33))/1000					205 994,17					
			ИТОГО:					111 979 862,13					
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2 235 477,36					
			ВСЕГО:					114 215 339,49					
			С учетом пересчета на 2023 год К=1,079					123 238 351,31					
			НДС 12%					14 788 602,16					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					138 026 953,47					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Башкин А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем құрылыс"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сактаганов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Рахимов Ж.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель группы авторского надзора **Куттыбаев Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)