Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО»

ДОГОВОР ДОГОВОР №59 от 11.08.2021; доп. Соглашение №2 от 03.03.2022 г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		59	11.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО»	245 000 000,00	**89 285 714,29**		-	-	-	-	-	10 714 285,71	100 000 000,00

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Эксперт _____ **Илесбеков А.С.**
Аттестат KZ49VJE00033071

Принял
Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района" БИН 180840026819

Руководитель _____ **Мамбетов Б.У.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №59 от11.08.2021, доп.соглашение №2 от 03.03.2022 г.
Наименование стройки: «Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО»

Акт выполненных работ №3
за март 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вя зкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и н ормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3542,35	294,55	283,94	1043382	1005802	348	215737	1359848
		НР - 72%; СП - 8%			10,51	74,08	37232	262402		100729	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент кзатратам труда - 1,15	м3 грунта	108,849	1794,02	--	195278	--	--	140600	362748
		НР - 72%; СП - 8%			1794,02	--	195278	--		26870	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты г рунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,15	м3 грунта	9488,9	1794,02	--	17023305	--	--	12256779	31622491
		НР - 72%; СП - 8%			1794,02	--	17023305	--		2342407	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого гр унта	9488,9	1472,20	1472,20	13969559	13969559	--	6109182	21685039
		НР - 72%; СП - 8%			--	894,20	--	8484974		1606299	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты п овышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	540,5	294,55	283,94	159202	153468	53	32918	207489
		НР - 72%; СП - 8%			10,51	74,08	5681	40038		15370	
6	4102-0103-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	540,5	240,00	--	129720	--		--	140098
		СП - 8%			--	--	--	--		10378	

7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е	м3 грунта	308,9	20,17	17,16	6231	5301	30	2109	9007
		НР - 72%; СП - 8%			2,91	6,57	900	2028		667	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1435,4	814,54	--	1169185	--	--	841813	2171878
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1169185	--		160880	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5742,4	34,02	34,02	195364	195364	--	49920	264906
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	69333		19623	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5742,4	151,99	72,61	872773	416941	--	464297	1444036
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	455832	189025		106966	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основани я под трубопроводы	м3	179,6	3298,67	154,91	592441	27822	388205	182454	836886
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	176414	7883		61992	
		Подземный газопровод									
12	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,3	598640,23	238923,62	778232	310601	1012	550090	1434588
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	466619	89027		106266	
13	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1326,29	19322,00	--	25626575	--	25626575	--	27676702
		СП - 8%			--	--	--	--		2050126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				61761246	16084856	26016223	20845899	89215716
							19530446	9144711	--	6608573	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36134671				
		Материалы	Тенге				389649				
		Всего заработная плата	Тенге					28675157			
		Транспортные расходы	Тенге				129720				
		Накладные расходы	Тенге				20845897				
		Сметная прибыль	Тенге				4558445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61539014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29788
		Сметная заработная плата	Тенге					28675157			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25626575				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25626575				
		Сметная прибыль	Тенге				2050126				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27676701				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89215715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29788
		Сметная заработная плата	Тенге					28675157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89215716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19530446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16084856			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9144711			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26016223		
		- Перевозка грузов	Тенге				129720				
		- Накладные расходы	Тенге							20845899	
		- Сметная прибыль	Тенге							6608573	
		Всего по объекту									**89 215 716**
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения 2,9%									2 587 256

		Итого									**91 802 972**
		Дополнительные затраты (зимние) 0,91%									**835 407**
		Итого									**92 638 379**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 852 768
		Итого									**94 491 146**
		в текущих ценах на 2020од -100%, К=1,049901									**99 206 349**
		С понижающим коэффициентом									**89 285 714,29**
		НДС (12 %)									10 714 285,71
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**100 000 000,00**

Принял
Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района" БИН 180840025819

Руководитель _____ Мамбетов Б.У.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Эксперт _____ Илесбеков А.С.

Аттестат KZ49VQE00033071