Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области
ДОГОВОР №51/5 от 17.05.2022г.

С П Р А В К А №1 от 29.06.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		51/5	от 17.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области	1 709 640,81	1 709 640,81		-	-	-	-	-	205 156,90	1 914 797,7

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Уразбаев М.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "БайсЫн-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №51/5 от 17.05.2022г.
Наименование стройки: Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1 от 29.06.2022г.
за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Подводящий газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	706,88959	216,88	204,82	153311,22	144784,07	--	32129,88	200276,38
		НР - 72%; СП - 8%			12,06	51,07	8527,16	36097,67		14835,29	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,20493	1974,03	--	41859,24	--	--	30138,66	77757,73
		НР - 72%; СП - 8%			1974,03	--	41859,24	--		5759,83	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,20493	858,26	--	18199,27	--	--	13103,47	33806,96
		НР - 72%; СП - 8%			858,26	--	18199,27	--		2504,22	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	706,89368	35,67	35,67	25216,16	25216,16	--	6745,08	34518,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,25	--	9368,16		2556,90	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	706,89362	160,74	68,48	113625,40	48405,81	--	63359,06	191143,22
		НР - 72%; СП - 8%			92,26	32,22	65219,59	22779,11		14158,76	
6	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,84134	504806,72	193540,94	424714,09	162833,74	727,13	306998,91	790250,03
		НР - 99%; СП - 8%			310401,52	58177,06	261153,21	48946,69		58537,04	
8	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 200. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	84,63	1534,74	44,00	129885,37	3723,72	6966,05	72709,32	218802,27
		НР - 61%; СП - 8%			1408,43	--	119195,60	--		16207,58	
9	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,13454	1375624,97	1169273,16	185076,58	157314,01	1037,76	50678,03	254614,98

	НР - 91%; СП - 8%			198638,40	215291,59	26724,81	28965,33		18860,37	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1095462,00**	**544691,00**	**8730,95**	**577119,10**	**1801169,71**
						542040,03	**146741,23**	--	**133806,49**	
	Стоимость монтажных работ	Тенге				133460,01				
	Материалы	Тенге				6966,05				
	Всего заработная плата	Тенге					120941,02			
	Накладные расходы	Тенге				73966,02				
	Сметная прибыль	Тенге				16594,08				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				224020,11				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,92
	Сметная заработная плата	Тенге					120941,02			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				962001,97				
	Материалы	Тенге				1764,90				
	Всего заработная плата	Тенге					567840,24			
	Накладные расходы	Тенге				503153,08				
	Сметная прибыль	Тенге				117212,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1582367,45				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507,43
	Сметная заработная плата	Тенге					567840,24			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1806387,56				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576,34
	Сметная заработная плата	Тенге					688781,26			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1801170**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				542040,03				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					544691,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146741,23			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8730,95		
	- Накладные расходы	Тенге							577119,10	
	- Сметная прибыль	Тенге							133806,49	
		Всего по объекту								**1 801 170**
		в том числе оборудования								-
		Временные здания и сооружения 1,3%								23 415,21
		Итого								**1 824 584,92**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3*0,9%=2,07								**37 768,91**
		Итого								**1 862 353,83**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								37 247,08
		Итого								**1 899 600,90**
		С понижающим коэффициентом на 10%	0,898755879	0,9			0,949000001		0,9	**1 709 640,81**
		НДС (12 %)								205 156,90
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**1 914 797,71**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Уразбаев М.М**