Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО
"Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование стройки: Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области

ДОГОВОР №53/5 от 17.05.2021 г.

С П Р А В К А №1 от 29.06.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№53/5	от 17.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области	2 002 991,04	**2 002 991,04**		-	-	-	-	-	240 358,92	2 243 349,9

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Уразбаев М.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №53/5 от 17.05.2021 г.
Наименование стройки: Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1 от 29.06.2022г.
за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Подводящий газопровод высокого давления											
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)											
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	623,96	291,73	291,73	182028	182028	--	36932	236475
					--	82,21	--	51296		17515	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	18,68	3690,31	--	68935	--	--	49633	128054
					3690,31	--	68935	--		9486	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,68	1604,04	--	29963	--	--	21574	55660
					1604,04	--	29963	--		4123	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	623,96	58,18	58,18	36302	36302	--	8948	48869
					--	19,91	--	12423		3619	
6	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6	1711635,06	1220911,14	1026981	732546	--	492618	1641167
					490723,92	338598,73	294434	203159		121568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1522487	1031554	--	709108	2110225
							490932	307336	--	178524	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1522487			
		Всего заработная плата	Тенге					798268		
		Накладные расходы	Тенге				709108			
		Сметная прибыль	Тенге				178524			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2410119			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата	Тенге					798268		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2410119			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата	Тенге					798268		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**2410119**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490932			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1031554		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					307336		
		- Накладные расходы	Тенге						709108	
		- Сметная прибыль	Тенге						178524	
		Всего по объекту								**2 110 225,00**
		в том числе оборудования								
		Временные здания и сооружения 1,3%								27 432,93
		Итого								**2 137 657,93**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3*0,9%=2,07								**44 249,52**
		Итого								**2 181 907,45**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								43 638,15
		Итого								**2 225 545,60**
		С понижающим коэффициентом на 10%	0,898755879	0,9				0,949000001		0,9	**2 002 991,04**
		НДС (12 %)								240 358,92
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**2 243 349,96**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Уразбаев М.М**