Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ТОО «АДС-2001» БИН 010940003981
Наименование стройки: «Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО»
ДОГОВОР №59-1 от 15.09.2021 года

С П Р А В К А №1 от 22.10.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		59-1	от 15.09.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО	2 234 672,42	1 995 243,23		-	-	-	-	-	239 429,19	2 234 672,42

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «АДС-2001» БИН 010940003981

Директор _____ **Уразбаев М.М.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
ТОО «АДС-2001» БИН 010940003981
ДОГОВОР №59-1 от 15.09.2021 года
Наименование стройки: «Строительство подводящего газопровода к населенным пунктам с/о Жана Ауыл, Достык, Мактааральского района ЮКО»

Акт выполненных работ №1 от 22.10.2021г.
за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вя зкие грунты повышенной влажности, сильно налипающи е на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и н ормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	739,92	294,55	283,94	217940	210090	73	45063	284 043
		НР - 72%; СП - 8%			10,51	74,08	7777	54810		21040	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент кзатратам труда - 1,15	м3 грунта	22,88	1794,02	--	41047	--	--	29554	76 249
		НР - 72%; СП - 8%			1794,02	--	41047	--		5648	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты п овышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	112,97	294,55	283,94	33275	32076	12	6880	43 367
		НР - 72%; СП - 8%			10,51	74,08	1187	8368		3212	
4	4102-0103-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	197,69	240,00	--	47446	--		--	51 241

		СП - 8%				--	--	--	--	3796	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2098,86	34,02	34,02	71406	71406	--	18246	96 824
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	25341		7172	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2098,86	151,99	72,61	319000	152393	--	169702	527 798
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	166608	69089		39096	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основани я под трубопроводы**	м3	65,93	3298,67	154,91	217481	10213	142508	66978	307 216
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	64760	2894		22757	
		Подземный газопровод									
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,55	598640,23	238923,62	329252	131408	428	232730	606 941
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	197416	37665		44959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1279126	609525	143032	569924	1993679
							479125	198910	--	147924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1279126				
	Материалы		Тенге				143031				
	Всего заработная плата		Тенге					678034			
	Транспортные расходы		Тенге				47446				
		Накладные расходы	Тенге				569923				
		Сметная прибыль	Тенге				147924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					678034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1996973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					678034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1996973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				479125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					609525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						143032		
		- Перевозка грузов	Тенге				47446				
		- Накладные расходы	Тенге							569924	
		- Сметная прибыль	Тенге							147924	

		Всего по объекту									1 993 679
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения 2,9%									57 817
		Итого									**2 051 496**
		Дополнительные затраты (зимние) 0,91%									**18 669**
		Итого									**2 070 164**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									41 403

		Итого									**2 111 568**
		в текущих ценах на 2020од -100%, К=1,049901									**2 216 937**
		С понижающим коэффициентом									**1 995 243,23**
		НДС (12 %)									239 429,19
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 234 672,42**

Принял
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «АДС-2001» БИН 010940003981

Директор _____ **Уразбаев М.М.**