Подрядчик:ТОО "Строитель"
Субподрядчик: ТОО "ОтделЖилстроя"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли галереи ГУ "СОПШ № 41 г. Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью" г. Павлодар, Суворова, 41
Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, ул. Суворова, 41

Акт №1 от 19.08.2017 г.
выполненных работ за август месяц 2017 года
Капитальный ремонт кровли галереи ГУ "СОПШ № 41 г. Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Земляные работы								
8	11-010101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 *м3 грунта*	24	425,08 / 17,84	407,24 / 133,82	10202 / 428	9774 / 3212	2151 / 59,1	0,02732 / 0,1442	0,65568 / 3,4608
9	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	44	1242,75 / 1242,75	0 / 0	54681 / 54681	0 / 0	32316 / 59,1	1,771 / 0	77,924 / 0
10	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	120	22,64 / 0	22,64 / 8,02	2717 / 0	2717 / 962	569 / 59,1	0 / 0,00864	0 / 1,0368
11	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	33	649,25 / 649,26	0 / 0	21425 / 21426	0 / 0	12663 / 59,1	1,01775 / 0	33,58575 / 0
12	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	33	135,01	60,26	4455	1989	1974	0,1242	4,0986

		м3 уплотн[illegible]ого грунта		74,75	26,44	2467	873	59,1	0,03281	1,08273
13	11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	28	82,08	0	2298	0	1358	0,115	3,22
		м2 спланированной площади		82,08	0	2298	0	59,1	0	0

Раздел 3 Строительные работы

3.1 Ремонт покрытия подземной галереи

14	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (гидроизоляция "Пенетроном" в два слоя)К=2,000;	30	642,48	8,7	19274	261	4840	0,4393	13,179
		м2 поверхности		313,56	4,03	9407	121	50,8	0,005	0,15
15	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	30	1444,18		43325				
		кг								
16	11-070516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (гидроизоляция швов покрытия)	12	318,04	176,44	3816	2117	1338	0,1863	2,2356
		м шва		141,6	37,98	1699	456	62,1	0,04713	0,56556
17	22-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	12	1239,27		14871				
		кг								
18	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	32	479,2	56,64	15334	1812	3522	0,27945	8,9424
		м2 стяжки		182,47	12,69	5839	406	56,4	0,02425	0,776
19	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	240	13,93	0,83	3343	199	119	0,00104	0,2496
		м2 стяжки		0,68	0,2	163	48	56,4	0,00038	0,0912
20	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,272	10996,32	1077,21	2991	293	1362	13,34	3,62848
		т		9889,71	437,5	2690	119	48,5	0,475	0,1292
21	21-050309-0130	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	32	405,32		12970				
		м2								

1-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	63	474,66	23,86	29904	1503	5629	0,2139	13,4757
			152,67	5,76	9618	363	56,4	0,01088	0,68544
23 21-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *м3*	1,2	29992,86		35991				
24 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *м3 изоляции*	4	10463,14	1427,31	41853	5709	7932	3,956	15,824
			2823,63	432,59	11295	1730	60,9	0,5625	2,25
25 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	12	295,66	5,77	3548	69	406	0,07981	0,95772
			58,46	1,49	702	18	56,4	0,00263	0,03156
3.2 Ремонт стен подземной галереи									
26 11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом (гидроизоляция пенетроном в два слоя)К=2,000; *м2 поверхности*	24	794,18	8,7	19060	209	9625	1,0212	24,5088
			785,43	4,03	18850	97	50,8	0,005	0,12
27 22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,100; *кг*	24	1444,18		34660				
28 11-070516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (гидроизоляция швов стен) *м шва*	21	318,04	176,44	6679	3705	2342	0,1863	3,9123
			141,6	37,97	2974	797	62,1	0,04713	0,98973
29 22-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,500; *кг*	12	1239,27		14871				
30 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18	1597,09	27,68	28748	498	10162	1,3225	23,805
			1017,16	13,01	18309	234	54,8	0,018	0,324
31 21-050309-0130	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	18	405,32		7296				

32	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	*м2*	12	474,66	23,86	5696	286	1072	0,2139	2,5668
					152,67	5,76	1832	69	56,4	0,01088	0,13056
33	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	*м3*	1	26243,76		26244				
	3.3 Ремонт окон										
34	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	*м2*	12	1223,82	104,07	14686	1249	7163	1,6539	19,8468
					1119,75	55,25	13437	663	50,8	0,0774	0,9288
35	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*		1	2210,32	138,15	2210	138	554	1,17691	1,17691
					861,98	64,61	862	65	59,8	0,08475	0,08475
36	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	*м2*	12	24890,39		298685				
37	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	*п/м*	44,1	1110,79	6,17	48986	272	4102	0,2138	9,42858
					152,61	2,93	6730	129	59,8	0,0037	0,16317
38	21-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	*м*	21	1195,71		25110				
39	29-100000-1000(пл)	Сетка москитная для окон. Ценовое предложение ТОО "VIP-PV-07"	*шт*	2	2921		5842				
40	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	*шт*	18	59,23		1066				
41	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	*м2*	7,52	3593,62	15,56	27024	117	12884	3,852	28,96704
					2890,82	8,24	21739	62	59,1	0,0116	0,087232

11-150108-1802	Откосы оконные. Устройство несущего каса с шагом 600 мм из П-образного профиля *м2*	7,52	2028,46	15,16	15254	114	4282	1,38184	10,3914368
			1036,97	2,13	7798	16	54,8	0,002	0,01504
43 11-340108-0703	Откосы оконные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *м2 поверхности*	7,52	3441,89	7,71	25883	58	3120	0,8556	6,434112
			665,82	2,26	5007	17	62,1	0,00275	0,02068
44 29-100000-2000(пл)	Крышка откоса *мп*	75,23	209		15723				
45 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону (раздевалка). Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейныеК=2,000; *м2*	2	3593,5	15,5	7187	31	3427	3,852	7,704
			2891	8,5	5782	17	59,1	0,0116	0,0232
46 11-150204-0101	Откосы плоские оконные наружные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	11,28	2313,56	34,66	26097	391	10015	2,0585	23,21988
			1601,86	18,35	18069	207	54,8	0,02575	0,29046
47 11-340108-0703	Откосы оконные наружные Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *м2 поверхности*	9,7026	3441,93	7,71	33396	75	4025	0,8556	8,30154456
			665,78	2,22	6460	22	62,1	0,00275	0,02668215
48 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	10,91	2276,9	1,56	24841	17	4914	1,1178	12,195198
			797,8	0,73	8704	8	56,4	0,00338	0,0368758

Раздел 4 Благоустройство

4.1 Покрытия

49 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	8	647,51	191,65	5180	1533	393	0,03795	0,3036
			25,95	55,55	208	444	60,3	0,05545	0,4436
50 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1	22301,39	6,47	22301	6	1752	4,209	4,209
			2877,58	0	2878	0	60,9	0	0

11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
	м2 покрытия	12	1477,02	80,68	17724	968	384	0,03864	0,46368
52 11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;		31,13	21,92	374	263	60,3	0,02104	0,25248
	м2 покрытия	54	170,43	0,02	9203	1	3	0,0001	0,0054
53 11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,08	0	4	0	60,3	0	0
	м3 подстилающего слоя	6	4874,57	832,05	29247	4992	9694	3,4385	20,631
	Итого прямые затраты по смете		2350,77	302,19	14105	1813	60,9	0,375	2,25
					1121900		**166093**		**4216**
	Накладные расходы I уровня, тенге								**295**
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				166 093				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 287 993				
	Итого, тенге				46 368				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 334 360				
	Итого по смете на подряд, тенге				106 749				
					1 441 109				
	Итого по смете в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**1 541 987**				
	Итого в текущих ценах 2017г. с понижающим коэффициентом к=0,8685454				**1 339 286**				
	НДС (12 %)				160 714				
	Всего по смете с учетом НДС				**1 500 000**				

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор _____ Лунев Д.В.

Субподрядчик:
ТОО "ОтделЖилстроя"

Директор _____ **Бестиев С.И.**